Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 38-ми квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной .Пятно 25.

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от **"19" июня 2018г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№ 96	02.11.2017				
		доп.согл №1	22.11.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	87 588 257	58 833 038							7 059 965	**65 893 002**
Итого к оплате	**87 588 257**	**58 833 038**							**7 059 965**	**65 893 002**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____ Айтмаганбетов К.О.

МП
"19" июня 2018г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП
"19" июня 2018г.

Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование строительства

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 40-ка квартирный монолитный жилой дом.Тип 1.Пятно 25.

РЕЕСТР

за июнь месяц 2018 года

Договор стоимость 285 578 905,60

Смета стоимость 285 578 905,60

Скидка нет

№ п/п	Номер Акта	№ л/сметы	Номер оперфайла	Наименование работ	Сумма, тенге	в том числе оборудование	
						база 2001г.	рынок
1	9	2-25-6	90	ЭЛ	3 399 859		
2	10	2-25-3	100	АР	62 493 143		
					65 893 002		

Инженер ПТО Матаева А.М.

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№96 от 02.11.2017г.**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 25.**

А К Т№9
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2018г.
силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Силовое электрооборудование								
			Кабельные изделия и провода								
1	26	Е0121-15-2	Прокладка проводов сечением до 35 мм2 в лотках	515	4,06	0	2091	0	2064	0,02	11
				м	3,71	0	1911	0	108	0	0
2	27	С151607-127 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,515	185661		95615				
				км							
3	28	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	10	21,79	2,88	218	29	210	0,11	1
				м	17,8	1,64	178	16	108	0,01	0
4	29	Е0121-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 закрепляемого на тросе	20	48,73	3,43	975	69	781	0,21	4
				м кабеля	34,43	1,72	689	34	108	0,01	0
5	30	Е0121-15-2	Прокладка проводов сечением до 35 мм2 в лотках	460	4,06	0	1868	0	1843	0,02	10
				м	3,71	0	1707	0	108	0	0
6	31	С151601-29526 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,07	60475		4233				
				км							
7	32	С151601-342 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,31	64596		20025				
				км							
8	33	С151601-592 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,05	153808		7690				
				км							
9	34	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	41426		2486				
				км							
			Электромонтажные изделия								
10	35	Ц0108-394-1	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2	20	150,9	47,4	3018	948	1016	0,24	5
				м	40,1	13,4	802	268	95	0,08	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	36	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	0,678	81		55				
				кг							
12	37	Ц0108-152-11	Анкер для крепления тросов, массой до 4 кг	12	79,8	10,2	958	122	725	0,37	4
				шт	61,9	1,7	743	20	95	0,01	0
13	38	СПРАЙС-ЛИСТ И-М "ЭТМ"-стр.30	Анкер для концевого крепления тросов Д 6-8 мм, К 675УЗ	12	169,68		2036				
				шт							
14	39	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: натяжная муфта, (вес ед.- 0,09 кг)	0,0005	88547	1377	48	1	6	57	0
				т	10620	430	6	0	95	2,49	0
15	40	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "ТСРК"-стр.29	Муфта натяжная для троса нагрузкой 1,2 т, К 798УЗ	6	100,11		601				
				шт							
16	41	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 100 мм	10	41,8	2,2	418	22	259	0,16	2
				м	27	0,3	270	3	95	0	0
17	42	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая Ду 100 мм СТ РК ИСО 4427-2004	10	558		5580				
				м							
18	43	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей в нормальных помещения уплотнительной массой	30	373,8	0	11214	0	2246	0	0
				проход	78,8	0	2364	0	95	0	0
19	44	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм, (вес прямой секции - 4,68 кг)	0,0468	18664	7302	873	342	514	57	3
				т	9720	1850,03	455	87	95	10,73	1
20	45	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	16	3,8	0,4	61	6	52	0,02	0
				шт	3,2	0,2	51	3	95	0	0
21	46	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	16	71,5	5,7	1144	91	679	0,24	4
				шт	43,7	1	699	16	95	0,01	0
22	47	С151803-65	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ10-П2 УЗ, габаритные размеры 2000х50х24 мм	10	339		3390				
				шт							
23	48	С151803-77	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 УЗ	0,016	34300		549				
				1000шт							
24	49	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 УЗ	0,016	70800		1133				
				1000шт							
25	50	С151803-72	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, прижим, НЛ-ПР УЗ	0,016	10100		162				
				1000шт							
			заземление								
26	51	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	50	88,9	3,1	4445	155	1339	0,16	8
				м	27,9	0,3	1395	15	95	0	0
27	52	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	100	107,3	3,5	10730	350	3116	0,18	18
				м	32,4	0,4	3240	40	95	0	0
28	53	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	9	93,5	3,1	842	28	280	0,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	32,4	0,3	292	3	95	0	0
29	54	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,3	218,93	0	2912	0	3290	1,54	20
				м3	218,93	0	2912	0	113	0	0
30	55	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	13,3	134,1	0	1784	0	2015	0,97	13
				м3	134,1	0	1784	0	113	0	0
			Итого по разделу: Силовое электрооборудование				187151				
			Раздел: Освещение								
			Провода и кабельные изделия								
31	86	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	2300	9,33	0,82	21452	1879	21094	0,05	115
				м	7,99	0,5	18377	1154	108	0	5
32	87	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	330	11,04	1,09	3645	361	3524	0,06	19
				м	9,23	0,66	3046	217	108	0	1
33	88	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	7970	4,55	0	36264	0	35463	0,03	200
				м	4,12	0	32836	0	108	0	0
34	89	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	700	50,5	23,1	35350	16170	18354	0,13	91
				м	22,1	5,5	15470	3850	95	0,03	22
35	90	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	3,2	9831		31459				
				км							
36	91	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	6,5	16397		106581				
				км							
37	92	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,9	25776		23198				
				км							
38	93	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,7	41426		28998				
				км							
			Трубы								
39	140	Е0121-2-7	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	2630	72,29	6,92	190126	18203	138830	0,28	729
				м	44,55	4,33	117167	11380	108	0,02	50
40	141	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 20мм	2300	9,2		21151				
				м							
41	142	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 25мм	330	12,16		4014				
				м							
			Итого по разделу: Освещение				502238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**689 391**	**38 774**			**1 259**
							206 393	**17 106**			**81**
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**232 396**				
			На общестроительные работы				**5 306**				
			Всего накладных расходов:				**237 702**				
			Итого с накладными				**927 093**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**55 625**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**982 718**				
			Итого с временными, 1,1х0,85=0,935 %				**991 906**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**1 002 619**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 006 587**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 016 506**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**2 976 067**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**59 521**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3 035 588**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**364 271**				
			Итого с НДС				**3 399 859**				
			Всего:				**3 399 859**				

Заказчик:
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы _____ Мырзатай Д.Ш.
(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы _____ Расценки соотв.

Технический надзор:
Инженер-эксперт:
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Кожакова Г.К.
за применяемые коэффициенты

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Ахаев М.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО _____ Мартыновская О.И.
Расценки соответствует ПСД

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№96 от 02.11.2017г.**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 25.**

А К Т№10
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2018г.
общестроительные работы, раздел АР

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Стены и перегородки, (АР9)								
1	13	Е0108-22-3	Кладка из газоблоков без облицовки при высоте этажа до 4 м	110,662	815,83	319,7	90281	35379	75802	3,07	340
				м3	461,25	119,25	51043	13196	118	0,58	64
2	14	С143004-18 Изм. и доп. вып. 25	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007	110,662	5019		555412				
				м3							
3	15	С143002-374 Изм. и доп. вып. 27	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	2434,562	15		36518				
				кг							
4	16	Е0109-43-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Установка профилей	2,383	11934,93	4590,56	28444	10941	12950	27,83	66
				т	5197,5	840,11	12387	2002	90	3,01	7
			Перегородки из гипсокартона								
5	24	Е0110-83-6	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 100 мм	562,132	1713,76	20,38	963361	11456	419542	3,74	2102
				м2	614,25	7,7	345290	4328	120	0,04	21
6	25	Е0110-111-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по однорядному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	177,099	358,13	4,32	63425	766	18402	0,51	91
				м2 стен	85,76	0,83	15188	147	120	0	1
			Итого по разделу: Стены и перегородки, (АР9)				1737442				
			Раздел: Кровля (АР45)								
7	26	Е0110-14-1	Установка стропил	8,428	18188,19	334,28	153281	2817	35633	22,1	186
				м3	3397,5	126	28632	1062	120	0,62	5
8	27	Е0110-32-1	Установка стоек, подкосов и других элементов кровли из брусьев	11,451	24372,14	318,13	279073	3643	98098	39	447
				м3	7020	119,25	80383	1365	120	0,59	7
9	28	Е0110-50-8	Устройство по прогонам настила защитного толщиной 30 мм	284,5	270,71	5,61	77016	1596	15933	0,27	77
				м2	44,55	2,12	12674	603	120	0,01	3
10	29	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	8,428	573,75	28,11	4835	237	1358	0,78	7
				м3	123,75	10,58	1043	89	120	0,05	0
11	30	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	10,283	1862,35	14,17	19150	146	3815	1,88	19
				м3	303,75	5,4	3123	56	120	0,03	0
12	31	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настила по балкам	352,3	20,48	0,91	7216	321	2122	0,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	4,68	0,34	1649	120	120	0	1
13	32	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,373	13010,1	1826,1	17858	2507	16893	42,7	59
				т	8100	690,75	11118	948	140	3,37	5
14	33	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,6157	59101		36387				
				т							
15	34	С12021-255 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,6682	114636		76603				
				т							
16	35	С130810-232 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут М12, L 0,65м	153	500		76500				
				шт							
17	36	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из минераловатных плит насухо	57,712	2139,46	330,46	123474	19072	111544	10,58	611
				м3	1809	123,75	104402	7142	100	0,6	35
18	37	С11031-589 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 типа ТЕХНОБЛОК,"ТехноНИКОЛЬ"	58,867	4916		289389				
				м3							
19	38	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	425,15	12,58	0,99	5348	421	6056	0,07	30
				м2	11,59	0,38	4927	162	119	0	1
20	39	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,4337	30400		13183				
				1000м2							
21	40	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	390,25	121,68	8,3	47484	3240	44280	0,57	221
				м2	94,18	1,17	36754	456	119	0	2
22	41	С11011-3967 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	448,788	624		280043				
				м2							
23	42	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	468,34	661,07	1,24	309606	581	85661	0,97	455
				м2	153,23	0,47	71764	220	119	0	1
24	43	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, (АР12)	289,4	475,4	8,2	137582	2373	95061	1,71	495
				м2	272,95	3,08	78992	891	119	0,01	4
25	44	С11011-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	320,076	450		144034				
				м2							
26	45	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	50,788	33,16	0,04	1684	2	380	0,04	2
				м2	8,32	0	423	0	90	0	0
			Водосточные системы								
27	65	Е0112-9-2	Устройство водосточной системы из труб ПВХ	65	47,5	1,22	3088	79	3446	0,28	18
				м	44,1	0,45	2867	29	119	0	0
28	66	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	5	175,95	1,57	880	8	81	0,83	4
				1воронка	135	0	675	0	12	0	0
29	67	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	Труба ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	65	275,09		17881				
				м							
30	68	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Воронка сливная ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	5	513,8		2569				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	69	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	Наружный угол желоба ПВХ 90град., водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	10	441,71		4417				
				шт							
32	70	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Кронштейн для трубы ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	65	94,93		6170				
				шт							
33	71	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57	Отвод для трубы ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	5	304,07		1520				
				шт							
34	72	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	10	320,08		3201				
				шт							
			Итого по разделу: Кровля (АР45)				2139472				
			Раздел: Полы								
			На отм-2,660								
			Тип 1								
35	54	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	342,92	130,43	13,43	44728	4605	24333	0,37	126
				м2	52,65	5,04	18055	1728	123	0,02	8
36	55	Е0111-11-4 К=8	добавлять до 60мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	342,92	137,25	5,36	47065	1838	2969	0,04	12
				м2	5,04	2	1728	686	123	0	0
37	56	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,3241	5239,08	327,33	1698	106	685	11,6	4
				1т	1890	123,75	612	40	105	0,6	0
38	57	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,3241	50800		16462				
				т							
39	58	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	342,92	200,73	14,76	68834	5061	24451	0,36	124
				м2	52,43	5,54	17979	1900	123	0,03	9
40	59	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: Исключать до 20 мм, на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	342,92	43,14	1,34	-14795	-460	-1637	0,02	-7
				м2	3,38	0,5	-1159	-171	123	0	0
41	60	Е0106-36-4	Железнение поверхности	342,92	57,48	0,23	19710	79	18504	0,29	99
				м2	51,3	0,09	17592	31	105	0	0
			Тип 8								
42	61	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	62,88	130,43	13,43	8202	844	4462	0,37	23
				м2	52,65	5,04	3311	317	123	0,02	2
43	62	Е0111-11-4 К=33	добавлять до 185мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	62,88	566,14	22,11	35599	1390	2246	0,15	9
				м2	20,79	8,25	1307	519	123	0	0
44	63	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0594	5239,08	327,33	311	19	126	11,6	1
				1т	1890	123,75	112	7	105	0,6	0
45	64	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0594	50800		3019				
				т							
46	65	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами по грунтованной поверхности праймером битумным в один слой	37,16	501,83	18,42	18648	684	4244	0,42	15
				м2	85,95	6,91	3194	257	123	0,03	1
47	66	С11011-1441 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, типа техноэласт барьер	41,619	256		10655				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	67	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	3,6	701,39	15,2	2525	55	800	1,07	4
				м2	173,3	7,37	624	27	123	0,04	0
			Тип 6								
49	68	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	11,04	130,43	13,43	1440	148	783	0,37	4
				м2	52,65	5,04	581	56	123	0,02	0
50	69	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	11,04	34,31	1,34	379	15	24	0,01	0
				м2	1,26	0,5	14	6	123	0	0
51	70	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр150х150	0,0137	5239,08	327,33	72	4	29	11,6	0
				1т	1890	123,75	26	2	105	0,6	0
52	71	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0137	50800		695				
				т							
			На отм+0,000 м								
			Тип 2								
53	74	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерольных	234,67	48,53	5,55	11389	1302	13003	0,26	61
				м2	42,98	2,07	10086	486	123	0,01	2
54	76	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	234,67	160,38	9,95	37636	2335	16147	0,36	84
				м2	52,2	3,74	12250	878	123	0,02	4
55	77	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	234,67	42,64	1,34	10005	314	508	0,01	2
				м2	1,26	0,5	296	117	123	0	0
56	78	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,2218	5239,08	327,33	1162	73	469	11,6	3
				1т	1890	123,75	419	27	105	0,6	0
57	79	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,2218	50800		11266				
				т							
58	80	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	234,67	229,03	2,61	53746	612	11642	0,31	74
				м2	46,73	0,97	10966	228	104	0	1
59	81	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	234,67	710,93	4,9	166834	1150	17420	0,38	90
				м2	58,5	1,85	13728	434	123	0,01	2
			Тип 3								
60	84	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерольных	45,02	48,53	5,55	2185	250	2495	0,26	12
				м2	42,98	2,07	1935	93	123	0,01	0
61	86	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	45,02	160,38	9,95	7220	448	3098	0,36	16
				м2	52,2	3,74	2350	168	123	0,02	1
62	87	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	45,02	42,64	1,34	1919	60	97	0,01	0
				м2	1,26	0,5	57	23	123	0	0
63	88	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0425	5239,08	327,33	223	14	90	11,6	0
				1т	1890	123,75	80	5	105	0,6	0
64	89	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0425	50800		2161				
				т							
			Тип 4								
65	93	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами по грунтованной поверхности праймером битумным в один слой	23,76	501,83	18,42	11923	438	2714	0,42	10
				м2	85,95	6,91	2042	164	123	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	94	С11011-1244 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы техноэласт-барьер	26,611	171		4551				
				м2							
67	95	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,76	160,38	9,95	3811	236	1635	0,36	8
				м2	52,2	3,74	1240	89	123	0,02	0
68	96	Е0111-11-2 К=3,6	Добавлять до 38 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	23,76	76,74	2,41	1823	57	93	0,02	0
				м2	2,27	0,9	54	21	123	0	0
69	99	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	23,76	701,39	15,2	16665	361	5280	1,07	25
				м2	173,3	7,37	4118	175	123	0,04	1
			Тип 5								
70	104	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,15	160,38	9,95	1949	121	836	0,36	4
				м2	52,2	3,74	634	45	123	0,02	0
71	105	Е0111-11-2 К=3,2	Добавлять до 36 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,15	68,22	2,14	829	26	42	0,01	0
				м2	2,02	0,8	24	10	123	0	0
72	108	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	12,15	701,39	15,2	8522	185	2700	1,07	13
				м2	173,3	7,37	2106	90	123	0,04	0
			Тип 6								
73	73	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	97,22	701,39	15,2	68189	1478	21605	1,07	104
				м2	173,3	7,37	16848	717	123	0,04	4
			Тип 7								
74	115	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	23,89	701,39	15,2	16756	363	5309	1,07	26
				м2	173,3	7,37	4140	176	123	0,04	1
			Плинтуса пластиковые (АР24)								
75	116	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	454,7	123,31	0,16	56070	73	9088	0,09	41
				м	16,18	0,07	7357	32	123	0	0
			На отм.+2,800, +5,600, +8,400 м								
			Тип 2								
76	121	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	711	160,38	9,95	114029	7074	48921	0,36	253
				м2	52,2	3,74	37114	2659	123	0,02	13
77	125	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	711	229,03	2,61	162840	1856	35271	0,31	223
				м2	46,73	0,97	33225	690	104	0	2
78	126	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	711	710,93	4,9	505471	3484	52778	0,38	272
				м2	58,5	1,85	41594	1315	123	0,01	6
			Тип 3								
79	131	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	167,4	160,38	9,95	26847	1666	11518	0,36	60
				м2	52,2	3,74	8738	626	123	0,02	3
			Тип 4								
80	138	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами по грунтованной поверхности праймером битумным в один слой	90,6	501,83	18,42	45466	1669	10348	0,42	38
				м2	85,95	6,91	7787	626	123	0,03	3
81	139	С11011-1244 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы техноэласт-барьер	101,472	171		17352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	140	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2							
				90,6	160,38	9,95	14530	901	6234	0,36	32
83	141	Е0111-11-2 К=3,6	Добавлять до 38 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	52,2	3,74	4729	339	123	0,02	2
				90,6	76,74	2,41	6953	219	353	0,02	1
84	144	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	2,27	0,9	205	82	123	0	0
				90,6	701,39	15,2	63546	1377	20134	1,07	97
			Тип 5	м2	173,3	7,37	15701	668	123	0,04	3
85	147	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике первый слой								
				45,6	340,45	18,42	15524	840	5208	0,42	19
86	148	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	м2	85,95	6,91	3919	315	123	0,03	2
				45,6	232,19	9,05	10588	413	3043	0,25	11
87	149	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	50,85	3,4	2319	155	123	0,02	1
				45,6	160,38	9,95	7313	454	3138	0,36	16
88	150	Е0111-11-2 К=3,2	Добавлять до 36 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	52,2	3,74	2380	171	123	0,02	1
				45,6	68,22	2,14	3111	98	158	0,01	1
89	153	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	2,02	0,8	92	36	123	0	0
				45,6	701,39	15,2	31983	693	10133	1,07	49
			Тип 6	м2	173,3	7,37	7902	336	123	0,04	2
90	155	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток								
				40,2	701,39	15,2	28196	611	8933	1,07	43
			Тип 7	м2	173,3	7,37	6967	296	123	0,04	1
91	160	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток								
				68,4	701,39	15,2	47975	1040	15200	1,07	73
			Плинтуса пластиковые (АР24)	м2	173,3	7,37	11854	504	123	0,04	3
92	161	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2								
				1291,5	123,31	0,16	159256	207	25814	0,09	116
			На отм.+11,200 м	м	16,18	0,07	20896	90	123	0	0
			Тип 2								
93	166	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
				239,6	160,38	9,95	38427	2384	16486	0,36	85
94	170	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	52,2	3,74	12507	896	123	0,02	4
				239,6	229,03	2,61	54876	625	11886	0,31	75
95	171	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	46,73	0,97	11197	232	104	0	1
				239,6	710,93	4,9	170339	1174	17786	0,38	92
			Тип 3	м2	58,5	1,85	14017	443	123	0,01	2
96	176	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
				58,8	160,38	9,95	9430	585	4046	0,36	21
			Тип 4	м2	52,2	3,74	3069	220	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	183	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами по грунтованной поверхности праймером битумным в один слой	29,8	501,83	18,42	14955	549	3404	0,42	12
				м2	85,95	6,91	2561	206	123	0,03	1
98	184	С11011-1244 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы техноэласт-барьер	33,376	171		5707				
				м2							
99	185	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,8	160,38	9,95	4779	297	2050	0,36	11
				м2	52,2	3,74	1556	111	123	0,02	1
100	186	Е0111-11-2 К=3,6	Добавлять до 38 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	29,8	76,74	2,41	2287	72	116	0,02	0
				м2	2,27	0,9	68	27	123	0	0
101	189	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	29,8	701,39	15,2	20901	453	6622	1,07	32
				м2	173,3	7,37	5164	220	123	0,04	1
			Тип 6								
102	191	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	12,8	701,39	15,2	8978	195	2844	1,07	14
				м2	173,3	7,37	2218	94	123	0,04	0
			Тип 7								
103	196	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	22,8	701,39	15,2	15992	347	5067	1,07	24
				м2	173,3	7,37	3951	168	123	0,04	1
			Плинтуса пластиковые (АР24)								
104	197	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	430,7	123,31	0,16	53110	69	8609	0,09	39
				м	16,18	0,07	6969	30	123	0	0
			Итого по разделу: Полы				2422840				
			Раздел: Проемы (АР34-39)								
			Проемы оконные и балконные								
105	198	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	14,198	427,5	19,32	6070	274	3275	1,11	16
				м2	185,83	6,39	2638	91	120	0,03	0
106	199	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	195,598	348,93	18,88	68251	3692	41682	1,02	200
				м2	171,01	6,57	33449	1286	120	0,03	6
107	200	Е0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	52,437	447,28	20,21	23454	1060	13972	1,29	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	215,16	6,88	11282	361	120	0,03	2
108	201	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	39,69	472,81	19	18766	754	10665	1,3	52
				м2	217,73	6,18	8642	245	120	0,03	1
109	202	С12061-184 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	14,198	5067		71943				
				м2							
110	203	С12061-189 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	195,598	4380		856720				
				м2							
111	204	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	52,437	10900		571563				
				м2							
112	205	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	39,69	6022		239013				
				м2							
113	206	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	243,6	223,03	5,58	54331	1359	28112	0,59	143
				м2	94,05	2,12	22911	516	120	0,01	3
114	207	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	134,6	217		29208				
				м							
115	208	С12061-196 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	10,4	391		4066				
				м							
116	209	С12061-198 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 700 мм ГОСТ 23166-99	21	521		10941				
				м							
			Дверные проемы								
117	210	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	299,488	339,61	22,32	101709	6683	58779	0,98	292
				м2	158,87	4,68	47580	1403	120	0,03	8
118	211	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	95,634	2039		194998				
				м2							
119	212	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	151,276	1761		266396				
				м2							
120	213	С12062-21 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	52,578	4005		210575				
				м2							
121	214	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	144	1380		198720				
				комплект							
122	215	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	20	1500		30000				
				комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	216	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	5,051	399,07	102,53	2016	518	1135	0,9	5
				м2	151,65	35,67	766	180	120	0,14	1
124	217	С12062-21 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	5,051	4005		20228				
				м2							
125	218	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3000				
				комплект							
126	219	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	5,051	399,07	102,53	2016	518	1135	0,9	5
				м2	151,65	35,67	766	180	120	0,14	1
127	220	С12064-3	Блоки дверные наружные стальные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДН 21-13ГТП	5,051	16500		83338				
				м2							
128	221	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах, (выход на чердак и кровлю)	5,021	399,07	102,53	2004	515	1129	0,9	5
				м2	151,65	35,67	761	179	120	0,14	1
129	222	С12064-2	Блоки дверные наружная стальная с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДН 16-9ГТП; ДН 13-8ГТП	5,021	12300		61758				
				м2							
130	223	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	114,014	339,61	22,32	38721	2544	22377	0,98	111
				м2	158,87	4,68	18113	534	120	0,03	3
131	224	С12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами ДС 21-9ГУП; ДС 21-1	97,766	11200		1094980				
				м2							
132	225	С12022-1	Двери стальные однопольные ДС-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	10	25100		251000				
				шт							
133	226	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	53	583		30899				
				шт							
			Итого по разделу: Проемы (АР34-39)				4546685				
			Раздел: Отделочные работы внутри здания (АР27-33)								
			Потолки								
134	227	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков бетонных сухими растворными смесями толщиной до 2мм	1848,719	167,27	3,94	309243	7284	201104	0,55	1023
				м2	102,11	1,49	188773	2755	105	0,01	13
			Устройство потолков подвесных								
135	228	Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	403,215	383,93	4,84	154807	1953	79711	0,98	394
				м2 потолка	163,96	0,78	66111	315	120	0	1
136	229	С11011-2188 Изм. и доп. вып. 24	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	385,922	94		36277				
				м2							
137	230	С11011-2191 Изм. и доп. вып. 24	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	29,389	109		3203				
				м2							
138	231	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартона сухими растворными смесями толщиной до 2мм	403,215	167,27	3,94	67447	1589	43862	0,55	223
				м2	102,11	1,49	41172	601	105	0,01	3
			Стены, колонны (ж/бетон, газоблоки)								
139	232	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	3943,412	529,2	4,92	2086854	19402	807082	1,15	4535
				м2	193,05	1,87	761276	7374	105	0,01	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	233	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	1987,38	129,66	3,43	257684	6817	156590	0,46	905
				м2	73,73	1,31	146530	2603	105	0,01	13
			Откосы (АР53)								
141	234	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	91,365	529,2	4,92	48350	450	18699	1,15	105
				м2	193,05	1,87	17638	171	105	0,01	1
142	235	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартона сухими растворными смесями толщиной 2 мм	776,783	129,66	3,43	100718	2664	61204	0,46	354
				м2	73,73	1,31	57272	1018	105	0,01	5
			Итого по разделу: Отделочные работы внутри здания (АР27-33)				3064583				
			ИТОГО:				13 911 022	207 298			16 368
			Накладные расходы :				2 712 418	73 566			349
			На общестроительные работы				3 117 011				
			На металломонтажные работы				12 950				
			Всего накладных расходов:				3 129 961				
			Итого с накладными				17 040 983				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМНИЗ				1 022 459				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				18 063 442				
			Итого с временными, 1,1х0,85=0,935 %				18 232 335				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				18 429 244				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				18 502 173				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				18 684 496				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				54 703 382				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 094 068				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				55 797 450				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				6 695 694				
			Итого с НДС				62 493 143				
			Всего:				62 493 143				

Заказчик:
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы _____ Мырзатай Д.Ш.
(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы _____ рассценки соотв.

Технический надзор:
Инженер-эксперт:
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ **Кожакова Г.К.**
за применяемые коэффициенты

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Карсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Ахаев М.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО _____ Мартыновская О
Расценки соответствует ПСД