**Заказчик:** КГУ Управление строительства города Алматы

**Подрядчик:** ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

**Наименование строительства и его адрес:**
**Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 38-ми квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной .Пятно 25.**

**С П Р А В К А №6**
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от **"23" август 2018г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наимен. | Код | наимен. | код |
| | | № 96 | 02.11.2017 | | | | |
| | | доп.согл №1 | 22.11.2017 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость, 12% | Всего к оплате с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | Из них | | Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР | Доп.затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретен. мат-ов | Другие доп.расходы | | |
| Выполнено по [illegible] | [illegible]06 062 419 | 16 494 788 | | | | | | | 1 979 375 | **18 474 162** |
| **Итого к оплате** | [illegible]062 419 | **16 494 788** | | | | | | | **1 979 375** | **18 474 162** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Зам[illegible]
КГ[illegible]
строите[illegible]

_____ Айтмаганбетов К.О.

МП
"23" август 2018г.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП
"23" август 2018г.

**Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы**

**Подрядчик: ТОО "Риголит"**

Наименование строительства **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 40-ка квартирный монолитный жилой дом.Тип 1.Пятно 25.**

РЕЕСТР

за август месяц 2018 года

**Договор стоимость** 285 578 905,60

**Смета стоимость** 285 578 905,60

**Скидка** нет

| № п/п | Номер Акта | № л/сметы | Номер оперфайла | Наименование работ | Сумма, тенге | в том числе оборудование | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | база 2001г. | рынок |
| 1 | 11 | 2-25-3 | 100 | АР на 2017 г | 57 433 | | |
| 2 | 12 | 2-25-4 | 120 | ВК на 2018 г | 6 648 602 | 26 699 | 92 795 |
| 2 | 13 | 2-25-7 | 130 | ГаЗ на 2018 г | 7 832 210 | 114 305 | 397 280 |
| 4 | 14 | 2-25-3 | 140 | АР на 2018 г | 3 935 917 | | |
| | | | | | 18 474 162 | 141 004 | 490 075 |

Инженер ПТО Матаева А.М.

Заказчик: **КГУ Управление строительства города Алматы**

Подрядчик: **ТОО "Риголит"** организация, адрес, телефон, факс

Договор: **№96 от 02.11.2017г.** организация, адрес, телефон, факс

Стройка: **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект: **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 25.** наименование, адрес

# А К Т №11

## о приемке выполненных работ за август месяц 2018г.

## общестроительные работы, раздел АР

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Раздел: Отделочные работы внутри здания (АР27-33) | | | | | | | | |
| | | | Потолки | | | | | | | | |
| 1 | 227 | Е0115-64-4 | **Сплошное выравнивание поверхностей потолков бетонных сухими растворными смесями толщиной до 2мм** | 6,532 | 167,27 | 3,94 | 1093 | 26 | 711 | 0,55 | 4 |
| | | | | м2 | 102,11 | 1,49 | 667 | 10 | 105 | 0,01 | 0 |
| | | | **Устройство потолков подвесных** | | | | | | | | |
| 2 | 228 | Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002 | **Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах** | 1,425 | 383,93 | 4,84 | 547 | 7 | 282 | 0,98 | 1 |
| | | | | м2 потолка | 163,96 | 0,78 | 234 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 3 | 229 | С11011-2188 Изм. и доп. вып. 24 | **Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012** | 1,364 | 94 | | 128 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 4 | 230 | С11011-2191 Изм. и доп. вып. 24 | **Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012** | 0,1038 | 109 | | 11 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 5 | 231 | Е0115-64-4 | **Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартона сухими растворными смесями толщиной до 2мм** | 1,425 | 167,27 | 3,94 | 238 | 6 | 155 | 0,55 | 1 |
| | | | | м2 | 102,11 | 1,49 | 145 | 2 | 105 | 0,01 | 0 |
| | | | Стены, колонны (ж/бетон., газоблоки) | | | | | | | | |
| 6 | 232 | Е0115-70-1 | **Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм** | 13,933 | 529,2 | 4,92 | 7373 | 69 | 2852 | 1,15 | 16 |
| | | | | м2 | 193,05 | 1,87 | 2690 | 26 | 105 | 0,01 | 0 |
| 7 | 233 | Е0115-64-3 | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной 2 мм** | 7,022 | 129,66 | 3,43 | 910 | 24 | 553 | 0,46 | 3 |
| | | | | м2 | 73,73 | 1,31 | 518 | 9 | 105 | 0,01 | 0 |
| | | | **Откосы (АР53)** | | | | | | | | |
| 8 | 234 | Е0115-70-1 | **Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм** | 0,3228 | 529,2 | 4,92 | 171 | 2 | 66 | 1,15 | 0 |
| | | | | м2 | 193,05 | 1,87 | 62 | 1 | 105 | 0,01 | 0 |
| | | | **Перегородки ГКЛ** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 235 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартона сухими растворными смесями толщиной 2 мм | 2,745 | 129,66 | 3,43 | 356 | 9 | 216 | 0,46 | 1 |
| | | | | м2 | 73,73 | 1,31 | 202 | 4 | 105 | 0,01 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Отделочные работы внутри здания (АР27-33) | | | | 10828 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 10 827 | 142 | | | 27 |
| | | | Накладные расходы : | | | | 4 518 | 53 | | | - |
| | | | На общестроительные работы | | | | | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 4 834 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 4 834 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | 15 661 | | | | |
| | | | СУММНЗ | | | | | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 940 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,1х0,85=0,935 % | | | | 16 601 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | | | | 16 756 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 16 937 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 17 004 | | | | |
| | | | | | | | 17 172 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 50 275 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 1 006 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 51 281 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 6 154 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 57 433 | | | | |
| | | | | | | | 57 433 | | | | |

Заказчик:
И.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы _____ Мырзатай Д.Ш.
(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы

**Технический надзор:**
Инженер-эксперт:
ТОО «СейсмоСтройЗащита»

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Кожакова Г.К.
за применяемые коэффициенты

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Ахаев М.И.

**Расценки, объемы и качество соответствует ПСД**

Начальник ПТО _____ Мартыновская О.И.

Расценки соответствуют ПСД

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**

Подрядчик **ТОО "Риголит"** организация, адрес, телефон, факс

Договор **№96 от 02.11.2017г.** организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 25.** наименование, адрес

# А К Т №12
## о приемке выполненных работ за август месяц 2018г.
## внутренние сети водоснабжения и канализации

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | % 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1** | | | | | | | | |
| 1 | 11 | С130904-1162 Изм. и доп. вып. 24 | **Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа ArCO ГОСТ 21345-2005** | 1 | 3359 | | 3359 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 2 | 13 | С130904-1160 Изм. и доп. вып. 24 | **Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005** | 2 | 1460 | | 2920 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 3 | 14 | С130904-1157 Изм. и доп. вып. 24 | **Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005** | 40 | 394 | | 15760 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 4 | 17 | С130804-2035 Изм. и доп. вып. 27 | **Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | 38 | 153 | | 5814 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 5 | 18 | С130804-43 | **Переход, Dy 25x20 мм** | 3,8 | 80 | | 304 | | | | |
| | | | | 10шт | | | | | | | |
| 6 | 19 | С130905-25 Изм. и доп. вып. 26 | **Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86** | 1 | 2305 | | 2305 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| | | | **Теплоизоляция трубопроводов** | | | | | | | | |
| 7 | 21 | Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6 | **Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX** | 606 | 72,96 | 16,85 | 44216 | 10211 | 26010 | 0,21 | 128 |
| | | | | м | 38,59 | 4,33 | 23386 | 2624 | 100 | 0,03 | 15 |
| 8 | 29 | С130810-45 | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | 119 | 200 | | 23800 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| | | | **Водомерный узел холодной воды В1-1** | | | | | | | | |
| 9 | 30 | Е0116-22-1 | **Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм** | 1 | 8983,51 | 137,88 | 8984 | 138 | 1927 | 8,5 | 9 |
| | | | | 1узел | 1453,5 | 51,75 | 1454 | 52 | 128 | 0,25 | 0 |
| 10 | 32 | Е0118-21-4 | **Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм** | 1 | 241,88 | 72,98 | 242 | 73 | 240 | 0,94 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1фильтр | 159,91 | 27,81 | 160 | 28 | 128 | 0,13 | 0 |
| 11 | 33 | С130905-2044 Изм. и доп. вып. 24 | Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 50, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | 1 | 6055 | | 6055 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 12 | 34 | С130809-33 Изм. и доп. вып. 25 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 2 | 448 | | 896 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 13 | 35 | С130901-54 Изм. и доп. вып. 24 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | 3 | 996 | | 2988 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 14 | 36 | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 | 48,96 | 1,62 | 49 | 2 | 53 | 0,23 | 0 |
| | | | | комплект | 41,72 | 0 | 42 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 15 | 37 | 12-5-3 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | 1 | 811 | | 811 | | | | |
| | | | | компл | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 811 | | 811 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *811* | | | | |
| 16 | 38 | С130904-1164 Изм. и доп. вып. 24 | Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005 | 1 | 693 | | 693 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 17 | 39 | С130804-46 | Переход, Dy 50х40 мм | 0,2 | 226 | | 45 | | | | |
| | | | | 10шт | | | | | | | |
| | | | Водомерный узел холодной воды (поквартирный) | | | | | | | | |
| 18 | 40 | Е0116-26-1 | Установка счетчиков диам. до 40 мм | 38 | 75,82 | 1,57 | 2881 | 60 | 3283 | 0,41 | 16 |
| | | | | 1счетчик | 67,5 | 0 | 2565 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 19 | 42 | Е0118-21-1 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм | 38 | 192,46 | 52,42 | 7314 | 1992 | 7440 | 0,77 | 29 |
| | | | | 1фильтр | 134,42 | 18,54 | 5108 | 705 | 128 | 0,09 | 4 |
| 20 | 43 | С130905-2053 Изм. и доп. вып. 24 | Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | 38 | 272 | | 10336 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1 | | | | 139771 | | | | |
| | | | Раздел: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4 | | | | | | | | |
| 21 | 53 | С130904-1161 Изм. и доп. вып. 24 | Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа ArCO ГОСТ 21345-2005 | 2 | 2174 | | 4348 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 22 | 55 | С130904-1157 Изм. и доп. вып. 24 | Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005 | 4 | 394 | | 1576 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 23 | 56 | С130904-1158 Изм. и доп. вып. 24 | Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005 | 78 | 571 | | 44538 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 24 | 60 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 242 | 200 | | 48400 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 25 | 61 | Е0117-2-2 | Установка полотенцесушителей латунных хромированных | 38 | 1910,33 | 6,95 | 72593 | 264 | 20246 | 2,48 | 94 |
| | | | | шт | 414 | 2,25 | 15732 | 85 | 128 | 0,01 | 0 |
| | | | Теплоизоляция трубопроводов | | | | | | | | |
| 26 | 63 | Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX | 785,5 | 72,96 | 16,85 | 57313 | 13236 | 33714 | 0,21 | 166 |
| | | | | м | 38,59 | 4,33 | 30312 | 3401 | 100 | 0,03 | 20 |
| | | | Водомерный узел горячей воды Т3-1, 1 комплект | | | | | | | | |
| 27 | 69 | Е0116-26-1 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм | 1 | 75,82 | 1,57 | 76 | 2 | 86 | 0,41 | 0 |
| | | | | 1счетчик | 67,5 | 0 | 68 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 28 | 71 | Е0118-21-3 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжения диаметром 40 мм | 1 | 241,88 | 72,98 | 242 | 73 | 240 | 0,94 | 1 |
| | | | | 1фильтр | 159,91 | 27,81 | 160 | 28 | 128 | 0,13 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 72 | С130905-2043 Изм. и доп. вып. 24 | Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 40, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | 1 | 3863 | | 3863 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 30 | 73 | С130901-53 Изм. и доп. вып. 24 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | 1 | 730 | | 730 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 31 | 74 | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 | 48,96 | 1,62 | 49 | 2 | 53 | 0,23 | 0 |
| | | | | комплект | 41,72 | 0 | 42 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 32 | 75 | 12-5-3 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМП-100 | 1 | 811 | | 811 | | | | |
| | | | | компл | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 811 | | 811 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *811* | | | | |
| 33 | 78 | С130804-45 | Переход, Dy 40х25 мм | 0,2 | 131 | | 26 | | | | |
| | | | | 10шт | | | | | | | |
| | | | Водомерный узел горячей воды Т4-1, 1 комплект | | | | | | | | |
| 34 | 79 | Е0116-26-1 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм | 1 | 75,82 | 1,57 | 76 | 2 | 86 | 0,41 | 0 |
| | | | | 1счетчик | 67,5 | 0 | 68 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 35 | 81 | Е0118-21-3 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжения диаметром 40 мм | 1 | 241,88 | 72,98 | 242 | 73 | 240 | 0,94 | 1 |
| | | | | 1фильтр | 159,91 | 27,81 | 160 | 28 | 128 | 0,13 | 0 |
| 36 | 82 | С130905-2042 Изм. и доп. вып. 24 | Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | 1 | 3398 | | 3398 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 37 | 83 | С130901-52 Изм. и доп. вып. 24 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | 1 | 485 | | 485 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 38 | 84 | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 | 48,96 | 1,62 | 49 | 2 | 53 | 0,23 | 0 |
| | | | | комплект | 41,72 | 0 | 42 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 39 | 85 | 12-5-3 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМП-100 | 1 | 811 | | 811 | | | | |
| | | | | компл | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 811 | | 811 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *811* | | | | |
| 40 | 87 | С130804-44 | Переход, Dy 32х20 мм | 0,2 | 107 | | 21 | | | | |
| | | | | 10шт | | | | | | | |
| | | | Водомерный узел горячей воды (поквартирный) | | | | | | | | |
| 41 | 88 | Е0116-26-1 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм | 38 | 75,82 | 1,57 | 2881 | 60 | 3283 | 0,41 | 16 |
| | | | | 1счетчик | 67,5 | 0 | 2565 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 42 | 90 | Е0118-21-1 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм | 38 | 192,46 | 52,42 | 7314 | 1992 | 7440 | 0,77 | 29 |
| | | | | 1фильтр | 134,42 | 18,54 | 5108 | 705 | 128 | 0,09 | 4 |
| 43 | 91 | С130905-2053 Изм. и доп. вып. 24 | Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | 38 | 272 | | 10336 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 44 | 92 | С130804-42 | Переход, Dy 20х16 мм | 3,8 | 56 | | 213 | | | | |
| | | | | 10шт | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4 | | | | 260390 | | | | |
| | | | Раздел: Санитарные приборы | | | | | | | | |
| 45 | 93 | Е0117-3-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 38 | 4432,62 | 39,24 | 168440 | 1491 | 19590 | 2,22 | 84 |
| | | | | комплект | 387 | 15,75 | 14706 | 598 | 128 | 0,07 | 3 |
| 46 | 94 | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 38 | 2377,28 | 21,53 | 90337 | 818 | 17292 | 1,95 | 74 |
| | | | | комплект | 346,5 | 9 | 13167 | 342 | 128 | 0,04 | 2 |
| 47 | 95 | С131101-96 Изм. и доп. вып. 27 | Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором | 38 | 1298 | | 49324 | | | | |
| | | | | компл | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 96 | С131101-58 Изм. и доп. вып. 26 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | 38 | 263 | | 9994 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 49 | 97 | Е0117-1-2 | Установка купальных стальных ванн | 38 | 5778,07 | 93,94 | 219567 | 3570 | 17839 | 1,95 | 74 |
| | | | | комплект | 330,75 | 36 | 12569 | 1368 | 128 | 0,17 | 6 |
| 50 | 98 | Е0117-2-3 | Установка смесителей | 38 | 143,32 | 1,57 | 5446 | 60 | 6129 | 0,7 | 27 |
| | | | | шт | 126 | 0 | 4788 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 51 | 99 | С131101-91 | Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге | 38 | 1650 | | 62700 | | | | |
| | | | | компл | | | | | | | |
| 52 | 100 | С131101-59 Изм. и доп. вып. 27 | Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн | 38 | 440 | | 16720 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 53 | 101 | Е0117-5-1 | Установка моек на одно отделение | 38 | 1787,4 | 13,9 | 67921 | 528 | 13789 | 1,56 | 59 |
| | | | | комплект | 279 | 4,5 | 10602 | 171 | 128 | 0,03 | 1 |
| 54 | 102 | С130904-5 Изм. и доп. вып. 25 | Краны водоразборные для моек | 38 | 428 | | 16264 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 55 | 103 | С131101-58 Изм. и доп. вып. 26 | Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек | 38 | 263 | | 9994 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Санитарные приборы | | | | 716706 | | | | |
| | | | Раздел: Канализация бытовая К1 | | | | | | | | |
| 56 | 104 | Е0116-5-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | 11 | 1502,05 | 10,58 | 16523 | 116 | 2083 | 0,77 | 8 |
| | | | | м | 144 | 3,96 | 1584 | 44 | 128 | 0,02 | 0 |
| 57 | 105 | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | 111 | 620,54 | 0,64 | 68880 | 71 | 15124 | 0,58 | 65 |
| | | | | м | 106,2 | 0,25 | 11788 | 28 | 128 | 0 | 0 |
| 58 | 106 | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | 121 | 748,88 | 1,43 | 90614 | 173 | 15940 | 0,56 | 68 |
| | | | | м | 102,38 | 0,54 | 12388 | 65 | 128 | 0 | 0 |
| 59 | 107 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 8 | 200 | | 1600 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 60 | 108 | С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Хомуты для крепления труб | 1,54 | 1523,78 | | 2347 | | | | |
| | | | | 100шт | | | | | | | |
| 61 | 109 | Е0116-10-10 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм, (2шт.) | 2 | 4666,21 | 85 | 9332 | 170 | 1124 | 2,31 | 5 |
| | | | | м | 407,25 | 31,84 | 815 | 64 | 128 | 0,16 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Канализация бытовая К1 | | | | 189296 | | | | |
| | | | Раздел: Канализация дождевая К2 | | | | | | | | |
| 62 | 111 | Е0116-21-1 | Установка водосточных воронок | 4 | 8426,26 | 137,88 | 33705 | 552 | 2650 | 2,58 | 10 |
| | | | | 1воронка | 465,75 | 51,75 | 1863 | 207 | 128 | 0,25 | 1 |
| 63 | 112 | Е0116-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм | 10 | 330,7 | 14,12 | 3307 | 141 | 1352 | 0,55 | 6 |
| | | | | м | 100,35 | 5,29 | 1004 | 53 | 128 | 0,03 | 0 |
| 64 | 113 | Е0116-10-5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм | 54 | 1240,75 | 20,8 | 67001 | 1123 | 9559 | 0,72 | 39 |
| | | | | м | 130,5 | 7,79 | 7047 | 421 | 128 | 0,04 | 2 |
| 65 | 114 | С130904-32 Изм. и доп. вып. 27 | Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бр для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | 4 | 789 | | 3156 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 115 | С131101-60 | Сифон 2-х оборотный | 2 | 284 | | 568 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 67 | 118 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 30 | 200 | | 6000 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 68 | 119 | С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Хомуты для крепления труб | 1,6 | 1523,78 | | 2438 | | | | |
| | | | | 100шт | | | | | | | |
| 69 | 120 | Е0116-12-4 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм | 4 | 565,93 | 53,14 | 2264 | 213 | 1486 | 1,46 | 6 |
| | | | | 1соедин. | 270 | 20,25 | 1080 | 81 | 128 | 0,1 | 0 |
| 70 | 121 | С130809-12 Изм. и доп. вып. 25 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 4 | 660 | | 2640 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 71 | 122 | СПРАЙС-ЛИСТ АО"КЕЛЕТ"-стр.19 | Фланцы стальные глухие Ду100 | 2 | 783,74 | | 1567 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 72 | 123 | С130810-79 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм | 4 | 401 | | 1604 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 73 | 124 | С130810-311 Изм. и доп. вып. 25 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | 2 | 736 | | 1472 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Канализация дождевая К2 | | | | 125722 | | | | |
| | | | Раздел: Канализация производственная напорная К3н | | | | | | | | |
| 74 | 125 | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм | 8 | 291,7 | 14,12 | 2334 | 113 | 1082 | 0,55 | 4 |
| | | | | м | 100,35 | 5,29 | 803 | 42 | 128 | 0,03 | 0 |
| 75 | 126 | Ц0107-218-1 | Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, вихревые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т | 2 | 5925 | 388 | 11850 | 776 | 8275 | 27 | 54 |
| | | | | шт | 4568 | 29,3 | 9136 | 59 | 90 | 0,17 | 0 |
| 76 | 127 | Прайс-лист ТОО" ЭНКО" | Дренажный насос TMW 32/8 "TWISTER" Q 4 м3/час, H | 2 | 12132,77 | | 24266 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 12133 | | 24266 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *24266* | | | | |
| 77 | 128 | С130903-27 Изм. и доп. вып. 27 | Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91 | 2 | 789 | | 1578 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 78 | 129 | С130904-1160 Изм. и доп. вып. 24 | Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005 | 2 | 1460 | | 2920 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 79 | 131 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 1 | 200 | | 200 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 80 | 132 | С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Хомуты для крепления труб | 0,04 | 1523,78 | | 61 | | | | |
| | | | | 100шт | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Канализация производственная напорная К3н | | | | 43208 | | | | |

Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит" — организация, адрес, телефон, факс

Договор: №96 от 02.11.2017г. — организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы

Объект: Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 25. — наименование, адрес

# А К Т №13

## о приемке выполненных работ за август месяц 2018г.

## Внутренние сети газоснабжения

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Единица измерения | Всего ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | Всего ЗП рабочих-строителей | Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | тенге % | рабочих-строителей рабочих, обслуживающих на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | Е0119-1-2 | **Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит** | 38 | 332,58 | 54,7 | 12638 | 2079 | 10178 | 1,15 | 44 |
| | | | | прибор | 189 | 20,25 | 7182 | 769 | 128 | 0,1 | 4 |
| 2 | 2 | С131401-10 | **Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные** | 38 | 22600 | | 858800 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 3 | 3 | Прайс-лист "Метаполис"-стр.42 | **Счетчик газовый бытовой с температурной коррекцией GSN-G1/6IS** | 38 | 3008,02 | | 114305 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 3008 | | 114305 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *114305* | | | | |
| 4 | 4 | Н0111-60-1 | **Приборы для анализа загазованности** | 38 | 779,69 | 1,58 | 29628 | 60 | 24470 | 4 | 152 |
| | | | | комплект | 715,5 | 0 | 27189 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Прайс-лист "СарГазКом"-стр.43 | **Система контроля загазованности САКЗ-2 Ду 15мм** | 38 | 23447,17 | | 890992 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 6 | 6 | Е0116-8-1 | **Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм** | 46 | 99,95 | 4,59 | 4598 | 211 | 3121 | 0,28 | 13 |
| | | | | м | 51,3 | 1,71 | 2360 | 79 | 128 | 0,01 | 0 |
| 7 | 7 | Е0116-8-2 | **Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм** | 28 | 112,95 | 4,59 | 3163 | 129 | 1900 | 0,28 | 8 |
| | | | | м | 51,3 | 1,71 | 1436 | 48 | 128 | 0,01 | 0 |
| 8 | 8 | Е0116-8-3 | **Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм** | 94 | 134,95 | 4,59 | 12685 | 431 | 6378 | 0,28 | 26 |
| | | | | м | 51,3 | 1,71 | 4822 | 161 | 128 | 0,01 | 1 |
| 9 | 9 | Е0116-10-2 | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм. (футляры)** | 9,2 | 623,7 | 14,12 | 5738 | 130 | 1244 | 0,55 | 5 |
| | | | | м | 100,35 | 5,29 | 923 | 49 | 128 | 0,03 | 0 |
| 10 | 10 | С130904-22 Изм. и доп. вып. 26 | **Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005** | 38 | 230 | | 8740 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 11 | 11 | С130810-45 | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | 3,108 | 200 | | 622 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 12 | 12 | Е0119-15-1 | **Пневматическое испытание газопроводов** | 168 | 78,92 | 0 | 13259 | 0 | 14999 | 0,33 | 56 |
| | | | | м | 69,75 | 0 | 11718 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Е0119-10-1 | **Узел врезки газа из трубопровода с установкой шарового крана** | 8 | 71,71 | 17,71 | 574 | 142 | 530 | 0,25 | 2 |
| | | | | устройст | 45 | 6,75 | 360 | 54 | 128 | 0,03 | 0 |
| 14 | 14 | СПРАЙС-ЛИСТ "ГазМашСтрой"-стр.44 | **Кран шаровый муфтовый 11Б27п Ду 25мм. Ру** | 8 | 354,79 | | 2838 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | шт | | | | | | | |
| 15 | 15 | С130810-52 Изм. и доп. вып. 24 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 25 мм | 8 | 21 | | 168 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 16 | 16 | С130810-75 Изм. и доп. вып. 25 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | 16 | 100 | | 1600 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 17 | 17 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 13,2 | 16,36 | 0,05 | 216 | 1 | 69 | 0,03 | 0 |
| | | | | м2 | 5,81 | 0,02 | 77 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| 18 | 18 | Е0113-26-17 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784, за 2 раза | 13,2 | 113,12 | 0,24 | 1493 | 3 | 67 | 0,03 | 0 |
| | | | | 1м2 | 5,54 | 0,1 | 73 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 1 962 057 | 3 185 | | | 307 |
| | | | ИТОГО: | | | | 56 140 | 1 161 | | | 6 |
| | | | | | | | 114 305 | | | | |
| | | | - оборудования | | | | | | | | |
| | | | Накладные расходы : | | | | 24 470 | | | | |
| | | | На монтажные работы | | | | 136 | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 38 350 | | | | |
| | | | На сантехнические работы | | | | 62 957 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 2 025 013 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | 114 642 | | | | |
| | | | СУММИЗ | | | | 2 139 655 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 2 158 592 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,1 х0,85=0,935 % | | | | 2 180 670 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | | | | 2 188 847 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 2 209 290 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6 855 926 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 3,10323 | | | | 137 119 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 6 993 045 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 839 165 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 7 832 210 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | |
| | | | Всего: | | | | 7 832 210 | | | | |

Заказчик:
и.о. главный специалист
Управления строительства г.Алматы

СДО Управления строительства г.Алматы

Технический надзор:
Инженер-эксперт:
ТОО «СейсмоСтройЗащита»

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО «СейсмоСтройЗащита»

за применяемые коэффициенты

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Ригольт»

Начальник участка:
ТОО «Ригольт»

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПО

Расценки соответствует ПСД

Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Риго.пит"
организация, адрес, телефон, факс

Договор: №96 от 02.11.2017г.

Стройка: Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы
наименование, адрес

Объект: Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 25.

# А К Т №14
## о приемке выполненных работ за август месяц 2018г.
## Общестроительные работы, раздел АР

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | тенге | рабочих, обслуживающих | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Отделочные работы внутри здания (АР27-33)** | | | | | | | | |
| | | | **Потолки** | | | | | | | | |
| 1 | 257 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков бетонных сухими растворными смесями толщиной до 2мм | 69,049 | 167,27 | 3,94 | 11550 | 272 | 7511 | 0,55 | 38 |
| | | | | м2 | 102,11 | 1,49 | 7051 | 103 | 105 | 0,01 | 1 |
| | | | **Устройство потолков подвесных** | | | | | | | | |
| 2 | 228 | Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002 | Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах | 15,06 | 383,93 | 4,84 | 5782 | 73 | 2977 | 0,98 | 15 |
| | | | | м2 потолка | 163,96 | 0,78 | 2469 | 12 | 120 | 0 | 0 |
| 3 | 229 | СТ1011-2188 Изм. и доп. вып. 24 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК ЕН 520-2012 | 14,414 | 94 | | 1355 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 4 | 230 | СТ1011-2191 Изм. и доп. вып. 24 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК ЕН 520-2012 | 1,098 | 109 | | 120 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 5 | 231 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартона сухими растворными смесями толщиной до 2мм | 15,06 | 167,27 | 3,94 | 2519 | 59 | 1638 | 0,55 | 8 |
| | | | | м2 | 102,11 | 1,49 | 1538 | 22 | 105 | 0,01 | 0 |
| | | | **Стены, колонны (ж/бетон., газоблоки)** | | | | | | | | |
| 6 | 232 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм | 147,284 | 529,2 | 4,92 | 77943 | 725 | 30144 | 1,15 | 169 |
| | | | | м2 | 193,05 | 1,87 | 28433 | 275 | 105 | 0,01 | 1 |
| 7 | 233 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной 2 мм | 74,228 | 129,66 | 3,43 | 9624 | 255 | 5849 | 0,46 | 34 |
| | | | | м2 | 73,73 | 1,31 | 5473 | 97 | 105 | 0,01 | 0 |
| | | | **Откосы** | | | | | | | | |
| 8 | 224 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм | 3,412 | 529,2 | 4,92 | 1806 | 17 | 698 | 1,15 | 4 |
| | | | | м2 | 193,05 | 1,87 | 659 | 6 | 105 | 0,01 | 0 |
| | | | **Перегородки ГКЛ** | | | | | | | | |
| 9 | 225 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартона сухими растворными смесями толщиной 2 мм | 29,012 | 129,66 | 3,43 | 3762 | 100 | 2286 | 0,46 | 13 |
| | | | | м2 | 73,73 | 1,31 | 2139 | 38 | 105 | 0,01 | 0 |
| | | | **Итого по разделу: Отделочные работы внутри здания (АР27-33)** | | | | 114461 | | | | |
| | | | **Раздел: Отделка фасадов (АР11-12)** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | На отм. ниже нуля | | | | | | | | |
| 10 | 236 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм | 35,02 | 529,2 | 4,92 | 18533 | 172 | 7167 | 1,15 | 40 |
| | | | | м2 | 193,05 | 1,87 | 6761 | 65 | 105 | 0,01 | 0 |
| 11 | 237 | Е0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей, (мюнхенская штукатурка) мм | 35,02 | 149,75 | 1,09 | 5244 | 38 | 3536 | 0,51 | 18 |
| | | | | м2 | 95,92 | 0,24 | 3359 | 8 | 105 | 0 | 0 |
| 12 | 238 | Е0115-158-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная | 35,02 | 73,83 | 1,65 | 2586 | 58 | 400 | 0,06 | 2 |
| | | | | м2 | 10,24 | 0,63 | 359 | 22 | 105 | 0 | 0 |
| | | | На отм.выше нуля | | | | | | | | |
| 13 | 239 | Е0115-82-3#Изм. и доп. вып. 10, 12 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем (мюнхенская штукатурка) по стенам из бетона с лесов | 291,217 | 990,6 | 46,9 | 288479 | 13657 | 143421 | 2,51 | 732 |
| | | | | м2 | 437,79 | 31,25 | 127492 | 9099 | 105 | 0,14 | 42 |
| 14 | 240 | СПРАЙС лист ТОО"Техно НИКОЛЬ-КАЗАХСТАН" - стр.52 | Каменная вата ТЕХНОФАС 1200х600х70 мм, ТехноНИКОЛЬ | 20,793 | 7717,33 | | 160465 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 15 | 241 | Е0115-83-1#Изм. и доп. вып. 10 | Установка цокольной планки при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов | 25,199 | 128,87 | 1,38 | 3248 | 35 | 1363 | 0,31 | 8 |
| | | | | м | 51,51 | 0 | 1298 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 16 | 242 | Е0115-158-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная | 291,217 | 73,83 | 1,65 | 21501 | 481 | 3324 | 0,06 | 18 |
| | | | | м2 | 10,24 | 0,63 | 2982 | 183 | 105 | 0 | 1 |
| | | | Откосы (АР53) | | | | | | | | |
| 17 | 243 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм | 24,083 | 529,2 | 4,92 | 12745 | 118 | 4929 | 1,15 | 28 |
| | | | | м2 | 193,05 | 1,87 | 4649 | 45 | 105 | 0,01 | 0 |
| 18 | 244 | Е0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей, (мюнхенская штукатурка) | 24,083 | 149,75 | 1,09 | 3606 | 26 | 2432 | 0,51 | 12 |
| | | | | м2 | 95,92 | 0,24 | 2310 | 6 | 105 | 0 | 0 |
| 19 | 245 | Е0115-158-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная | 24,083 | 73,83 | 1,65 | 1778 | 40 | 275 | 0,06 | 1 |
| | | | | м2 | 10,24 | 0,63 | 247 | 15 | 105 | 0 | 0 |
| 20 | 246 | Е0115-40-2#Изм. и доп. вып. 10, 12 | Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм | 47,941 | 435,9 | 2,02 | 20897 | 97 | 3252 | 0,39 | 19 |
| | | | | м | 64,13 | 0,48 | 3074 | 23 | 105 | 0 | 0 |
| | | | Обшивка козырька балкона | | | | | | | | |
| 21 | 247 | Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Обшивка козырька балконной плиты мансарды металлическим сайдингом на металлическом каркасе | 14,56 | 1711,91 | 3,99 | 24925 | 58 | 7160 | 2,7 | 39 |
| | | | | м2 | 467,15 | 1,22 | 6802 | 18 | 105 | 0 | 0 |
| 22 | 248 | С11011-3892 Изм. и доп. вып. 26 | Металлический сайдинг, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | 14,997 | 708 | | 10618 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 23 | 249 | Е0108-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ | 421,051 | 144,14 | 0,62 | 60692 | 261 | 34436 | 0,43 | 183 |
| | | | | м2 | 69,08 | 0,23 | 29086 | 97 | 118 | 0 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Отделка фасадов (АР11-12) | | | | 635316 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 749 778 | 16 538 | | | 1 382 |
| | | | Накладные расходы : | | | | 236 181 | 10 134 | | | 47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | На общестроительные работы | | | | 262 798 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 262 798 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 1 012 576 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМНИЗ | | | | 60 754 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 1 073 330 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,1х0,85=0,935 % | | | | 1 083 366 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | | | | 1 095 066 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 1 099 399 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 1 110 233 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 3,10323 | | | | 3 445 304 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 68 906 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 3 514 210 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 421 705 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 3 935 917 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Всего: | | | | 3 935 917 | | | | |

**Заказчик:**
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы _____ Мырзагай Д.Ш.
(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы _____ расценки соотв.

**Технический надзор:**
Инженер-эксперт:
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД.

СДО ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Кожакова Г.К.
за применяемые коэффициенты

**Подрядчик:**
Директор:
ТОО «Риголит» _____ К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Ажаев М.И.

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО _____ Расценки соответствуют ПСД