Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:

Строительство многозтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 38-ми квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной .Пятно 25.

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от **"15" октября 2018г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№ 96	22.11.2017				
		доп.согл №1	22.11.2017				
		доп.согл №2	15.08.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1				Доп.затраты			
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Выпол	72 534	20 953 455							2 514 415	23 467 870
Итого	72 534	20 953 455							2 514 415	23 467 870

Зам
КГУ
строительст

Айтмаганбетов К.О.

МП
"15" октября 2018г

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" Сарсеков С.К.

МП
"15" октября 2018г.

Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование строительства

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 40-ка квартирный монолитный жилой дом.Тип 1.Пятно 25.

РЕЕСТР

за октябрь месяц 2018 года

Договор стоимость 285 578 905,60

Смета стоимость 285 578 905,60

Скидка нет

№ п/п	Номер Акта	№ л/сметы	Номер оперфайла	Наименование работ	Сумма, тенге	в том числе оборудование	
						база 2001г.	рынок
5	21		210	По Акту Кор-ки	23 467 870		
					23 467 870		

Инженер ПТО _____ Матаева А.М.

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**

Подрядчик **ТОО "Риголит"** организация, адрес, телефон, факс

Договор **№96 от 02.11.2017г.** организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 25.** наименование, адрес

А К Т№21
о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2018г.
по Акту Корректировки

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	% 10	11	12
			Раздел: Плиты перекрытия и покрытия ж/бетонные монолитные (КЖ51,52,58,64,70)								
1	2	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	19,212 т	52241		1003632				
2	3	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	9,445 т	52241		493408				
			Итого по разделу: Плиты перекрытия и покрытия ж/бетонные монолитные (КЖ51,52,58,64,70)				1497040				
			Раздел: Стены и перегородки, кладка парапета (АР9)								
3	4	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/	3,951 м3	1199,29	319,7	4738	1263	2706	3,07	12
4	5	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	493,875 шт	461,25	119,25	1822	471	118	0,58	2
5	6	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1505 т	86		42473				
6	7	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1499 т	8679,65	422,15	1307	64	1495	56,4	8
7	8	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0006 т	8257,5	157,5	1243	24	118	0,77	0
8	9	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях	3,951 м3	52241		7833				
9	10	С143001-6 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	0,9878 м3	302,02	106,27	1193	420	1101	1,22	5
10	11	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	87,8 м2	195,75	40,5	773	160	118	0,19	1
			Армирование стен		3655		3610				
					181,71	1,96	15955	172	10081	0,61	54
					108,9	0,45	9561	40	105	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	СПРАЙС лист фирмы ТОО"Промкомплект-Б"	Профиль оцинкованный 120Х50Х1,5	2913,727	319,37		930552				
				м							
12	12	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,237	52657,31	536,06	12479	127	11864	289	68
				1т	47475	202,5	11251	48	105	0,99	0
13	13	С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм	3884,97	8,3		32245				
				шт							
			Итого по разделу: Стены и перегородки, кладка парапета (АР9)				1052415				
			Раздел: Кровля (АР45)								
14	15	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали/ПОЗ.3/	0,6872	9850,48	1162,95	6769	799	4617	46,6	32
				т	7357,5	108	5056	74	90	0,53	0
15	16	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12#т.ч. п-1.6#прилож.1, п-1, гр.10#К=1,05	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,6872	51793,08	17208,07	35592	11825	21079	169,05	116
				т	30429	3652,85	20910	2510	90	13,67	9
16	17	С11011-1597 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,6872	63674		43756				
				т							
17	18	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, (АР12)	89,8	475,4	8,2	42691	736	29497	1,71	154
				м2	272,95	3,08	24511	277	119	0,01	1
18	19	С11011-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	99,319	450		44693				
				м2							
			Итого по разделу: Кровля (АР45)				173501				
			Раздел: Полы								
			На отм.+0.000 м (АР24)								
			Тип2								
19	20	С11031-4082 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола типа POlPAn BND	7,251	2994		21710				
				м3							
20	21	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (проливка)	234,67	160,38	9,95	37636	2335	16147	0,36	84
				м2	52,2	3,74	12250	878	123	0,02	4
			Тип 3								
21	22	С11031-4082 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола типа POlPAn BND	1,391	2994		4165				
				м3							
22	23	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (проливка)	45,02	160,38	9,95	7220	448	3098	0,36	16
				м2	52,2	3,74	2350	168	123	0,02	1
23	24	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	45,02	229,03	2,61	10311	118	2233	0,31	14
				м2	46,73	0,97	2104	44	104	0	0
24	25	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	45,02	710,93	4,9	32006	221	3342	0,38	17
				м2	58,5	1,85	2634	83	123	0,01	0
			Тип 4								
25	26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,76	160,38	9,95	3811	236	1635	0,36	8
				м2	52,2	3,74	1240	89	123	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	27	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	23,76	42,64	1,34	1013	32	51	0,01	0
				м2	1,26	0,5	30	12	123	0	0
27	28	Е0111-11-1	Тип 5 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,15	160,38	9,95	1949	121	836	0,36	4
				м2	52,2	3,74	634	45	123	0,02	0
28	29	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,15	42,64	1,34	518	16	26	0,01	0
				м2	1,26	0,5	15	6	123	0	0
29	30	Е0111-11-1	Тип 6 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	97,22	160,38	9,95	15592	967	6689	0,36	35
				м2	52,2	3,74	5075	364	123	0,02	2
30	31	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	59,52	191,98	16,79	11426	999	8630	0,73	43
				м2	111,6	6,28	6642	374	123	0,03	2
31	32	СПРАЙС лист фирмы ТОО"Промкомплект-Б"	Бетонные проступи	160	460,35		73656				
				шт							
32	33	Е0111-11-1	Тип7 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,89	160,38	9,95	3831	238	1644	0,36	9
				м2	52,2	3,74	1247	89	123	0,02	0
33	34	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	23,89	42,64	1,34	1019	32	52	0,01	0
				м2	1,26	0,5	30	12	123	0	0
			2На отм.+2,800, +5,600, +8,400 м (АР25)								
34	35	Е0111-8-3	Тип2 Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	28,44	4111,96	261,86	116944	7447	20936	3,44	98
				м3	499,5	99	14206	2816	123	0,48	14
35	36	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (проливка)	711	160,38	9,95	114029	7074	48921	0,36	253
				м2	52,2	3,74	37114	2659	123	0,02	13
36	37	Е0111-11-2 К=4	Добавлять до 40 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	711	85,27	2,68	60627	1905	3078	0,02	13
				м2	2,52	1	1792	711	123	0	1
37	38	Е0111-8-3	Тип3 Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	6,696	4111,96	261,86	27534	1753	4929	3,44	23
				м3	499,5	99	3345	663	123	0,48	3
38	39	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (проливка)	167,4	160,38	9,95	26847	1666	11518	0,36	60
				м2	52,2	3,74	8738	626	123	0,02	3
39	40	Е0111-11-2 К=4	Добавлять до 40 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	167,4	85,27	2,68	14274	449	725	0,02	3
				м2	2,52	1	422	167	123	0	0
40	41	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	167,4	229,03	2,61	38340	437	8304	0,31	52
				м2	46,73	0,97	7823	162	104	0	1
41	42	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	167,4	710,93	4,9	119010	820	12426	0,38	64
				м2	58,5	1,85	9793	310	123	0,01	2
42	43	Е0111-11-1	Тип4 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	90,6	160,38	9,95	14530	901	6234	0,36	32
				м2	52,2	3,74	4729	339	123	0,02	2
43	44	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	90,6	42,64	1,34	3863	121	196	0,01	1
				м2	1,26	0,5	114	45	123	0	0
44	45	Е0111-11-1	Тип5 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	45,6	160,38	9,95	7313	454	3138	0,36	16
				м2	52,2	3,74	2380	171	123	0,02	1
45	46	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	45,6	42,64	1,34	1944	61	99	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тип6	м2	1,26	0,5	57	23	123	0	0
46	47	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	40,2	160,38	9,95	6447	400	2766	0,36	14
				м2	52,2	3,74	2098	150	123	0,02	1
			Тип7								
47	48	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	68,4	160,38	9,95	10970	681	4706	0,36	24
				м2	52,2	3,74	3570	256	123	0,02	1
48	49	Е0111-11-2 К=14	Добавлять до 90 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	68,4	298,45	9,38	20414	642	1037	0,06	4
				м2	8,82	3,5	603	239	123	0	0
			На отм.+11,200 м (АР26)								
			Тип2								
49	50	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	9,584	4111,96	261,86	39409	2510	7055	3,44	33
				м3	499,5	99	4787	949	123	0,48	5
50	51	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (проливка)	239,6	160,38	9,95	38427	2384	16486	0,36	85
				м2	52,2	3,74	12507	896	123	0,02	4
51	52	Е0111-11-2 К=4	Добавлять до 40 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	239,6	85,27	2,68	20431	642	1037	0,02	4
				м2	2,52	1	604	240	123	0	0
			Тип3								
52	53	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	2,352	4111,96	261,86	9671	616	1731	3,44	8
				м3	499,5	99	1175	233	123	0,48	1
53	54	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (проливка)	58,8	160,38	9,95	9430	585	4046	0,36	21
				м2	52,2	3,74	3069	220	123	0,02	1
54	55	Е0111-11-2 К=4	Добавлять до 40 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	58,8	85,27	2,68	5014	158	255	0,02	1
				м2	2,52	1	148	59	123	0	0
55	56	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	58,8	229,03	2,61	13467	153	2917	0,31	18
56	57	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	46,73	0,97	2748	57	104	0	0
				58,8	710,93	4,9	41803	288	4365	0,38	22
			Тип4	м2	58,5	1,85	3440	109	123	0,01	1
57	58	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,8	160,38	9,95	4779	297	2050	0,36	11
				м2	52,2	3,74	1556	111	123	0,02	1
58	59	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	29,8	42,64	1,34	1271	40	65	0,01	0
				м2	1,26	0,5	38	15	123	0	0
			Тип6								
59	60	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,8	160,38	9,95	2053	127	881	0,36	5
				м2	52,2	3,74	668	48	123	0,02	0
			Тип7								
60	61	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,8	160,38	9,95	3657	227	1569	0,36	8
				м2	52,2	3,74	1190	85	123	0,02	0
61	62	Е0111-11-2 К=14	Добавлять до 90 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	22,8	298,45	9,38	6805	214	346	0,06	1
				м2	8,82	3,5	201	80	123	0	0
			Итого по разделу: Полы				**1005163**				
			Раздел: Проемы (АР34-39)								
62	63	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	10,805	339,61	22,32	3670	241	2121	0,98	11
				м2	158,87	4,68	1717	51	120	0,03	0
63	64	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	10,805	1761		19028				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	65	С12061-181 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	15,7	3324		52187				
				м2							
			Итого по разделу: Проемы (АР34-39)				74885				
			Раздел: #Внутренняя отделка								
			Потолки								
65	66	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков бетонных сухими растворными смесями толщиной до 3,5мм	692,885	213,08	3,94	147640	2730	75372	0,55	384
				м2	102,11	1,49	70750	1032	105	0,01	5
66	67	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	696,601	148,3	2,33	103306	1623	60058	0,49	341
				м2	81,23	0,88	56585	613	105	0	3
67	68	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	147,406	78,91	1,65	11632	243	3894	0,15	23
				м2	24,53	0,63	3616	93	105	0	0
			Перегородки (ГКЛ)								
68	69	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	763,365	129,66	3,43	98978	2618	60147	0,46	347
				м2	73,73	1,31	56283	1000	105	0,01	5
			Стены, колонны (ж/бетон., газоблоки)								
69	70	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3,5мм стен (ГЛАТТ)	1606,262	148,58	3,43	238650	5509	126561	0,46	731
				м2	73,73	1,31	118430	2104	105	0,01	10
70	71	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм стен (ФИНИШ)	861,409	118,02	3,43	101663	2955	67872	0,46	392
				м2	73,73	1,31	63512	1128	105	0,01	5
71	72	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2312,736	131,87	2,1	304981	4857	159835	0,39	902
				м2	65,03	0,79	150397	1827	105	0	9
72	73	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	263,795	76,2	1,19	20101	314	6296	0,14	36
				м2	22,28	0,45	5877	119	105	0	1
73	74	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	258,272	916,3	4,62	236654	1193	69329	1,52	393
				м2	254,97	3,14	65852	811	104	0,02	4
74	75	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	189,502	75,47	1,42	14302	269	6152	0,19	36
				м2	30,38	0,54	5757	102	105	0	0
			Откосы								
75	75	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских	34,243	240,49	6,12	8235	210	5167	0,81	28
				м2	141,39	2,32	4842	79	105	0,01	0
76	76	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	34,243	131,87	2,1	4516	72	2367	0,39	13
				м2	65,03	0,79	2227	27	105	0	0
			Итого по разделу: #Внутренняя отделка				1290658				
			ИТОГО:				5 093 665	77 057			5 193
							844 138	27 193			125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				918 114				
			На металломонтажные работы				25 696				
			Всего накладных расходов:				943 810				
			Итого с накладными				6 037 475				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				362 248				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6 399 723				
			Итого с временными, 1,1x0,85=0,935 %				6 459 560				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				6 529 323				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6 555 161				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6 619 757				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				20 542 601				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				410 852				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				20 953 453				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 514 414				
			Итого с НДС				23 467 870				
			Всего:				23 467 870				

Заказчик:
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы _____ Мырзатай Д.Ш.
(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы _____ расценки соотв.

Технический надзор:
Инженер-эксперт:
ТОО «СейсмоСтройЗащита»

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Кожакова Г.К.
за применяемые коэффициенты

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Ахаев М.И.

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО _____ Мартыновская О.И.

Расценки соответствует ПСД