Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 38-ми квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной .Пятно 25.

СПРАВКА №10

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от **"27" ноября 2018г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№ 96	02.11.2017				
		доп.согл №1	22.11.2017				
		доп.согл №2	15.08.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	205 705 590	1 520 704							182 485	**1 703 189**
Итого к оплате	205 705 590	**1 520 704**							**182 485**	**1 703 189**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Айтмагамбетов О.

МП
"27" ноября 2018г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП
"27" ноября 2018г.

Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование строительства **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 40-ка квартирный монолитный жилой дом.Тип 1.Пятно 25.**

РЕЕСТР

за ноябрь месяц 2018 года

Договор стоимость 285 578 905,60

Смета стоимость 285 578 905,60

Скидка нет

№ п/п	Номер Акта	№ л/сметы	Номер оперфайла	Наименование работ	Сумма, тенге	в том числе оборудование	
						база 2001г.	рынок
5	23		230	По АКТУ	1 703 189	582 762	2 025 455
					1 703 189	582 762	2 025 455

Инженер ПТО _____ Матаева А.М.

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**

организация, адрес, телефон, факс

Договор **№96 от 02.11.2017г.**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

наименование, адрес

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 25.**

А К Т№23
о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2018г.
по Акту Корректировки

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	% 10	на един. 11	всего 12
			Раздел: Узел управления								
1	109	Е0118-18-3	Установка узлов тепловых элеваторных номер 6,7	0,4435	3651,45	549,82	1620	244	1499	13,7	6
				1узел	2433,38	206,26	1079	91	128	1,01	0
2	110	Прайс-лист ТОО"ИП Валедин"	Тепловой узел С Теплообменником ТИ, Q-196 кВт (для системы ГВС) и Прибором теплоучета Ду 25 с модемной связью	0,4435	876675,88		388839				
				компл							
			Отпускная цена		876676		388839				
			Сметная стоимость оборудования				*388839*				
			Итого по разделу: Узел управления				390459				
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
3	111	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	6	623,7	14,12	3742	85	811	0,55	3
				м	100,35	5,29	602	32	128	0,03	0
			Теплоизоляция трубопроводов								
4	112	С11031-5129 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	418	63		26334				
				м							
5	113	С11031-5130 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	165	73		12045				
				м							
6	114	С11031-5131 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	38,5	121		4659				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
7	115	С11031-5131 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	6,6	121		799				
				м							
8	116	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108 мм	5	1565,57	27,87	7828	139	1220	1,04	5
				м	180,23	10,44	901	52	128	0,05	0
9	117	Прайс-лист	Водомерный узел холодной воды В1-1								
			Счетчик холодной воды d 25 мм, (домовой) "Каскад"	1	17263,14		17263				
				шт							
			Отпускная цена		17263		17263				
			Сметная стоимость оборудования				*17263*				
10	118	Прайс-лист	Водомерный узел холодной воды (поквартирный)								
			Счетчик холодной воды d 15 мм, "Каскад"	38	1870,17		71067				
				шт							
			Отпускная цена		1870		71067				
			Сметная стоимость оборудования				*71067*				
11	119	С130804-43	Переход, Dy 25x20 мм	7,6	80		608				
				10шт							
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1				144344				
			Раздел: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4								
12	120	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	280	328,91	7,9	92094	2212	84116	1,29	361
				м	231,75	2,95	64890	826	128	0,01	4
13	121	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	260,12	60		15607				
				м							
14	122	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"TAifun grOuP"	Кран шаровый ф20 для полипропилена, Макро	16	157,84		2525				
				шт							
15	123	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"TAifun grOuP"	Кран шаровый ф25 для полипропилена, Макро	16	200,86		3214				
				шт							
			Теплоизоляция трубопроводов								
16	124	С11031-5129 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	301,95	63		19023				
				м							
17	125	С11031-5130 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	222,2	73		16221				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	126	С11031-5131 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	15,4	121		1863				
				м							
19	127	С11031-5131 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	38,5	121		4659				
				м							
20	128	Прайс-лист	Водомерный узел горячей воды ТЗ-1 , комплект								
			Счетчик холодной воды d 25 мм, (домовой) "Каскад"	1	17263,14		17263				
				шт							
			Отпускная цена		17263		17263				
			Сметная стоимость оборудования				*17263*				
21	129	С130901-49 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	195		195				
				шт.							
22	130	Прайс-лист	Водомерный узел горячей воды Т4-1 , комплект								
			Счетчик горячей воды d 20 мм, "Каскад"	1	17263,14		17263				
				шт							
			Отпускная цена		17263		17263				
			Сметная стоимость оборудования				*17263*				
23	131	С130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1	461		461				
				шт.							
24	132	Прайс-лист	Счетчик горячей воды d 15 мм, "Каскад"	38	1870,17		71067				
				шт							
			Отпускная цена		1870		71067				
			Сметная стоимость оборудования				*71067*				
			Итого по разделу: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4				261455				
			Раздел: Канализация дождевая К2								
25	133	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	8	623,7	14,12	4990	113	1082	0,55	4
				м	100,35	5,29	803	42	128	0,03	0
			Итого по разделу: Канализация дождевая К2				4990				
			Раздел: Прокладка кабеля от кабельного ящика до ВРУ								
26	134	Ц0108-412-7	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	24	49,3	1,6	1183	38	937	0,24	6
				м	40,7	0,4	977	10	95	0	0
27	135	С151601-7149 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 4х120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	0,024	1043428		25042				
				км							
			Итого по разделу: Прокладка кабеля от кабельного ящика до ВРУ				26225				
			ИТОГО:				827 472	2 831			386
			- оборудования				69 252	1 053			5
			Накладные расходы :				582 762				
			На монтажные работы				937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На сантехнические работы				88 728				
			Всего накладных расходов:				89 666				
			Итого с накладными				917 137				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				20 063				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				937 200				
			Итого с временными, 1,1х0,85=0,935 %				940 514				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				944 378				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				945 809				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				949 387				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				2 946 162				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				58 923				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 005 085				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				360 610				
			Итого с НДС				3 365 697				
			Всего:				3 365 697				
			Стоимость дополнительных работ (в счет собственных средств)				1 662 508				
			Итого к оплате				1 703 189				

Заказчик:
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы _____ Мырзатай Д.Ш.
(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы _____ Расценки соотв.

Технический надзор:
Инженер-эксперт:
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Булатнулова Н. по сантехработам
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Кожакова Г.К.
за применяемые коэффициенты

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Ахаев М.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО _____ Мартыновская О.И.
Расценки соответствует ПСД