Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Физ.лицо АХМЕТОВА МАҚПАЛ ЖАРҚЫНҚЫЗЫ, ИИН 920703401107
Казахстан , г.НУР-СУЛТАН , ЕСИЛЬСКИЙ РАЙОН , ПРОСПЕКТ ҚАБАНБАЙ БАТЫР , дом 43б , кв. 610
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: ТОО "Компания Жанкент", БИН 190340021456, г.Кызылорда, ул.Бокейхана 62/2
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Пристройка склада к торговому центру по ул. М. Шокай зд. №15, г.Кызылорда
(наименование, адрес)
Объект: Пристройка склада к торговому центру по ул. М. Шокай зд. №15, г.Кызылорда
(наименование,)
Договор подряда (контракт) 19.04.2022 года № 19-04/22.

Акт выполненных работ

за апрель месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**125,5231622**		**139,30**	**132,53**	**17485,33**	**16635,97**	**--**	**3322,13**	**22472,07**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,77**	**29,99**	**849,36**	**3764,72**		**1664,60**	
2	**Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**3,8821597**		**2457,68**	**--**	**9541,12**	**--**	**--**	**6869,61**	**17723,59**
		НР - 72%; СП - 8%				**2457,68**	**--**	**9541,12**	**--**		**1312,86**	
3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**79,3607414**		**30,63**	**30,63**	**2430,66**	**2430,66**	**--**	**598,71**	**3271,72**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**10,48**	**--**	**831,54**		**242,35**	
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**26,4535805**		**706,64**	**--**	**18693,26**	**--**	**--**	**13459,15**	**34724,61**
		НР - 72%; СП - 8%				**706,64**	**--**	**18693,26**	**--**		**2572,19**	
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**79,3607414**		**131,75**	**62,84**	**10455,50**	**4987,23**	**--**	**5569,07**	**17306,53**

		НР - 72%; СП - 8%			68,90	28,56	5468,27	2266,54		1281,97	
		Лишний грунт									
6	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	23,591	184,20	176,62	4345,57	4166,68	2,00	880,42	5644,07
		НР - 72%; СП - 8%			7,50	44,34	176,89	1045,92		418,08	
7	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	39,39697	139,00	--	5476,18	--		--	5914,27
		СП - 8%			--	--	--	--		438,09	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				107057				
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		Основания под фундаменты									
8	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом тол. 100 мм	м2	30,62	3916,08	260,21	119910,44	7967,68	98252,56	15262,90	145987,21
		НР - 94%; СП - 8%			447,10	83,18	13690,20	2546,92		10813,87	
		Фундаменты ФЛ									
9	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	1455,17	838,38	4365,51	2515,13	--	3158,81	8126,27
		НР - 118%; СП - 8%			616,79	275,53	1850,38	826,58		601,95	
10	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8	1930,81	1135,51	15446,46	9084,06	--	11058,44	28625,29
		НР - 118%; СП - 8%			795,30	376,14	6362,40	3009,16		2120,39	
11	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	3,5	31979,00	--	111926,50	--	111926,50	--	120880,62
		СП - 8%			--	--	--	--		8954,12	
12	ССЦ РК8.04-08-2018 тех.часть п.7	Надбавка на сульфатостойкость	м3	3,5	270,00	--	945,00	--	945,00	--	1020,60
		СП - 8%			--	--	--	--		75,60	
13	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	3,94	2298,68	1129,25	9056,82	4449,26	1129,72	3959,05	14057,14
		НР - 91%; СП - 8%			882,70	221,52	3477,84	872,77		1041,27	
14	С121-020101-2601 2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,9991	21726,00	--	86884,45	--	86884,45	--	93835,20
		СП - 8%			--	--	--	--		6950,76	
		Фундаменты ФБС									
15	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	40	1463,30	742,69	58532,02	29707,53	10812,65	33372,39	99256,76
		НР - 118%; СП - 8%			450,30	256,75	18011,84	10269,85		7352,35	
16	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	5	2074,15	1042,16	10370,74	5210,79	2000,31	5861,82	17531,15
		НР - 118%; СП - 8%			631,93	361,60	3159,64	1808,00		1298,60	
17	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	12	3129,02	1648,73	37548,24	19784,76	6721,87	21214,01	63463,23
		НР - 118%; СП - 8%			920,13	578,03	11041,61	6936,37		4700,98	
18	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	5,875	20382,00	--	119744,25	--	119744,25	--	129323,79
		СП - 8%			--	--	--	--		9579,54	

19	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	0,812	19783,00 --	-- --	16063,80 --	-- --	16063,80	-- 1285,10	17348,90
20	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 *СП - 8%*	м3	6,516	18017,00 --	-- --	117398,77 --	-- --	117398,77	-- 9391,90	126790,67
21	ССЦ РК8.04-08-2018тех.часть п.7	Надбавка на сульфатостойкость *СП - 8%*	м3	13,203	270,00 --	-- --	3564,81 --	-- --	3564,81	-- 285,18	3849,99
22	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	3	421,66 140,01	241,91 46,78	1264,99 420,02	725,74 140,35	119,23	661,24 154,10	2080,34
23	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) *СП - 8%*	м3	0,066	67739,00 --	-- --	4470,77 --	-- --	4470,77	-- 357,66	4828,44
24	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0133	48138,83 36951,00	3882,83 1175,04	640,25 491,45	51,64 15,63	97,16	471,58 88,95	1200,77
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0133	197029,00 --	-- --	2620,49 --	-- --	2620,49	-- 209,64	2830,12
26	Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	1264485,33 274860,00	6293,07 2976,36	1264,49 274,86	6,29 2,98	983,33	275,06 123,16	1662,71
33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	79,61	822,41 227,05	19,15 2,18	65472,42 18075,61	1524,17 173,23	45872,63	16971,42 6595,51	89039,34
34	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	22,02	2039,64 182,91	42,11 7,62	44912,89 4027,68	927,35 167,70	39957,87	3901,71 3905,17	52719,77
		Фундамент ФОМ-1 -1 шт									
35	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,144	4309,36 651,30	862,86 332,48	620,55 93,79	124,25 47,88	402,51	131,75 60,18	812,48
36	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,144	5765,81 709,75	1454,36 604,48	830,28 102,20	209,43 87,05	518,64	176,00 80,50	1086,78
37	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные В15 под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,6	30455,95 4013,10	1657,49 317,79	18273,57 2407,86	994,49 190,67	14871,22	2364,66 1651,06	22289,29
38	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	2	822,41 227,05	19,15 2,18	1644,83 454,10	38,29 4,35	1152,43	426,36 165,70	2236,89
		Фундамент ФОМ-2									
39	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 200 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1	7995,33 894,20	520,42 166,36	7995,33 894,20	520,42 166,36	6580,71	996,92 719,38	9711,64

40	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные В15 под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,99	30455,95 4013,10	1657,49 317,79	30151,39 3972,97	1640,91 314,61	24537,51	3901,70 2724,25	36777,33
41	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,0304	222621,00 58000,00	1167,00 461,58	6767,68 1763,20	35,48 14,03	4969,00	1617,28 670,80	9055,76
42	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,077	184621,00 20000,00	1167,00 461,58	14215,82 1540,00	89,86 35,54	12585,96	1433,74 1251,96	16901,52
43	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	3,84	822,41 227,05	19,15 2,18	3158,07 871,88	73,52 8,36	2212,67	818,62 318,14	4294,83
		Приямок П-1 р/р 1300х1300 -2 шт									
44	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	4,5	3784,71 447,10	260,21 83,18	17031,21 2011,95	1170,95 374,30	13848,31	2243,08 1541,94	20816,23
45	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,1	42874,36 13151,97	4969,96 1614,77	47161,79 14467,17	5466,96 1776,25	27227,67	14781,51 4955,46	66898,77
46	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,0086	222621,00 58000,00	1167,00 461,58	1914,54 498,80	10,04 3,97	1405,70	457,52 189,76	2561,83
47	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков *НР - 93%; СП - 8%*	т	0,00888	523754,02 40777,20	8414,16 2709,12	4650,94 362,10	74,72 24,06	4214,12	359,13 400,81	5410,87
48	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	5,2	822,41 227,05	19,15 2,18	4276,56 1180,67	99,56 11,32	2996,33	1108,55 430,81	5815,91
		Устройство приямка (лист 17)									
52	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 100 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1,21	3997,67 447,10	260,21 83,18	4837,18 540,99	314,86 100,65	3981,33	603,14 435,23	5875,54
53	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища В12,5 прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,03	42407,46 13151,97	4969,96 1614,77	43679,68 13546,53	5119,06 1663,22	25014,09	13840,87 4601,64	62122,19
54	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0108698	205312,00 --	-- --	2231,70 --	-- --	2231,70	-- 178,54	2410,24
55	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,79	197029,00 --	-- --	155652,91 --	-- --	155652,91	-- 12452,23	168105,14
56	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,02756	222621,00 58000,00	1167,00 461,58	6135,43 1598,48	32,16 12,72	4504,79	1466,19 608,13	8209,76
57	Е11-340107-0101 1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	1,84	21633,49	1054,47	39805,62	1940,22	28590,97	7672,36	51276,23

		НР - 76%; СП - 8%			5040,45	446,08	9274,43	820,79		3798,24	
58	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,05	822,41	19,15	3330,78	77,54	2333,68	863,39	4529,70
		НР - 93%; СП - 8%			227,05	2,18	919,56	8,81		335,53	
		Фундамент под резервуары Ф1 - 2 шт, лист АС-19									
59	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	м2	3,12	3916,08	260,21	12218,18	811,86	10011,36	1555,20	14875,25
		НР - 94%; СП - 8%			447,10	83,18	1394,95	259,52		1101,87	
60	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	4	3129,02	1648,73	12516,08	6594,92	2240,62	7071,34	21154,41
		НР - 118%; СП - 8%			920,13	578,03	3680,54	2312,12		1566,99	
61	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	м3	2,172	18017,00	--	39132,92	--	39132,92	--	42263,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3130,63	
62	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	13,44	822,41	19,15	11053,25	257,32	7744,36	2865,17	15031,89
		НР - 93%; СП - 8%			227,05	2,18	3051,58	29,25		1113,47	
63	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Оголовок ОМ-1. Устройство	м3	0,92	27515,87	1225,03	25314,60	1127,03	21524,39	2637,78	30188,56
		НР - 91%; СП - 8%			2894,76	255,96	2663,18	235,48		2236,19	
		СТЕНЫ									
64	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	49,3088	32776,65	2305,60	1616177,30	113686,37	1308850,35	200042,79	1961517,71
		НР - 93%; СП - 8%			3927,10	435,20	193640,59	21459,19		145297,61	
65	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	134,912	-238,27	--	-32145,75	--	--	-29895,55	-67004,61
		НР - 93%; СП - 8%			-238,27	--	-32145,75	--		-4963,30	
66	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	4,23	20890,55	2305,60	88367,03	9752,69	62588,14	16616,40	113382,10
		НР - 93%; СП - 8%			3788,70	435,20	16026,20	1840,90		8398,67	
		ПЕРЕМЫЧКИ									
67	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	18	421,66	241,91	7589,96	4354,45	715,37	3967,46	12482,01
		НР - 118%; СП - 8%			140,01	46,78	2520,14	842,11		924,59	
68	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	0,827	67739,00	--	56020,15	--	56020,15	--	60501,77
		СП - 8%			--	--	--	--		4481,61	
		Кронштейн КР-1									
69	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж кронштейна, закрепляемых на стенах внутри зданий	т	0,046864	91272,20	2319,84	4277,38	108,72	117,27	2811,94	7656,47
		НР - 69%; СП - 8%			86450,00	509,76	4051,39	23,89		567,15	
70	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,046864	375391,00	--	17592,32	--	17592,32	--	18999,71
		СП - 8%			--	--	--	--		1407,39	
		Плиты покрытия									

71	Е11-070102-0106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью более 5 м 2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	8	9727,69 2046,18	1493,78 410,19	77821,54 16369,44	11950,21 3281,48	49501,90	23188,09 8080,77	109090,41
72	С121-040108-9901 2104-0108-9901 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92** *СП - 8%*	м2	66	6035,00 --	-- --	398310,00 --	-- --	398310,00	-- 31864,80	430174,80
		АНКЕРА									
73	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг** *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,011	679631,61 50044,40	6236,45 1120,64	7475,95 550,49	68,60 12,33	6856,86	664,12 651,21	8791,28
		Сечение Б-Б -4 шт									
74	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных участков бетоном В15** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,4	37989,20 10764,80	2755,58 485,12	91174,08 25835,52	6613,38 1164,29	58725,18	24569,83 9259,51	125003,42
75	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,018	201003,00 --	-- --	3618,05 --	-- --	3618,05	-- 289,44	3907,50
76	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,1232	197029,00 --	-- --	24273,97 --	-- --	24273,97	-- 1941,92	26215,89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4465889				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								4 465 889,35

Всего прямые затраты **4 465 889,35**

в том числе стоимость:

материалов, изделий и конструкций 4 465 889,35

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Жанкент", БИН 190340021456 (наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

АХМЕТОВА МАҚПАЛ ЖАРҚЫНҚЫЗЫ, ИИН 920703401107 (наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:
Шынтас Е. Е., аттестат № KZ13VJE00058454, 19.10.2020, KZ67VJE00058452, 19.10.2020, KZ94VJE00058451, 19.10.2020
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты по авторскому надзору ТОО "QAZAQ ArH", 19015890, 26.07.2019

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)