Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Исполнитель: ТОО " KazStroyProekt"

Наименование строительства и его адрес: Проведение водохозяйственных работ на текущий ремонт канала "Косапан" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния с/о Амангелди Сырдарьинского района Кызылординской области

Лимит финансирования на 2022 год без НДС 26 660 000 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) сначало года тенге

б) за отчетный месяц 10 662 000 тенге

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		67	05.04.2022 г				

№	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм	Общая стоимость работ по договору	аванс: Сумма аванса	аванс: Сумма погашения	аванс: Остаток	Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов сначало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за май месяц: кол-во	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за май месяц: Сумма	Стоимость выполненных работ сначало года (тенге)
1	Проведение водохозяйственных работ на текущий ремонт канала "Косапан" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния с/о Амангелди Сырдарьинского района Кызылординской области	тенге	26 660 000,00	0	0	0		10 662 000,00		10 662 000,00	10 662 000,00
	ИТОГО		26 660 000,00	0	0	0	-	10 662 000,00		10 662 000,00	10 662 000,00

Место печати (при наличии)

Заказчик: Заместитель руководителя управления ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Жансұлтанұлы Қ..

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) подпись

Место печати (при наличии)

Технический надзор: Технадзор ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) подпись

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО " KazStroyProekt"

Абиев Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) подпись

Форма 2в

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО " KazStroyProekt"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Проведение водохозяйственных работ на текущий ремонт канала "Косапан" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния с/о Амангелди Сырдарьинского района Кызылординской области

(наименование, адрес)

Основание: Договор № 67 от "05" апрель 2022 г.

Акт приемки выполненных работ
за май 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1 Канал "Косапан" с ПК-0 по ПК-143+33									
1	1101-0104-0201	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96квт (130 л с) при перемещении грунта до 10м НР = 72 %	м3 грунта	15845,6	56,25	56,25	891315	891315		106538	1194388
						18,81		147969	--	47404	
2	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Срезка грунта бульдозерами мощностью 96Квт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10696	63,92	63,92	683688	683688	--	238658	916122
					--	21,37	--	331470	--	106190	
3	1101-0107-0112	Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	13462	302,35	287,99	7655941	6692273		2080164	5212781
					14,36	63,68	886159	2002958	--	778888	
4	1101-0107-1308	Отвалы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8110	35,43	35,43	287337	287337		64087	372190
						9,81	27366	61643	--	19882	
5	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	14740	7,05	7,05	165464	306368		60164	395855
						2,11		83561	--	29323	
		Итого по смете	Тенге			8 091 336					8 091 336
		Локальная смета №2-2-1 Подпорное сооружение (ПРТ-10-5) = 2шт канала Косапан и Алимжан ПК-0+00									
		РАЗДЕЛ 2. Бетонные и железобетонные работы									
1	2301-1202-1302	Труба безнапорная раструбная длч водохозяйственного строительства марки РКТ ГОСТ 13015-2012 РКТ 10-Н(У)-25 DH ID 1000	м	27	91151,00	--	1230539	--	1230539	--	2657964
					--	--	--	--	--	98443	
2	261-101-0383	Блоки Т-4, Т-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ24476-80)	м3	1,14	41006	--	23373	--	23373	--	50486
					--	--	--	--	--	1870	
3	261-101-0383	Блоки ОН-10 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ24476-80)	м3	3,24	41006	--	66430	--	66430	--	143488
					--	--	--	--	--	5314	
4	261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р51177-2017	шт	16	5314	--	42512	--	42512	--	91826
					--	--	--	--	--	3401	
5	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных			64808	--	244974	--	244974	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		водопровода канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	7,56	--	--	--	--	--	19598	529144
6	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	2,56	64808 --	-- --	82954 --	-- --	82954 --	-- 6636	179180
		Итого по разделу 2	Тенге			3 652 088					3 652 088
		Локальная смета №2-2-2 Подпорное сооружение (ПРТ-10-0) канала Косапан									
		РАЗДЕЛ 2. Бетонные и железобетонные работы									
1	2301-1202-1302	Труба безнапорная раструбная длч водохозяйственного строительства марки РКТ ГОСТ 13015-2012 РКТ 10-Н(У)-25 DH ID 1000	м	13,5	91151,00 --	-- --	1230539 --	-- --	1230539 --	-- 98443	1328982
2	261-101-0383	Блоки Т-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ24476-80)	м3	0,13	41006 --	-- --	5331 --	-- --	5331 --	-- 426	5757
3	261-101-0383	Блоки ОН-10 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ24476-80)	м3	1,62	41006 --	-- --	66430 --	-- --	66430 --	-- 5314	71744
4	261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р51177-2017	шт	8	5314 --	-- --	42512 --	-- --	42512 --	-- 3401	45913
5	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	2,52	64808 --	-- --	163316 --	-- --	163316 --	-- 13065	176381
6	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,28	64808 --	-- --	82954 --	-- --	82954 --	-- 6636	89590
		Итого по разделу 2	Тенге			1 718 367					1 718 367
		Всего по смете	Тенге			**13 461 791**					
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл 1 п 48	Временные здания и сооруженият (4,3%),	Тенге			501 404					
		Итого	тенге			**13 963 195**					
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл 3 п IX 2а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)	Тенге			492 559					
		Итого	Тенге			**14 455 754**					
	НДОССС прил 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			970 568					
		Итого	Тенге			15 426 322					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			253 090					
		Всего по смете:				15 679 412					
		в текущих и прогнозных ценах с 05.01.21 г.	Тенге			15 679 412					
		Понижающий коэф. К=0,68	Тенге			5 017 412					
		Итого по смете	**Тенге**			**10 662 000**					

Заказчик:
Руководитель отдела водных русурсов ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"
Айтжанова И.К.

Технический надзор:
ТОО "Эсем-Курылыс-Кызылорда"

Подрядчик:
Директор ТОО " KazStroyProekt"
Абиев Т.А.