Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : ОСИ "Телецентр 5"
Подрядчик : ТОО "Нұрсыйла Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей подвала, подъездов жилого дома №5 по ул.Телецентр, в городе Тараз, Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32/21	11.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей подвала, подъездов жилого дома №5 по ул.Телецентр, в городе Тараз, Жамбылской области	63 277 729	56 497 972							6 779 757	63 277 729
удержание в счет погашения аванса	19 072 000	17 028 571							2 043 429	19 072 000
К оплате:	**44 205 729**	**39 469 401**							**4 736 328**	**44 205 729**

ЗАКАЗЧИК:
ОСИ "Телецентр 5"

Председатель _____ **В.З. Сабирова**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нұрсыйла Құрылыс"

Директор _____ **А. Оралбаев**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ОСИ "Телецентр 5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нұрсыйла Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей подвала, подъездов жилого дома №5 по ул.Телецентр, в городе Тараз, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №5**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32/21** от **11.10.2021г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-01 ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы кровли									
1	1	Е12-080101-0201	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов		333	158,33	0,24	52723	78	3	37902	97875
				м2		158,08	0	52642	0		7250	
2	2	Е12-080101-0401	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.		262,5	82,66	0,03	21699	9	1	15617	40301
				м		82,63	0	21690	0		2985	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы кровли									138176
			Раздел: 2. Устройсто кровли. Монтаж									
3	3	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		34,5	30935,22	3927,27	1067265	135491	598763	272826	1447299
				м3		9652,5	1330,84	333011	45914		107207	
4	4	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4	225938		90375		90375		97605
				т							7230	
5	5	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,09	234691		21122		21122		22812
				т							1690	
6	6	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей ЗД-1 весом 6,79 кг		0,862	725133,39	1305,39	625065	1125	564395	43214	721741
				1т		69078	549,96	59545	474		53462	
7	7	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка мауэрлатов, стойка, лежень, связь жесткости сечением 100х100 мм		8,46	97042,36	1404,49	820978	11882	616521	142083	1040106
				м3		22763	562,92	192575	4762		77045	
8	8	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил сечением 45х 170мм		9,844	97042,36	1404,49	955285	13826	717380	165327	1210261
				м3		22763	562,92	224079	5541		89649	
9	9	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка прогонов сечением 100х 150мм		4,14	18739,72	1332,33	77582	5516	19062	39841	126817
				м3		12803	562,92	53004	2330		9394	
10	10	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка подкосов, кобылки, конькового бруса, вертикальной связи, затяжки сечением 50х150мм		7,445	18739,72	1332,33	139517	9919	34280	71647	228057
				м3		12803	562,92	95318	4191		16893	
11	11	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка по узлу накладка, брус, брус опорные		0,114	97042,36	1404,49	11063	160	8308	1915	14016
				м3		22763	562,92	2595	64		1038	
12	12	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки 50х60 мм с прозорями из досок и брусков под кровлю из листовой стали		1450	648,05	32,38	939669	46945	624860	201620	1232592
				м2		184,73	8,39	267864	12164		91303	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	С121-070203-0101	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86		14,77	57274		845937		845937		913612
				м3							67675	
14	14	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов		145	3617,12	24,42	524482	3541	295967	163200	742696
				м2		1551,55	11,66	224975	1691		55015	
15	15	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		52,893	8812,24	56,98	466106	3014	417462	33798	539896
				м3		862,68	24,81	45630	1312		39992	
16	16	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Крепление металлическими скрутками стропил, карнизного щита, мауэрлата и обрешетки к стропилe		0,227	891873,39	1305,39	202455	296	148628	38632	260374
				1т		235818	549,96	53531	125		19287	
17	17	С121-050303-0105	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95		0,196	234117		45887		45887		49558
				т							3671	
18	18	Е11-460302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2		1280	292,31	125,28	374159	160358	0	205892	626455
				отверстие		167,03	56,38	213800	72161		46404	
19	19	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		0,17	568252,53	2229,53	96603	379	39774	40760	148352
				т		332061	942,52	56450	160		10989	
20	20	Е11-460303-0102	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2		5,79	77138,23	660,28	446630	3823	189915	183379	680410
				м3		43677,48	311,04	252893	1801		50401	
21	21	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		1450	771,72	21,12	1118991	30626	127637	699786	1964280
				м2		662,57	7,72	960728	11197		145502	
22	22	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		1450	2685		3893250		3893250		4204710
				м2							311460	
23	23	Е11-120101-1201	Ограждение кровель перилами		216	96,21	21,44	20781	4630	1508	11660	35037
				м		67,79	7,19	14643	1552		2595	
24	24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,6416	225938		370900		370900		400572
				т							29672	
25	25	Е12-080101-1801 Изм. и доп. вып. 16	Устройство снегозадержателей		216	1634,98	9,87	353156	2131	272045	57254	443242
				м		365,65	2,5	78979	540		32833	
26	26	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		320	930,78	11,55	297851	3695	191253	74751	402410
				м		321,57	2,87	102902	919		29808	
27	27	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		320	1375		440000		440000		475200
				м							35200	
28	28	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		216	1611,62	1072,86	348111	231738	57770	78410	460643
				м		271,31	232,87	58603	50300		34122	
29	29	С121-100105-0102	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,7 мм		0,5347	134788		72071		72071		77837
				т							5766	
30	30	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		320	3213,46	11,75	1028307	3759	687069	244047	1374142
				м2		1054,62	4,61	337478	1476		101788	
31	31	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж канализационного стояка из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		120	1837,08	3	220449	361	129638	65227	308531
				м		753,76	1,19	90451	142		22854	
32	32	Е11-260101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ		6	116332,89	1048,54	697997	6291	6992	495122	1288569
				м3		114119,04	492,48	684714	2955		95450	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95		6	12111		72666		72666		78479
				м3							5813	
34	34	Е11-120101-1101	Установка колпаков оцинкованных ф200 мм на трубы дымоходов		8	12576,83	26,94	100615	216	83647	12136	121771
				колпак		2094,05	12,96	16752	104		9020	
35	35	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон		6	19243,33	840,67	115460	5044	70835	29994	157090
				шт		6596,8	346,28	39581	2078		11636	
36	36	С121-090105-0605	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92		22,8	8052		183586		183586		198272
				м2							14687	
37	37	С121-090404-0701	Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86		6	4591		27546		27546		29750
				шт.							2204	
38	38	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа		1,75	2040,17	86,09	3570	151	555	2105	6129
				м2		1636,88	33,61	2865	59		454	
39	39	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		2,0125	2685		5404		5404		5836
				м2							432	
40	40	Е12-190101-0901	Очистка кровли от строительного мусора		5,372136	1947,03	0	10460	0	5	7527	19426
				т		1946,03	0	10454	0		1439	
41	41	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		5,372136	573		3078				3324
				т							246	
42	42	С341-020102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		5,372136	476		2557				2762
				т							205	
			Итого по разделу: 2. Устройсто кровли. Монтаж									**22160671**
			Раздел: 3. Узел управления подвала									
43	43	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 1, 2		2	11155	824,36	22310	1649	371	15090	40392
				1узел		10145,09	334,15	20290	668		2992	
44	44	Е12-150102-1601	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж		2	1116,83	0	2234	0	0	1608	4149
				шт.		1116,83	0	2234	0		307	
45	45	Е12-150102-0202	Демонтаж грязевиков ф159 мм		4	1725,2	0	6901	0	0	4968	12819
				прибор		1725,15	0	6901	0		950	
46	46	Е12-150101-0301	Демонтаж крана ф50		8	62,7	0,85	502	7	0	357	928
				шт		61,85	0,19	495	1		69	
47	47	Е12-150101-0313	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 80 мм		8	1055,34	21,3	8443	170	0	5983	15579
				шт		1034,01	4,63	8272	37		1154	
48	48	Е12-150101-0202	Демонтаж отводов диаметром 76 мм		8,2	935,72	27,26	7673	224	0	5398	14117
				м		908,45	5,93	7449	49		1046	
49	49	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2		2	61970,91	1030,45	123942	2061	96518	18863	154229
				1узел		12681,36	417,69	25363	835		11424	
50	50	Е11-180801-0201 Изм. и доп. вып. 6	Установка элеваторов номер 1 и 2		2	18685,27	207,59	37371	415	31567	3954	44630
				шт		2694,05	51,68	5388	103		3306	
51	51	Е11-180701-0106	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм		8	119675,44	609,08	957404	4873	874744	56676	1095206
				1шт		9723,3	116,35	77786	931		81126	
52	52	Е11-160601-0102	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм		8	2164,82	116,18	17319	929	2383	10234	29756
				1шт		1750,77	25,92	14006	207		2204	
53	53	С123-040101-0401	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002		12	23916		286992		286992		309951

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							22959	
54	54	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		8	1434		11472		11472		12390
				шт.							918	
55	55	С123-040101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002		8	28941		231528		231528		250050
				шт.							18522	
56	56	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80		8	2075		16600		16600		17928
				шт.							1328	
57	57	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм		12	791		9492		9492		10251
				шт							759	
58	58	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов пробно-спускных		8	281,83	0	2255	0	873	995	3509
				комплект		172,67	0	1381	0		260	
59	59	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном		8	2502,16	0	20017	0	17577	1757	23516
				комплект		305	0	2440	0		1742	
60	60	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых		8	1906,57	0	15253	0	12047	2308	18966
				комплект		400,72	0	3206	0		1405	
61	61	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		84	90,64	2,4	7614	202	3764	2642	11076
				м2		43,42	0,26	3648	22		820	
62	62	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		84	559,67	1,66	47012	139	11258	25677	78504
				м2		423,98	0,57	35614	48		5815	
			Итого по разделу: 3. Узел управления подвала									2147946
			Раздел: 4. Отопление									
63	63	Е12-150101-0102	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм		410	685,8	16,02	281178	6568	22835	182208	500457
				м		614,09	3,15	251775	1291		37071	
64	64	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм		100	398,75	9,41	39875	941	3234	25837	70969
				м		357	1,85	35700	185		5257	
65	65	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж кранов ф50мм		4	1618,65	7	6475	28	110	4572	11930
				шт		1584,03	3,37	6336	13		884	
66	66	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж кранов ф32мм		4	1618,65	7	6475	28	110	4572	11930
				шт		1584,03	3,37	6336	13		884	
67	67	Е12-150101-0301	Кран Ду 25 мм. Снятие		64	62,7	0,85	4013	55	0	2858	7421
				шт		61,85	0,19	3958	12		550	
68	68	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка		410	2606,19	45,28	1068538	18567	694675	260935	1435830
				м		866,58	17,35	355296	7113		106358	
69	69	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		100	537		53700		53700		57996
				кг							4296	
70	70	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов отопления из труб ППР со стекловолокном (PN 16) наружным диам. 25 мм		100	1680,76	18,19	168076	1819	19926	105370	295321
				м		1463,31	0,16	146331	16		21876	
71	71	С123-010602-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные		100	272		27200		27200		29376
				м							2176	
72	72	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25		158	18		2844		2844		3072
				шт.							228	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	73	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005		46	900		41400		41400		44712
				шт.							3312	
74	74	С123-040802-0101	Кран пробно-спускной PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005		46	900		41400		41400		44712
				шт.							3312	
75	75	С123-040802-0101	Вентиль шаровый ППР, Dy 50 мм		6	2616,3		15698		15698		16954
				шт							1256	
76	76	С123-040802-0101	Вентиль шаровый ППР, Dy 32мм		6	1986		11916		11916		12869
				шт							953	
77	77	С123-020401-2703	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2		160	293		46880		46880		50630
				шт.							3750	
78	78	Е11-260101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ		6,9	116332,89	1048,54	802697	7235	8041	569390	1481854
				м3		114119,04	492,48	787421	3398		109767	
79	79	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95		6,9	12111		83566		83566		90251
				м3							6685	
80	80	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		27,8	90,64	2,4	2520	67	1246	874	3666
				м2		43,42	0,26	1207	7		272	
81	81	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок. труб. диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		27,8	559,67	1,66	15559	46	3726	8498	25981
				м2		423,98	0,57	11787	16		1925	
82	82	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм		390	84,88	1,16	33103	450	589	23086	60684
				м		82,21	0	32063	0		4495	
			Итого по разделу: 4. Отопление									4256615
			Раздел: 5. Горячее водоснабжение									
83	83	Е12-150102-0302	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм		200	593,5	0	118699	0	0	85463	220495
				м		593,5	0	118699	0		16333	
84	84	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм		115	398,75	9,41	45856	1082	3719	29713	81614
				м		357	1,85	41055	213		6045	
85	85	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж вентиля ф50мм		4	1618,65	7	6475	28	110	4572	11930
				шт		1584,03	3,37	6336	13		884	
86	86	Е12-150101-0301	Кран Ду25 мм. Снятие		48	62,7	0,85	3009	41	0	2144	5565
				шт		61,85	0,19	2969	9		412	
87	87	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20)наружным диам. 50 мм		200	1963,65	29,28	392730	5855	4555	275352	721529
				м		1911,6	0,57	382320	113		53447	
88	88	С123-010602-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		200	1213		242600		242600		262008
				м							19408	
89	89	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		115	1630,44	21,49	187500	2471	1412	132225	345304
				м трубопровода		1596,67	0,25	183617	29		25578	
90	90	С123-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		115	274		31510		31510		34031
				м							2521	
91	91	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 32 мм ГОСТ 5761-2005		48	900		43200		43200		46656
				шт.							3456	
92	92	С123-040802-0101	Кран шаровый PP-R, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005		4	2616,3		10465		10465		11302
				шт.							837	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	93	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		200	84,07	1,16	16814	231	140	11839	30945
				м		82,21	0	16443	0		2292	
			Итого по разделу: 5. Горячее водоснабжение									1771379
			Раздел: 6. Холодное водоснабжение									
94	94	Е12-150101-0102	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм		115	685,8	16,02	78867	1842	6405	51107	140372
				м		614,09	3,15	70620	362		10398	
95	95	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм		36	398,75	9,41	14355	339	1164	9301	25549
				м		357	1,85	12852	67		1893	
96	96	Е12-150101-0313	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм		2	1055,34	21,3	2111	43	0	1496	3895
				шт		1034,01	4,63	2068	9		289	
97	97	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж вентиля ф50мм		2	1618,65	7	3237	14	55	2286	5965
				шт		1584,03	3,37	3168	7		442	
98	98	Е12-150101-0301	Кран Ду25 мм. Снятие		24	62,7	0,85	1505	20	0	1072	2783
				шт		61,85	0,19	1484	4		206	
99	99	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм		115	1963,65	29,28	225820	3367	2619	158327	414879
				м		1911,6	0,57	219834	65		30732	
100	100	С123-010601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		116,15	1036		120331		120331		129958
				м							9627	
101	101	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		36	1630,44	21,49	58696	774	442	41392	108095
				м трубопровода		1596,67	0,25	57480	9		8007	
102	102	С123-010601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		36,36	194		7054		7054		7618
				м							564	
103	103	С123-040802-0101	Вентиль PP-R. Ду 32 мм ГОСТ 5761-2005		24	900		21600		21600		23328
				шт.							1728	
104	104	С123-040802-0101	Кран шаровый PP-R, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005		2	2616,3		5233		5233		5651
				шт.							419	
105	105	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		2	3882,8	264,64	7766	529	1043	4550	13301
				шт.		3096,6	62,96	6193	126		985	
106	106	С123-040101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды. PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002		2	28941		57882		57882		62513
				шт.							4631	
107	107	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80		4	2075		8300		8300		8964
				шт.							664	
108	108	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		115	84,07	1,16	9668	133	80	6807	17793
				м		82,21	0	9455	0		1318	
			Итого по разделу: 6. Холодное водоснабжение									970664
			Раздел: 7. Канализация									
109	109	Е12-150101-0202	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм		115	935,72	27,26	107607	3135	2	75710	197983
				м		908,45	5,93	104471	682		14665	
110	110	Е11-161001-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети		44	14988,25	26,94	659483	1185	231502	307703	1044561
				врезка		9699,9	12,96	426796	570		77375	
111	111	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		27,5	1613,92	0	44383	0	0	31956	82445

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		1613,92	0	44383	0		6107	
112	112	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы		15,5	3636,72	157,82	56369	2446	38192	11833	73658
				м3		1014,9	45,36	15731	703		5456	
113	113	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		27,5	841,75	0	23148	0	0	16667	43000
				м3		841,75	0	23148	0		3185	
114	114	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		27,5	156,47	74,39	4303	2046	0	2299	7130
				м3		82,08	34,02	2257	936		528	
115	115	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		115	762,23	3	87657	345	629	62509	162180
				м		753,76	1,19	86682	136		12013	
116	116	С123-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм		116,15	550		63883		63883		68993
				м							5111	
117	117	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 150 мм		44	762,23	3	33538	132	241	23917	62051
				м		753,76	1,19	33165	52		4596	
118	118	С123-010801-0111	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм		44	1576		69344		69344		74892
				м							5548	
			Итого по разделу: 7. Канализация									**1816893**
			Раздел: 8. Подвальное освещение									
119	119	Ц13-080304-0104 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж щита распределительного или шкафа ввода ЩРС-0,4		2	5494,99	2718,64	10990	5437	169	5400	17701
				м		2692	1057,73	5384	2115		1311	
120	120	Е12-170101-0601	Демонтаж кабеля		120,8	88,38	0,85	10677	103	0	7629	19770
				м		87,53	0,19	10574	22		1464	
121	121	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу		2	26805,24	3311,37	53610	6623	36220	9612	68280
				шт.		5384	1290,68	10768	2581		5058	
122	122	С123-070506-0134	Шкафы учета и распределения электрической энергии напряжением 380В, ЩРС-0,4		2	163999		327998		327998		354238
				шт.							26240	
123	123	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		360	347,08	14,06	124947	5063	20488	72463	213203
				м		276,1	3,46	99396	1247		15793	
124	124	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		360	40		14400		14400		15552
				м							1152	
125	125	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		150	96,37	1,53	14456	229	2932	8200	24468
				м		75,3	0,63	11295	94		1812	
126	126	С123-060131-0417	Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,145	541147		78466		78466		84744
				км							6277	
127	127	С123-060131-1028	Кабели силовые АВВГ 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,005	1527593		7638		7638		8249
				км							611	
128	128	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава		240	96,37	1,53	23129	366	4691	13121	39149
				м		75,3	0,63	18072	151		2900	
129	129	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79		0,24	28825		6918		6918		7471
				км							553	
130	130	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 50 А		8	4837,04	105,11	38696	841	17423	14892	57876

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт		2554	31,48	20432	252		4287	
131	131	С123-070204-0614	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		8	562		4496		4496		4856
				шт.							360	
132	132	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 17	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке		24	495,18	3,88	11884	93	162	8395	21901
				шт		484,56	1,26	11629	30		1622	
133	133	С123-070220-0514	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		24	404		9696		9696		10472
				шт.							776	
134	134	Ц13-080305-0305 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами		40	4670,06	3471,53	186802	138861	5408	52685	258646
				шт.		1063,34	765,98	42534	30639		19159	
135	135	С123-070101-2401	Светильники, тип НСБ 72-60 М55 ГОСТ 17677-82		40	3697		147880		147880		159710
				шт.							11830	
136	136	Ц13-080305-0201 Изм. и доп. вып. 17	Патрон стенной или потолочный		40	678,03	10,39	27121	416	324	19104	49923
				шт		659,54	3,78	26382	151		3698	
137	137	С123-070219-0306	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика с шнуром, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012		40	199		7960		7960		8597
				шт.							637	
138	138	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм		15	778		11670		11670		12604
				шт.							934	
			Итого по разделу: 8. Подвальное освещение									**1437410**
			Раздел: 9. Подвальное помещение									
139	139	Е12-120104-0501	Очистка вручную стен и потолка от налета		1410	161,62	0	227890	0	0	164081	423328
				м2		161,62	0	227890	0		31358	
140	140	Е11-150402-0101 Изм. и доп. вып. 4	Покраска стен и потолков подвала известковым составом за 2 раза		1410	80,74	0,59	113849	827	24291	64150	192238
				м2		62,93	0,26	88731	365		14240	
141	141	Е12-190101-0901	Очистка помещений от строительного мусора		15,12	1947,03	0	29439	0	15	21185	54674
				т		1946,03	0	29424	0		4050	
142	142	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		15,12	573		8664				9357
				т							693	
143	143	С341-020102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		15,12	476		7197				7773
				т							576	
144	144	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство		129,6	8456,7	1694,89	1095988	219658	458526	367332	1580386
				м3		3223,8	712,8	417804	92379		117066	
145	145	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		60	1497,54	54,4	89852	3264	7719	57374	159004
				решетка		1314,5	13,61	78870	816		11778	
146	146	С123-080306-0801	Защитная решетка		60	2067		124020		124020		133942
				шт.							9922	
			Итого по разделу: 9. Подвальное помещение									**2560702**
			Раздел: 10. Входная группа									
147	147	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		42,7	990,68	26,4	42302	1127	3759	27236	75101
				м2 кровли		876,25	9,65	37416	412		5563	
148	148	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		43,554	2685		116942		116942		126298
				м2							9355	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	149	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		7	6118,58	4648,33	42830	32538	946	11946	59158
				шт.		1335,06	1035,08	9345	7246		4382	
150	150	С123-070101-0231	Светильники подвесные, тип НСП02-200-001 IP52 ГОСТ 17677-82		7	1484		10388		10388		11219
				шт.							831	
151	151	С123-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт		7	478		3346		3346		3614
				шт.							268	
152	152	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		168	397,06	180,46	66706	30317	7595	27510	101754
				м кабеля		171,4	56,03	28795	9414		7537	
153	153	Ц13-080206-2104	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка		168	2360,23	0	396519	0	117683	200762	645063
				ввод		1659,74	0	278836	0		47782	
154	154	С123-010605-0102	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм		171,36	173		29645		29645		32017
				м							2372	
155	155	С123-060128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,17136	180241		30886		30886		33357
				км							2471	
156	156	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		7	598,06	3,9	4186	27	47	2967	7725
				шт.		587,43	1,18	4112	8		572	
157	157	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		7	285		1995		1995		2155
				шт.							160	
			Итого по разделу: 10. Входная группа									1097461
			Раздел: 11. Ремонт подъездов. Демонтаж									
158	158	Е12-120104-0501	Очистка вручную потолка от известковой окраски		402	161,62	0	64973	0	0	46780	120694
				м2		161,62	0	64973	0		8940	
159	159	Е12-120104-0504	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски стен		1050	233,36	0	245024	0	0	176417	455156
				м2		233,36	0	245024	0		33715	
160	160	Е11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка		32,8	2141,35	659,29	70236	21625	0	38386	117312
				м2		1482,06	143,34	48612	4702		8690	
			Итого по разделу: 11. Ремонт подъездов. Демонтаж									693162
			Раздел: 12. Ремонт подъездов. Монтаж									
161	161	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		32,8	4256,28	454,29	139606	14901	60949	48921	203609
				м2		1943,79	127,75	63756	4190		15082	
162	162	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным		32,8	23623		774834		774834		836821
				м2							61987	
163	163	Е12-120102-0701	Подготовка поверхностей перед выравниванием сухой растворной смесью: огрунтовка сземли и лесов		1452	235,94	6,11	342591	8874	271086	45229	418846
				м2		43,13	0,13	62631	188		31026	
164	164	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором покамню и бетону стен		690	1892,53	566,45	1305848	390848	208568	569815	2025716
				м2		1023,81	123,16	706431	84979		150053	
165	165	Е11-150201-0501 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 15 п.3.14 Кзтр=1,25	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню. Декоративная обработка поверхности под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью), применен коэффициент к затратам труда - 1,25		1452	3065,18	207,9	4450646	301866	655304	2561770	7573409
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2405,98	44,45	3493476	64538		560993	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	166	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		900	1580,87	14,36	1422780	12925	323633	785829	2385299
			м2 окрашиваемой поверхности			1206,91	5,79	1086222	5207		176689	
167	167	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		552	986,75	4,77	544687	2632	135150	293771	905535
			м2 окрашиваемой поверхности			737,15	2,01	406904	1111		67077	
168	168	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м 2. Установка		11,34	3814,99	96,45	43262	1094	5934	26323	75152
				м2		3195,24	28,68	36234	325		5567	
169	169	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиямисреды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		35	6118,58	4648,33	214150	162691	4732	59728	295788
				шт.		1335,06	1035,08	46727	36228		21910	
170	170	С123-070101-0261	Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82		35	728		25480		25480		27518
				шт.							2038	
171	171	С123-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные,напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт		35	478		16730		16730		18068
				шт.							1338	
172	172	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		35	598,06	3,9	20932	136	236	14833	38626
				шт.		587,43	1,18	20560	41		2861	
173	173	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А		35	285		9975		9975		10773
				шт.							798	
174	174	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора		21,36	1947,03	0	41588	0	21	29928	77238
				т		1946,03	0	41567	0		5721	
175	175	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		21,36	573		12239				13218
				т							979	
176	176	С341-010104-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		21,36	505		10787				11650
				т							863	
			Итого по разделу: 12. Ремонт подъездов. Монтаж									14917266
			Раздел: 13. Фасад									
177	177	Е12-110103-0202	Частичный ремонт несущих стен козырька входной группы Обдирка вручную		20	401,04	0,03	8021	1	117	5691	14808
				м2		395,17	0	7903	0		1097	
178	178	Е11-080701-0102	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ		60	764,27	1,89	45856	113	16876	20823	72014
				м2		481,11	0,91	28867	54		5334	
179	179	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Входная группа. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм по фасаду		14	2610,68	3,91	36550	55	26909	6920	46947
				м2		684,71	1,78	9586	25		3478	
180	180	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой		400	274,36	2,4	109743	961	90814	13012	132575
				м2		44,92	0,26	17968	104		9820	
181	181	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная		1132	208,54	1,4	236068	1588	111554	89035	351111
				м2		108,59	0,65	122926	734		26008	
182	182	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным		157	806,04	3,82	126548	599	38439	63189	204917
				м2		557,39	1,61	87510	253		15179	
183	183	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб газификации диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		12	559,67	1,66	6716	20	1608	3668	11215
				м2		423,98	0,57	5088	7		831	
			Итого по разделу: 13. Фасад									833587

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					38555800	2124250	20054702	12186734	54801932
								16332315	593690		4059403	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1096039				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									55897972
			Проектные работы									350000
			Стоимость экспертизы проектно-сметной документации									250000
			НДС	12%								6779757
			Итого по Акту									63277729

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нұрсыйла Құрылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор А. Оралбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз»

Руководитель Г. Ералиев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ОСИ "Телецентр 5"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель В.З. Сабирова
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жители дома №5

1. Евдокимова С. кв 73.
2. Сабирова В. кв 75 –
3. Калкимбеков кв 69 Муслабаев
4. Сартаев Б.Н. кв 27. Гаиз –
5. Базабеков кв 37.
6. Кулов кв 55
7. Жарылова кв 42