1

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат по 19 октября месяца 2015 года

Заказчик: АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Тараз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"

Договор: № 51/3 от 13 октября 2015г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция здания учебного корпуса по улице Койгельды, 190 под административное здание".

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Реконструкция здания учебного корпуса по улице Койгельды, 190 под административное здание".	30 000 000	30 000 000	25 901 123	4 098 877		30 000 000	25 901 123	4 098 877	
2	В том числе НДС	3 214 286	3 214 286				3 214 286			
3	Всего к оплате	30 000 000	30 000 000				30 000 000			
4	В том числе НДС	3 214 286	3 214 286				3 214 286			

ЗАКАЗЧИК:

АО "Национальная компания "Социально- предпринимательская корпорация "Тараз"

Председатель Правления _____ Исабеков Ш.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"

Директор _____ Турсынбеков Т.А.

Заказчик: АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация «Тараз».

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой".

Договор: № 51/3 от 13 октября 2015г.

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция здания учебного корпуса по улице Койгельды, 190 под административное здание».

Наименование обьекта: "Реконструкция здания учебного корпуса по улице Койгельды,190 под административное здание"

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 19 октября 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: По дефектному акту								
1.	E0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	5,64	2719,44	399,69	15338	2254	15,88	90
					2319,75	63,00	13083	355	0,54	3
2.	E0109-53-1	Демонтаж металлических дверей	т	0,14	8890,40	793,21	1209	108	49,26	7
					7735,50	278,77	1052	38	1,36	0
3.	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	15,29	158,38	23,78	2421	364	0,91	14
					134,60	8,98	2058	137	0,04	1
4.	E0110-5-2	Демонтаж деревянной сцены	м3	2,50	2745,86	261,86	6865	655	16,08	40
					2484,00	99,00	6210	248	0,48	1
5.	E0163-11-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков	м2	491,33	16,57	1,05	8141	516	0,10	47
					15,52	0,41	7625	201	0,00	1
10.	E0109-29-1	Демонтаж металлических ограждений лестниц	т	0,63	7218,80	3833,11	4530	2405	17,34	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3024,00	1087,01	1898	682	3,82	2
13.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен и откосов	м2	662,80	254,50	2,45	168684	1623	0,70	466
					125,23	0,56	83006	373	0,03	22
14.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10 мм стен	м2	1534,00	370,50	4,29	568342	6577	0,52	803
					84,79	1,64	130067	2512	0,01	12
15.	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая за два раза	м2	1534,00	306,44	2,54	470087	3893	0,10	158
					18,11	0,96	27785	1476	0,00	7
17.	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	1368,60	25,70	--	35173	--	0,18	244
					25,70	--	35173	--	--	--
18.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен фасада	м2	165,40	32,87	--	5437	--	0,23	38
					32,87	--	5437	--	--	--
19.	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2	40,00	17,19	2,02	688	81	0,10	4
					15,17	0,16	607	6	0,00	0
20.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	40,00	1168,28	10,38	46731	415	0,65	26
					108,31	1,46	4332	58	0,01	0
24.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных отмостка	м3	5,75	5520,30	--	31742	--	4,21	24
					652,05	--	3749	--	--	--
25.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	175,00	486,71	9,43	85175	1649	1,64	288
					246,85	3,57	43198	626	0,02	3
26.	СПРАЙС	Стоимость Сайдинга	м2	176,75	436,48	--	77147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0110-35-1	Демонтаж пожарных шкафов	шт	10,00	99,38	19,10	994	191	0,54	5
					80,28	7,22	803	72	0,04	0

Итого по разделу: По дефектному акту 1528703

Раздел: По проекту
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0109-45-3	Монтаж витражей в пластиковой обвязке	м2	30,46	1112,25	36,05	33879	1098	5,73	174
					1066,05	12,69	32472	386	0,05	2
59.	С12061-71 2	Витражи в пластиковой обвязке глухие, со стеклопакетом однокамерные	м2	30,46	4472,00	--	136217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: По проекту								170096
		Раздел: Внутренняя отделка								
60.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	42,20	961,69	3,58	40583	151	1,87	79
					324,35	1,17	13687	50	0,01	0
61.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм потолков	м2	561,83	286,50	4,92	160962	2767	0,64	358
					117,43	1,86	65974	1046	0,01	5
62.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за два раза	м2	561,83	304,08	2,91	170840	1636	0,56	317
					93,41	1,10	52483	618	0,01	3
63.	Е0115-35-1	Устройство сайдинга на существующии металлическии каркас	м2	35,50	374,77	2,76	13304	98	2,02	72
					367,43	1,04	13044	37	0,01	0
64.	СПРАЙС	Стоимость Сайдинга	м2	35,85	436,48	--	15650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм стен	м2	882,44	229,85	4,29	202826	3783	0,52	462
					84,79	1,64	74822	1445	0,01	7
66.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за два раза	м2	824,34	285,16	2,63	235068	2164	0,45	370
					74,78	0,99	61648	814	0,00	4
67.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке за два раза	м2	58,10	185,31	2,35	10767	137	0,54	31
					90,05	0,90	5232	52	0,00	0
68.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного	м2	40,00	1073,54	2,63	42941	105	2,30	92
					382,95	0,99	15318	39	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гарнитура по кирпичу и бетону								
69.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	42,20	961,69	3,58	40583	151	1,87	79
					324,35	1,17	13687	50	0,01	0
70.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм потолков	м2	523,91	286,50	4,92	150098	2580	0,64	333
					117,43	1,86	61521	976	0,01	5
71.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за два раза	м2	538,71	304,08	2,91	163809	1569	0,56	304
					93,41	1,10	50323	593	0,01	3
72.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм стен	м2	1092,30	229,85	4,29	251062	4683	0,52	572
					84,79	1,64	92616	1789	0,01	9
73.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за два раза	м2	1034,20	285,16	2,63	294912	2715	0,45	464
					74,78	0,99	77342	1021	0,00	5
75.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	20,00	1073,54	2,63	21471	52	2,30	46
					382,95	0,99	7659	20	0,00	0
76.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	42,20	961,69	3,58	40583	151	1,87	79
					324,35	1,17	13687	50	0,01	0
77.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм потолков	м2	546,84	286,50	4,92	156668	2693	0,64	348
					117,43	1,86	64214	1018	0,01	5
78.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за два раза	м2	546,84	304,08	2,91	166281	1593	0,56	308
					93,41	1,10	51083	602	0,01	3
79.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм стен	м2	1071,80	229,85	4,29	246350	4595	0,52	561
					84,79	1,64	90877	1755	0,01	8
80.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными	м2	1013,70	285,16	2,63	289066	2661	0,45	455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами за два раза			74,78	0,99	75809	1001	0,00	5
81.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке за два раза	м2	58,10	185,31	2,35	10767	137	0,54	31
					90,05	0,90	5232	52	0,00	0
82.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	42,20	961,69	3,58	40583	151	1,87	79
					324,35	1,17	13687	50	0,01	0
83.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм потолков	м2	532,00	286,50	4,92	152416	2620	0,64	339
					117,43	1,86	62471	991	0,01	5
84.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за два раза	м2	532,00	304,08	2,91	161769	1549	0,56	300
					93,41	1,10	49697	585	0,01	3
85.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм стен	м2	1071,50	229,85	4,29	246281	4594	0,52	561
					84,79	1,64	90852	1755	0,01	8
86.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за два раза	м2	1013,40	285,16	2,63	288981	2660	0,45	455
					74,78	0,99	75787	1001	0,00	5
87.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке за два раза	м2	58,10	185,31	2,35	10767	137	0,54	31
					90,05	0,90	5232	52	0,00	0
88.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	533,53	961,69	3,58	513091	1907	1,87	1000
					324,35	1,17	173048	627	0,01	3
89.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм потолков	м2	533,53	286,50	4,92	152854	2628	0,64	340
					117,43	1,86	62651	994	0,01	5
90.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за два раза	м2	533,53	304,08	2,91	162234	1554	0,56	301
					93,41	1,10	49839	587	0,01	3
91.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	90,30	314,92	5,08	28437	459	0,85	77
					156,03	1,21	14090	109	0,06	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм стен	м2	843,14	229,85	4,29	193796	4465	0,52	545
					84,79	1,64	88308	1705	0,01	8
95.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	54,00	314,92	5,08	17006	274	0,85	46
					156,03	1,21	8426	65	0,06	3
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								4692809
		Раздел: Полы								
102.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	14,88	215,96	12,44	3214	185	0,41	6
					60,03	4,67	893	70	0,02	0
103.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	14,88	943,51	14,65	14039	218	1,22	18
					197,43	5,49	2938	82	0,03	0
104.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	128,40	215,96	12,44	27730	1597	0,41	53
					60,03	4,67	7708	600	0,02	3
105.	Е0111-34-9	Укладка ламината	м2	128,40	1137,10	3,99	146004	512	0,61	78
					133,18	1,24	17101	159	0,01	1
106.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	99,00	215,96	12,44	21380	1231	0,41	41
					60,03	4,67	5943	463	0,02	2
107.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	99,00	1978,48	37,95	195869	3757	0,92	91
					152,78	9,32	15125	923	0,05	5
108.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	340,82	779,78	6,13	265765	2088	0,44	150
					67,28	2,31	22929	788	0,01	4
109.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	99,80	145,16	0,40	14487	40	0,27	27
					47,87	0,14	4778	14	0,00	0
110.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	502,10	125,78	0,20	63153	100	0,10	52
					18,61	0,09	9343	44	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	Е0153-2-1	Разборка кладки стен из кирпича	м3	0,45	4899,14	1880,99	2222	853	21,24	10
					3018,15	538,09	1369	244	2,91	1
112.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,26	38805,83	3209,40	9993	826	179,48	46
					32166,00	1212,75	8283	312	5,92	2
113.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,13	63600,00	--	8192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С12021-24 2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,10	162700,00	--	16254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С12021-25 7	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03	130100,00	--	4410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	6,00	23,18	0,29	139	2	0,14	1
					22,90	0,11	137	1	0,00	0
117.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	8,00	8449,43	154,03	67595	1232	14,63	117
					2295,00	58,50	18360	468	0,28	2
119.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,17	10023,81	527,69	1736	91	64,86	11
					9496,13	196,87	1645	34	0,96	0
120.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00	--	128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С12021-24 2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,11	162700,00	--	18613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00 --	-- --	1526 --	-- --	-- --	-- --
124.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	31,00	254,50 125,23	2,45 0,56	7890 3882	76 17	0,70 0,03	22 1
125.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за два раза	м2	31,00	285,16 74,78	2,63 0,99	8840 2318	81 31	0,45 0,00	14 0
		Итого по разделу: Полы								900541
	ИТОГО:						7292148 2121653	92132 32969		12608 190

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2012736
На металломонтажные работы	30030
Всего накладных расходов:	2042766
Итого с накладными	9334914

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	12608
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	190
- в накладных расходах, чел-ч.	1029
Всего трудозатрат, чел-ч.:	13827

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	560095
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9895009
Итого с временными, 1,44 %	10037497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						10127833		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						10167983		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						10268358		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						26260504		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						525210		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						26785714		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3214286		
		Итого с НДС						30000000		

ЗАКАЗЧИК:

АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская Корпорация «Тараз»

Председатель Правления _____ **Исабеков Ш.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственность «ТаразПромСтрой»

Директор _____ **Турсынбеков Т.А.**

техникалар ЖШС "ADISAN"