Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по 09 декабря месяца 2015 года

Заказчик: АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Тараз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"

Договор: № 51/3 от 14 октября 2015г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция здания учебного корпуса по улице Койгельды, 190 под административное здание".

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Реконструкция здания учебного корпуса по улице Койгельды, 190 под административное здание".	47 092 150	47 092 150	40 660 874	6 431 276		17 092 150	14 759 751	2 332 399	
2	В том числе НДС	5 045 588	5 045 588				1 831 302			
3	Всего к оплате	17 092 150	17 092 150				17 092 150			
4	В том числе НДС	1 831 302	1 831 302				1 831 302			

ЗАКАЗЧИК:

АО "Национальная компания "Социально- предпринимательская корпорация "Тараз"

Председатель Правления _____ Исабеков Ш.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"

Директор _____ Турсынбеков Т.А.

Заказчик: АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Taraz" **Форма N 2в**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"

Договор: № 51/3 от 13 октября 2015г.

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция здания учебного корпуса по улице Койгельды, 190 под административное здание».

Наименование обьекта: «Реконструкция здания учебного корпуса по улице Койгельды, 190 под административное здание»

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 09 декабря 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: По дефектному акту								
6.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	12,00	101,59	3,33	1219	40	0,61	7
					98,26	0,54	1179	6	0,00	0
7.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	12,00	244,84	6,45	2938	77	1,43	17
					238,39	1,04	2861	12	0,01	0
8.	Е0117-3-4	Установка унитазов напольных с бачком высокорасполагаемым	комплект	12,00	21900,03	105,92	262800	1271	3,68	44
					631,35	39,37	7576	472	0,19	2
9.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	12,00	2934,39	15,41	35213	185	0,93	11
					165,60	5,63	1987	68	0,03	0
11.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	74,00	4314,68	9,61	319286	711	2,00	148
					367,43	3,62	27189	268	0,02	1
12.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	83,00	116,63	10,56	9680	876	0,70	58
					106,07	1,67	8804	139	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0115-24-2	Облицовка цоколя плитами мраморными	м2	60,00	12115,44	396,13	726926	23768	10,23	614
					1966,50	231,21	117990	13873	1,13	68
21.	Е0115-39-1	Разборка облицовки парапета тамбура из алюкобонда	м2	30,00	165,07	4,21	4952	126	0,96	29
					160,86	0,38	4826	11	0,00	0
22.	Е0115-39-1	Облицовка фасада алюминиевыми панелями без устройство каркаса	м2	30,00	299,05	6,58	8972	197	1,38	41
					231,24	0,59	6937	18	0,00	0
23.	С11011-460	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,3 мм	м2	30,00	3910,00	--	117300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	227,20	164,61	0,09	37400	20	0,74	169
					124,20	0,02	28218	6	0,00	0
29.	2201-78	Шкаф пожарный деревянный	шт.	10,00	5350,00	--	53500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	1303-214	Огнетушитель порошковый ОП-2	шт.	10,00	2940,00	--	29400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: По дефектному акту								1609587
		Раздел: По проекту								
31.	Е0110-83-6	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гисокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм	м2	50,94	2369,32	25,48	120693	1298	4,30	219
					706,39	9,62	35983	490	0,05	2
32.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	571,50	146,30	1,49	83612	850	0,18	102
					31,05	0,56	17745	321	0,00	2
33.	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	м2	571,50	118,05	1,44	67466	822	0,12	66
					20,57	0,54	11758	307	0,00	2
34.	С11011-50	Пленка полиэтиленовая, толщина	1000м2	1,26	30400,00	--	38222	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	0,15 мм			--	--	--	--	--	--
35.	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	571,50	201,26	5,90	115018	3372	0,46	265
					81,51	2,23	46584	1272	0,01	6
36.	C11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	м3	88,30	7530,00	--	664874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	571,50	167,63	19,92	95801	11387	0,28	160
					39,85	7,45	22773	4258	0,04	21
38.	E0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	571,50	57,18	1,75	32677	1000	0,01	6
					1,26	0,63	723	357	0,00	2
39.	E0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	40,62	379,30	23,60	15407	958	1,18	48
					196,66	8,22	7988	334	0,04	2
40.	C12061-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	40,62	5206,00	--	211468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	E0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	15,12	510,22	23,76	7715	359	1,50	23
					250,39	7,73	3786	117	0,04	1
42.	C12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	15,12	5206,00	--	78715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	E0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема	м2	4,50	371,23	23,59	1671	106	0,94	4
					156,91	7,99	706	36	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		более 2 м2								
44.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	4,80	460,21 213,70	24,15 7,99	2209 1026	116 38	1,28 0,04	6 0
45.	С12061-186	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	9,30	5206,00 --	-- --	48416 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0110-22-2	Установка подоконников из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	65,04	248,36 108,16	6,97 2,65	16153 7035	454 172	0,67 0,01	44 1
47.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	63,60	2860,00 --	-- --	181896 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,14	17023,17 14826,38	1416,44 497,81	2315 2016	193 68	94,42 2,44	13 0
49.	С12022-1	Двери металлические, огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	25100,00 --	-- --	50200 --	-- --	-- --	-- --
50.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	14,95	392,85 160,30	24,17 8,22	5874 2397	361 123	0,96 0,04	14 1
51.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	5,50	12700,00 --	-- --	69875 --	-- --	-- --	-- --
52.	СПЕРЕЧЕНЬ	Двери из ПХВ профилей с фурнитурой: однопольные глухие	шт	5,00	3142,63 --	-- --	15713 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	9,45	448,56 174,40	128,16 44,59	4239 1648	1211 421	1,03 0,17	10 2
54.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с	м2	9,45	4010,00	--	37894	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние			--	--	--	--	--	--
55.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	5,00	1380,00	--	6900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	5,00	844,00	--	4220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	275,06	201,91	0,56	55539	154	0,26	72
					40,86	0,09	11239	25	0,00	0
		Итого по разделу: По проекту								2034782
		Раздел: Внутренняя отделка								
74.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке за два раза	м2	58,10	185,31	2,35	10767	137	0,54	31
					90,05	0,90	5232	52	0,00	0
92.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм стен	м2	198,36	229,85	4,29	45592	850	0,52	104
					84,79	1,64	16819	325	0,01	2
93.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за два раза	м2	983,40	285,16	2,63	280426	2581	0,45	441
					74,78	0,99	73543	971	0,00	5
94.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке за два раза	м2	58,10	185,31	2,35	10767	137	0,54	31
					90,05	0,90	5232	52	0,00	0
95.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	196,00	314,92	5,08	61725	996	0,85	167
					156,03	1,21	30582	238	0,06	13
96.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	250,00	19,52	0,15	4879	38	0,11	26
					15,79	0,06	3947	16	0,00	0
97.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	27,85	961,69	3,58	26783	100	1,87	52
					324,35	1,17	9033	33	0,01	0
98.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	м2	27,85	450,49	4,92	12546	137	0,64	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков			117,43	1,86	3270	52	0,01	0
99.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за два раза	м2	27,85	304,08	2,91	8469	81	0,56	16
					93,41	1,10	2602	31	0,01	0
100.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	27,85	201,26	5,90	5605	164	0,46	13
					81,51	2,23	2270	62	0,01	0
101.	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	м3	2,87	6730,00	--	19306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								486864
		Раздел: Полы								
106.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	99,00	215,96	12,44	21380	1231	0,41	41
					60,03	4,67	5943	463	0,02	2
107.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	99,00	1978,48	37,95	195869	3757	0,92	91
					152,78	9,32	15125	923	0,05	5
108.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	340,82	779,78	6,13	265765	2088	0,44	150
					67,28	2,31	22929	788	0,01	4
109.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	99,80	145,16	0,40	14487	40	0,27	27
					47,87	0,14	4778	14	0,00	0
110.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	502,10	125,78	0,20	63153	100	0,10	52
					18,61	0,09	9343	44	0,00	0
126.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	17,33	27,10	--	470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	17,33	108,20	--	1875	--	0,45	8
					21,64	--	375	--	--	--
		Итого по разделу: Полы								562998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО:	4694232	62347		3458
	591997	27276		145

Накладные расходы :

На общестроительные работы	613754
На металломонтажные работы	1688
На сантехнические работы	16315
Всего накладных расходов:	631757
Итого с накладными	5325989

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	3458
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	145
- в накладных расходах, чел-ч.	317
Всего трудозатрат, чел-ч.:	3920

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	314585
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5640574
Итого с временными, 1,44 %	5720605
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	5771344
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5793895
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5850272
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	14961616
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	299232
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15260848
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1831302
Итого с НДС	17092150

ЗАКАЗЧИК:

АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Тараз»

Председатель Правления_____Исабеков Ш.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ТаразПромСтрой»

Директор_____Турсынбеков Т.А

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «ADISAN»

Директор_____Уразимова А.Т.