Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 20-ти квартирный монолитный жилой дом. тип 3. Пятно 38.

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ

от **05 "марта" 2018г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№ 114	16.12.2017г.				
		доп.согл.№1	26.12.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	12 819 759	11 446 213							1 373 546	**12 819 759**
Итого к оплате	**12 819 759**	**11 446 213**							**1 373 546**	**12 819 759**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя
КГУ "Управление
строительства г.Алматы _____ Айтмаганбетов К.О.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование строительства

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 20-ти квартирный монолитный жилой дом. тип 3. Пятно 38.

РЕЕСТР

за март месяц 2018 года

Договорная стоимость 133 555 508,80

Сметная стоимость 133 555 508,80

Скидка нет

№ п/п	Номер Акта	Номер локальный сметы	Номер оперфайла	Наименование работ	Сумма, тенге	в том числе оборудование	
						база	рынок
1	3	2-38-2	30	КЖ	12 819 759		
					12 819 759		

Инженер ПТО _____Матаева А.М.

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№114 от 16.12.2017г.**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом, тип 3. Пятно 38.**

А К Т№3
о приемке выполненных работ за март месяц 2018г.
общестроительные работы, раздел КЖ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Каркас ж/бетонный монолитный								
			Колонны К1-К9								
1	24	Е0106-15-1#т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м, бетон В25	18,02	10505,98	4110,06	189319	74064	55979	11,06	199
				м3	1846,31	1112,24	33271	20043	105	4,26	77
2	25	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,026	52235		1360				
				т							
3	26	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,3	52154		67813				
				т							
4	27	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	1,481	52400		77622				
				т							
5	28	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3581	53577		19185				
				т							
6	29	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм	0,4707	53299		25088				
				т							
7	30	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0605	84497,62	304,24	5111	18	2108	198	12
				1т	33075	114,75	2001	7	105	0,56	0
8	31	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0815	54592,87	304,24	4451	25	295	20	2
				1т	3330	114,75	272	9	105	0,56	0
			Ригели Р1-Р9								
9	32	Е0106-21-1#т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м, бетон В25	29,889	9787,26	3467,42	292528	103636	86445	11,15	333
				м3	1816,27	938,26	54286	28043	105	3,59	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	33	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0179	52154		934				
				т							
11	34	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	6,874	52235		359089				
				т							
12	35	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	3,141	52154		163799				
				т							
13	36	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	0,5345	52400		28007				
				т							
14	37	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	2,149	53577		115122				
				т							
15	38	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2384	53299		12705				
				т							
16	39	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,5348	84497,62	304,24	45189	163	18637	198	106
				1т	33075	114,75	17688	61	105	0,56	0
17	40	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,3591	60937,87	304,24	21885	109	3692	58	21
				1т	9675	114,75	3475	41	105	0,56	0
			Диафрагмы жесткости ДжI-Дж5								
18	41	Е0106-17-13	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой более 6 м, толщиной до 200 мм, бетон В25	60,126	10179,35	447,08	612046	26881	162654	14,3	860
				м3	2407,5	168,89	144754	10155	105	0,82	50
19	42	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,6841	52241		35739				
				т							
20	43	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	3,496	51575		180331				
				т							
21	44	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	5,34	52154		278483				
				т							
22	45	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	4,528	52235		236501				
				т							
23	46	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	1,571	53577		84159				
				т							
24	47	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1103	84497,62	304,24	9321	34	3844	198	22
				1т	33075	114,75	3648	13	105	0,56	0
			Итого по разделу: Каркас ж/бетонный монолитный				2865788				
			Раздел: Плиты перекрытия и покрытия ж/бетонные монолитные								
			Плита перекрытия на отм.-0,100 м								
25	48	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	12,442	8959,15	241,1	111467	3000	17944	8,06	100
				м3	1282,5	91,08	15956	1133	105	0,44	6
26	49	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,1095	53999		5915				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	50	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1474	52241		7698				
				т							
28	51	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	1,121	51575		57839				
				т							
29	52	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,576	52154		82196				
				т							
30	53	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0061	52235		318				
				т							
31	54	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2367	53577		12683				
				т							
32	55	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0022	84497,62	304,24	185	1	76	198	0
				1т	33075	114,75	72	0	105	0,56	0
			Итого по разделу: Плиты перекрытия и покрытия ж/бетонные монолитные				278301				
			ИТОГО:				3 144 088	207 928			1 655
							275 423	59 505			240
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				351 675				
			Всего накладных расходов:				351 675				
			Итого с накладными				3 495 763				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМИНЗ				209 746				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 705 509				
			Итого с временными, 1,1х0,85=0,935 %				3 740 156				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				3 780 550				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 795 511				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 832 913				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				11 221 780				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				224 436				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11 446 216				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 373 546				
			Итого с НДС				12 819 759				
			Всего:				12 819 759				

Заказчик:
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы _____ Солтанов М.
(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы _____

Технический надзор:
Инженер-эксперт
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Рысмамбетов А.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Кожахова Г.К.
(по применению коэф-тов)

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Ахаев М.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО
ТОО «Риголит» _____ Мартыновская О.И.
Расценки соответствует ПСД