Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 20-ти квартирный монолитный жилой дом. тип 3. Пятно 38.

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ

от **"16 "апреля 2018г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№ 114	16.12.2017г.				
		доп.согл.№1	26.12.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	41 224 817	8 585 677							1 030 281	**9 615 958**
Итого к оплате	**41 224 817**	**8 585 677**							**1 030 281**	**9 615 958**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя
КГУ "Управление
строительства г.Алматы"
_____ Айтмаганбетов К.О.

МП
"16 "апреля 2018г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП
"16 "апреля 2018г.

Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование строительства

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 20-ти квартирный монолитный жилой дом. тип 3. Пятно 38.

РЕЕСТР

за апрель месяц 2018 года

Договорная стоимость 133 555 508,80

Сметная стоимость 133 555 508,80

Скидка нет

№ п/п	Номер Акта	Номер локальный сметы	Номер оперфайла	Наименование работ	Сумма, тенге	в том числе оборудование	
						база	рынок
1	6	2-38-3	60	АР	9 615 958		
					9 615 958		

Инженер ПТО _____Матаева А.М.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№114 от 16.12.2017г.**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом, тип 3. Пятно 38.**

А К Т№6
о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018г.
общестроительные работы, раздел АР

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Стены и перегородки, (АР20)										
1	12	Е0108-22-3	Кладка из газоблоков без облицовки при высоте этажа до 4 м	123,286 м3	815,83 461,25	319,7 119,25	100581 56866	39415 14702	84450 118	3,07 0,58	378 72		
2	13	С143004-18 Изм. и доп. вып. 25	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007	123,286 м3	5019		618774						
3	14	С143002-374 Изм. и доп. вып. 27	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	2712,301 кг	15		40685						
			Армирование стен										
4	15	Е0109-43-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Установка профилей	3,174 т	11934,93 5197,5	4590,56 840,11	37884 16498	14571 2667	17248 96	27,83 3,01	88 10		
			Итого по разделу: Стены и перегородки, (АР20)				797923						
			Раздел: Кровля (АР44)										
5	23	Е0110-14-1	Установка стропил	3,415 м3	18188,19 3397,5	334,28 126	62118 11603	1142 430	14441 120	22,1 0,62	75 2		
6	24	Е0110-32-1	Установка стоек, подкосов и других элементов кровли из брусьев	5,899 м3	24372,14 7020	318,13 119,25	143768 41410	1877 703	50536 120	39 0,59	230 3		
7	25	Е0110-50-8	Устройство по прогонам настила защитного толщиной 30 мм	186,415 м2	270,71 44,55	5,61 2,12	50464 8305	1046 395	10440 120	0,27 0,01	51 2		
8	26	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,415 м3	573,75 123,75	28,11 10,58	1960 423	96 36	551 120	0,78 0,05	3 0		
9	27	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	7,439 м3	1862,35 303,75	14,17 5,4	13854 2260	105 40	2760 120	1,88 0,03	14 0		
10	28	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настила по балкам	217,217	20,48	0,91	4449	198	1309	0,03	6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	4,68	0,34	1017	74	120	0	0
11	29	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,564	13010,1	1826,1	7338	1030	6941	42,7	24
				т	8100	690,75	4568	390	140	3,37	2
12	30	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,2517	59101		14873				
				т							
13	31	С12021-255 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,2753	114636		31562				
				т							
14	32	С130810-232 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут М12, L 0,65м	63,817	500		31909				
				шт							
15	33	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из минераловатных плит насухо	33,601	2139,46	330,46	71888	11104	64943	10,58	355
				м3	1809	123,75	60784	4158	100	0,6	20
16	34	С11031-589 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 типа ТЕХНОБЛОК,"ТехноНИКОЛЬ"	34,273	4916		168487				
				м3							
17	35	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	244,055	12,58	0,99	3070	242	3476	0,07	17
				м2	11,59	0,38	2829	93	119	0	0
18	36	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,2489	30400		7568				
				1000м2							
19	37	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	200,693	121,68	8,3	24420	1666	22772	0,57	114
				м2	94,18	1,17	18901	235	119	0	1
20	38	С11011-3967 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	230,797	624		144017				
				м2							
21	39	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	194,873	661,07	1,24	128825	242	35643	0,97	189
				м2	153,23	0,47	29860	92	119	0	0
22	40	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, (АР12)	95,275	475,4	8,2	45294	781	31296	1,71	163
				м2	272,95	3,08	26005	293	119	0,01	1
23	41	С11011-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	105,374	450		47418				
				м2							
24	42	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	20,868	33,16	0,04	692	1	156	0,04	1
				м2	8,32	0	174	0	90	0	0
			Водосточные системы, (АР8)								
25	43	Е0112-9-2	Устройство водосточной системы из труб ПВХ	55,308	47,5	1,22	2627	67	2932	0,28	15
				м	44,1	0,45	2439	25	119	0	0
26	44	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	4,254	175,95	1,57	749	7	69	0,83	4
				1воронка	135	0	574	0	12	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	45	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	Труба ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	55,308	275,09		15215				
				м							
28	46	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Воронка сливная ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	4,254	513,8		2186				
				шт							
29	47	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	Наружный угол желоба ПВХ 90град., водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	8,509	441,71		3759				
				шт							
30	48	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Кронштейн для трубы ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	66,37	94,93		6300				
				шт							
31	49	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57	Отвод для трубы ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	4,254	304,07		1294				
				шт							
32	50	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	8,509	320,08		2724				
				шт							
			Итого по разделу: Кровля (АР44)				1038825				
			Раздел: Полы								
			На отм.-2,660 м								
			Тип 1								
33	51	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	192,72	130,43	13,43	25137	2588	13675	0,37	71
				м2	52,65	5,04	10147	971	123	0,02	5
34	52	Е0111-11-4 К=8	добавлять до 60мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	192,72	137,25	5,36	26450	1033	1669	0,04	7
				м2	5,04	2	971	385	123	0	0
35	53	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1821	5239,08	327,33	954	60	385	11,6	2
				1т	1890	123,75	344	23	105	0,6	0
36	54	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,1821	50800		9252				
				т							
37	55	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	192,72	200,73	14,76	38684	2845	13742	0,36	70
				м2	52,43	5,54	10104	1068	123	0,03	5
38	56	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: Исключать до 20 мм, на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	192,72	43,14	1,34	-8315	-258	-920	0,02	-4
				м2	3,38	0,5	-651	-96	123	0	0
39	57	Е0106-36-4	Железнение поверхности	192,72	57,48	0,23	11077	44	10399	0,29	56
				м2	51,3	0,09	9887	17	105	0	0
			Тип 8								
40	58	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	12,64	130,43	13,43	1649	170	897	0,37	5
				м2	52,65	5,04	665	64	123	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	59	Е0111-11-4 К=33	добавлять до 185мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	12,64	566,14	22,11	7156	279	451	0,15	2
				м2	20,79	8,25	263	104	123	0	0
42	60	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0119	5239,08	327,33	63	4	25	11,6	0
				1т	1890	123,75	23	1	105	0,6	0
43	61	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0119	50800		607				
				т							
44	62	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами по грунтованной поверхности праймером битумным в один слой	14,44	501,83	18,42	7246	266	1649	0,42	6
				м2	85,95	6,91	1241	100	123	0,03	0
45	63	С11011-1441 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, типа технэласт барьер	16,173	256		4140				
				м2							
46	64	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,8	160,38	9,95	289	18	124	0,36	1
				м2	52,2	3,74	94	7	123	0,02	0
47	65	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1,8	42,64	1,34	77	2	4	0,01	0
				м2	1,26	0,5	2	1	123	0	0
48	66	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0017	5239,08	327,33	9	1	4	11,6	0
				1т	1890	123,75	3	0	105	0,6	0
49	67	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0017	50800		86				
				т							
			Тип 6								
50	68	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	16,23	130,43	13,43	2117	218	1152	0,37	6
				м2	52,65	5,04	855	82	123	0,02	0
			Тип 2								
			На отм.+0,000 м								
51	71	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерольных	101,09	48,53	5,55	4906	561	5602	0,26	26
				м2	42,98	2,07	4345	209	123	0,01	1
52	73	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	101,09	160,38	9,95	16213	1006	6956	0,36	36
				м2	52,2	3,74	5277	378	123	0,02	2
53	74	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	101,09	42,64	1,34	4310	135	219	0,01	1
				м2	1,26	0,5	127	51	123	0	0
54	75	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0955	5239,08	327,33	500	31	202	11,6	1
				1т	1890	123,75	181	12	105	0,6	0
55	76	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0955	50800		4853				
				т							
			Тип 3								
56	79	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерольных	31,05	48,53	5,55	1507	172	1721	0,26	8
				м2	42,98	2,07	1335	64	123	0,01	0
57	81	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,05	160,38	9,95	4980	309	2136	0,36	11
				м2	52,2	3,74	1621	116	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	82	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	31,05	42,64	1,34	1324	42	67	0,01	0
				м2	1,26	0,5	39	16	123	0	0
59	83	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0293	5239,08	327,33	154	10	62	11,6	0
				1т	1890	123,75	55	4	105	0,6	0
60	84	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0293	50800		1491				
				т							
			Тип 4								
61	87	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами по грунтованной поверхности праймером битумным в один слой	13,66	501,83	18,42	6855	252	1560	0,42	6
				м2	85,95	6,91	1174	94	123	0,03	0
62	88	С11011-1244 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы техноэласт-барьер	15,299	171		2616				
				м2							
63	89	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,66	160,38	9,95	2191	136	940	0,36	5
				м2	52,2	3,74	713	51	123	0,02	0
64	90	Е0111-11-2 К=3,6	Добавлять до 38 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	13,66	76,74	2,41	1048	33	53	0,02	0
				м2	2,27	0,9	31	12	123	0	0
			Тип 5								
65	97	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,62	160,38	9,95	1543	96	662	0,36	3
				м2	52,2	3,74	502	36	123	0,02	0
66	98	Е0111-11-2 К=3,2	Добавлять до 36 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	9,62	68,22	2,14	656	21	33	0,01	0
				м2	2,02	0,8	19	8	123	0	0
			На отм. +2,800, +5,600, +8,400 м								
			Тип 2								
67	110	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	303,27	160,38	9,95	48638	3018	20867	0,36	108
				м2	52,2	3,74	15831	1134	123	0,02	6
			Тип 3								
68	118	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	93,15	160,38	9,95	14939	927	6409	0,36	33
				м2	52,2	3,74	4862	348	123	0,02	2
			Тип 4								
69	124	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами по грунтованной поверхности праймером битумным в один слой	40,98	501,83	18,42	20565	755	4681	0,42	17
				м2	85,95	6,91	3522	283	123	0,03	1
70	125	С11011-1244 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы техноэласт-барьер	45,898	171		7848				
				м2							
71	126	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	40,98	160,38	9,95	6572	408	2820	0,36	15
				м2	52,2	3,74	2139	153	123	0,02	1
72	127	Е0111-11-2 К=3,6	Добавлять до 38 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	40,98	76,74	2,41	3145	99	160	0,02	1
				м2	2,27	0,9	93	37	123	0	0
			Тип 5								
73	134	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	28,86	160,38	9,95	4629	287	1986	0,36	10
				м2	52,2	3,74	1506	108	123	0,02	1
74	135	Е0111-11-2 К=3,2	Добавлять до 36 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	28,86	68,22	2,14	1969	62	100	0,01	0
				м2	2,02	0,8	58	23	123	0	0
			На отм. +11,200 м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тип 2								
75	147	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	98,5	160,38	9,95	15797	980	6777	0,36	35
				м2	52,2	3,74	5142	368	123	0,02	2
			Тип 3								
76	155	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,38	160,38	9,95	4872	302	2090	0,36	11
				м2	52,2	3,74	1586	114	123	0,02	1
			Тип 4								
77	161	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами по грунтованной поверхности праймером битумным в один слой	13,66	501,83	18,42	6855	252	1560	0,42	6
				м2	85,95	6,91	1174	94	123	0,03	0
78	162	С11011-1244 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы технозласт-барьер	15,299	171		2616				
				м2							
79	163	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,66	160,38	9,95	2191	136	940	0,36	5
				м2	52,2	3,74	713	51	123	0,02	0
80	164	Е0111-11-2 К=3,6	Добавлять до 38 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	13,66	76,74	2,41	1048	33	53	0,02	0
				м2	2,27	0,9	31	12	123	0	0
			Итого по разделу: Полы				323509				
			ИТОГО:				2 160 261	90 919			2 287
							370 540	30 836			144
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				444 624				
			На металломонтажные работы				17 248				
			Всего накладных расходов:				461 872				
			Итого с накладными				2 622 133				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				157 328				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 779 461				
			Итого с временными,1,1х0,85= 0,935 %				2 805 449				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2 835 748				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 846 970				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 875 024				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				8 417 328				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				168 347				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8 585 675				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 030 281				
			Итого с НДС				9 615 958				
			Всего:				9 615 958				

Заказчик:
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы
Солтанов М.
Согласовано

СДО Управления строительства г.Алматы
расценки соотв.

Технический надзор:
Инженер-эксперт
ТОО «Сейсмостройзащита»
Рысмамбетов А.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО «Сейсмостройзащита»
Кожахова Г.К.
(за применение коэф-ти)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Риголит»
Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит»
Ахаев М.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО
ТОО «Риголит»
Мартыновская О.И.
Расценки соответствует ПСД