Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 20-ти квартирный монолитный жилой дом. тип 3. Пятно 38.

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от **"25 "июня 2018г.**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№ 114	16.12.2017г.				
		доп.согл.№1	26.12.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке	52 775 862	10 313 433							1 237 612	**11 551 045**
Итого к оплате	**52 775 862**	**10 313 433**							**1 237 612**	**11 551 045**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя
КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Айтмаганбетов К.О.

МП
"25 "июня 2018г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП
"25 "июня 2018г.

Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование строительства

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 20-ти квартирный монолитный жилой дом. тип 3. Пятно 38.

РЕЕСТР

за июнь месяц 2018 года

Договорная стоимость 133 555 508,80

Сметная стоимость 133 555 508,80

Скидка нет

№ п/п	Номер Акта	Номер локальный сметы	Номер оперфайла	Наименование работ	Сумма, тенге	в том числе оборудование	
						база	рынок
1	7	2-38-3	70	АР	6 600 257		
2	8	2-38-5	80	ОВ	4 950 788	10 813	38 333
					11 551 045	10 813	38 333

Инженер ПТО _____Матаева А.М.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№114 от 16.12.2017г.**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом, тип 3. Пятно 38.**

А К Т№7
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2018г.
общестроительные работы, раздел АР

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Кровля (АР44)								
1	23	Е0110-14-1	Установка стропил	0,5985 м3	18188,19 3397,5	334,28 126	10885 2033	200 75	2530 120	22,1 0,62	13 0
2	24	Е0110-32-1	Установка стоек, подкосов и других элементов кровли из брусьев	1,034 м3	24372,14 7020	318,13 119,25	25192 7256	329 123	8855 120	39 0,59	40 1
3	25	Е0110-50-8	Устройство по прогонам настила защитного толщиной 30 мм	32,665 м2	270,71 44,55	5,61 2,12	8843 1455	183 69	1829 120	0,27 0,01	9 0
4	26	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,5985 м3	573,75 123,75	28,11 10,58	343 74	17 6	96 120	0,78 0,05	0 0
5	27	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	1,304 м3	1862,35 303,75	14,17 5,4	2428 396	18 7	484 120	1,88 0,03	2 0
6	28	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настила по балкам	38,063 м2	20,48 4,68	0,91 0,34	780 178	35 13	229 120	0,03 0	1 0
7	29	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0988 т	13010,1 8100	1826,1 690,75	1286 801	180 68	1216 140	42,7 3,37	4 0
8	30	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0441 т	59101		2606				
9	31	С12021-255 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0482 т	114636		5530				
10	32	С130810-232 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут М12, L 0,65м	11,183 шт	500		5591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	33	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из минераловатных плит насухо	5,888	2139,46	330,46	12597	1946	11380	10,58	62
				м3	1809	123,75	10651	729	100	0,6	4
12	34	С11031-589 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 типа ТЕХНОБЛОК."ТехноНИКОЛЬ"	6,006	4916		29524				
				м3							
13	35	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	42,765	12,58	0,99	538	42	609	0,07	3
				м2	11,59	0,38	496	16	119	0	0
14	36	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,0436	30400		1326				
				1000м2							
15	37	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	35,167	121,68	8,3	4279	292	3990	0,57	20
				м2	94,18	1,17	3312	41	119	0	0
16	38	С11011-3967 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	40,442	624		25236				
				м2							
17	39	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	34,147	661,07	1,24	22574	42	6246	0,97	33
				м2	153,23	0,47	5232	16	119	0	0
18	40	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, (АР12)	16,695	475,4	8,2	7937	137	5484	1,71	29
				м2	272,95	3,08	4557	51	119	0,01	0
19	41	С11011-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	18,465	450		8309				
				м2							
20	42	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	3,657	33,16	0,04	121	0	27	0,04	0
				м2	8,32	0	30	0	90	0	0
			Водосточные системы								
21	43	Е0112-9-2	Устройство водосточной системы из труб ПВХ	9,692	47,5	1,22	460	12	514	0,28	3
				м	44,1	0,45	427	4	119	0	0
22	44	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	0,7455	175,95	1,57	131	1	12	0,83	1
				1воронка	135	0	101	0	12	0	0
23	45	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	Труба ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	9,692	275,09		2666				
				м							
24	46	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Воронка сливная ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	0,7455	513,8		383				
				шт							
25	47	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	Наружный угол желоба ПВХ 90град., водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1,491	441,71		659				
				шт							
26	48	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Кронштейн для трубы ПРХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	11,63	94,93		1104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
27	49	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57	Отвод для трубы ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	0,7455	304,07		227				
				шт							
28	50	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1,491	320,08		477				
				шт							
			Итого по разделу: Кровля (АР44)				182032				
			Раздел: Проемы								
			Проемы оконные и балконные								
29	172	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	6,316	427,5	19,32	2700	122	1457	1,11	7
				м2	185,83	6,39	1174	40	120	0,03	0
30	173	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	79,645	348,93	18,88	27791	1503	16972	1,02	82
				м2	171,01	6,57	13620	524	120	0,03	3
31	174	Е0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	28,013	447,28	20,21	12530	566	7464	1,29	36
				м2	215,16	6,88	6027	193	120	0,03	1
32	175	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	21,168	472,81	19	10008	402	5688	1,3	28
				м2	217,73	6,18	4609	131	120	0,03	1
33	176	С12061-184 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	6,316	5067		32004				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	177	С12061-189 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	79,645	4380		348843				
				м2							
35	178	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	27,966	10900		304834				
				м2							
36	179	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	21,168	6022		127474				
				м2							
37	180	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	104,4	223,03	5,58	23285	583	12048	0,59	61
				м2	94,05	2,12	9819	221	120	0,01	1
38	181	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	37,7	217		8181				
				м							
39	182	С12061-196 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	4,7	391		1838				
				м							
40	183	С12061-198 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 700 мм ГОСТ 23166-99	28,5	521		14849				
				м							
			Дверные проемы								
41	184	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	2,525	399,07	102,53	1008	259	568	0,9	2
				м2	151,65	35,67	383	90	120	0,14	0
42	185	С12062-21 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	2,525	4005		10114				
				м2							
43	186	СП011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
				комплект							
44	187	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	2,525	399,07	102,53	1008	259	568	0,9	2
				м2	151,65	35,67	383	90	120	0,14	0
45	188	С12064-3	Блоки дверные наружные стальные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДН 21-13ГТП	2,525	16500		41669				
				м2							
46	189	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах, (выход на чердак и кровлю)	2,511	399,07	102,53	1002	257	564	0,9	2
				м2	151,65	35,67	381	90	120	0,14	0
47	190	С12064-2	Блоки дверные наружная стальная с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДН 16-9ГТП; ДН 13-8ГТП	2,511	12300		30879				
				м2							
48	191	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	44,035	339,61	22,32	14955	983	8643	0,98	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	158,87	4,68	6996	206	120	0,03	1
49	192	С12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами ДС 21-9ГУП; ДС 21-1	40,019	11200		448212				
				м2							
50	193	С12022-1	Двери стальные однопольные ДС-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	25100		50200				
				шт							
			Итого по разделу: Проемы				1514882				
			Раздел: Отделочные работы внутри здания (АР28-34)								
51	194	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	7,366	529,2	4,92	3898	36	1508	1,15	8
				м2	193,05	1,87	1422	14	105	0,01	0
			Итого по разделу: Отделочные работы внутри здания (АР28-34)				3898				
			ИТОГО:				1 700 813	8 401			493
							81 813	2 817			14
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				98 982				
			Всего накладных расходов:				98 982				
			Итого с накладными				1 799 795				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				107 988				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 907 783				
			Итого с временными,1,1х0,85= 0,935 %				1 925 621				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 946 418				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 954 120				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 973 376				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				5 777 536				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				115 551				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5 893 087				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				707 170				
			Итого с НДС				6 600 257				
			Всего:				6 600 257				

Заказчик:
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы Солтанов М.
(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы расценки соотв.

Технический надзор:
Инженер-эксперт
ТОО «СейсмоСтройЗащита» Рысмамбетов А.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО «СейсмоСтройЗащита» Кожахова Г.К.
(на применение возможно)

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» Ахаев М.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО
ТОО «Риголит» Мартыновская О.И.
Расценки соответствует ПСД

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№114 от 16.12.2017г.**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом, тип 3. Пятно 38.**

А К Т№8
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2018г.
внутренние сети отопления и вентиляции

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Вентиляция								
			Воздуховоды ВЕ1								
1	1	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	13,2	1169,91	13,82	15443	182	4478	1,62	21
				м2	259,88	5,18	3430	68	128	0,03	0
2	2	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAR 200x100	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
3	3	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,8	200		760				
				кг							
			Воздуховоды ВЕ2								
4	4	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15	1169,91	13,82	17549	207	5089	1,62	24
				м2	259,88	5,18	3898	78	128	0,03	0
5	5	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAR 200x100	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
6	6	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,6	200		720				
				кг							
			Воздуховоды ВЕ3, ВЕ7								
7	7	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	18,2	1144,51	11,11	20830	202	5656	1,48	27
				м2	238,61	4,16	4343	76	128	0,02	0
8	8	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,4	1210,51	11,11	6537	60	1678	1,48	8
				м2	238,61	4,16	1289	22	128	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1000 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	13,2	1174,73	9,61	15506	127	3553	1,28	17
				м2	206,72	3,59	2729	47	128	0,02	0
10	10	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150	10	798,85	16,96	7988	170	2480	1,12	11
				шт	186,64	7,09	1866	71	128	0,03	0
11	11	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8	200		1600				
				кг							
			Воздуховоды ВЕ4, ВЕ6, ВЕ10, ВЕ11								
12	12	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	28	1144,51	11,11	32046	311	8701	1,48	41
				м2	238,61	4,16	6681	116	128	0,02	1
13	13	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	27,6	1174,73	9,61	32423	265	7430	1,28	35
				м2	206,72	3,59	5706	99	128	0,02	0
14	14	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	40,8	1115,92	8,82	45530	360	8279	0,96	39
				м2	155,22	3,31	6333	135	128	0,02	1
15	15	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150	20	798,85	16,96	15977	339	4959	1,12	22
				шт	186,64	7,09	3733	142	128	0,03	1
16	16	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13	200		2600				
				кг							
			Воздуховоды ВЕ8								
17	17	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	1169,91	13,82	7019	83	2036	1,62	10
				м2	259,88	5,18	1559	31	128	0,03	0
18	18	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,1	1144,51	11,11	2403	23	653	1,48	3
				м2	238,61	4,16	501	9	128	0,02	0
19	19	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,7	1210,51	11,11	3268	30	839	1,48	4
				м2	238,61	4,16	644	11	128	0,02	0
20	20	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,6	1174,73	9,61	7753	63	1777	1,28	8
				м2	206,72	3,59	1364	24	128	0,02	0
21	21	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150	5	798,85	16,96	3994	85	1240	1,12	6
				шт	186,64	7,09	933	35	128	0,03	0
22	22	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6	200		1200				
				кг							
			Воздуховоды ВЕ5, ВЕ9								
23	23	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	35	1144,51	11,11	40058	389	10876	1,48	52
				м2	238,61	4,16	8351	146	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150	10	798,85	16,96	7988	170	2480	1,12	11
				шт	186,64	7,09	1866	71	128	0,03	0
25	25	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12	200		2400				
				кг							
26	26	E0120-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	9	712,67	29,9	6414	269	8002	3,83	34
				шт	682,76	11,81	6145	106	128	0,05	0
27	27	Прайс-лист АО"КЕЛЕТ"-стр.22-23	Вентилятор канальный N-20Вт EURO-3, "DOsPEI"	9	1201,43		10813				
				шт							
			Отпускная цена		1201		10813				
			Сметная стоимость оборудования				*10813*				
			Итого по разделу: Вентиляция				310418				
			Раздел: Отопление								
28	31	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	12	113,48	3,96	1362	48	825	0,3	4
				м	52,2	1,49	626	18	128	0,01	0
29	32	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	25	135,48	3,96	3387	99	1718	0,3	7
				м	52,2	1,49	1305	37	128	0,01	0
30	33	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	15	157,48	3,96	2362	59	1031	0,3	4
				м	52,2	1,49	783	22	128	0,01	0
31	34	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	20	178,48	3,96	3570	79	1374	0,3	6
				м	52,2	1,49	1044	30	128	0,01	0
32	36	E0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	1025	328,54	3,68	336751	3772	237236	1,01	1035
				м	179,78	1,04	184275	1066	128	0	1
33	37	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1091	10,99	0	11990	0	14928	0,05	55
				м	10,69	0	11663	0	128	0	0
34	38	E0118-6-2	Установка биометаллических радиаторов	49,9	144,17	19,17	7194	956	6869	0,61	30
				1квт	100,35	7,19	5008	359	128	0,04	2
35	39	C131204-139 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	366	809		296094				
				секция							
36	65	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	41,886	16,36	0,05	685	2	220	0,03	1
				м2	5,81	0,02	243	1	90	0	0
37	66	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	41,886	33,16	0,04	1389	2	314	0,04	2
				м2	8,32	0	348	0	90	0	0
38	67	E0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	201	72,96	16,85	14666	3387	8627	0,21	42
				м	38,59	4,33	7757	870	100	0,03	5
			Итого по разделу: Отопление				679450				
			Раздел: Узел управления								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	123	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	23,753	16,36	0,05	389	1	125	0,03	1
				м2	5,81	0,02	138	0	90	0	0
40	124	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	23,753	33,16	0,04	788	1	178	0,04	1
				м2	8,32	0	198	0	90	0	0
41	125	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX	49,805	72,96	16,85	3634	839	2138	0,21	11
				м	38,59	4,33	1922	216	100	0,03	1
			Итого по разделу: Узел управления				4810				
			ИТОГО:				994 678	12 618			1 577
							277 054	3 920			15
			- оборудования				10 813				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				11 600				
			На сантехнические работы				344 682				
			Всего накладных расходов:				356 282				
			Итого с накладными				1 350 960				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				80 409				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 431 369				
			Итого с временными, 1,1х0,85=0,935 %				1 444 651				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 460 136				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 465 871				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 480 209				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				4 333 670				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				86 673				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 420 343				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				530 441				
			Итого с НДС				4 950 788				
			Всего:				4 950 788				

Заказчик:
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы _____ Солтанов М.
(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы _____ Расценки соотв.

Технический надзор:
Инженер-эксперт:
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Рысмамбетов А.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Кожанова Г.К.
(за применение)

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Ахаев М.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО
ТОО «Риголит» _____ Мартыновская О.И.
Расценки соответствуют ПСД