Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование строительства

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 20-ти квартирный монолитный жилой дом. тип 3. Пятно 38.

РЕЕСТР

за июль месяц 2018 года

Договорная стоимость 133 555 508,80

Сметная стоимость 133 555 508,80

Скидка нет

№ п/п	Номер Акта	Номер локальный сметы	Номер оперфайла	Наименование работ	Сумма, тенге	в том числе оборудование	
						база	рынок
1	9	2-38-3	90	АР	8 891 477		
					8 891 477		

Инженер ПТО _____ Матаева А.М.

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№114 от 16.12.2017г.**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саяльы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саяльы" в Алатауском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом, тип 3. Пятно 38.**

А К Т №9
о приемке выполненных работ за июль месяц 2018г.
общестроительные работы, раздел АР

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
										рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Отделка фасадов (АР11-12)								
			На отм.ниже нуля								
1	195	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	114,05	529,2	4,92	60355	561	23342	1,15	131
				м2	193,05	1,87	22017	213	105	0,01	1
2	196	Е0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей, (мюнхенская штукатурка) мм	114,05	149,75	1,09	17079	124	11515	0,51	58
				м2	95,92	0,24	10940	27	105	0	0
			На отм.выше нуля								
3	197	Е0115-82-3#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем (мюнхенская штукатурка) по стенам из бетона с лесов	819,74	990,6	46,9	812035	38443	403712	2,51	2059
				м2	437,79	31,25	358874	25614	105	0,14	118
4	198	СПРАЙС лист ТОО"Техно НИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"- стр.52	Каменная вата ТЕХНОФАС 1200х600х70 мм, ТехноНИКОЛЬ	58,529	7717,33		451691				
				м3							
5	199	Е0115-83-1#Изм. и доп. вып. 10	Установка цокольной планки при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	60,8	128,87	1,38	7836	84	3288	0,31	19
				м	51,51	0	3132	0	105	0	0
			Откосы								
6	200	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	30,64	529,2	4,92	16215	151	6271	1,15	35
				м2	193,05	1,87	5915	57	105	0,01	0
7	201	Е0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка откосов декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей, (мюнхенская штукатурка) мм	30,64	149,75	1,09	4588	33	3094	0,51	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	95,92	0,24	2939	7	105	0	0
8	202	Е0115-40-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм	66,6	435,9	2,02	29031	135	4518	0,39	26
				м	64,13	0,48	4271	32	105	0	0
			Облицовка козырька балкона								
9	203	Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка козырька балконной плиты мансарды металлическим сайдингом на металлическом каркасе	8,82	1711,91	3,99	15099	35	4338	2,7	24
				м2	467,15	1,22	4120	11	105	0	0
10	204	С11011-3892 Изм. и доп. вып. 26	Металлический сайдинг, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	9,085	708		6432				
				м2							
11	205	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	983,16	144,14	0,62	141716	610	80409	0,43	428
				м2	69,08	0,23	67917	226	118	0	1
			Итого по разделу: Отделка фасадов (АР11-12)				1562077				
			Раздел: Разные работы								
			Вентиляционные шахты ВШ1-ВШ7								
12	206	Е0109-53-1	Монтаж металлоконструкций вентиляционных шахт	0,0716	14806,01	1133,15	1059	81	856	82,1	6
				т	12892,5	398,25	922	28	90	1,95	0
13	207	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий из труб и уголков	0,0716	95337		6822				
				т							
14	208	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетической связующем М-125	19,727	156,97	50,15	3096	989	2184	0,53	11
				м2	92,03	18,68	1815	368	100	0,09	2
15	209	С11031-99 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	0,9863	5013		4945				
				м3							
16	210	Е0112-10-1	Устройство зонтов для вентиляционных шахт из листовой оцинкованной стали толщиной 0,4 мм	19,5	656,46	1,24	12801	24	3567	0,97	19
				м2	153,23	0,47	2988	9	119	0	0
17	211	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	3,011	33,16	0,04	100	0	23	0,04	0
				м2	8,32	0	25	0	90	0	0
			Стремянки С1-С2								
18	212	Е0109-29-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж стремянок, по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0073	14190,56	5475,87	104	40	47	31,79	0
				т	5544	1552,87	41	11	90	5,46	0
19	213	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0073	110909		815				
				т							
20	214	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	0,2548	33,16	0,04	8	0	2	0,04	0
				м2	8,32	0	2	0	90	0	0
21	222	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0026	146333,1	1941,97	381	5	24	42,3	0
				т	6975	726,75	18	2	118	3,55	0
22	223	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	0,1354	33,16	0,04	4	0	1	0,04	0
				м2	8,32	0	1	0	90	0	0
			Итого по разделу: Разные работы				30136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Входная группа. Кр-1 (АР55)								
			Монолитное ж/бетонное крыльцо								
23	224	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине 200 мм, бетон В20	14,18	5698,63	353,46	80807	5012	10698	3,6	51
				м3	585	133,52	8295	1893	105	0,65	9
24	225	Е0106-1-16	Устройство пандуса и площадки крыльца, бетон В20	7,48	4740,62	196,62	35460	1471	2722	1,79	13
				м3	272,25	74,27	2036	556	105	0,36	3
25	226	Е0106-1-19	Устройство лестничного марша крыльца, бетон В20	1,78	5457,45	353,46	9714	629	1419	3,64	6
				м3	625,5	133,52	1113	238	105	0,65	1
26	227	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,629	52241		85120				
				т							
27	228	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0017	41200		69				
				т							
			Металлоконструкции козырька								
28	229	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	3,22	109,71	34,24	353	110	173	0,32	1
				м2	51,08	8,45	164	27	90	0,03	0
29	230	С11011-3797 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	3,22	543		1748				
				м2							
30	231	Е0109-43-1	Монтаж металлоконструкций стоек и балок каркаса козырька	0,4641	11462,43	4590,56	5319	2130	2324	25,3	12
				т	4725	840,11	2193	390	90	3,01	1
31	232	С12021-117 Изм. и доп. вып. 25	Стойки фахверка	0,2335	93846		21917				
				т							
32	233	С12021-118 Изм. и доп. вып. 25	Ригели	0,2305	91610		21119				
				т							
33	235	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,46	661,07	1,24	4271	8	1182	0,97	6
				м2	153,23	0,47	990	3	119	0	0
34	236	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	18,774	33,16	0,04	622	1	141	0,04	1
				м2	8,32	0	156	0	90	0	0
			Итого по разделу: Входная группа. Кр-1 (АР55)				266520				
			ИТОГО:				1 858 731	50 674			2 922
							500 884	29 712			137
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				562 447				
			На металломонтажные работы				3 400				
			Всего накладных расходов:				565 846				
			Итого с накладными				2 424 578				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				145 475				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 570 053				
			Итого с временными, 1,1х0,85=0,935 %				2 594 083				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2 622 099				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 632 475				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 658 416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**7 783 156**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**155 663**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**7 938 819**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**952 658**				
			Итого с НДС				**8 891 477**				
			Всего:				**8 891 477**				

Заказчик:
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы _____ Солтанов М.
(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы _____ расценки соотв.

Технический надзор:
Инженер-эксперт
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Рысмагамбетов А.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Тюлеева Г.К.
(за применение пов-ти)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Ахаев М.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО
ТОО «Риголит» _____ Мартыновская О.И.
Расценки соответствует ПСД