Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 20-ти квартирный монолитный жилой дом. тип 3. Пятно 38.

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от "14 "август 2018г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№ 114	16.12.2017г.				
		доп.согл.№1	26.12.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	83 886 503	19 838 539							2 380 625	**22 219 164**
Итого к оплате	**83 886 503**	**19 838 539**							2 380 625	**22 219 164**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Айтмаганбетов К.О.
МП
"14 "август 2018г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.
МП
"14 "август 2018г.

Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование строительства

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 20-ти квартирный монолитный жилой дом. тип 3. Пятно 38.

РЕЕСТР

за август месяц 2018 года

Договорная стоимость 133 555 508,80

Сметная стоимость 133 555 508,80

Скидка нет

№ п/п	Номер Акта	Номер локальный сметы	Номер оперфайла	Наименование работ	Сумма, тенге	в том числе оборудование	
						база	рынок
1	10	2-38-3	100	АР на 2017 г	1 364 712		
1	11	2-38-4	110	ВК на 2017 г	151 010		
2	12	2-38-4	120	ВК на 2018 г	6 683 294	15 377	54 513
4	13	2-38-5	130	ОВ на 2018 г	1 655 084		
5	14	2-38-6	140	ЭЛ на 2018 г	6 910 499	216 765	768 459
6	15	2-38-8	150	СС на 2018 г	5 454 565	556 330	1 972 259
					22 219 164	788 472	2 795 232

Инженер ПТО _____ Матаева А.М.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы** (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО "Риголит"** (организация, адрес, телефон, факс)

Договор **№114 от 16.12.2017г.**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы** (наименование, адрес)

Объект **Жилой дом, тип 3. Пятно 38.**

А К Т №10

о приемке выполненных работ за август месяц 2018г.

общестроительные работы, раздел АР

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге: %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Разные работы								
			Вентиляционные шахты ВШ1-ВШ-7								
1	206	Е0109-53-1	Монтаж металлоконструкций вентиляционных шахт	0,4014 т	14806,01 12892,5	1133,15 398,25	5944 5175	455 160	4802 90	82,1 1,95	33 1
2	207	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий из труб и уголков	0,4014 т	95337		38271				
3	208	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетической связующем М-125	110,673 м2	156,97 92,03	50,15 18,68	17372 10185	5550 2067	12253 100	0,53 0,09	59 10
4	209	С11031-99 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	5,534 м3	5013		27740				
5	210	Е0112-10-1	Устройство зонтов для вентиляционных шахт из листовой оцинкованной стали толщиной 0,4 мм	109,4 м2	656,46 153,23	1,24 0,47	71817 16763	136 51	20010 119	0,97 0	106 0
6	211	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	16,89 м2	33,16 8,32	0,04 0	560 141	1 0	126 90	0,04 0	1 0
			Стремянки С1-С2								
7	212	Е0109-29-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж стремянок, по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0412 т	14190,56 5544	5475,87 1552,87	585 229	226 64	263 90	31,79 5,46	1 0
8	213	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0412 т	110909		4573				
9	214	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	1,43 м2	33,16 8,32	0,04 0	47 12	0 0	11 90	0,04 0	0 0
10	222	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0146 т	146333,1 6975	1941,97 726,75	2137 102	28 11	133 118	42,3 3,55	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	223	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	0,7595	33,16	0,04	25	0	6	0,04	0
				м2	8,32	0	6	0	90	0	0
			Итого по разделу: Разные работы				169072				
			Раздел: Входная группа. Кр-1 (АР55)								
			Водосточные системы								
12	236	Е0112-9-2	Устройство водосточной системы из труб ПВХ	6,3	47,5	1,22	299	8	334	0,28	2
				м	44,1	0,45	278	3	119	0	0
13	237	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1	175,95	1,57	176	2	16	0,83	1
				1воронка	135	0	135	0	12	0	0
14	238	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	Труба ПВХ d 90мм L	6,3	275,09		1733				
				м							
15	239	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Воронка сливная ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	513,8		514				
				шт							
16	240	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Желоб ПВХ d 90мм L	1,4	233,27		327				
				м							
17	241	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Кронштейн для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	13	94,93		1234				
				шт							
18	242	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57	Отвод для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	304,07		304				
				шт							
19	243	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	320,08		320				
				шт							
			Итого по разделу: Входная группа. Кр-1 (АР55)				4907				
			Раздел: Монтаж подъемников для инвалидов								
20	244	Ц0103-575-1	Подъемник для инвалидов, грузоподъемность 250 кг	1	9973	987	9973	987	7070	44	44
				шт	7628	227	7628	227	90	1,32	1
21	245	Ц0108-573-4	Пульт управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
				шт	254	20,3	254	20	95	0,12	0
22	246	Прайс лист ООО"КСИ"-стр.47-51	Подъемник для инвалидов с пультом управления и др.комплектующими, типа НПУ-001	1	142388,72		142389				
				комплект							
			Итого по разделу: Монтаж подъемников для инвалидов				152876				
			ИТОГО:				326 854	7 498			250
							40 908	2 603			13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				7 330				
			На общестроительные работы				32 888				
			На металломонтажные работы				5 065				
			Всего накладных расходов:				45 283				
			Итого с накладными				372 137				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				22 328				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				394 465				
			Итого с временными,1,1х0,85= 0,935 %				398 153				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				402 453				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				404 046				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				408 028				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				1 194 601				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				23 892				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 218 493				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				146 219				
			Итого с НДС				1 364 712				
			Всего:				1 364 712				

Заказчик:
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы _____ Солтанов М.
(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы _____

Технический надзор:
Инженер-эксперт
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Рысмамбетов А.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Подрядчик:
Директор
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка
ТОО «Риголит» _____ Ахаев М.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО
ТОО «Риголит» _____ Мартыновская О.И.
Расценки соответствует ПСД

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№114 от 16.12.2017г.**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом, тип 3. Пятно 38.**

А К Т №11
о приемке выполненных работ за август месяц 2018г.
внутренние сети водоснабжения и канализации

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
1	1	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	1	177,67	4,19	178	4	79	0,34	0
				м	59,85	1,58	60	2	128	0,01	0
2	2	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	28	195,67	4,19	5479	117	2202	0,34	9
				м	59,85	1,58	1676	44	128	0,01	0
3	3	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	16	359,67	4,19	5755	67	1258	0,34	5
				м	59,85	1,58	958	25	128	0,01	0
4	4	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	14	423,67	4,19	5931	59	1101	0,34	5
				м	59,85	1,58	838	22	128	0,01	0
5	44	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX	165,644	72,96	16,85	12086	2791	7109	0,21	35
				м	38,59	4,33	6392	717	100	0,03	4
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1				29429				
			ИТОГО:				29 429	3 039			55
							9 924	810			5
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				7 109				
			На сантехнические работы				4 639				
			Всего накладных расходов:				11 749				
			Итого с накладными				41 177				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				2 471				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				43 648				
			Итого с временными, 1,1х0,85=0,935 %				44 056				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				44 532				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				44 708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**45 149**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**132 185**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**2 644**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**134 829**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**16 179**				
			Итого с НДС				**151 010**				
			Всего:				**151 010**				

Заказчик:
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы _____ Солтанов М.
(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы _____

Технический надзор:
Инженер-эксперт
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Рысмамбетов А.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Ахаев М.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО
ТОО «Риголит» _____ Мартыновская О.И.
Расценки соответствует ПСД

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№114 от 16.12.2017г.**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом, тип 3. Пятно 38.**

А К Т №12
о приемке выполненных работ за август месяц 2018г.
внутренние сети водоснабжения и канализации

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
1	5	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	272	427,81	12,19	116364	3316	103428	1,64	446
				м	292,5	4,57	79560	1243	128	0,02	6
2	6	С130804-1891 Изм. и доп. вып. 27	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	244,528	51		12471				
				м							
3	7	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	170	328,91	7,9	55914	1343	51071	1,29	219
				м	231,75	2,95	39398	502	128	0,01	2
4	8	С130804-1892 Изм. и доп. вып. 27	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	157,93	74		11687				
				м							
5	10	С130904-1160 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	1460		1460				
				шт.							
6	11	С130904-1157 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	21	394		8274				
				шт.							
7	14	С130804-43	Переход, Dy 25x20 мм	2	80		160				
				10шт							
			Водомерный узел холодной воды В1-1								
8	19	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	8983,51	137,88	8984	138	1927	8,5	9
				1узел	1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	0
9	21	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
10	22	С130905-2043 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 40, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	3863		3863				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	23	С130809-32 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	322		644				
				шт.							
12	24	С130901-53 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	1	730		730				
				шт.							
13	26	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	48,96	1,62	49	2	53	0,23	0
				комплект	41,72	0	42	0	128	0	0
14	27	12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811		811				
				компл							
			Отпускная цена		811		811				
			Сметная стоимость оборудования				*811*				
15	28	С130804-45	Переход, Dy 40х25 мм	0,1	131		13				
				10шт							
16	29	С130804-44	Переход, Dy 32х25 мм	0,1	107		11				
				10шт							
			Водомерный узел холодной воды В1-2, (поквартирный)								
17	30	Е0116-26-1	Установка счетчиков диам. до 40 мм	20	75,82	1,57	1516	31	1728	0,41	8
				1счетчик	67,5	0	1350	0	128	0	0
18	32	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	20	192,46	52,42	3849	1048	3916	0,77	15
				1фильтр	134,42	18,54	2688	371	128	0,09	2
19	34	С130804-42	Переход, Dy 20х15 мм	4	56		224				
				10шт							
20	35	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	48,96	1,62	49	2	53	0,23	0
				комплект	41,72	0	42	0	128	0	0
21	36	12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811		811				
				компл							
			Отпускная цена		811		811				
			Сметная стоимость оборудования				*811*				
22	39	С130804-2035 Изм. и доп. вып. 27	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	153		3060				
				шт.							
23	40	С130905-25 Изм. и доп. вып. 26	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	1	2305		2305				
				шт.							
			Теплоизоляция трубопроводов								
24	44	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX	112,356	72,96	16,85	8198	1893	4822	0,21	24
				м	38,59	4,33	4336	487	100	0,03	3
25	50	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	516	10,99	0	5671	0	7061	0,05	26
				м	10,69	0	5516	0	128	0	0
26	51	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм, (футляр)	1	2784,33	45,33	2784	45	393	1,66	2
				м	290,25	16,97	290	17	128	0,08	0
27	52	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	91	200		18200				
				кг							
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1				268344				
			Раздел: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	53	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	260	427,81	12,19	111230	3169	98865	1,64	426
				м	292,5	4,57	76050	1188	128	0,02	6
29	54	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	233,74	38		8882				
				м							
30	55	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	180	328,91	7,9	59203	1422	54075	1,29	232
				м	231,75	2,95	41715	531	128	0,01	3
31	56	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	167,22	60		10033				
				м							
32	57	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	35	153,67	4,19	5378	147	2752	0,34	12
				м	59,85	1,58	2095	55	128	0,01	0
33	58	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	68	177,67	4,19	12082	285	5347	0,34	23
				м	59,85	1,58	4070	107	128	0,01	1
34	59	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	52	195,67	4,19	10175	218	4089	0,34	18
				м	59,85	1,58	3112	82	128	0,01	0
35	60	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	6	359,67	4,19	2158	25	472	0,34	2
				м	59,85	1,58	359	9	128	0,01	0
36	63	С130904-1160 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	1460		1460				
				шт.							
37	64	С130904-1157 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	10	394		3940				
				шт.							
38	65	С130904-1158 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	5	571		2855				
				шт.							
39	66	С130904-1159 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	8	937		7496				
				шт.							
40	67	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СТМС-С.К."	Кран шаровый муфтовый Ф3/4 для полипропилена(Ру 1МПа)	8	306,43		2451				
				шт							
41	68	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СТМС-С.К."	Кран шаровый муфтовый Ф1/2 для полипропилена(Ру 1МПа)	7	206,25		1444				
				шт							
42	69	С130804-43	Переход, Dy 25x20 мм	2	80		160				
				10шт							
43	70	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	82	200		16400				
				кг							
44	71	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	699	10,99	0	7682	0	9565	0,05	35
				м	10,69	0	7472	0	128	0	0
			Теплоизоляция трубопроводов								
45	76	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX	427	72,96	16,85	31156	7195	18327	0,21	90
				м	38,59	4,33	16478	1849	100	0,03	11
			Водомерный узел горячей воды ТЗ-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	82	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
				1счетчик	67,5	0	68	0	128	0	0
47	84	E0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжения диаметром 40 мм	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
48	85	C130905-2043 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 40, типа TIS CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	3863		3863				
				шт.							
49	86	C130901-53 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	1	730		730				
				шт.							
50	87	C130901-52 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	1	485		485				
				шт.							
51	88	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	48,96	1,62	49	2	53	0,23	0
				комплект	41,72	0	42	0	128	0	0
52	89	12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811		811				
				компл							
			Отпускная цена		811		811				
			Сметная стоимость оборудования				*811*				
53	90	C130804-45	Переход, Dy 40x20 мм	0,1	131		13				
				10шт							
54	91	C130804-44	Переход, Dy 32x20 мм	0,1	107		11				
				10шт							
			Водомерный узел горячей воды Т4-1								
55	92	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
				1счетчик	67,5	0	68	0	128	0	0
56	94	C130903-25 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	1	541		541				
				шт.							
57	95	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	48,96	1,62	49	2	53	0,23	0
				комплект	41,72	0	42	0	128	0	0
58	96	12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811		811				
				компл							
			Отпускная цена		811		811				
			Сметная стоимость оборудования				*811*				
59	99	C130804-42	Переход, Dy 20x15 мм	0,2	56		11				
				10шт							
			Водомерный узел горячей воды Т3-2 (поквартирный)								
60	100	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	20	75,82	1,57	1516	31	1728	0,41	8
				1счетчик	67,5	0	1350	0	128	0	0
61	102	E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	20	192,46	52,42	3849	1048	3916	0,77	15
				1фильтр	134,42	18,54	2688	371	128	0,09	2
62	107	C130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1	461		461				
				шт.							
63	108	E0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	20	1910,33	6,95	38207	139	10656	2,48	50
				шт	414	2,25	8280	45	128	0,01	0
			Итого по разделу: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4				345986				
			Раздел. Санитарные приборы								
64	109	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	20	4432,62	39,24	88652	785	10310	2,22	44
				комплект	387	15,75	7740	315	128	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	110	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	20	2377,28	21,53	47546	431	9101	1,95	39
				комплект	346,5	9	6930	180	128	0,04	1
66	111	С131101-96 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	20	1298		25960				
				компл							
67	112	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	20	263		5260				
				шт.							
68	113	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	20	5778,07	93,94	115561	1879	9389	1,95	39
				комплект	330,75	36	6615	720	128	0,17	3
69	114	Е0117-2-3	Установка смесителей	20	143,32	1,57	2866	31	3226	0,7	14
				шт	126	0	2520	0	128	0	0
70	115	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	20	1650		33000				
				компл							
71	116	С131101-59 Изм. и доп. вып. 27	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	20	440		8800				
				шт							
72	117	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	20	1787,4	13,9	35748	278	7258	1,56	31
				комплект	279	4,5	5580	90	128	0,03	1
73	118	С130904-5 Изм. и доп. вып. 25	Краны водоразборные для моек	20	428		8560				
				шт.							
74	119	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	20	263		5260				
				шт							
			Итого по разделу: Санитарные приборы				377214				
			Раздел: Канализация бытовая К1								
75	120	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	7	1502,05	10,58	10514	74	1326	0,77	5
				м	144	3,96	1008	28	128	0,02	0
76	121	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	59	620,54	0,64	36612	38	8039	0,58	34
				м	106,2	0,25	6266	15	128	0	0
77	122	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	148	748,88	1,43	110834	212	19497	0,56	83
				м	102,38	0,54	15152	80	128	0	0
78	123	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	200		600				
				кг							
79	124	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	0,81	1523,78		1234				
				100шт							
80	125	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм, (1шт.)	1	4666,21	85	4666	85	562	2,31	2
				м	407,25	31,84	407	32	128	0,16	0
81	126	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1	3549,82	1,57	3550	2	674	3,01	3
				1сальник	526,5	0	527	0	128	0	0
82	127	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,032	3487,87	66,01	112	2	7	1,35	0
				м3	195,75	24,93	6	1	105	0,12	0
			Итого по разделу: Канализация бытовая К1				168122				
			Раздел: Канализация дождевая К2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	128	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	2	8426,26	137,88	16853	276	1325	2,58	5
				1воронка	465,75	51,75	932	103	128	0,25	1
84	129	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	5	330,7	14,12	1654	71	676	0,55	3
				м	100,35	5,29	502	26	128	0,03	0
85	130	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	36	1240,75	20,8	44667	749	6372	0,72	26
				м	130,5	7,79	4698	280	128	0,04	1
86	131	С130904-32 Изм. и доп. вып. 27	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бр для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	1	789		789				
				шт.							
87	133	С131101-60	Сифон 2-х оборотный	1	284		284				
				шт							
88	135	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	200		3000				
				кг							
89	136	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	0,8	1523,78		1219				
				100шт							
90	140	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	2	401		802				
				шт							
91	141	С130810-311 Изм. и доп. вып. 25	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	736		1472				
				шт.							
			Итого по разделу: Канализация дождевая К2				70739				
			Раздел: Канализация производственная напорная К3н								
92	142	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40мм	7	245,44	3,74	1718	26	632	0,37	3
				м	69,08	1,4	484	10	128	0,01	0
93	143	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	1	5925	388	5925	388	4138	27	27
				шт	4568	29,3	4568	29	90	0,17	0
94	144	Прайс-лист ТОО"ЭНКО"	Дренажный насос TMW 32/8 "TWISTER" Q 4 м3/час, H	1	12132,77		12133				
				шт							
			Отпускная цена		12133		12133				
			Сметная стоимость оборудования				*12133*				
95	145	С130903-27 Изм. и доп. вып. 27	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч1пр для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	1	789		789				
				шт.							
96	146	С130904-1166 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1	1640		1640				
				шт.							
97	147	С130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М",Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1	461		461				
				шт.							
98	148	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,5	200		100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				кг							
99	149	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	0,02	1523,78		30				
				100шт							
			Итого по разделу: Канализация производственная напорная КЗи				22796				
			ИТОГО:				1 253 201	26 976			2 023
							362 819	8 874			45
			- оборудования				15 377				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				4 138				
			На общестроительные работы:				23 157				
			На сантехнические работы				440 239				
			Всего накладных расходов:				467 533				
			Итого с накладными				1 720 735				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				102 321				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 823 056				
			Итого с временными, 1,1х0,85=0,935 %				1 839 958				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 859 663				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 866 961				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 885 207				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				5 850 223				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				117 004				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5 967 227				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				716 067				
			Итого с НДС				6 683 294				
			Всего:				6 683 294				

Заказчик:
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы _____ Солтанов М.
(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы _____

Технический надзор:
Инженер-эксперт
ТОО «Сейсмостройзащита» _____ Рысмамбетов А.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО «Сейсмостройзащита» _____

Подрядчик:
Директор
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Ахаев М.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО
ТОО «Риголит» _____ Мартыновская О.И.
Расценки соответствует ПСД

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№114 от 16.12.2017г.**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом, тип 3. Пятно 38.**

А К Т№13
о приемке выполненных работ за август месяц 2018г.
внутренние сети отопления и вентиляции

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Отопление								
1	48	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; проточные датчики; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	165	193,78	0	31974	0	24391	1	165
				шт	164,25	0	27101	0	90	0	0
2	49	СПРАЙС-ЛИСТ ООО"Данфосс"-стр.17	Клапан запорный прямой d 15 мм RLV-H "DAnfOss"	55	1292,38		71081				
				шт							
3	50	С130903-194 Изм. и доп. вып. 25	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	55	2344		128920				
				шт.							
4	51	С130905-1599 Изм. и доп. вып. 25	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	55	2441		134255				
				шт.							
5	52	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	57	62,81	0	3580	0	1691	0,12	7
				комплект	23,18	0	1321	0	128	0	0
6	53	Е0118-20-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка узлов распределительных, этажных	10	1181,53	91,22	11815	912	10412	4,48	45
				1узел	778,68	34,76	7787	348	128	0,16	2
7	59	Е0116-26-1	Установка теплосчетчиков диам. 15 мм, (квартирные)	20	75,82	1,57	1516	31	1728	0,41	8
				1счетчик	67,5	0	1350	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	63	С130810-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	1,14	2080		2371				
				100шт							
9	64	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10,2	200		2040				
				кг							
			Итого по разделу: Отопление				1655711				
			Раздел: Узел управления								
10	125	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX	0,195	72,96	16,85	14	3	8	0,21	0
				м	38,59	4,33	8	1	100	0,03	0
			Итого по разделу: Узел управления				14				
			ИТОГО:				387 566	947			225
							37 567	349			2
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				24 391				
			На общестроительные работы				8				
			На сантехнические работы				13 831				
			Всего накладных расходов:				38 230				
			Итого с накладными				425 796				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				25 548				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				451 344				
			Итого с временными, 1,1х0,85=0,935 %				455 564				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				460 484				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				462 306				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				466 862				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				1 448 778				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				28 976				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 477 754				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				177 330				
			Итого с НДС				1 655 084				
			Всего:				1 655 084				

Заказчик:
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы _____ Солтанов М.
(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы _____

Технический надзор:
Инженер-эксперт _____ Булатпуков С.А.
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Рысмамбетов А.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Божакова Г.К.

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Ахаев М.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО
ТОО «Риголит» _____ Мартыновская Ю.Г.
Расценки соответствует ПСД

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№114 от 16.12.2017г.**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом, тип 3. Пятно 38.**

А К Т№14
о приемке выполненных работ за август месяц 2018г.
силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Силовое электрооборудование								
			Вводно-распределительное устройство, ВРУ								
1	1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	0	2070	0	1312	6,98	7
				шкаф	1215	0	1215	0	108	0	0
2	2	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	10	496,94	3,06	4969	31	2564	1,4	14
				шт	236,25	1,15	2363	12	108	0,01	0
3	3	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	3	643,92	3,06	1932	9	1075	1,93	6
				шт	330,75	1,15	992	3	108	0,01	0
4	4	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
				шт	158	2,3	316	5	95	0,01	0
5	5	Прайс-лист ТОО "GEnErAl ElECTriCAl TECHnOlOgiEs"-стр.33	Шкаф ВРУ-1, пустой	1	15919,39		15919				
				шт							
			Отпускная цена		15919		15919				
			Сметная стоимость оборудования				*15919*				
6	6	18-1-1059	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	2	4293		8586				
				шт.							
			Отпускная цена		4293		8586				
			Сметная стоимость оборудования				*8586*				
7	7	18-1-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	133		532				
				шт.							
			Отпускная цена		133		532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*532*				
8	8	18-1-313	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	400		400				
				шт.							
			Отпускная цена		400		400				
			Сметная стоимость оборудования				*400*				
9	9	18-1-314	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	400		1600				
				шт.							
			Отпускная цена		400		1600				
			Сметная стоимость оборудования				*1600*				
10	10	18-1-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	400		400				
				шт.							
			Отпускная цена		400		400				
			Сметная стоимость оборудования				*400*				
11	11	18-1-432	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2118		2118				
				шт.							
			Отпускная цена		2118		2118				
			Сметная стоимость оборудования				*2118*				
12	12	18-1-422	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2089		4178				
				шт.							
			Отпускная цена		2089		4178				
			Сметная стоимость оборудования				*4178*				
			Шкаф распределительный								
13	13	E0121-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	1	434,42	36,17	434	36	409	2,08	2
				шт	364,5	14,34	365	14	108	0,07	0
14	14	E0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	6	496,94	3,06	2982	18	1538	1,4	8
				шт	236,25	1,15	1418	7	108	0,01	0
15	15	18-3-610	Щиты распределительные навесные модели ЩРп-24з-1 36 УХ.1З IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1451		1451				
				шт.							
			Отпускная цена		1451		1451				
			Сметная стоимость оборудования				*1451*				
16	16	18-1-306	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 2,5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	520		1040				
				шт.							
			Отпускная цена		520		1040				
			Сметная стоимость оборудования				*1040*				
17	17	18-1-309	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	400		400				
				шт.							
			Отпускная цена		400		400				
			Сметная стоимость оборудования				*400*				
18	18	18-1-311	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	400		400				
				шт.							
			Отпускная цена		400		400				
			Сметная стоимость оборудования				*400*				
19	19	18-1-313	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	400		400				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		400		400				
			Сметная стоимость оборудования				*400*				
			Пускорегулирующие устройства								
20	20	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	3	782,9	17,9	2349	54	1110	3	9
				шт	387	2,3	1161	7	95	0,01	0
21	21	СПРАЙС-ЛИСТ "БалтПромкомплект"-стр.25	Пускатель магнитный ПМЛ-123002 380В IP54 с тепловым реле 4,0А, с кнопками П+Р	1	1618,27		1618				
				шт							
22	22	СПРАЙС-ЛИСТ "БалтПромкомплект"-стр.24	Пускатель магнитный ПМЛ-123002 380В IP54 с тепловым реле 0,8А, с кнопками П+Р	2	1618,27		3237				
				шт							
			Кабельные изделия и провода								
23	23	Е0121-15-2	Прокладка проводов сечением до 35 мм2 в лотках	160	4,06	0	650	0	641	0,02	3
				м	3,71	0	594	0	108	0	0
24	24	С151607-127 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,16	185661		29706				
				км							
25	25	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	5	21,79	2,88	109	14	105	0,11	1
				м	17,8	1,64	89	8	108	0,01	0
26	26	Е0121-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 закрепляемого на тросе	8	48,73	3,43	390	27	312	0,21	2
				м кабеля	34,43	1,72	275	14	108	0,01	0
27	27	Е0121-15-2	Прокладка проводов сечением до 35 мм2 в лотках	226	4,06	0	918	0	906	0,02	5
				м	3,71	0	838	0	108	0	0
28	28	С151601-342 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,39	64596		25192				
				км							
29	29	С151601-592 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,025	153808		3845				
				км							
30	30	С151601-586 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,15	64708		9706				
				км							
31	31	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,025	41426		1036				
				км							
			Электромонтажные изделия								
32	32	Ц0108-394-1	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2	10	150,9	47,4	1509	474	508	0,24	2
				м	40,1	13,4	401	134	95	0,08	1
33	33	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	0,339	81		27				
				кг							
34	34	Ц0108-152-11	Анкер для крепления тросов, массой до 4 кг	6	79,8	10,2	479	61	363	0,37	2
				шт	61,9	1,7	371	10	95	0,01	0
35	35	СПРАЙС-ЛИСТ И-М "ЭТМ"-стр.30	Анкер для концевого крепления тросов Д 6-8 мм, К 675У3	6	169,68		1018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
36	36	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: натяжная муфта, (вес ед.- 0,09 кг)	0,0003	88547	1377	24	0	3	57	0
				т	10620	430	3	0	95	2,49	0
37	37	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "ТСРК"-стр.29	Муфта натяжная для троса нагрузкой 1,2 т, К 798У3	3	100,11		300				
				шт							
38	38	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 100 мм	5	41,8	2,2	209	11	130	0,16	1
				м	27	0,3	135	1	95	0	0
39	39	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая Ду 100 мм СТ РК ИСО 4427-2004	5	558		2790				
				м							
40	40	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей в нормальных помещения уплотнительной массой	15	373,8	0	5607	0	1123	0	0
				проход	78,8	0	1182	0	95	0	0
41	41	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм, (вес прямой секции - 4,68 кг)	0,0234	18664	7302	437	171	257	57	1
				т	9720	1850,03	227	43	95	10,73	0
42	42	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	8	3,8	0,4	30	3	26	0,02	0
				шт	3,2	0,2	26	2	95	0	0
43	43	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	8	71,5	5,7	572	46	340	0,24	2
				шт	43,7	1	350	8	95	0,01	0
44	44	С151803-65	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛП0-П2 У3, габаритные размеры 2000х50х24 мм	5	339		1695				
				шт							
45	45	С151803-77	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 У3	0,008	34300		274				
				1000шт							
46	46	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	0,008	70800		566				
				1000шт							
47	47	С151803-72	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, прижим, НЛ-ПР У3	0,008	10100		81				
				1000шт							
			Заземление								
48	48	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	3,3	2476	132	889	0,14	6
				м	23	0,4	920	16	95	0	0
49	49	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	37	88,9	3,1	3289	115	991	0,16	6
				м	27,9	0,3	1032	11	95	0	0
50	50	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	9	93,5	3,1	842	28	280	0,18	2
				м	32,4	0,3	292	3	95	0	0
51	51	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,9	218,93	0	1073	0	1212	1,54	8
				м3	218,93	0	1073	0	113	0	0
52	52	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	4,9	134,1	0	657	0	743	0,97	5
				м3	134,1	0	657	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Силовое электрооборудование				152856				
			Раздел: Освещение								
			Щиты освещения этажные								
53	53	E0121-24-10	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг в готовой нише или на стене	5	654,67	51,67	3273	258	3136	3,22	16
				шт	560,25	20,48	2801	102	108	0,1	1
54	54	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	20	62,9	5,4	1258	108	1070	0	0
				шт	54	2,3	1080	46	95	0,01	0
55	55	E0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	20	496,94	3,06	9939	61	5128	1,4	28
				шт	236,25	1,15	4725	23	108	0,01	0
56	56	18-3-680	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	5	6698		33490				
				шт.							
					6698		33490				
			Отпускная цена				*33490*				
			Сметная стоимость оборудования								
57	57	С151801-1046 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	20	8486		169720				
				шт.							
58	58	18-1-283	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	20	133		2660				
				шт.							
					133		2660				
			Отпускная цена				*2660*				
			Сметная стоимость оборудования								
			Щиток квартирный ЩК								
59	59	E0121-24-7	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг в готовой нише или на стене	20	365,13	31	7303	620	6826	1,74	35
				шт	303,75	12,29	6075	246	108	0,06	1
60	60	E0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	100	496,94	3,06	49694	306	25639	1,4	140
				шт	236,25	1,15	23625	115	108	0,01	1
61	61	18-3-604	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	20	1171		23420				
				шт.							
					1171		23420				
			Отпускная цена				*23420*				
			Сметная стоимость оборудования								
62	62	18-1-282	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	40	133		5320				
				шт.							
					133		5320				
			Отпускная цена				*5320*				
			Сметная стоимость оборудования								
63	63	18-1-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	20	133		2660				
				шт.							
					133		2660				
			Отпускная цена				*2660*				
			Сметная стоимость оборудования								
64	64	18-1-160	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	40	1308		52320				
				шт.							
					1308		52320				
			Отпускная цена				*52320*				
			Сметная стоимость оборудования								
			Щиток групповой осветительный ЩО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	65	Е0121-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	1	434,42	36,17	434	36	409	2,08	2
				шт	364,5	14,34	365	14	108	0,07	0
66	66	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	10	496,94	3,06	4969	31	2564	1,4	14
				шт	236,25	1,15	2363	12	108	0,01	0
67	67	18-3-609	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1376		1376				
				шт.							
			Отпускная цена		1376		1376				
			Сметная стоимость оборудования				*1376*				
68	68	18-1-314	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	400		400				
				шт.							
			Отпускная цена		400		400				
			Сметная стоимость оборудования				*400*				
69	69	18-1-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	9	133		1197				
				шт.							
			Отпускная цена		133		1197				
			Сметная стоимость оборудования				*1197*				
			Блок автоматического управления освещением -БАУО								
70	70	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	500	3	3
				шт	486	40,5	486	41	95	0,23	0
71	71	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	12	496,94	3,06	5963	37	3077	1,4	17
				шт	236,25	1,15	2835	14	108	0,01	0
72	72	Прайс-лист ООО "Альфа-Энергия"-стр.37	Блок автоматического управления освещением -БАУО	1	15043,21		15043				
				шт							
			Отпускная цена		15043		15043				
			Сметная стоимость оборудования				*15043*				
73	73	18-1-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	10	133		1330				
				шт.							
			Отпускная цена		133		1330				
			Сметная стоимость оборудования				*1330*				
74	74	18-1-160	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1308		2616				
				шт.							
			Отпускная цена		1308		2616				
			Сметная стоимость оборудования				*2616*				
			Пускорегулирующие устройства								
75	75	Ц0110-669-5	Приборы и устройства фото/электрические: фотореле с датчиком	1	1401,2	1,6	1401	2	1215	8	8
				шт	1350	0	1350	0	90	0	0
76	76	Прайс-лист ООО "НПО ТЕХНОСФЕРА"-стр.31	Фотореле с датчиком ФР-1М 3х10А 380/220В, IP54	1	925,55		926				
				шт							
			Провода и кабельные изделия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	77	E0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	4100	9,33	0,82	38241	3350	37602	0,05	205
				м	7,99	0,5	32759	2058	108	0	9
78	78	E0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	550	11,04	1,09	6074	602	5874	0,06	32
				м	9,23	0,66	5077	362	108	0	2
79	79	E0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	4100	4,55	0	18655	0	18243	0,03	103
				м	4,12	0	16892	0	108	0	0
80	80	1Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	320	50,5	23,1	16160	7392	8390	0,13	42
				м	22,1	5,5	7072	1760	95	0,03	10
81	81	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1,4	9831		13763				
				км							
82	82	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	2,7	16397		44272				
				км							
83	83	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,55	25776		14177				
				км							
84	84	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,32	41426		13256				
				км							
			Светильники								
85	85	E0121-17-16	Монтаж патрона стенного	20	72,14	0,36	1443	7	1038	0,3	6
				шт	47,93	0,14	959	3	108	0	0
86	86	E0121-17-17	Монтаж патрона подвесного	30	98,48	0,36	2954	11	2024	0,4	12
				шт	62,33	0,14	1870	4	108	0	0
87	87	E0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	2	325,07	92,47	650	185	552	1,26	3
				шт	203,18	52,49	406	105	108	0,23	0
88	88	E0121-18-14	Монтаж светильников с одной люминесцентной лампой устанавливаемых	21	340,11	70,9	7142	1489	5537	1,2	25
				шт	201,15	42,97	4224	902	108	0,19	4
89	89	E0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	12	169,86	57,56	2038	691	1591	0,55	7
				шт	86,85	35,93	1042	431	108	0,16	2
90	90	E0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп отдельноустанавливаемый	2	244,37	65,36	489	131	402	0,95	2
				шт	151,65	34,45	303	69	108	0,16	0
91	91	E0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения	2	119,6	2,58	239	5	220	0,61	1
				шт	100,8	1,02	202	2	108	0,01	0
92	92	С151801-1357 Изм. и доп. вып. 22	Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	20	25		500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
93	93	С151801-1355 Изм. и доп. вып. 22	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	30	32		960				
				шт.							
94	94	С151702-159 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-п 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82	2	3156		6312				
				шт.							
95	95	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект"-стр.32	Светильник потолочный С360/132, IP20, "Световые технологии"	21	3550,89		74569				
				шт							
96	96	С151701-21	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-234-У3	12	716		8592				
				шт							
97	97	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУ3	1	157		157				
				шт							
98	98	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	2	443		886				
				шт							
99	99	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/V, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	4	101		404				
				шт							
100	100	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	4	14		56				
				шт							
101	101	СПРАЙС-ЛИСТ Н-М "Магазин Света"-стр.34	Лампа газоразрядная компактная ртутная низкого давления для напряжения 220В, мощностью 32Вт DULUX EL LL 32W "OsrAM"	35	1561,09		54638				
				шт							
102	102	СПРАЙС-ЛИСТ Н-М "Магазин Света"-стр.35	Лампа газоразрядная компактная ртутная низкого давления для напряжения 220В, мощностью 15Вт DULUX EL LL 15W "OsrAM"	1	1045,93		1046				
				шт							
103	103	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	2	17		34				
				шт							
			Электроустановочные изделия								
104	104	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	30	35,4	0	1062	0	955	0,19	6
				шт	29,48	0	884	0	108	0	0
105	105	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	70	45,74	0	3202	0	2347	0,2	14
				шт	31,05	0	2174	0	108	0	0
106	106	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	8	36,26	0	290	0	233	0,17	1
				шт	27	0	216	0	108	0	0
107	107	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	20	74,15	0	1483	0	987	0,29	6
				шт	45,68	0	914	0	108	0	0
108	108	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	30	156		4680				
				шт							
109	109	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	70	182		12740				
				шт							
110	110	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	8	134		1072				
				шт							
111	111	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	20	431		8620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
112	112	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	15	68,91	0	1034	0	851	0,5	8
				шт	63	0	945	0	90	0	0
113	113	Прайс-лист ТОО"ДиНВА"-стр.36	Выключатель для скрытой установки однофазный с реле времени, датчиком движения, клавишным приводом 10А, 220В, Р20, ASO-203	15	1767,56		26513				
				шт							
114	114	СПРАЙС-ЛИСТ ГК"ЭнергоГарант"-стр.38	Коробка пластмассовая с медной шиной, ГЗШ-21	20	977,99		19560				
				шт							
115	115	Ц0110-309-4	Установка колодок клеммных до 20 клемм	50	490	0	24500	0	13433	1	50
				шт	266	0	13300	0	101	0	0
116	116	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплекс Азия"-стр.39	Колодка клеммная на 4 контакта, ТВ-2504	50	47,46		2373				
				шт							
117	117	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке, одноместные с третьим заземляющим контактом	223	62,7	0,2	13982	45	12266	0,34	76
				шт	57,8	0,1	12889	22	95	0	0
118	118	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке двухместные с третьим заземляющим контактом	60	123,9	0,7	7434	42	6338	0,65	39
				шт	111	0,2	6660	12	95	0	0
119	119	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	223	116		25868				
				шт							
120	120	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	60	226		13560				
				шт							
121	121	Ц0108-394-1	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2	50	150,9	47,4	7545	2370	2541	0,24	12
				м	40,1	13,4	2005	670	95	0,08	4
122	122	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	1,695	81		137				
				кг							
123	123	Ц0108-152-11	Анкер для крепления тросов, массой до 4 кг	20	79,8	10,2	1596	204	1208	0,37	7
				шт	61,9	1,7	1238	34	95	0,01	0
124	124	СПРАЙС-ЛИСТ И-М "ЭТМ"-стр.30	Анкер для концевого крепления тросов Д 6-8 мм, К 675У3	20	169,68		3394				
				шт							
125	125	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: натяжная муфта, (вес ед.- 0,09 кг)	0,0009	88547	1377	80	1	9	57	0
				т	10620	430	10	0	95	2,49	0
126	126	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "ТСРК"-стр.29	Муфта натяжная для троса нагрузкой 1,2 т, К 798У3	10	100,11		1001				
				шт							
127	127	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,478	16300		7791				
				1000шт							
128	128	С151801-131	Коробка пластмассовая трехрожковая, тип У409-3	353	509		179677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
129	129	С151803-575 Изм. и доп. вып. 24	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 3 гермоввода, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК	8	90		720				
				шт.							
130	130	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2
				шт	205	2,3	410	5	95	0,01	0
131	131	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720		9440				
				шт							
			Отпускная цена		4720		9440				
			Сметная стоимость оборудования				*9440*				
			Трубы								
132	132	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1160	108,6	48,9	125976	56724	57084	0,22	255
				м	39,6	12,2	45936	14152	95	0,07	82
133	133	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 20мм	1000	9,2		9196				
				м							
134	134	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 25мм	160	12,16		1946				
				м							
			Электрообогрев водостоков								
135	135	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	206	66,8	18,1	13761	3729	4716	0,12	25
				м	20,3	3,8	4182	783	95	0,02	5
136	136	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RITOX"-стр.26	Двухжильный, экранированный нагревательный кабель для защиты от обледенения водосточных желобов, DEvifEX DTIP-18 длина кабеля - 29м	29	437,25		12680				
				м							
137	137	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RITOX"-стр.26	Двухжильный, экранированный нагревательный кабель для защиты от обледенения водосточных желобов, DEvifEX DTIP-18 длина кабеля - 59м	59	354,72		20929				
				м							
138	138	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RITOX"-стр.26	Двухжильный, экранированный нагревательный кабель для защиты от обледенения водосточных желобов, DEvifEX DTIP-18 длина кабеля - 118м	118	311,95		36810				
				м							
139	139	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RITOX"-стр.27	Монтажная лента, DEvifAsT металлическая гальванизированная длиной 25м, (8 компл.)	200	147,73		29546				
				м							
140	140	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RITOX"-стр.27	Монтажная лента, DEvifAsT металлическая гальванизированная длиной 5м, (1 компл.)	5	147,73		739				
				м							
141	141	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RITOX"-стр.27	Соединительный набор для трех нагревательных кабелей DEviCliCK DHB103	1	4924,38		4924				
				комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	142	Ц0108-360-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Пускорегулирующий аппарат отдельно стоящий	2	246,37	18,28	493	37	353	0,94	2
				шт	182,36	3,2	365	6	95	0,02	0
143	143	Прайс-лист ТОО "RITOX"-стр.28	Терморегулятор DEvirEg 330	2	14034,48		28069				
				шт							
			Отпускная цена		14034		28069				
			Сметная стоимость оборудования				*28069*				
			Итого по разделу: Освещение				1392151				
			ИТОГО:				1 545 005	79 920			1 295
							224 929	22 291			123
			- оборудования				216 765				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				249 940				
			На общестроительные работы				1 955				
			Всего накладных расходов:				251 895				
			Итого с накладными				1 796 900				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМИНЗ				94 808				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 891 708				
			Итого с временными, 1,1х0,85=0,935 %				1 907 369				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 925 628				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 932 390				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 949 296				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				6 049 106				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				120 982				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6 170 088				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				740 411				
			Итого с НДС				6 910 499				
			Всего:				6 910 499				

Заказчик:
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы _____ Солтанов М.
(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы _____

Технический надзор:
Инженер-эксперт
ТОО «СенсмоСтройЗащита» _____ Рысмамбетов А.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО «СенсмоСтройЗащита» _____

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Ахаев М.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО
ТОО «Риголит» _____ Мартыновская О.И.
Расценки соответствует ПСД

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№114 от 16.12.2017г.**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом, тип 3. Пятно 38.**

А К Т№15
о приемке выполненных работ за август месяц 2018г.
Слаботочные сети

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	% 10	11	12
			Раздел: Пассивная оптическая сеть FTTH (GRON)								
			Монтажные работы								
1	4	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	293,048	54,58	23,45	15995	6872	11582	0,14	41
				м кабеля	29,97	5,96	8783	1747	110	0,03	10
2	5	Ц0110-100-2	Устройства телефонные: модем	20	5196	0	103920	0	89910	28	560
				шт	4995	0	99900	0	90	0	0
3	6	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетки телефонная, TV и др.	60	107,3	0	6438	0	5999	1	60
				шт	99	0	5940	0	101	0	0
4	7	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	740	72,1	0	53354	0	40493	0,38	281
				м	60,8	0	44992	0	90	0	0
5	8	Ц0110-374-1	Разъем для кабеля	40	223,5	0	8940	0	8646	1	40
				конец	214	0	8560	0	101	0	0
6	9	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	900	108,6	48,9	97740	44010	44289	0,22	198
				м	39,6	12,2	35640	10980	95	0,07	64
7	10	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	39	147,3	73	5745	2847	2512	0,29	11
				м	49,5	18,3	1931	714	95	0,11	4
			оборудование и материалы не учтенные ценником								
8	11	Прайс-лист ТОО "KAzCEnTrElECTrOPrOvOd"-стр.60	Шкаф распределительный подъездный оптический, ШРПО-12-SC/APC-32/4, с общим количеством портов-32	1	6082,2		6082				
				шт							
			Отпускная цена		6082		6082				
			Сметная стоимость оборудования				*6082*				
9	12	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzCEnTrElECTrOPrOvOd"-стр.61	Коробка протяжная этажная КПЭ-06-25/6-32/4	7	466,93		3268				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	13	СПРАЙС-ЛИСТ "ИнфТелеком"-стр.67	Сплиттер, (разветвитель) оптический планарного типа PLC 1x32	1 шт	3770,71		3771				
11	14	С151606-2437 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTH-A-1-G.657.A2-FF-0,08-4011	0,46 км	15900		7314				
12	15	Прайс-лист И-М "NETs-SHOP"-стр.65-66	Модем ONU-634HA-11, (по типу PSG1182V) ZYXEl	20 шт	25634,03		512681				
			Отпускная цена		25634		512681				
			Сметная стоимость оборудования				*512681*				
13	16	СПРАЙС-ЛИСТ И-М "Источник света"-стр.70	Розетка телефонная под коннектор RJ-45	20 шт	583,21		11664				
14	17	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEXnET"-стр.62	Коннектор UTP RJ-45	40 шт	4,45		178				
15	18	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEXnET"-стр.63	Кабель телефонный CAT.5E UTP 4x2x0,5мм, PVC (305м в бухте)	300 м	21,14		6342				
16	19	СПРАЙС-ЛИСТ "ИнфТелеком"-стр.68	Розетка оптическая для коннектора SC/APC	20 шт	17,86		357				
17	20	СПРАЙС-ЛИСТ "ИнфТелеком"-стр.69	Коннектор SC/APC	40 шт	51,6		2064				
18	21	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "Сателлит 15"-стр.85	Розетка SAT+TV, типа DB 03	20 шт	952,44		19049				
19	22	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "Сателлит 15"-стр.86	Крышка для розетки DB 03, типа DW 04	20 шт	171,54		3431				
20	23	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Эгида Групп"-стр.88	Разъем для кабеля RG-660, F 810	40 шт	15,43		617				
21	24	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Эгида Групп"-стр.76	Кабель телевизионный RG-6	440 м	19,28		8484				
22	25	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 16мм	900 м	7,42		6675				
23	26	С130804-5645 Изм. и доп. вып. 27	Труба винипластовая ПВХ Dy 32 мм	7 м	52		364				
24	27	С130804-5647 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая ПВХ Dy 50 мм	20	115		2300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	28	С130804-801 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая Ф63	м							
				12	107		1284				
			Итого по разделу: Пассивная оптическая сеть FTTH (GRON)	м							
							888056				
			Раздел: Аудиодомофонная связь								
			Монтажные работы								
26	29	Ц0110-184-8	Блок вызова домофона								
				1	1450	0	1450	0	1894	8	8
27	30	Ц0110-184-5	Блок коммутации домофона	шт	1424	0	1424	0	133	0	0
				1	1340	0	1340	0	1625	6	6
28	31	Ц0110-99-6	Блок питания домофона	шт	1222	0	1222	0	133	0	0
				1	1526,2	0	1526	0	1296	9	9
29	32	Ц0110-185-2	Электрическая проверка и настройка оборудования: блок вызова и коммутации	шт	1440	0	1440	0	90	0	0
				2	3883,4	0	7767	0	10236	22	44
30	33	Ц0110-386-10	Абонентское и другое оборудование: замок и кнопка	место	3848	0	7696	0	133	0	0
				2	232,5	0	465	0	410	1	2
31	34	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: устройство переговорное в помещении	шт	203	0	406	0	101	0	0
				20	332,4	0	6648	0	6403	2	40
32	35	Ц0110-309-1	Дополнительная установка деталей, доводчик двери	шт	317	0	6340	0	101	0	0
				1	180,4	0	180	0	180	1	1
33	36	Ц0110-668-4	Идентификатор контактный на открывание дверей	шт	178	0	178	0	101	0	0
				60	195,7	0	11742	0	9612	1	60
34	37	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	шт	178	0	10680	0	90	0	0
				507	27,7	2,1	14044	1065	9729	0,1	51
35	38	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	19,7	0,5	9988	254	95	0	1
				73	72,1	0	5263	0	3995	0,38	28
36	39	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	60,8	0	4438	0	90	0	0
				500	108,6	48,9	54300	24450	24605	0,22	110
37	40	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	39,6	12,2	19800	6100	95	0,07	35
				7	147,3	73	1031	511	451	0,29	2
			оборудование и материалы не учтенные ценником	м	49,5	18,3	347	128	95	0,11	1
38	41	Прайс-лист ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.80	Блок вызова домофона БВД-SM101T, VIZIT								
				1	5735,3		5735				
39	42	Прайс-лист ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.81	Блок коммутации домофона БК-30М, VIZIT	шт							
				1	1175,44		1175				
40	43	Прайс-лист ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.81	Блок питания домофона БПД 24/12-1-1, VIZIT	шт							
				1	3591,12		3591				
			Отпускная цена	шт							
			Сметная стоимость оборудования		3591		3591				
							3591				
41	44	Прайс-лист ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.82	Замок электромагнитный VIZIT-ML400-40, VIZIT								
				1	3734,58		3735				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	45	Прайс-лист ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.82	Кнопка управления выходом EXIT 300M, VIZIT	1	1001,13		1001				
				шт							
43	46	Прайс-лист ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.81	Устройство квартирное переговорное УКП-12М, VIZIT	20	1002,67		20053				
				шт							
44	47	Прайс-лист ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.84	Доводчик двери, VIZIT	1	2051,63		2052				
				шт							
45	48	Прайс-лист ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.83	Идентификатор контактный TOUCH MEMORY DS-1990A-F5, VIZIT	60	112,61		6756				
				шт							
46	49	Прайс-лист ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.81	Монтажный комплект МК-341, VIZIT	1	1573,43		1573				
				комплект							
47	50	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	41426		3314				
				км							
48	51	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Эгида Групп"-стр.78	Кабель сигнальный КСПВ 4х0,4	500	7,18		3589				
				м							
49	52	С130804-5645 Изм. и доп. вып. 27	Труба винипластовая ПВХ Dy 32 мм	7	52		364				
				м							
50	53	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 16мм	500	7,42		3708				
				м							
			Итого по разделу: Аудиодомофонная связь				162405				
			Раздел: Система видеонаблюдения								
			Монтажные работы								
51	54	Ц0110-372-14	Устройство цифровой видеорегистрации	1	1397,6	0	1398	0	1369	8	8
				устр	1355	0	1355	0	101	0	0
52	55	Ц0110-350-8	Шкаф телекоммуникационный	1	13129,7	34,7	13130	35	11758	61	61
				шт	11630	11,3	11630	11	101	0,07	0
53	56	Ц0110-99-6	Блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,2	0	1526	0	1296	9	9
				шт	1440	0	1440	0	90	0	0
54	57	Ц0110-350-23	Видеокамеры	4	438,9	9,2	1756	37	1735	2	8
				шт	425	4,5	1700	18	101	0,03	0
55	58	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	160	27,7	2,1	4432	336	3070	0,1	16
				м	19,7	0,5	3152	80	95	0	0
56	59	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	160	108,6	48,9	17376	7824	7874	0,22	35
				м	39,6	12,2	6336	1952	95	0,07	11
			оборудование и материалы не учтенные ценником								
57	60	Прайс-лист ТОО "Эгида Групп"-стр.71	Видеорегистратор цифровой на 4 канала 220В 6,3А EGD-3047	1	2815,2		2815				
				шт							
			Отпускная цена		2815		2815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*2815*				
58	61	Прайс-лист ТОО "Эгида Групп"-стр.87	Антивандальный телекоммуникационный шкаф, типа ШРН-А-12.520	1 шт	26797,82		26798				
			Отпускная цена		26798		26798				
			Сметная стоимость оборудования				*26798*				
59	62	Прайс-лист ТОО "Эгида Групп"-стр.75	Источник бесперебойного питания 2А РИП-12 исп.02	1 шт	4363,12		4363				
			Отпускная цена		4363		4363				
			Сметная стоимость оборудования				*4363*				
60	63	Прайс-лист ТОО "Эгида Групп"-стр.72	Видеокамера купольного исполнения EGV-6162	2 шт	2939,8		5880				
61	64	Прайс-лист ТОО "Эгида Групп"-стр.73	Видеокамера всепогодного исполнения OPT VF303BH-IR, IP66	2 шт	3411,47		6823				
62	65	Прайс-лист ТОО "Эгида Групп"-стр.74	Жесткий диск HDD SATA 1Тб	1 шт	6808,55		6809				
63	66	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEXnET"-стр.64	Кабель системы видеонаблюдения CAT.6E с оболочкой LSZH, UTP 4x2x0,5мм, (305м в бухте)	80 м	53,99		4319				
64	67	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEXnET"-стр.63	Кабель силовой ШВВП 2х0,75 мм	80 м	21,14		1691				
65	68	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 20мм	160 м	9,2		1471				
66	69	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEXnET"-стр.78	Хомуты для крепления кабеля (пачка-100 шт)	5 упаковка	38,56		193				
			Итого по разделу: Система видеонаблюдения				100779				
			ИТОГО:				1 151 239	87 986			1 689
			- оборудования				295 316	21 984			128
			Накладные расходы :				556 330				
			На монтажные работы								
			Всего накладных расходов:				300 968				
			Итого с накладными				300 968				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1 452 207				
			СУМПНЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				53 753				
			Итого с временными, 1,1х0,85=0,935 %				1 505 960				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 514 839				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 525 191				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 529 025				
							1 538 610				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				4 774 654				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				95 493				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 870 147				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				584 418				
			Итого с НДС				5 454 565				
			Всего:				5 454 565				

Заказчик:
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы _____ Солтанов М.
(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы _____

Технический надзор:
Инженер-эксперт:
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Рысмамбетов А.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Кожакова Т.К.
(за применение коэф-ти)

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Ахаев М.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО
ТОО «Риголит» _____ Мартыновская О.И.
Расценки соответствует ПСД