Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 20-ти квартирный монолитный жилой дом. тип 3. Пятно 38.

С П Р А В К А №8

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ

от **"22 "сентября 2018г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№ 114	16.12.2017г.				
		доп.согл.№1	26.12.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	101 061 057	15 334 423							1 840 131	**17 174 554**
Итого к оплате	**101 061 057**	**15 334 423**							**1 840 131**	**17 174 554**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" Айтмагамбетов К.О.

МП
"22 "сентября 2018г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Риголит" Сарсеков С.К.

МП
"22 "сентября 2018г.

Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование строительства

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 20-ти квартирный монолитный жилой дом. тип 3. Пятно 38.

РЕЕСТР

за сентябрь месяц 2018 года

Договорная стоимость 133 555 508,80

Сметная стоимость 133 555 508,80

Скидка нет

№ п/п	Номер Акта	Номер локальный сметы	Номер оперфайла	Наименование работ	Сумма, тенге	в том числе оборудование	
						база	рынок
1	16	2-38-8	160	СС	235 482		
1	17	2-38-7	170	ГАЗ	4 111 928	60 160	213 275
2	18		180	по Акту Кор-ки	12 827 144		
					17 174 554	60 160	213 275

Инженер ПТО _____ Матаева А.М.

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**

Подрядчик **ТОО "Риголит"** организация, адрес, телефон, факс

Договор **№114 от 16.12.2017г.** организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 3. Пятно 38.** наименование, адрес

А К Т №16
о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2018г.
Слаботочные сети

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Пассивная оптическая сеть FTTH (GRON)								
1	1	Ц0110-349-3	**Монтажные работы**								
			Аппаратура настенного типа. Щит распределительный	1	6874	0	6874	0	6227	32	32
2	2	Ц0110-349-4		шт	6165	0	6165	0	101	0	0
			Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	7	702,3	0	4916	0	4581	4	28
3	3	Ц0110-122-7		шт	648	0	4536	0	101	0	0
			Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, при количестве линий до 32	1	12047,4	5,4	12047	5	10226	63	63
4	4	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3		компл	11360	2,3	11360	2	90	0,01	0
			Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	166,952	54,58	23,45	9112	3915	6598	0,14	23
				м кабеля	29,97	5,96	5004	995	110	0,03	6
			Итого по разделу: Пассивная оптическая сеть FTTH (GRON)				32950				
			ИТОГО:				32 949	3 920			146
			Накладные расходы :				27 065	997			6
			На монтажные работы								
			Всего накладных расходов:				27 633				
			Итого с накладными				27 633				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				60 582				
			СУМПНЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 635				
			Итого с временными, 1,1х0,85=0,935 %				64 217				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				64 817				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				65 517				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				65 776				
							66 424				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				206 129				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 123				
							210 252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				25 230				
			Итого с НДС				235 482				
			Всего:				235 482				

Заказчик:
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы _____ Солтанов М.
(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы _____

Технический надзор:
Инженер-эксперт:
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Рысмамбетов А.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Ахаев М.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО
ТОО «Риголит» _____ Мартынюкская О.И.
Расценки соответствует ПСД

Заказчик: **КГУ Управление строительства города Алматы**

Подрядчик: **ТОО "Риголит"** организация, адрес, телефон, факс

Договор: **№114 от 16.12.2017г.** организация, адрес, телефон, факс

Стройка: **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект: **Жилой дом, тип 3. Пятно 38.** наименование, адрес

А К Т №17

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2018г.

внутренние сети газоснабжения

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	% 10	11	12
1	1	E0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	20	332,58	54,7	6652	1094	5357	1,15	23
				прибор	189	20,25	3780	405	128	0,1	2
2	2	C131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со шкафом, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	20	22600		452000				
				шт							
3	3	Прайс-лист "Мегаполис"-стр.42	Счетчик газовый бытовой с температурной коррекцией GSN-G1/6IS	20	3008,02		60160				
				шт							
			Отпускная цена		3008		60160				
			Сметная стоимость оборудования				*60160*				
4	4	Ц0111-60-1	Приборы для анализа загазованности	20	779,69	1,58	15594	32	12879	4	80
				комплект	715,5	0	14310	0	90	0	0
5	5	Прайс-лист "СарГазКом"-стр.43	Система контроля загазованности САКЗ-2 Ду 15мм	20	23447,17		468943				
				шт							
6	6	E0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	26	99,95	4,59	2599	119	1764	0,28	7
				м	51,3	1,71	1334	44	128	0,01	0
7	7	E0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	14	112,95	4,59	1581	64	950	0,28	4
				м	51,3	1,71	718	24	128	0,01	0
8	8	E0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	44	134,95	4,59	5938	202	2986	0,28	12
				м	51,3	1,71	2257	75	128	0,01	0
9	9	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм, (футляры)	4,8	623,7	14,12	2994	68	649	0,55	3
				м	100,35	5,29	482	25	128	0,03	0
10	10	C130904-22 Изм. и доп. вып. 26	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б126к для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	20	230		4600				
				шт.							
11	11	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,554	200		311				
				кг							
12	12	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	84	78,92	0	6629	0	7500	0,33	28
				м	69,75	0	5859	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	Е0119-10-1	Узел врезки газа из трубопровода с установкой шарового крана	3	71,71	17,71	215	53	199	0,25	1
				устройст	45	6,75	135	20	128	0,03	0
14	14	СПРАЙС-ЦИСТ "ГазМашСтрой"-стр.44	Кран шаровый муфтовый 11Б27п Ду 25мм, Ру	3	354,79		1064				
				шт							
15	15	С130810-52 Изм. и доп. вып. 24	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 25 мм	3	21		63				
				шт.							
16	16	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	100		600				
				шт.							
17	17	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,6	16,36	0,05	108	0	35	0,03	0
				м2	5,81	0,02	38	0	90	0	0
18	18	Е0113-26-17 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784, за 2 раза	6,6	113,12	0,24	747	2	34	0,03	0
				1м2	5,54	0,1	37	1	90	0	0
			ИТОГО:				1 030 798	1 633			158
			- оборудования				28 950	594			3
			Накладные расходы :				60 160				
			На монтажные работы								
			На общестроительные работы				12 879				
			На сантехнические работы				68				
			Всего накладных расходов:				19 404				
			Итого с накладными				32 351				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1 063 149				
			СУММНЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				60 179				
			Итого с временными, 1,1х0,85=0,935 %				1 123 328				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 133 269				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 144 859				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 149 151				
							1 159 882				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3 599 376				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				71 988				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 671 364				
			Итого с НДС				440 564				
							4 111 928				
			Всего:								
							4 111 928				

Заказчик:
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы
(ознакомлен) _____ Солтанов М.

СДО Управления строительства г.Алматы

Технический надзор:
Инженер-эксперт
ТОО «СейсмоСтройЗащита»
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД
_____ Рысмамбетов А.С.

СДО ТОО «СейсмоСтройЗащита»
_____ Кожанова Г.К.
предложение комфо-ти

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Ахаев М.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО
ТОО «Риголит» _____ Мартыновская О.И.
Расценки соответствует ПСД

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик ТОО "Риголит" (организация, адрес, телефон, факс)

Договор №114 от 16.12.2017г. (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы

Объект Жилой дом, тип 3. Пятно 38. (наименование, адрес)

А К Т№18
о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2018г.
по Акту корректировки

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих на един.	рабочих, обслуживающих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Стены и перегородки, кладка парапета (АР9)								
1	1	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/	1,724 м3	1199,29 461,25	319,7 119,25	2067 795	551 206	1181 118	3,07 0,58	5 1
2	2	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	215,438 шт	86		18528				
3	3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0657 т	8679,65 8257,5	422,15 157,5	570 542	28 10	652 118	56,4 0,77	4 0
4	4	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0654 т	52241		3417				
5	5	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0003 т	50800		13				
6	6	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях	1,724 м3	302,02 195,75	106,27 40,5	521 337	183 70	480 118	1,22 0,19	2 0
7	7	С143001-6 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	0,4309 м3	3655		1575				
8	8	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	38,3 м2	181,71 108,9	1,96 0,45	6960 4171	75 17	4398 105	0,61 0,03	23 1
			Армирование стен								
9	9	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ТОО Нур Метал	Профиль оцинкованный 120Х50Х1,5	1972,378 м	319,37		629915				
10	10	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,1732 1т	52657,31 47475	536,06 202,5	9121 8223	93 35	8671 105	289 0,99	50 0
11	11	С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм	2839,525	8,3		23568				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
12	12	E0110-83-6	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 100 мм	683,19	1713,76	20,38	1170825	13923	509892	3,74	2555
				м2	614,25	7,7	419649	5261	120	0,04	26
13	13	E0110-111-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	46,18	358,13	4,32	16538	200	4798	0,51	24
				м2 стен	85,76	0,83	3960	38	120	0	0
			Итого по разделу: Стены и перегородки, кладка парапета (АР9)				1883617				
			Раздел: Кровля (АР44)								
14	14	E0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали/ПОЗ.3/	0,4318	9850,48	1162,95	4253	502	2901	46,6	20
				т	7357,5	108	3177	47	90	0,53	0
15	15	E0109-62-7 Изм. и доп.вып.12#т.ч. п-1.6#прилож.1, п-1, гр.10#К=1,05	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т/бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,4318	51793,08	17208,07	22364	7430	13245	169,05	73
				т	30429	3652,85	13139	1577	90	13,67	6
16	16	C11011-1597 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,43	63674		27381				
				т							
17	17	E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, (АР12)	51,48	475,4	8,2	24474	422	16910	1,71	88
				м2	272,95	3,08	14051	159	119	0,02	1
18	18	C11011-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	56,937	450		25622				
				м2							
			Итого по разделу: Кровля (АР44)				104094				
			Раздел: Проемы								
19	83	E0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	142,726	339,61	22,32	48472	3185	28012	0,98	139
				м2	158,87	4,68	22675	669	120	0,03	4
20	84	C12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-6П внутренние	52,682	2039		107418				
				м2							
21	85	C12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	90,045	1761		158569				
				м2							
22	86	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	75	1380		103500				
				комплект							
23	87	C11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	31	583		18073				
				шт							
24	88	C12061-181 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	7,85	3324		26093				
				м2							
			Итого по разделу: Проемы				462125				
			Раздел: Отделочные работы внутри здания (АР28-34)								
			Потолков								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	89	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей (глатт) толщиной до 3,5мм потолков	47,744	189,33	3,94	9039	188	5194	0,55	26
				м2	102,11	1,49	4875	71	105	0,01	0
26	90	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей (финиш) толщиной до 2мм потолков	47,744	153,7	3,94	7338	188	5194	0,55	26
				м2	102,11	1,49	4875	71	105	0,01	0
27	91	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	47,744	148,3	2,33	7080	111	4116	0,49	23
				м2	81,23	0,88	3878	42	105	0	0
28	92	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску (подвал)	11,472	78,91	1,65	905	19	303	0,15	2
				м2	24,53	0,63	281	7	105	0	0
			Устройство подвесных потолков (ГКЛ)								
29	93	Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	12,754	383,93	4,84	4896	62	2521	0,98	12
				м2 потолка	163,96	0,78	2091	10	120	0	0
30	94	С11011-2188 Изм. и доп. вып. 24	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	8,536	94		802				
				м2							
31	95	С11011-2191 Изм. и доп. вып. 24	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	4,6	109		501				
				м2							
32	96	Е0115-64-4ПРИМ	Сплошное выравнивание ГКЛ поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей (финиш) толщиной до 2мм потолков	12,754	153,7	3,94	1960	50	1387	0,55	7
				м2	102,11	1,49	1302	19	105	0,01	0
33	97	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	12,754	148,3	2,33	1891	30	1100	0,49	6
				м2	81,23	0,88	1036	11	105	0	0
			Стены, колонны (ж/бетон., газоблоки)								
34	98	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм по газоблоку	93,594	529,2	4,92	49530	460	19155	1,15	108
				м2	193,05	1,87	18068	175	105	0,01	1
35	99	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3,5мм стен (ГЛАТТ)	145,429	148,58	3,43	21607	499	11459	0,46	66
				м2	73,73	1,31	10722	191	105	0,01	1
36	100	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм стен (ФИНИШ)	145,429	118,02	3,43	17164	499	11459	0,46	66
				м2	73,73	1,31	10722	191	105	0,01	1
37	101	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	94,174	131,87	2,1	12419	198	6508	0,39	37
				м2	65,03	0,79	6124	74	105	0	0
38	102	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску (подвал)	15,766	76,2	1,19	1201	19	376	0,14	2
				м2	22,28	0,45	351	7	105	0	0
			Перегородки (ГКЛ)								
39	103	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартона сухими растворными смесями толщиной 2 мм	71,522	129,66	3,43	9274	245	5635	0,46	33
				м2	73,73	1,31	5273	94	105	0,01	0
40	104	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	58,714	131,87	2,1	7743	123	4058	0,39	23
				м2	65,03	0,79	3818	46	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	105	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	16,805	916,3	4,62	15398	78	4511	1,52	26
				м2	254,97	3,14	4285	53	104	0,02	0
42	106	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	28,865	75,47	1,42	2179	41	937	0,19	6
				м2	30,38	0,54	877	16	105	0	0
			Откосы								
43	107	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	3,68	529,2	4,92	1948	18	753	1,15	4
				м2	193,05	1,87	710	7	105	0,01	0
44	108	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм стен (ФИНИШ)	3,68	118,02	3,43	434	13	290	0,46	2
				м2	73,73	1,31	271	5	105	0,01	0
45	109	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3,68	131,87	2,1	485	8	254	0,39	1
				м2	65,03	0,79	239	3	105	0	0
			Итого по разделу: Отделочные работы внутри здания (АР28-34)				173796				
			ИТОГО:				2 623 631	29 441			3 460
			Накладные расходы :				570 517	9 182			44
			На общестроительные работы				660 206				
			На металломонтажные работы				16 146				
			Всего накладных расходов:				676 351				
			Итого с накладными				3 299 983				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				197 999				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 497 982				
			Итого с временными, 1.1х0,85=0,935 %				3 530 688				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				3 568 819				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 582 942				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 618 249				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				11 228 244				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				224 565				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11 452 809				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 374 337				
			Итого с НДС				12 827 144				
			Всего:				12 827 144				

Заказчик:
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы _____ Солтанов М.
(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы _____ расценки соотв.

Технический надзор:
Инженер-эксперт:
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Рысмамбетов А.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Расценки соотв-т

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Е.рассков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Азиев М.И.
Расценки, объемы и качество соответствуют ПСД

Начальник ПТО
ТОО «Риголит» _____ Мартиновская О.И.
Расценки соответствует ПСД