Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 1-2).
Договор: №142 от 15.10.2019 г. доп.согл. №2 от 17.12.2019 г.

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.Монолитные стены подвала л. АС-53									
1	Е11-060401-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	253,7	26686,62	2192,81	6770396	556316	4575503	1597932	9037793
		НР - 91%; СП - 8%			6458,72	462,72	1638577	117392		669466	
2	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	17,38306	18972,38	977,26	329798	16988	5006	284918	663893
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	307804	5293		49177	
3	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,33709	18837,36	1338,48	25187	1790	385	21377	50289
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	23012	479		3725	
4	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	16,28477	214266,00	--	3489273	--	3489273	--	3768415
		СП - 8%			--	--	--	--		279142	
5	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,09829	202102,00	--	221967	--	221967	--	239724
		СП - 8%			--	--	--	--		17757	
6	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,33709	221225,00	--	295798	--	295798	--	319462
		СП - 8%			--	--	--	--		23664	
7	Е11-130301-1201	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	м2	393,45	439,35	1,91	172860	753	153342	13050	200785
		НР - 69%; СП - 8%			47,69	0,38	18765	148		14873	

8	Е11-120101-0212	Устройство изоляции из 2 слоев наплавляемых битумно-полимерных материалов /гидроизоляция наружных и внутренних стен на отм.-0,320 /. Устройство	м2 кровли	105,7	341,56	14,27	36103	1509	20329	13590	53668
		НР - 92%; СП - 8%			134,96	4,80	14265	507		3975	
9	С121-100403-1903	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	243,11	962,00	--	233872	--	233872	--	252582
		СП - 8%			--	--	--	--		18710	
		Утепление наружных стен до планировочной отметки									
10	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	23,6448	34563,70	1253,35	817252	29635	238555	424949	1341577
		НР - 76%; СП - 8%			23221,26	426,36	549062	10081		99376	
11	С121-110401-0403 прим	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 /XPS35-300/	м3	24,354144	30613,00	--	745553	--	745553	--	805197
		СП - 8%			--	--	--	--		59644	
12	Е11-120101-1503 прим	Устройство изоляции из профилированной мембраны	м2 изолируемой поверхности	394,08	148,35	12,63	58461	4978	23645	28503	93922
		НР - 92%; СП - 8%			75,72	2,90	29838	1144		6957	
13	С121-100404-0106	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2	м2	433,488	218,00	--	94500	--	94500	--	102060
		СП - 8%			--	--	--	--		7560	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13291020	611969	10097728	2384319	16929367
							2581323	135043	--	1254026	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13291020				
		Материалы	Тенге				5016765				
		Всего заработная плата	Тенге					2716366			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5080962				
		Накладные расходы	Тенге				2384319				
		Сметная прибыль	Тенге				1254027				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16929366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2406
		Сметная заработная плата	Тенге					2716366			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16929366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2406
		Сметная заработная плата	Тенге					2716366			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие на отметке - 0,300 над подвальным этажом /лист АС - 84/									
14	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	13	5380,18	959,34	69942	12471	26021	40346	119111
		НР - 118%; СП - 8%			2419,20	210,92	31450	2742		8823	

15	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2 /и более 10 м2/. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	57	6844,55 3156,48	1259,33 283,53	390139 179919	71782 16161	138438	231375 49721	671235
16	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	527,14	6283,00 --	-- --	3312021 --	-- --	3312021	-- 264962	3576983
17	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16 примен.	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм /Укладка цементного раствора М-100 под антисейсмический пояс/ НР - 91%; СП - 8%	м2	31,88	1713,16 201,39	61,09 22,06	54616 6420	1948 703	46248	6483 4888	65987
18	Е11-060301-0302 Изм. и доп. вып. 16 К=9 примен.	Вычитается позиция: Перекрытия. Укладка бетона /Укладка цементного раствора М-100 под антисейсмический пояс К-9 до толщины 10 мм/. исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины НР - 91%; СП - 8%	м2	31,88	-1474,36 -115,75	-53,98 -19,56	-47003 -3690	-1721 -624	-41592	-3926 -4074	-55003
19	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке /Антисейсмический пояс из бетона класса В20/. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	13,81	31233,16 9339,00	4707,81 911,28	431330 128972	65015 12585	237343	128816 44812	604958
20	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки /Антисейсмический пояс из бетона класса В20/. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	14,14	24562,26 4697,80	4056,68 775,08	347310 66427	57361 10960	223522	70422 33419	451151
21	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	1,07496	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	20249 18501	1439 385	309	17186 2995	40430
22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,07496	221225,00 --	-- --	237808 --	-- --	237808	-- 19025	256833
23	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /применительно каркасы плоские/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,2112	18972,38 17707,12	977,26 304,47	4007 3740	206 64	61	3462 597	8066
24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,04461	221225,00 --	-- --	9869 --	-- --	9869	-- 790	10659
25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,16659	214266,00 --	-- --	35695 --	-- --	35695	-- 2856	38551
26	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 /из бетона класса В20/, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,15	29314,46	2643,74	63026	5684	38455	18223	87749

		НР - 91%; СП - 8%			8784,70	529,42	18887	1138		6500	
27	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /применительно каркасы плоские/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,22743	18972,38	977,26	4315	222	66	3728	8686
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	4027	69		643	
28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,215	221225,00	--	47563	--	47563	--	51368
		СП - 8%			--	--	--	--		3805	
29	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01243	228396,00	--	2839	--	2839	--	3066
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4983727	214408	4314666	516115	5939831
							454653	44184	--	439989	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4983727				
		Материалы	Тенге				668872				
		Всего заработная плата	Тенге					498837			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				333774				
		Местные материалы	Тенге				3312021				
		Накладные расходы	Тенге				516115				
		Сметная прибыль	Тенге				439987				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5939829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								435
		Сметная заработная плата	Тенге					498837			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5939829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								435
		Сметная заработная плата	Тенге					498837			
		РАЗДЕЛ 3.Перегородки									
30	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /из керамического утолщенного кирпича М100 на растворе М50/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	34,81	3586,26	246,07	124838	8566	72088	42760	181006
		НР - 93%; СП - 8%			1269,29	51,54	44184	1794		13408	
31	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	447,39	251,40	447	251	35	254	757
		НР - 118%; СП - 8%			161,47	53,92	161	54		56	
32	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,026	68850,00	--	1790	--	1790	--	1933
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				127075	8817	73913	43014	183696
							44345	1848	--	13607	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				127075				
		Материалы	Тенге				72123				
		Всего заработная плата	Тенге					46193			
		Местные материалы	Тенге				1790				
		Накладные расходы	Тенге				43014				

		Сметная прибыль	Тенге				13607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				183696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					46193			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				183696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					46193			

РАЗДЕЛ 4.Лестницы

33	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 табл.3 п.3.3 Кзтр=1,05, Кэм=1,6	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /косоуров/. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,25856	91986,94	41466,09	23784	10721	2585	9482	35927
		НР - 69%; СП - 8%			40522,71	12623,49	10478	3264		2661	
34	С121-060208-0401	**Косоуры**	т	0,25856	434829,00	--	112429	--	112429	--	121423
		СП - 8%			--	--	--	--		8994	
35	ССЦ РК 8.04-08-2019 Общая часть 2019 год /Выпуск 2/ III квартал т.ч. тб.6 п.2	**Доплата к стоимости КМ на применение марки стали С245 вместо С235**	тн	0,25856	5772,00	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
36	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/**	м2	17,12	86,99	1,65	1489	28	1041	293	1925
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	420	4		143	
37	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /косоуров/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,56	3604,34	33,33	30853	285	17716	10387	44539
		НР - 80%; СП - 8%			1501,44	15,39	12852	132		3299	
38	Е11-150207-0202 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании**	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,56	904,69	9,28	7744	79	3528	3333	11963
		НР - 80%; СП - 8%			483,28	3,50	4137	30		886	
39	Е11-060801-0107 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,081	38332,56	3167,72	3105	257	1617	1164	4611
		НР - 91%; СП - 8%			15194,00	598,37	1231	48		342	
40	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01259	237762,00	--	2993	--	2993	--	3232
		СП - 8%			--	--	--	--		239	

41	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /в монолитных участках/. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,01258	91219,10	21072,21	1148	265	30	636	1927
		НР - 69%; СП - 8%			67805,65	5450,08	853	69		143	
42	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,01258	7053,55	1087,76	89	14	12	44	144
		НР - 69%; СП - 8%			5043,84	2,51	63	--		11	
43	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,01258	463125,00	--	5826	--	5826	--	6292
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
44	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/	м2	1,1	86,99	1,65	96	2	67	19	124
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	27	--		9	
45	ССЦ РК 8.04-08-2019 Общая часть 2019 год /Выпуск 2/ III квартал т.ч. тб.6 п.2	Доплата к стоимости КМ на применение марки стали С245 вместо С235	тн	0,01258	5772,00	--	73	--	73	--	79
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
46	Е11-060801-0105 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые /лестничный марш Лм-1/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,79	41216,45	2883,46	32561	2278	19294	10384	46381
		НР - 91%; СП - 8%			13910,00	534,74	10989	422		3436	
47	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06713	237762,00	--	15961	--	15961	--	17238
		СП - 8%			--	--	--	--		1277	
48	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03393	287262,00	--	9747	--	9747	--	10527
		СП - 8%			--	--	--	--		780	
49	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций ограждения	т конструкций	0,0217	54867,93	7525,36	1191	163	73	679	2020
		НР - 69%; СП - 8%			44015,40	1339,80	955	29		150	
50	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0217	514897,00	--	11173	--	11173	--	12067
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
51	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами /крепление пластин к железобетонным конструкциям/	болт	10	137,88	0,79	1379	8	--	949	2514
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	1371	4		186	

52	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 /и 12х50/	шт.	10	92,00	--	920	--	920	--	994
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
53	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /пластины для крепления ограждений/	т	0,00295	547142,00	--	1614	--	1614	--	1743
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
54	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза атмосферостойкой эмалью/	м2	2,04	86,99	1,65	177	3	124	35	229
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	50	1		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				265844	14104	208315	37405	327511
							43426	4003	--	24261	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				105647				
		Материалы	Тенге				43387				
		Всего заработная плата	Тенге					30344			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29621				
		Накладные расходы	Тенге				25616				
		Сметная прибыль	Тенге				10501				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				141763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					30344			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				160198				
		Материалы	Тенге				2698				
		Всего заработная плата	Тенге					17085			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				132608				
		Накладные расходы	Тенге				11789				
		Сметная прибыль	Тенге				13759				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				185746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					17085			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				327509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					47429			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 12.Стены наружные /1-7-го этажей, чердака и парапета. /

Монолитные стойки и монолитные перемычки

112	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	117,98	34991,24	6121,58	4128266	722224	2067394	1355354	5922310
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	1338648	150752		438690	
113	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	79,42	35445,10	6121,58	2815049	486176	1391697	945178	4061046
		НР - 91%; СП - 8%			11800,26	1277,78	937176	101481		300818	

114	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	24,389	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	459424 419756	32644 8736	7024	389928 67948	917300
115	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	10,975	214266,00 --	-- --	2351569 --	-- --	2351569	-- 188126	2539695
116	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	8,404	202102,00 --	-- --	1698465 --	-- --	1698465	-- 135877	1834342
117	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	5,01	221225,00 --	-- --	1108337 --	-- --	1108337	-- 88667	1197004
118	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	29,61	40083,50 14017,00	4347,68 846,50	1186872 415043	128735 25065	643094	400498 126990	1714360
119	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перемычки. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР - 91%; СП - 8%	м3	12,83	40644,18 14577,68	4347,68 846,50	521465 187032	55781 10861	278652	180082 56124	757671
120	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	6,58941	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	124127 113410	8820 2360	1897	105351 18358	247836
121	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,54065	214266,00 --	-- --	330109 --	-- --	330109	-- 26409	356518
122	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	2,55559	202102,00 --	-- --	516490 --	-- --	516490	-- 41319	557809
123	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	2,49317	221225,00 --	-- --	551552 --	-- --	551552	-- 44124	595676
124	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Пояса в опалубке./Антисейсмический пояс из бетона класса В20/ Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР - 91%; СП - 8%	м3	6,3	31606,72 9712,56	4707,81 911,28	199122 61189	29659 5741	108274	60906 20802	280830
125	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/применительно каркасы плоские/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,43093	18972,38	977,26	8176	421	124	7063	16458

		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	7631	131		1219	
126	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3827	214266,00	--	82000	--	82000	--	88560
		СП - 8%			--	--	--	--		6560	
127	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04823	221225,00	--	10670	--	10670	--	11524
		СП - 8%			--	--	--	--		854	
128	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые/анкер А-I из арматуры АI(А240) диаметром 6 мм/. Установка	т стальных элементов	0,07472	481625,22	12868,54	35987	962	17864	20368	60863
		НР - 118%; СП - 8%			229670,00	1341,78	17161	100		4508	
129	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые. Кладка при высоте этажа до 4 м/ из керамического утолщенного кирпича М100 на р-ре М-100/. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	281,1658	18988,21	2394,80	5338835	673336	3392836	1314737	7185858
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	1272663	141033		532286	
130	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые. Кладка при высоте этажа до 4 м/ из керамического утолщенного кирпича М100 на р-ре М-75/. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	258,0124	18877,02	2394,80	4870505	617888	3084755	1206472	6563135
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	1167862	129419		486158	
131	Е11-080201-0102 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м, ./ из керамического утолщенного кирпича М100 на р-ре М-75/ Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	12,4279	18458,03	2095,45	229395	26042	148586	56006	308233
		НР - 93%; СП - 8%			4406,74	438,90	54767	5455		22832	
132	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича,толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м тех этаж/ из керамического утолщенного кирпича М100 на р-ре М-50/. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	89,9536	18691,51	2394,80	1681369	215421	1058784	420625	2270153
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	407164	45121		168159	
133	Е11-080201-0102 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м, толщиной 380 мм./Стены тех этажа и парапет/ из керамического утолщенного кирпича М100 на р-ре М-50/ Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	40,88116	18272,52	2095,45	747002	85664	481185	184229	1005729
		НР - 93%; СП - 8%			4406,74	438,90	180153	17943		74498	
134	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	142,747	668,93	1,84	95487	263	28935	61765	169833
		НР - 93%; СП - 8%			464,38	0,88	66289	125		12580	

135	Е11-080201-0601 ТЧ 08 табл.1 п.3.2 Кзтр=0,75	Кладка из кирпича. Расшивка швов. Кирпич размером 250х120х88 мм, применен коэффициент к затратам труда - 0,75 НР - 93%; СП - 8%	м2 стен (без вычета проемов)	2494,076	-205,97 -205,97	-- --	-513704 -513704	-- --	--	-477744 -79316	-1070765	
136	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки наружных стен НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	8,34187	352114,71 62660,40	2192,31 677,16	2937295 522705	18288 5649	2396302	491369 274293	3702957	
137	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки стен/ Связевые сетки/ НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	1,07904	352114,71 62660,40	2192,31 677,16	379946 67613	2366 731	309967	63560 35480	478986	
		Утепление наружных стен 1-7-го этажей										119500000,00
138	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /на универсальном клеевом составе/ НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	214,2215018	43983,62 25130,16	2427,02 865,26	9020724 5154015	497764 177459	3368945	4051920 1045811	14519968	
139	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 СП - 8%	м3	214,222	18203,00 --	-- --	3807970 --	-- --	3807970	-- 304638	4204121	170640000
140	С121-130816-2807	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм СП - 8%	шт.	8482	16,00 --	-- --	135712 --	-- --	135712	-- 10857	146569	
141	С121-130816-2810	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х260 мм СП - 8%	шт.	38	23,00 --	-- --	874 --	-- --	874	-- 70	944	
142	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /Дополнительное утепление вокруг окон, дверей, витражей и углов/ НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	45,9074	43983,62 25130,16	2427,02 865,26	2019174 1153660	111418 39722	754096	906970 234092	3160236	
143	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 СП - 8%	м3	46,825548	18203,00 --	-- --	852365 --	-- --	852365	-- 68189	920554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				50095094 13919858	3776209 890849	32399027 --	12451451 5003722	64726313	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				50095094					
		Материалы	Тенге				20377811					
		Всего заработная плата	Тенге					14810707				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12021216					
		Накладные расходы	Тенге				12451451					
		Сметная прибыль	Тенге				5003724					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				67550269					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12924
		Сметная заработная плата	Тенге					14810707				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				67550269					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12924
		Сметная заработная плата	Тенге					14810707				

РАЗДЕЛ 13.Стены внутренние /2-7-го этажей и выше /

Монолитные стойки и монолитные перемычки

150	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	50,88	34991,24	6121,58	1780354	311466	891583	584510	2554053
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	577305	65013		189189	
151	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	34,41	35445,10	6121,58	1219666	210644	602975	409514	1759514
		НР - 91%; СП - 8%			11800,26	1277,78	406047	43968		130334	
152	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,2341	18837,36	1338,48	136271	9683	2083	115658	272083
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	124505	2591		20154	
153	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6111	214266,00	--	559470	--	559470	--	604228
		СП - 8%			--	--	--	--		44758	
154	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3629	202102,00	--	477547	--	477547	--	515751
		СП - 8%			--	--	--	--		38204	
155	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2601	221225,00	--	499991	--	499991	--	539990
		СП - 8%			--	--	--	--		39999	
156	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	18,56	40083,50	4347,68	743950	80693	403101	251039	1074588
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	260156	15711		79599	
157	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перемычки. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6,48	40644,18	4347,68	263374	28173	140738	90953	382673
		НР - 91%; СП - 8%			14577,68	846,50	94463	5485		28346	
158	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,28928	18837,36	1338,48	61961	4403	947	52589	123714
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	56611	1178		9164	
159	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,84692	214266,00	--	181466	--	181466	--	195983
		СП - 8%			--	--	--	--		14517	

160	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,21936	202102,00	--	246435	--	246435	--	266150	
		СП - 8%			--	--	--	--		19715		
161	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,223	221225,00	--	270558	--	270558	--	292203	119500000,00
		СП - 8%			--	--	--	--		21645		
												119500000
162	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние 2-3 этажи из кирпича утолщенного керамического М100 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	208,1746055	20339,32	2394,80	4236883	498861	2828361	943158	5591691	
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	909661	104488		414403		
163	Е11-080201-0303 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича /из керамического утолщенного кирпича М-100 на растворе М-100/. Кладка при высоте этажа до 4 м, на 2-3м этажах . Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	0,1	24540,24	2514,54	53498	5482	30390	3000	6454	
		НР - 93%; СП - 8%			8085,24	526,68	17626	1148		1000		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				23030411	2281878	15743101	5067054	14179076	
							5005429	478564	--	2247796		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23030411					
		Материалы	Тенге				13458163					
		Всего заработная плата	Тенге					5483993				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2284942					
		Накладные расходы	Тенге				5067052					
		Сметная прибыль	Тенге				2247797					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				30345261					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5204	
		Сметная заработная плата	Тенге					5483993				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				30345261					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5204	
		Сметная заработная плата	Тенге					5483993				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				320017835	17996249	241403628	74921369	449434007	
							77016725	6420377	--	33291420		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				281323239					
		Материалы	Тенге				73907844					
		Всего заработная плата	Тенге					78835992				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				56932798					
		Местные материалы	Тенге				60563110					
		Сдача и испытание	Тенге				3					
		Накладные расходы	Тенге				68100945					
		Сметная прибыль	Тенге				27953935					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				377378119					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67292	
		Сметная заработная плата	Тенге					78835992				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				38694596					
		Материалы	Тенге				186046					
		Всего заработная плата	Тенге					4601110				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33415064					

		Накладные расходы	Тенге				3174766				
		Сметная прибыль	Тенге				3349549				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				45218911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3988
		Сметная заработная плата	Тенге					4601110			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				422597030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71280
		Сметная заработная плата	Тенге					83437102			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**102285793**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				80815278				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19002327			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6667032			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						241403628		
		- Накладные расходы	Тенге							74921369	
		- Сметная прибыль	Тенге							33291420	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				102285793				102285793
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				920572				
		ИТОГО:	Тенге				103206365				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%	Тенге				505711				
		ИТОГО:	Тенге				103712077				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				2074242				
		ИТОГО:	Тенге				105786318				
		в том числе на 2019 год - 20 %	Тенге				21157264				
		в том числе на 2020 год - 80 %	Тенге				84629055				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 20 %, К=1	Тенге				21157264				
		НДС на 2019 год - 12 %	Тенге				2538872				
		Итого в текущих ценах на 2019 год	Тенге				23696135				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 80 %, К=1,049901	Тенге				88852129				
		НДС на 2020 год - 12 %	Тенге				10662255				
		Итого в текущих ценах	Тенге				99514384				
		Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге				13201127				
		ВСЕГО	Тенге				123210520				
		ИТОГО с понижабщим коэффициентом К=0,9698847166	Тенге				119500000,00				
							119500000,00				

Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Директор _____ Жорашев Т.И.

Инженер-эксперт: _____ Майкутов Т.

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Директор _____ Сулейменов Е.

ГИП: ТОО "ТУР Проект Сервис" _____ Абдикадыров Е.

Подрядчик: ТОО "АК-Жол"

Директор _____ Атаев С.К.