ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение
«Отдел строительства акимата города Тараза»

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «Арыстан-сервис»

ДОГОВОР: №279 от 17.07.2020г., Доп.соглашение №279/1 от 05.08.2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство магистральных инженерно-коммуникационных сетей в историкоэтнографическом комплексе «Тектурмас» в городе Тараз.

А К Т №1

выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

№ п п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс.тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		%	Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	%	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	4-1	Наружные сети электроснабжения	6273,872	10729,125	--	17002,997	37%	6260,978	--	--	6260,978	37%	6260,978	--	--	6260,978
		Всего по главе 4	**6273,872**	**10729,125**	**--**	**17002,997**	**37%**	**6260,978**	**--**	**--**	**6260,978**	**37%**	**6260,978**	**--**	**--**	**6260,978**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
	6-1	Наружные сети водопровода и канализации	25767,648	12636,464	--	38404,112	100%	25767,648	12636,464	--	38404,112	100%	25767,648	12636,464	--	38404,112
		Всего по главе 6	**25767,648**	**12636,464**	**--**	**38404,112**	**100%**	**25767,648**	**12636,464**	**--**	**38404,112**	**100%**	**25767,648**	**12636,464**	**--**	**38404,112**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**32041,52**	**23365,589**		**55407,109**	**81%**	**32028,626**	**12636,464**		**44665,090**	**81%**	**32028,626**	**12636,464**		**44665,090**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
	СН РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения, 2,9%	929,204	--	--	929,204	99,9%	928,830	--	--	928,830	99,9%	928,830	--	--	928,830
		Всего по главе 8	**929,204**	**--**	**--**	**929,204**	**99,9%**	**928,830**	**--**	**--**	**928,830**	**99,9%**	**928,830**	**--**	**--**	**928,830**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**32970,724**	**23365,589**	**--**	**56336,313**	**81%**	**32957,456**	**12636,464**	**--**	**45593,920**	**81%**	**32957,456**	**12636,464**	**--**	**45593,920**
		Глава 9. Прочие работы и затраты														
	СН РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 0,9%	296,737	--	--	296,737	0%	--	--	--	--	0%	--	--	--	--
		Всего по главе 9	**296,737**	**--**	**--**	**296,737**	**0%**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0%**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**33267,461**	**23365,589**	**--**	**56633,05**	**80%**	**32957,456**	**12636,464**	**--**	**45593,920**	**80%**	**32957,456**	**12636,464**	**--**	**45593,920**
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты, 2%	665,349	--	--	665,349	99%	659,149	--	--	659,149	99%	659,149	--	--	659,149
		ИТОГО по акту в текущих ценах 2020г.	**33932,81**	**23365,589**	**--**	**57298,399**	**81%**	**33616,605**	**12636,464**	**--**	**46253,069**	**81%**	**33616,605**	**12636,464**	**--**	**46253,069**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	--	--	6875,808	6875,808	81%	--	--	5550,368	5550,368	81%	--	--	5550,368	5550,368
		ВСЕГО по акту	**33932,81**	**23365,589**	**6875,808**	**64174,207**	**81%**	**33616,605**	**12636,464**	**5550,368**	**51803,437**	**81%**	**33616,605**	**12636,464**	**5550,368**	**51803,437**

		ВСЕГО по акту с понижающим коэффициентом 0,96999219639	**32914,561**	**22664,439**	**6669,480**	**62248,480**	**81%**	**32607,845**	**12257,271**	**5383,814**	**50248,930**	**81%**	**32607,845**	**12257,271**	**5383,814**	**50248,930**
		в т.ч. НДС, 12%				6669,480	81%	--	--	--	5383,814	81%	--	--	--	5383,814

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель_____ Бибосынов Т. А.

ТЕХНАДЗОР
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Айбар Проект»

Директор_____ Әбдіхалыков Б. К.

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Компания «Арыстан-сервис»

Генеральный Директор_____ Кулишев Н. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Архстрой-2005»

Директор_____ К. Асанбай