Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау "

Подрядчик: ТОО"DALORAZ construction group"

Наименование стройки: Строительство дороги между микрорайонами Васильковский , Коктем и Сарыарка в г.Кокшетау
Наименование объекта: Объекты транспортного хозяйства и связи

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2020 Г.

Локальная смета № 5-1-2

Защита линии связи

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Кокшетаутранстелеком										
20	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	192	1547,7	–	297158	–	–	213954	552001
					1547,7	–	297158	–	–	40889	
21	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	16	2645,94	154,88	42335	2478	24288	16102	63112
					973,06	43,5	15569	696	–	4675	
22	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,16	137431,25	–	21989	–	241	16528	41598
					135925	–	21748	–	–	3081	
23	2301-0501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	160	842		134720		134720	–	145498
					–		–		–	10778	
24	1128-0302-0103	Провода сигнальные с оснасткой. Подвеска на перегоне или станции НР = 87 %	км провода	0,16	51437,5	4456,25	8230	713	3996	3296	12448
					22006,25	1668,75	3521	267	–	922	

25	2900-0000-0011 (пл)ТОО "Оптиктелеком Комплект"	Сигнальный провод П -274								
			м	160	80		12800		12800	–	13824
					–		–		–	1024	
26	2302-0302-8907	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	561		4488		4488	–	4847
					–		–		–	359	
27	1308-0201-3701	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	1642	–	13136	–	6971	4439	18981
					770,63	–	6165	–	–	1406	
28	2900-0000-0012 (пл)ТОО "Оптиктелеком Комплект"	Шаровой маркер EMS 1401-XR									
			шт	8	8036		64288		64288	–	69431
					–		–		–	5143	
29	1128-0302-0103	Прокладка сигнальной ленты(прим) НР = 87 %	км провода	0,16	26462,5	4456,25	4234	713		3296	8132
					22006,25	1668,75	3521	267	–	602	
30	2900-0000-0013 (пл)ТОО "Оптиктелеком Комплект"	Сигнальная лента ЛСО 50/15 2*0,15									
			м	160	89		14240		14240	–	15379
					–		–		–	1139	
31	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-песком НР = 72 %	м3 грунта	48	2253,44	–	108165	–	72864	25417	144269
					735,44	–	35301	–	–	10687	
32	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	127	807,73	–	102582	–	–	73859	190556
					807,73	–	102582	–	–	14115	
33	1127-1202-0302	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство- ИП 3х1,2х0,16(прим) НР = 108 %	м3 сборных железобетонных плит	9,792	51399,71	525,12	503306	5142	493539	6904	551027
					472,32	180,56	4625	1768	–	40817	
34	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	145,2	852,38	20,52	123765	2980	83107	35376	171872
					259,49	2,49	37678	361	–	12731	

35	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	65	807,74	–	52503	–	–	37802	97529
					807,74	–	52503	–	–	7224	
		Итого по разделу 2					**2 100 504**				
	Раздел 3 АО "Казахтелеком"										
36	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	124,8	1547,7	–	193153	–	–	139070	358801
					1547,7	–	193153	–	–	26578	
37	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	10,4	2645,96	154,9	27518	1611	15787	10466	41023
					973,08	43,46	10120	452	–	3039	
38	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,104	753221,15	233682,69	78335	24303	3001	58336	147605
					490682,69	75903,85	51031	7894	–	10934	
39	1109-0501-0601	Резка металлической трубы (прим) НР = 69 %	м реза	208	391,09	9,61	81347	1999	–	54750	146985
					381,48	–	79348	–	–	10888	
40	2301-0201-0213	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 150 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(прим)	м	104	3740		388960		388960	–	420077
					–		–		–	31117	
41	2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	104	417		43368		43368	–	46837
					–		–		–	3469	
42	1128-0302-0103	Прокладка сигнальной ленты(прим) НР = 87 %	км провода	0,104	26461,54	4461,54	2752	464		2142	5286
					22000	1673,08	2288	174	–	392	
43	2900-0000-0013 (пл)ТОО "Оптиктелеком Комплект"	Сигнальная лента ЛСО 50/15 2*0,15	м	104	89		9256		9256	–	9996
					–		–		–	740	
44	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-песком НР = 72 %	м3 грунта	31,2	2253,46	–	70308	–	47362	16521	93775
					735,45	–	22946	–	–	6946	
45	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	83,1	807,74	–	67123	–	–	48329	124688
					807,74	–	67123	–	–	9236	

46	1127-1202-0302	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство- ИП 3х1,2х0,16(прим) НР = 108 %	м3 сборных железобетонных плит	8,064	51399,68	525,05	414487	4234	406444	5686	453787
					472,35	180,56	3809	1456	–	33614	
47	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	119,6	852,37	20,52	101943	2454	68454	29139	141569
					259,49	2,48	31035	297	–	10487	
48	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	41,7	807,72	–	33682	–	–	24251	62568
					807,72	–	33682	–	–	4635	
		Итого по разделу 3					**2 052 997**				
		Итого по смете					**4 153 501**				

		Временные здания и сооружения (1,3 %)					**53 996**				
		Итого по сметному расчету:					**4 207 497**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)					**90 882**				
		Итого по сметному расчету:					**4 298 378**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**85 968**				
		Итого по сметному расчету:					**4 384 346**				
		- в текущих ценах с 05.07.19г.					**4 384 346**				
		- в текущих и прогнозных ценах на 2020 г					**4 603 563**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					**552 428**				
		Всего по сметному расчету:					**5 155 991**				

Заказчик:

_____Ю.Шидловский

Технический надзор ТОО "Эксперт Аналитик"

эксперт_____Елубаев К.М.

Подрядчик:

_____ **Н.Искаков**