Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау "

Подрядчик: ТОО"DALORAZ construction group"

Наименование стройки: Строительство дороги между микрорайонами Васильковский , Коктем и Сарыарка в г.Кокшетау
Наименование объекта: Строительство дороги

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2020 Г.

Локальная смета № 2-1-1

Земляные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10м НР = 72 %	м3 грунта	3189,6	25,98	25,98	82855	82855		22432	113710
						9,77		31156	–	8423	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3189,6	163,65	156,61	521988	499510	253	110625	683222
					6,97	41,2	22225	131421	–	50609	
7	2900-0000-0022 (пл)	Дресвяно-щебенистый грунт	м3	29483	506		14918398		14918398	–	16111870
					–		–		–	1193472	
8	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	53069,4	274		14541016		–	–	15704297
					–		–		–	1163281	
9	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	29483	66,67	66,67	1965772	1965772	–	519735	2684348
					–	24,48	–	721854	–	198841	
10	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	147415	6,5	6,5	958751	958751	–	197153	1248376
					–	1,86	–	273823	–	92472	

11	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2948,3	80,09	68,1	236142	200780	9140	51071	310190
					8,89	15,16	26222	44710	–	22977	
12	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	40105,8	6,77	6,77	271606	271606	–	50772	348168
					–	1,76	–	70516	–	25790	
13	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	6534,3	45,22	21,64	295478	141429	–	131804	461465
					23,58	4,44	154049	29012	–	34183	
		Итого по смете					**37 665 646**				

		Временные здания и сооружения (1,3 %)					**489 653**				
		Итого по сметному расчету:					**38 155 299**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)					**824 154**				
		Итого по сметному расчету:					**38 979 454**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**779 589**				
		Итого по сметному расчету:					**39 759 043**				
		- в текущих ценах с 05.07.19г.					**39 759 043**				
		- в текущих и прогнозных ценах на 2020 г					**41 746 995**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					**5 009 639**				
		Всего по сметному расчету:					**46 756 635**				

Заказчик:

Ю.Шидловский

Технический надзор ТОО "Эксперт Аналитик"
эксперт Елубаев К.М.

Подрядчик:

Н.Искаков