Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау "

Подрядчик: ТОО"DALORAZ construction group"

Наименование стройки: Строительство дороги между микрорайонами Васильковский , Коктем и Сарыарка в г.Кокшетау
Наименование объекта: Инженерные коммуникации

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2020 Г.

Локальная смета № 6-1-1

Инженерные коммуникации

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Колодцы канализационных сетей										
1	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0.04	13225 / 5525	7275 / 2450	529 / 221	291 / 98	17 / –	376 / 72	977
2	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2695 / –		5390 / –		5390 / –	– / 431	5821
3	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1.08	8061.11 / 3424,07	4265,74 / 1524,07	8706 / 3698	4607 / 1646	401 / –	6306 / 1201	16213
4	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	21850 / –		87400 / –		87400 / –	– / 6992	94392
5	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17.48	852.35 / 259,5	20,54 / 2,46	14899 / 4536	359 / 43	10004 / –	4258 / 1533	20690
6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство-монолитный пояс (прим) НР = 91 %	м3	0.1	24480 / 1180	1080 / 220	2448 / 118	108 / 22	2222 / –	127 / 206	2781
7	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	2	1698 / 1390	184 / 87	3396 / 2780	368 / 174	248 / –	2924 / 506	6826

	Итого по разделу 1									**147 700**	
Раздел 2 Колодцы водопроводных сетей											
8 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0.81	8059.26 / 3423,46	4264,2 / 1523,46	6528 / 2773	3454 / 1234	301 / –	4728 / 900		12156
9 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21850 / –		65550 / –		65550 / –	– / 5244		70794
10 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0.12	13216.67 / 5533,33	7258,33 / 2466,67	1586 / 664	871 / 296	51 / –	1133 / 218		2937
11 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2695 / –		16170 / –		16170 / –	– / 1294		17464
12 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2.55	852.55 / 259,61	20,39 / 2,35	2174 / 662	52 / 6	1460 / –	621 / 224		3019
13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство-монолитный пояс (прим) НР = 91 %	м3	0.3	24480 / 1176,67	1083,33 / 223,33	7344 / 353	325 / 67	6666 / –	382 / 618		8344
14 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	4	1698 / 1390	184 / 87	6792 / 5560	736 / 348	496 / –	5849 / 1011		13652
15 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	2	1698 / 1390	184 / 87	3396 / 2780	368 / 174	248 / –	2924 / 506		6826
16 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	25879 / –		51758 / –		51758 / –	– / 4141		55899
	Итого по разделу 2									**191 091**	
Раздел 3 Колодцы телефонных сетей											
17 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0.22	13218.18 / 5536,36	7254,55 / 2463,64	2908 / 1218	1596 / 542	94 / –	2077 / 399		5384
18 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	2695 / –		29645 / –		29645 / –	– / 2372		32017

19	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	5.5	852.36	20,55	4688	113	3148	1340	6510
					259,45	2,55	1427	14	–	482	
20	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство-монолитный пояс (прим) НР = 91 %	м3	0.55	24480	1083,64	13464	596	12221	702	15299
					1176,36	225,45	647	124	–	1133	
21	1134-0201-0802	Колодцы. Установка люка на пешеходной части НР = 76 %	шт.	11	5518.64	–	60705	–	11831	37144	105677
					4443,09	–	48874	–	–	7828	
		Итого по разделу 3					**164 887**				
	Раздел 5 Разгрузочные плиты над теплотрассой										
28	1127-1202-0302	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство-ИП 3,0х1,2х0,16 НР = 108 %	м3 сборных железобетонных плит	104.98	51399.67	525,04	5395937	55119	5291231	74023	5907557
					472,35	180,54	49587	18953	–	437597	
29	1108-0101-0307	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 изолируемой поверхности	999.12	852.37	20.52	851619	20504	571855	243422	1182644
					259.49	2.49	259260	2484	–	87603	
30	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 основания	65.16	2673	1022.38	174173	66618	98913	24440	214502
					132.63	214.67	8642	13988	–	15889	
		Итого по разделу 5					**7 304 703**				
	Раздел 6 Разгрузочные плиты над канализационной сетью Д=630 мм										
31	1127-1202-0302	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство-ИП 3.0х1.2х0.16 НР = 108 %	м3 сборных железобетонных плит	113.76	51399.68	525,04	5847228	59729	5733764	80216	6401640
					472,35	180,55	53735	20539	–	474196	
32	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	436.08	852.37	20.52	371701	8949	249594	106245	516182
					259,45	2,55	1427	14	–	482	
33	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 основания	28.8	2673	1022.38	76983	29445	43718	10803	94809
					132.63	214.67	3820	6183	–	7023	
		Итого по разделу 6					**7 012 631**				
		Итого по смете					**14 821 012**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					**192 673**				
		Итого по сметному расчету:					**15 013 685**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)					**324 296**				

		Итого по сметному расчету:					15 337 981				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					306 760				
		Итого по сметному расчету:					15 644 740				
		- в текущих ценах с 05.07.19г.					15 644 740				
		- в текущих и прогнозных ценах на 2020г. (Кинф = 1,05)					16 426 977				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					1 971 237				
		Всего по сметному расчету:					18 398 215				

Заказчик:

_____Ю.Шидловский

Технический надзор ТОО "Эксперт Аналитик"

_____К. Елубаев

Подрядчик:

_____Н.Искаков