Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау "

Подрядчик: ТОО"DALORAZ construction group"

Наименование стройки: Строительство дороги между микрорайонами Васильковский , Коктем и Сарыарка в г.Кокшетау
Наименование объекта: Объекты транспортного хозяйства и связи

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2020 Г.

Локальная смета № 5-1-2

Защита линии связи

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 ТУСМ-10										
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	63.5	1547.7 / 1547,7	– / –	98279 / 98279	– / –	– / –	70761 / 13523	182563
2	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	6.35	2645.83 / 973,07	154,8 / 43,46	16801 / 6179	983 / 276	9639 / –	6390 / 1855	25046
3	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0.1	137430 / 135930	– / –	13743 / 13593	– / –	150 / –	10331 / 1926	26000
4	2301-0501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	100	842 / –		84200 / –		84200 / –	– / 6736	90936
5	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	127	80.06 / 60,2	0,88 / 0,31	10168 / 7645	112 / 39	2411 / –	5532 / 1256	16956
6	2900-0000-0011 (пл)ТОО "Оптиктелеком Комплект"	Сигнальный провод П -274	м	127	80 / –		10160 / –		10160 / –	– / 813	10973
7	2302-0302-8907	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК	шт.	2	561 / –		1122 / –		1122 / –	– / 90	1212
8	1308-0206-2205	Трубы полиэтиленовые диаметром 40 мм. Протаскивание (прим) НР = 99 %	уложенной в футляре	127	198.37 / 156.52	12.32 / 4.23	25193 / 19878	1565 / 537	3750 / –	14699 / 3191	43083

2301-0501-1507	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 S( )1 - 40x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	127	348		44196		44196	–	47732
				–		–		–	3536	
10 1308-0201-3701	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1642	–	3284	–	1743	1110	4746
				770,5	–	1541	–	–	352	
11 2900-0001-0002 (пл)ТОО "Оптиктелеком Комплект"	Шаровой маркер EMS 1401-XR	шт	2	8036		16072		16072	–	17358
				–		–		–	1286	
12 1128-0302-0103	Прокладка сигнальной ленты(прим) НР = 87 %	км провода	0.127	33228.35	4464,57	4220	567	859	2616	7383
				22000	1677,17	2794	213	–	547	
13 2900-0000-0013 (пл)ТОО "Оптиктелеком Комплект"	Сигнальная лента ЛСО 50/15 2*0,15	м	127	89		11303		11303	–	12207
				–		–		–	904	
14 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-песком НР = 72 %	м3 грунта	19.05	2253.44	–	42928	–	28918	10087	57256
				735,43	–	14010	–	–	4241	
15 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	37	807.73	–	29886	–	–	21518	55516
				807,73	–	29886	–	–	4112	
16 1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР = 108 %	шт.	2	7103	837	14206	1674	11224	2142	17656
				654	337,5	1308	675	–	1308	
17 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	650.7	852.37	20,52	554636	13354	372433	158534	770224
				259,49	2,49	168849	1618	–	57054	
18 1127-1202-0302	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство-2 ПТ 55, 5,5x2x0,14(прим) НР = 108 %	м3 сборных железобетонных плит	41.58	51399.66	525,06	2137198	21832	2095726	29319	2339838
				472,34	180,54	19640	7507	–	173321	
19 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	25.4	807.72	–	20516	–	–	14772	38111
				807,72	–	20516	–	–	2823	
	Итого по разделу 1					**3 764 796**				
	Временные здания и сооружения (1,3 %)					**48 942**				
	Итого по сметному расчету:					**3 813 738**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)					**82 377**				
	Итого по сметному расчету:					**3 896 115**				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**77 922**				

		Итого по сметному расчету:					3 974 037				
		- в текущих ценах с 05.07.19г.					3 974 037				
		- в текущих и прогнозных ценах на 2020г. (Кинф = 1,05)					4 172 739				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					500 729				
		Всего по сметному расчету:					4 673 468				

Заказчик:

_____ Ю.Шидловский

Подрядчик:

_____ Н.Искаков

Технический надзор, ТОО "Эксперт Аналитик"

_____ К. Елубаев