Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау "

Подрядчик: ТОО"DALORAZ construction group"

Наименование стройки: Строительство дороги между микрорайонами Васильковский , Коктем и Сарыарка в г.Кокшетау

Наименование объекта: Строительство дороги

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2020 Г.

Локальная смета № 2-1-2

Водоотвод

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водоотводные лотки										
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - погрузка НР = 72 %	м3 грунта	306.0	163.65 / 6,97	156,61 / 41,2	50078 / 2133	47921 / 12608	24 / –	26533 / 4855	81466
2	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	578.34	205 / –		118560		–	9485	128045
3	2900-0000-0022 (пл)ТОО	Дресвяно-щебенистый грунт	м3	318.0	506 / –		160908		160908 / –	0 / 12873	17378
4	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	572.4	274 / –		156838		–	12547	16938
5	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	91.8	1380 / –		126684		126684 / –	10135	13681
6	1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР = 108 %	м лотка	1020.0	3383.1 / 1567,8	1815,3 / 667,33	3450759 / 1599156	1851606 / 680674	–	6155541 / 473038	1007933
7	2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	159.8	41698 / –		6663340		6663340 / –	533067	71964

8	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	576.0	419 / –	419 / 261	241344	241344 / 150336	–	19308		260652
17	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2917.54	852.37 / 259,49	20,52 / 2,49	2486816 / 757066	59875 / 7253	1669876 / –	1777040 / 255810		4519667
18	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	138.72	807.73 / 807,73	– / –	112048 / 112048		–	201687 / 15418		329153
19	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,220;	м3	169.24	1472 / –		249119		249119 / –	19930		269049
20	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - соединение лотков НР = 91 %	м3	1.104	26160.51 / 1175,72	1082,61 / 225,36	28881 / 1298	1195 / 249	26388 / –	3519 / 2423		34823
							23 378 584					

		Итого по разделу 1					**303 922**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					**23 682 506**				
		Итого по сметному расчету:					**511 542**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)					**24 194 048**				
		Итого по сметному расчету:					**483 881**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**24 677 929**				
		Итого по сметному расчету:					**24 677 929**				
		- в текущих ценах с 05.07.19г.					**25 911 825**				
		- в текущих и прогнозных ценах на 2020г. (Кинф = 1,05)					**3 109 419**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					**29 021 244**				
		Всего по сметному расчету:									

Заказчик: _____ **Ю.Шидловский**

Технический надзор ТОО "Эксперт Аналитик" _____ **К.Елубаев**

Подрядчик: _____ **Н.Искаков**