Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау "

Подрядчик: ТОО"DALORAZ construction group"

Наименование стройки: Строительство дороги между микрорайонами Васильковский , Коктем и Сарыарка в г.Кокшетау
Наименование объекта: Строительство дороги

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2020 Г.

Локальная смета № 2-1-1

Земляные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	3827.52	59		225824		–	–	243890
					–		–		–	18066	
4	1101-0203-0603	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м НР = 72 %	м3 грунта	6625.044	6.91	6,91	45754	45754	–	11861	62224
					–	2,49	–	16473	–	4609	
5	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	8779.19	163.65	156.61	1436742	1374872	697	304491	1880532
					6.97	41.2	61173	361731	–	139299	
6	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	16592.67	205		3401497		–	–	3673617
					–		–		–	272120	
		Итого по смете					**5 860 263**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					**76 183**				
		Итого по сметному расчету:					**5 936 446**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)					**128 227**				
		Итого по сметному расчету:					**6 064 674**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**121 293**				
		Итого по сметному расчету:					**6 185 967**				
		- в текущих ценах с 05.07.19г.					**6 185 967**				
		- в текущих и прогнозных ценах на 2020г. (Кинф = 1,05)					**6 495 265**				

		Налог на добавленную стоимость (12 %)					779 432				
		Всего по сметному расчету:					7 274 697				

Заказчик:

_____Ю.Шидловский

Технический надзор ТОО "Эксперт Аналитик"

_____ К. Елубаев

Подрядчик:

_____ **Н.Искаков**