Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирс о транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау

Подрядчик: ТОО"DALORAZ construction group"

Наименование стройки: Строительство дороги между микрорайонами Васильковский , Коктем и Сарыарка в г.Кокшетау
Наименование объекта: Подготовка территории строительства

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2020 Г.

Локальная смета № 1-1-2

Подготовительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1123-1201-0101	Люки. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	10	944.2	110,3	9442	1103	–	8772	19671
					833,9	52,2	8339	522	–	1457	
2	1123-1201-0101	Люки. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	11	944.27	110.36	10387	1214	–	9650	21640
					833.91	52.18	9173	574	–	1603	
3	4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0.268	466		125		–	–	135
					–		–		–	10	
4	4101-0104-1004	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	0.268	273		73		–	–	79
					–		–		–	6	
5	4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0.268	466		125		–	–	135
					–		–		–	10	
6	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м3 сборных железобетонных конструкций	0.38	7673.68	4352,63	2916	1654	–	2152	5473
					3321,05	1478,95	1262	562	–	405	
7	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0.969	92		89		–	–	96
					–		–		–	7	
8	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0.969	205		199		–	–	215
										16	

1147-0116-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,5*( ). Заготовка НР=88%	шт	43	7235.74	324.88	311137	13970	98176	179615	530012
				4627.7	119	198991	5117	–	39260	
10 4101-0105-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	8.67	410		3555		–	–	3839
									284	
13 1127-0302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР = 108 %	м2 покрытия	3129	97.04	94,03	303644	294226	–	34056	364716
				3,01	7,07	9418	22115	–	27016	
14 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	316.029	59		18646		–	–	20138
				–		–		–	1492	
15 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	375.48	353.66	251,76	132794	94530	–	62238	210635
				101,91	51,57	38264	19364	–	15603	
16 4131-0104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	713.412	219		156237		–	–	168736
				–		–		–	12499	
17 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	713.412	59		42091		–	–	45458
				–		–		–	3367	
18 1127-0901-0502	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Демонтаж механизированным способом. Шаг стоек 2м НР=108% ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м	473.5	347.83	176.26	164696	83461	–	102514	288587
				171.56	28.9	81235	13685	–	21377	
19 4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	9.05	466		4217		–	–	4554
				–		–		–	337	
20 4101-0104-1004	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	9.05	273		2471		–	–	2669
				–		–		–	198	
21 4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	9.05	466		4217		–	–	4554
				–		–		–	337	
22 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 НР=72%	м3 грунта	817.5	201.27	192.59	164536	157443	87	34868	215356
				8.57	50.67	7006	41422	–	15952	
23 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1471.5	41		60332		–	–	65159
								–	4827	

		Итого по смете					1 971 857				1971857
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					25 634				
		Итого по сметному расчету:					1 997 491				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)					43 146				
		Итого по сметному расчету:					2 040 637				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					40 813				
		Итого по сметному расчету:					2 081 450				
		- в текущих ценах с 05.07.19г.					2 081 450				
		- в текущих и прогнозных ценах на 2020г. (Кинф = 1,05)					2 185 522				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					262 263				
		Всего по сметному расчету:					2 447 785				

Заказчик:

_____ Ю.Шидловский

Технический надзор ТОО "Эксперт Аналитик"

_____ К. Елубаев

Подрядчик:

_____ Н.Искаков