Утверждена
приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 19 марта 2015 года, № 229

**ЗАКАЗЧИК:** КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"

**Наименование строительства и его адрес:** Инженерная инфраструктура жилого сектора в районе Аль-Фараби в г.Кызылорда. Водопроводные сети.

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
## за июнь 2022 г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №52 от 16.04.2022г. | | | | ТОО "Корпорация Алем-құрылыс" | |
| Наименование пусковых клмплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | |
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Инженерная инфраструктура жилого сектора в районе Аль-Фараби в г.Кызылорда. Водопроводные сети. | **20 063 131** | **17 913 510** | | | | | | | **2 149 621** | **20 063 131** |

**Заказчик:**
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ БИН 060140011871

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"

Сейтмуратов Р.Е._____ БИН 140140018023

**Эксперт технического надзора:**
ТОО "Ақбозат LTD"
Муратбеков П.М._____
аттестат №KZ44VJE00045092, №KZ17VJE00045093, №KZ71VJE00045091

**Эксперт авторского надзора:**
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Ахметов З._____
приказ №14/22 от 14.04.2022г.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"

Объект: Строительство инженерная-инфраструктура жилого сектора в районе Аль-Фараби в г.Кызылорда. Водопроводные сети

Договор Договор №52 от 16.04.2022г.

# АКТ

## выполненных работ за июнь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **по ул.Аль-Фараби 18 от ВК по ул.Аль-Фараби 30 до ВК по ул.Локаторная с подключением жилых домов** | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Водопровод В1.** | | | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | | | |
| | | Сухой грунт | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 | м3 грунта | 5161,005777 | | 153,64 | 145,41 | 792936 | 750462 | | 166213 | 1035882 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 8,23 | 36,50 | 42475 | 188377 | | 76732 | |
| 2 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 159,6187354 | | 1977,36 | | 315624 | | | 227249 | 586303 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1977,36 | | 315624 | | | 43430 | |
| | | Мокрый грунт | | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 279,664968 | | 204,80 | 195,59 | 57275 | 54700 | 24 | 12700 | 75573 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9,12 | 53,95 | 2551 | 15088 | | 5598 | |
| 4 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 8,649432 | | 1977,36 | | 17103 | 0 | | 12314 | 31771 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1977,36 | | 17103 | 0 | | 2353 | |
| 5 | С341-020102-0210 4102-0102-0210 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т*км | 4757,1876 | | 33,00 | | 156987 | 0 | | 0 | 169546 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 12559 | |
| 6 | Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), при перемещении грунта до 5 м . Группа грунтов 2 | м3 грунта | 5423,921662 | | 34,93 | 34,93 | 189458 | 189458 | | 49792 | 258390 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 12,75 | 0 | 69155 | | 19140 | |
| 7 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 167,7501545 | 860,22<br>860,22 | | 144302<br>144302 | | | 103897<br>19856 | 268055 |
| 8 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 | 5423,921662 | 159,33<br>83,81 | 75,52<br>34,76 | 864192<br>454579 | 409615<br>188536 | | 463042<br>106178,8 | 1433414 |
| | | **Водоотлив** | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015 | Траншеи. Водоотлив<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 мокрого грунта | 288,3144 | 1184,04 | 1184,04<br>795,08 | 341376<br>0 | 341376<br>229233 | | 165048<br>40514 | 546938 |
| | | **Трубопроводы и арматуры** | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка<br>НР - 99%; СП - 8% | км трубопровода | 0,7555 | 462037,52<br>305786,4 | 150008,08<br>43355,12 | 349069<br>231021 | 113331<br>32755 | 4717 | 261138<br>48817 | 659024 |
| 11 | С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 питьевая, размерами 160х9,5мм<br>СП - 8% | м | 831,735 | 3450,00 | | 2869486 | | 2869486 | 229559 | 3099045 |
| 16 | Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых<br>НР - 99%; СП - 8% | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 21,156 | 43942,97<br>17514,00 | 9328,90<br>3747,64 | 929657<br>370526 | 197362<br>79285 | 361769 | 445313<br>109998 | 1484968 |
| 17 | С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-2016<br>СП - 8% | шт. | 14 | 22529,00 | | 315406 | | 315406 | 25232 | 340638 |
| 18 | С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 15.9 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-2016<br>СП - 8% | шт. | 28 | 18939,00 | | 530292 | | 530292 | 42423 | 572715 |
| 19 | С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытии железобетонные для колодцев1 ПП15-1, 2ПП-15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-2016<br>СП - 8% | шт. | 14 | 19692,00 | | 275688 | | 275688 | 22055 | 297743 |
| 20 | С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольцо опорное железобетонное для колодцев СТ РК 1971-2010 КО 6<br>СП - 8% | шт. | 1 | 5577,00 | | 5577 | | 5577 | 446 | 6023 |
| 21 | С123-030101-0303 2303-0301-0303 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный тип Л (А15) ГОСТ 3634-99<br>СП - 8% | комплект | 5 | 20803,00 | | 104015 | | 104015 | 8321 | 112336 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,018 | 292691,94<br>217980,00 | 74035,78<br>20940,98 | 5268<br>3924 | 1333<br>377 | 11 | 4258<br>762 | 10288 |
| 25 | Е11-220501-0102 1122-0501-0102РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,062 | 310337,34<br>225540,00 | 83723,62<br>23632,10 | 19241<br>13983 | 5191<br>1465 | 67 | 15294<br>2763 | 37298 |
| 26 | С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 питьевая, размерами 50х3мм<br>*СП - 8%* | м | 18,18 | 341,00 | | 6199 | | 6199 | 496 | 6695 |
| 27 | С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 питьевая, размерами 63х3,8мм<br>*СП - 8%* | м | 62,62 | 558,00 | | 34942 | | 34942 | 2795 | 37737 |
| 30 | С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015 | Фланец стальной приварной плоские из углеродистой стали и низколегированной стали PN 16 ГОСТ 12816-80 диаметром 100 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 12 | 2854,00 | | 34248 | | 34248 | 2740 | 36988 |
| 31 | Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Упор бетонный. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,112 | 23481,30<br>3525,12 | 1286,88<br>311,47 | 2630<br>395 | 144<br>35 | 2091 | 391<br>242 | 3263 |
| 32 | Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметром 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб<br>*НР - 99%; СП - 8%* | врезка | | 12237,72<br>4296,49 | 7162,74<br>2208,42 | 0<br>0 | 0<br>0 | 1556 | 0<br>0 | 0 |
| | | **Футляры** | | | | | | | | | |
| 33 | Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,068 | 842728,31<br>511294,00 | 305322,31<br>90104,76 | 57306<br>34768 | 20762<br>6127 | 1776 | 40486<br>7823 | 105615 |
| 34 | С123-010501-1523 2301-0501-1523 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 питьевая, размерами 355х32,2 мм<br>*СП - 8%* | м | 68,68 | 24872,00 | | 1708209 | | 1708209 | 136657 | 1844866 |
| 35 | Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015 | Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м трубы, уложенной в футляре | 68 | 1407,18<br>1187,63 | 8,04<br>2,52 | 95688<br>80759 | 547<br>171 | 14383 | 80121<br>14065 | 189874 |
| 36 | Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью<br>*НР - 99%; СП - 8%* | футляр | 5 | 9295,5<br>4239,33 | 1428,85<br>29,39 | 46478<br>21197 | 7144<br>147 | 18137 | 21130<br>5409 | 73017 |
| 40 | Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 | Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда -0,3, к времени эксплуатации машин -0,3<br>*НР - 61%; СП - 8%* | км. кабеля | 0,8235 | 28204,8<br>8826,3 | 19378,54<br>4339,13 | 23227<br>7269 | 15958<br>3573 | | 6614<br>2387 | 32228 |
| 41 | С121-130809-1618 2113-0809-1618 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2 | м | 823,5 | 92 | | 75762 | | 75762 | | 81823 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 6061 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | **Гильзы** | | | | | | | | | |
| 45 | С123-010501-0810 2301-0501-0810 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 питьевая, размерами 225х5,5 мм | м | 5,2 | 2987,00 | | 15532 | | 15532 | | 16775 |
| | | | | | | | | | | 1243 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 46 | С123-010501-0805 2301-0501-0805 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 питьевая, размерами 125х3,1 мм | м | 1,4 | 956,00 | | 1338 | | 1338 | | 1445 |
| | | | | | | | | | | 107 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 47 | Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,1377 | 1024131,4 | 510723,98 | 141023 | 70327 | 2577 | 87698 | 247018 |
| | | | | | 494691,4 | 148617,58 | 68119 | 20465 | | 18298 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 48 | С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015 | Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 3 | 115374,00 | | 346122 | | 346122 | | 373812 |
| | | | | | | | | | | 27690 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | **Колодец ж/б д-1000мм - 1шт** | | | | | | | | | |
| 58 | Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций | 0,99 | 43942,97 | 9328,90 | 43504 | 9236 | 16930 | 20839 | 69490 |
| | | | | | 17514,00 | 3747,64 | 17339 | 3710 | | 5147 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 59 | С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 14000,00 | | 14000 | | 14000 | | 15120 |
| | | | | | | | | | | 1120 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 60 | С121-040301-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 10.6 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 10453,00 | | 10453 | | 10453 | | 11289 |
| | | | | | | | | | | 836 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 61 | С121-040301-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 10.9 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 13168,00 | | 26336 | | 26336 | | 28443 |
| | | | | | | | | | | 2107 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 62 | С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытии железобетонные для колодцев ПП10-1, из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 9093,00 | | 9093 | | 9093 | | 9820 |
| | | | | | | | | | | 727 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 63 | С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольцо опорное железобетонное для колодцев СТ РК 1971-2010 КО 6 | шт. | 1 | 5577,00 | | 5577 | | 5577 | | 6023 |
| | | | | | | | | | | 446 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 64 | С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010 0, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 1 | 3523,00 | | 3523 | | 3523 | | 3805 |
| | | | | | | | | | | 282 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | **10984143** | **2186944** | **6815837** | **2183537** | **14221094** |
| | | Заработная плата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | **1825933** | **838499** | **0** | **1053414** | **0** |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **2664432** | | | | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **0** | | | | |
| | | Итого прямые затраты **по разделу 1** (без оборудования) | Тенге | | | | **10984143** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2183537 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1053414 | | | | |
| | | ИТОГО **по разделу** | Тенге | | | | 14221094 | | | | |
| | | **Раздел 2. Подключение жилых домов** | | | | | | | | | |
| 68 | Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,9725 | 292691,94 | 74035,78 | 284643 | 72000 | 657 | 230027 | 555844 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 217980,00 | 20940,98 | 211986 | 20365 | | 41174 | |
| 69 | С123-010501-1503 2301-0501-1503 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 питьевая, размерами 25х2,8мм | м | 982,225 | 148,00 | | 145369 | | 145369 | | 156999 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 11630 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | **430012** | **72000** | **146026** | **230027** | **712843** |
| | | Заработная плата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | **211986** | **20365** | **0** | **52803** | **0** |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **232351** | | | | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **0** | | | | |
| | | Итого прямые затраты **по разделу 2** (без оборудования) | Тенге | | | | **430012** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **230027** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **52803** | | | | |
| | | ИТОГО **по разделу** | Тенге | | | | **712843** | | | | |
| | | **по ул.Култекенова от ул.Жанкожа батыр до ул.Биркулакова с подключением жилого дома № 96** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Водопровод В1.** | | | | | | | | | |
| 16 | С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 питьевая, размерами 200х11,9мм | м | 504 | 5411,00 | | 2727144 | | 2727144 | | 2945316 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 218172 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | **2727144** | **0** | **2727144** | **0** | **2945316** |
| | | Заработная плата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | **0** | **0** | **0** | **218172** | **0** |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **0** | | | | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **0** | | | | |
| | | Итого прямые затраты **по разделу 1** (без оборудования) | Тенге | | | | **2727144** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **0** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **218172** | | | | |
| | | ИТОГО **по разделу** | Тенге | | | | **2945316** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ** | Тенге | | | | **14141299** | **2258944** | **9689007** | **2413564** | **17879253** |
| | | Заработная плата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | **2037918** | **858864** | **0** | **1324389** | **0** |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **2896782** | | | | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **0** | | | | |
| | | Итого прямые затраты **по смете** (без оборудования) | Тенге | | | | **14141299** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2413564** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1324389** | | | | |
| | | ИТОГО **по смете** | Тенге | | | | **17879253** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,3 % | | | | | 232 430 | | | | |
| | | **Всего по главе** | | | | | **18 111 683** | | | | |
| | | Затраты на производство СМР в зимнее время 2,07% | | | | | 374 912 | | | | |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и | | | | | 1 246 958 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого** | | | | | | **18 486 595** | | | | |
| | | Непредвиденные затраты (СМР)- 2% | | | | | | 369 732 | | | | |
| | | Итого | | | | | | 18 856 327 | | | | |
| | | **Итого на 2021год К= 1,050036** | | | | | | 19 799 822 | | | | |
| | | **Итого с понижающим К= 0,94999999831** | | | | | | **17 913 510** | | | | |
| | | НДС 12% | | | | | | 2 149 621 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с НДС** | | | | | | **20 063 131** | | | | |

**Заказчик:**
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____БИН 060140011871

**Эксперт технического надзора:**
ТОО "Акбозат LTD"
Муратбеков П.М._____
аттестат №KZ44VJE00045092, №KZ17VJE00045093, №KZ71VJE00045091

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"

Сейтмуратов Р.Б._____БИН 140140018023

**Эксперт авторского надзора:**
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Ахметов З._____
приказ №14/22 от 14.04.2022г.