Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2018 г.)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау "

Подрядчик: ТОО"DALORAZ construction group"
Наименование стройки: Строительство дороги между микрорайонами Васильковский , Коктем и Сарыарка в г.Кокшетау

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 года.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименование	код	наимен.	код
					№44/139	03.03.2020г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1							
			СМР в сметном базовом уровне цен ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР по объекту: Строительство дороги между микрорайонами Васильковский , Коктем и Сарыарка в г.Кокшетау	273 573 554	107 323 341							12 878 801	120 202 142

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау "
Руководитель
_____ **Ю.Шидловский**

Подрядчик: ТОО"DALORAZ construction group"
Директор
_____ **Н.Искаков**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау "

Подрядчик: ТОО"DALORAZ construction group"

Наименование стройки: Строительство дороги между микрорайонами Васильковский , Коктем и Сарыарка в г.Кокшетау
Наименование объекта: Строительство дороги

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2020 Г.

Локальная смета № 2-1-2

Водоотвод

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водоотводные лотки										
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - погрузка НР = 72 %	м3 грунта	153,0	163,65	156,61	25038	23961	12	5306	32772
					6,97	41,2	1066	6304	–	2428	
2	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	289,17	205		59280	0	0	0	64022
							0	0	–	4742	
3	2900-0000-0022 (пл)ТОО	Дресвяно-щебенистый грунт	м3	159,0	506		80454	0	80454	0	86890
							0	0	–	6436	
4	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	286,2	274		78419	0	0	0	84692
							0	0	–	6274	
5	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	45,9	1380		63342	0	63342	0	68409
							0	0	–	5067	
6	1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР = 108 %	м лотка	510,0	3383,1	1815,3	1725381	925803	0	1231110	3193010
					1567,8	667,33	799578	340338	–	236519	
7	2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	79,9	41698		3331670	0	3331670	0	3598204
							0	0	–	266534	

8	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	288,0	419	419	120672	120672	0	0	130326
						261	0	75168	–	9654	
9	1127-1202-0302	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство- ИП 3,0х1,2х0,16 НР = 108 %	м3 сборных железобетонных плит	136,822	51383,4	525,04	7030380	71837	6893914	96476	7697004
					472,35	180,54	64628	24702	–	570149	
17	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1458,77	852,37	20,52	1243410	29934	834939	355416	1726732
					259,49	2,49	378536	3632	–	127905	
18	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	69,36	807,73		56024	0	0	40337	104071
					807,73		56024	0	–	7709	
19	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,220;	м3	84,62	1472		124559	0	124559	0	134524
							0	0	–	9965	
20	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - соединение лотков НР = 91 %	м3	0,552	26160,51	1082,61	14441	598	13194	704	16356
					1175,72	225,36	649	124	–	1212	
		Итого по акту					**16 937 013**				

		Временные здания и сооружения (1,3 %)					**220 181**				
		Итого по сметному расчету:					**17 157 194**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)					**370 595**				
		Итого по сметному расчету:					**17 527 790**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**350 556**				
		Итого по сметному расчету:					**17 878 345**				
		- в текущих ценах с 05.07.19г.					**17 878 345**				
		- в текущих и прогнозных ценах на 2020г. (Кинф = 1,05)					**18 772 263**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					**2 252 672**				
		Всего по сметному расчету:					**21 024 934**				

Заказчик:

_____Ю.Шидловский

Эксперт технического надзора

_____Елубаев К.М.

Подрядчик:

_____Н.Искаков

Расценки проверил:

Инженер-сметчик авторского надзора ТОО «ИнженерДорПроект»

_____Рудковская А.Ю.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау "

Подрядчик: ТОО"DALORAZ construction group"

Наименование стройки: Строительство дороги между микрорайонами Васильковский , Коктем и Сарыарка в г.Кокшетау
Наименование объекта: Строительство дороги

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2020 Г.

Локальная смета № 2-1-3

Дорожная одежда

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Установка бортового камня										
1	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	24,62	3260,05	993,29	80251	24451	37482	25733	114462
					744,12	379,91	18318	9352	–	8479	
2	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	647,8	3778,73	30,63	2447861	19842	1965907	507011	3191261
					713,36	11,33	462115	7340	–	236390	
	Раздел 2 Дорожная одежда основной ветки и остановочных площадок										
3	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	19554,93	45,78	20,71	895225	404983	550	669483	1689887
					25,04	6,66	489655	130236	–	125179	
5	1127-0403-0203	Основания из щебня фракции 0-80 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	21727,7	533,02	133,2	11581203	2894200	8073448	1646807	14286251
					28,24	41,94	613555	911266	–	1058241	
6	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	156,44	163,65	156,6	25601	24499	12	5425	33508
					6,97	41,2	1090	6445	–	2482	
7	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	316	59		18644			–	20136
							–		–	1492	
	Раздел 3 Дорожная одежда съездов, парковок										
17	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	1757,07	45,78	20,71	80439	36389	50	60155	151841
					25,04	6,66	43997	11702	–	11248	

18	2108-0102-1104	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1844,9235	224		413263	0	413263	0	446323
							0	0	–	33061	
19	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	292,845	201,27	192,59	58941	56400	31	12491	77147
					8,57	50,67	2510	14838	–	5715	
20	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	497,84	59		29373			–	31723
							–		–	2350	
21	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	146,4225	1190,32	1057,7	174290	154871	0	257250	449991
					132,62	223,75	19419	32762	–	18451	
22	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-80 мм однослойные, толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	976,15	639,13	189,87	623887	185342	407814	530870	1212402
					31,48	60,23	30729	58794	–	57646	
		Итого по акту					**21 704 933**				

		Временные здания и сооружения (1,3 %)					**282 164**				
		Итого по сметному расчету:					**21 987 098**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)					**474 921**				
		Итого по сметному расчету:					**22 462 019**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**449 240**				
		Итого по сметному расчету:					**22 911 259**				
		- в текущих ценах с 05.07.19г.					**22 911 259**				
		- в текущих и прогнозных ценах на 2020г. (Кинф = 1,05)					**24 056 822**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					**2 886 819**				
		Всего по сметному расчету:					**26 943 641**				

Заказчик:

_____ **Ю.Шидловский**

Эксперт технического надзора

_____ **Елубаев К.М.**

Подрядчик:

_____ **Н.Искаков**

Расценки проверил:
Инженер-сметчик авторского надзора ТОО «ИнженерДорПроект»

_____ Рудковская А.Ю.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау "

Подрядчик: ТОО"DALORAZ construction group"

Наименование стройки: Строительство дороги между микрорайонами Васильковский , Коктем и Сарыарка в г.Кокшетау
Наименование объекта: Строительство дороги

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2020 Г.

Локальная смета № 2-1-4

Тротуар,накопители,посадочные площадки,велосипедные дорожки,разделительная полоса

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Тротуар										
1	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	6,96	3260,07	993,29	22690	6913	10598	7276	32363
					744,12	379,91	5179	2644	–	2397	
2	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	248,7	2177,56	30,63	541559	7618	356530	194649	795105
					713,36	11,33	177413	2818	–	58897	
3	1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	3255,295	712,87	125,99	2320602	410135	1102033	1011824	3599020
					248,35	39,45	808453	128421	–	266594	
4	1127-0701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=3,000;	м2 покрытия	9765,885	38,16	4,42	372666	43165	275544	71299	479484
					5,52	1,24	53908	12110	–	35519	
	Раздел 2 Посадочные площадки										
8	1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	492	712,87	125,99	350732	61987	166560	152931	543955
					248,35	39,46	122188	19414	–	40292	
9	1127-0701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=3,000;	м2 покрытия	1476	38,16	4,43	56324	6539	41645	10776	72468
					5,52	1,24	8148	1830	–	5368	
10	1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	342	744,78	125,99	254715	43089	126691	106302	389898
					248,35	39,45	84936	13492	–	28881	

11	1127-0701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-684	40,81	4,42	-27914	-3023	-21113	-4994	-35541
					5,52	1,24	-3776	-848	–	-2633	
	Раздел 3 Велосипедная дорожка										
15	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	90	201,27	192,59	18114	17333	10	3839	23710
					8,57	50,68	771	4561	–	1756	
16	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	153	59		9027	0	0	0	9749
							0	0	–	722	
17	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	90	1190,33	1057,71	107130	95194	0	34640	153112
					132,62	223,76	11936	20138	–	11342	
18	1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1844,7	712,87	125,99	1315031	232414	624497	573377	2039481
					248,35	39,45	458131	72773	–	151072	
19	1127-0701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=3,000;	м2 покрытия	5534,1	38,16	4,43	211181	24516	156144	40403	271713
					5,52	1,24	30548	6862	–	20128	
20	1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1844,7	744,78	125,99	1373896	232414	683354	573377	2103055
					248,35	39,45	458131	72773	–	155782	
21	1127-0701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-3689,4	40,81	4,42	-150564	-16307	-113881	-26936	-191700
					5,52	1,24	-20365	-4575	–	-14200	
	Раздел 4 Разделительная полоса										
25	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	39,186	3260,06	993,29	127749	38923	59667	40963	182209
					744,12	379,91	29159	14887	–	13497	
26	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1119,6	3447,57	30,63	3859899	34293	3026934	876272	5115065
					713,36	11,33	798678	12685	–	378893	
		Итого по акту					**15 583 145**				

		Временные здания и сооружения (1,3 %)					**202 581**				
		Итого по сметному расчету:					**15 785 726**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)					**340 972**				
		Итого по сметному расчету:					**16 126 697**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**322 534**				
		Итого по сметному расчету:					**16 449 231**				

		- в текущих ценах с 05.07.19г.					16 449 231				
		- в текущих и прогнозных ценах на 2020г. (Кинф = 1,05)					17 271 693				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					2 072 603				
		Всего по сметному расчету:					19 344 296				

Заказчик:

_____Ю.Шидловский

Эксперт технического надзора

_____Елубаев К.М.

Подрядчик:

_____Н.Искаков

Расценки проверил:

Инженер-сметчик авторского надзора ТОО «ИнженерДорПроект»

_____Рудковская А.Ю.

Гл. см. ПК

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау "

Подрядчик: ТОО"DALORAZ construction group"

Наименование стройки: Строительство дороги между микрорайонами Васильковский , Коктем и Сарыарка в г.Кокшетау

Наименование объекта: Строительство дороги

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2020 Г.

Локальная смета № 4-1-1

Наружное освещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2900-0000-0004 (пл)ТОО "Энергоситемы ЭЛТО"	Опора СТВ-10 толщиной 3мм, горячее цинкование	шт	96	87448		8395008		8395008	–	9066609
					–		–		–	671601	
53	2307-0106-0311	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм	шт.	96	77462		7436352		7436352	–	8031260
					–		–		–	594908	
54	2307-0106-0312	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 89Вт, световой поток 12450 лм	шт.	110	101750		11192500		11192500	–	12087900
					–		–		–	895400	
	Раздел 3 Переустройство перекрестка										
100	2900-0000-0004 (пл)ТОО "Энергоситемы ЭЛТО"	Опора СТВ-10 толщиной 3мм горячее цинкование	шт	17	87448		1486616		1486616	–	1605545
					–		–		–	118929	
106	2307-0106-0312	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 89Вт, световой поток 12450 лм	шт.	17	101750		1729750		1729750	–	1868130
					–		–		–	138380	
		Итого по акту					**32 659 444**				

		Временные здания и сооружения (1,3 %)					424 573				
		Итого по сметному расчету:					33 084 017				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)					714 615				
		Итого по сметному расчету:					33 798 632				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					675 973				
		Итого по сметному расчету:					34 474 604				
		- в текущих ценах с 05.07.19г.					34 474 604				
		- в текущих и прогнозных ценах на 2020г. (Кинф = 1,05)					36 198 334				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					4 343 800				
		Всего по сметному расчету:					40 542 134				

Заказчик:

_____Ю.Шидловский

Эксперт технического надзора

_____Елубаев К.М.

Подрядчик:

_____Н.Искаков

Расценки проверил:

Инженер-сметчик авторского надзора ТОО «ИнженерДорПроект»

_____Рудковская А.Ю.

Гл. сп. ПТО

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау "

Подрядчик: ТОО"DALORAZ construction group"

Наименование стройки: Строительство дороги между микрорайонами Васильковский , Коктем и Сарыарка в г.Кокшетау

Наименование объекта: Строительство дороги

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2020 Г.

Локальная смета № 4-1-1

Наружное освещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	1086,5	513,65 / 74,58	439,07 / 150,65	558081 / 81031	477050 / 163681	0 / –	176193 / 58742	793015
27	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	100,935	1380		139290 / 0	0 / 0	139290 / –	0 / 11143	150433
28	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	51,5	316 / 124,3	146,46 / 42,97	16274 / 6401	7543 / 2213	2330 / –	6202 / 1798	24274
29	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	258,5	336,04 / 136,73	154,68 / 45,26	86866 / 35345	39985 / 11700	11538 / –	33872 / 9659	130397
30	2306-0137-0603	Кабели силовые АВБбШв 3х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,6783	363096		246288 / –		246288 / –	– / 19703	265991
31	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	543	440,22 / 186,45	208,51 / 61,21	239039 / 101242	113221 / 33237	24575 / –	96825 / 26869	362734
32	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава - в цоколь опоры НР = 72 %	м	78	153,67 / 120,4	7,04 / 2,42	11986 / 9391	549 / 189	2046 / –	6898 / 1510	20394
33	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1162,7	363,44 / 149,16	169,64 / 50,39	422572 / 173428	197240 / 58588	51900 / –	167052 / 47170	636794

34	1308-0201-0802	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	2,5	378,2	171,4	946	429	113	381	1432
35	2306-0137-0707	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	2,9274	161,6 1043536	50	404 3054847	125	– 3054847	106 –	3299235
36	2306-0137-0708	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,2244	1334517		– 299466		– 299466	244388 –	323423
41	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	1,189	137427,25		– 163401		– 1785	23957 122828	309127
42	2900-0000-0016 (пл)ТОО "АРЫСТАН"	Труба электротехническая жесткая Электрокор диам.63	м	1189	135925,99 628		161616 746692	–	– 746692	22898 –	806427
43	1106-0301-0406	Устройство гибкой гофрированной трубы ПВХ (прим) НР = 91 %	т	0,0306	69869,28	17026,14	– 2138	521	–	59735 1649	4090
44	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	204	52843,14 91	6372,55	1617 18564	195	– 18564	303 –	20049
45	1133-0303-0502	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство НР = 80 %	м3	12,2	22668,93	25,16	– 276561	307	– 234257	1485 33598	334972
51	2900-0000-0008 (пл)ТОО "Энергоситемы ЭЛТО"	Закладной фундамент ЗФ-3	шт	96	3442,38 12349		41997 1185504	–	– 1185504	24813 –	1280344
56	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1230	– 109,8	3,52	– 135054	4330	– 27062	94840 75710	227625
57	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	2,5092	84,28 269000	1,21	103664 674975	1488	– 674975	16861 –	728973
	Раздел 3 Переустройство перекрестка										
102	2900-0000-0008 (пл)ТОО "Энергоситемы ЭЛТО"	Закладной фундамент ЗФ-3	шт	17	– 12349		– 209933		– 209933	53998 –	226728
					–		–		–	16795	
		Итого по акту					**9 946 458**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					**129 304**				

		Итого по сметному расчету:					10 075 762				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)					217 636				
		Итого по сметному расчету:					10 293 398				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					205 868				
		Итого по сметному расчету:					10 499 266				
		- в текущих ценах с 05.07.19г.					10 499 266				
		- в текущих и прогнозных ценах на 2020г. (Кинф = 1,05)					11 024 229				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					1 322 908				
		Всего по сметному расчету:					12 347 137				

Заказчик:

_____Ю.Шидловский

Эксперт технического надзора

_____Елубаев К.М.

Подрядчик:

_____Н.Искаков

Расценки проверил:

Инженер-сметчик авторского надзора ТОО «ИнженерДорПроект»

_____Рудковская А.Ю.