Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау "

Подрядчик: ТОО"DALORAZ construction group"

Наименование стройки: Строительство дороги между микрорайонами Васильковский , Коктем и Сарыарка в г.Кокшетау
Наименование объекта: Строительство дороги

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2020 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-3									
		Дорожная одежда									
		Раздел 1 Установка бортового камня									
1	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	98,47	3260,05	993,29	321003	97805	149928	102931	457848
					744,12	379,91	73270	37408	–	33914	
2	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1333,2	3778,73	30,63	5037803	40836	4045921	1043449	6567752
					713,36	11,33	951052	15105	–	486500	
		Раздел 2 Дорожная одежда основной ветки и остановочных площадок									
9	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	5,07	129895,79	1724,65	658312	8741	649571	4717	716072
						861,88		4368	–	53043	
10	1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 12 см. Устройство НР = 108 %	м2	7240,5	2621,69	95,21	18982399	689370	17973036	537374	21081354
					44,19	24,53	319959	177610	–	1561581	
11	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	2,1735	129895,81	1724,64	282329	3749	278580	2023	307100
						861,84		1873	–	22748	
12	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	7240,52	1515,05	97,02	10969750	702475	9964891	549886	12441212
13											
					41,76	28,56	302364	206789	–	921576	
		Раздел 3 Дорожная одежда съездов, парковок									
17	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	195,23	45,78	20,71	8938	4043	6	6684	16871
					25,04	6,66	4889	1300	–	1250	
18	2108-0102-1104	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	204,99	224		45918		45918		49591
									–	3673	

Локальная смета № 2-1-2

Водоотвод

Раздел 1 Водоотводные лотки

1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - погрузка НР = 72 %	м3 грунта	306,0	163,65	156,61	50077	47923	24	10613	65545
					6,97	41,2	2133	12607	–	4855	
2	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	578,34	205		118560				128045
									–	9485	
3	2900-0000-0022 (пл)ТОО "Кокшетау Жолдары"	Дресвяно-щебенистый грунт	м3	318,0	506		160908		160908		173781
									–	12873	
4	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	572,4	274		156838				169385
									–	12547	
5	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	91,8	1380		126684		126684		136819
									–	10135	
6	1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР = 108 %	м лотка	1020,0	3383,1	1815,3	3450762	1851606		2462219	6386020
					1567,8	667,33	1599156	680677	–	473038	
7	2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	159,8	41698		6663340		6663340		7196408
									–	533067	
8	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	576,0	419	419	241344	241344			260652
						261		150336	–	19308	
9	1127-1202-0302	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство-ИП 3,0х1,2х0,16 НР = 108 %	м3 сборных железобетонных плит	58,638	51383,4	525,04	3013020	30787	2954535	41347	3298716
					472,35	180,54	27698	10587	–	244349	
17	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2917,53	852,37	20,52	2486815	59868	1669875	710831	3453456
					259,49	2,49	757070	7265	–	255810	
18	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	138,72	807,73		112048			80675	208141
					807,73		112048		–	15418	
19	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,220;	м3	169,24	1472		249115		249115		269045
									–	19929	
20	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - соединение лотков НР = 91 %	м3	1,104	26160,51	1082,61	28881	1195	26388	1408	32712
					1175,72	225,36	1298	249	–	2423	

Локальная смета № 2-1-4

Тротуар,накопители,посадочные площадки,велосипедные дорожки,разделительная полоса

Раздел 1 Тротуар										
1	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	27,84	3260,07	993,29	90760	27653	42391	29102	129452
					744,12	379,91	20716	10577	–	9589	
2	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	994,80	2177,56	30,63	2166237	30471	1426119	778595	3180418
					713,36	11,33	709651	11271	–	235586	
3	1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1432,33	712,87	125,99	1021065	180459	484894	445202	1583569
					248,35	39,45	355719	56505	–	117301	
4	1127-0701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=3,000;	м2 покрытия	4296,99	38,16	4,42	163973	18993	121239	31371	210973
					5,52	1,24	23719	5328	–	15629	
5	1127-0701-0201	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1432,33	556,5	125,99	797092	180459	260915	445202	1341678
					248,35	39,45	355719	56505	–	99384	
6	1127-0701-0202	Основания под тротуары из песка. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=-7,000;	м2 покрытия	-10026,31	25,12	4,43	-251861	-44417	-152176	-73200	-351066
					5,52	1,24	-55345	-12433	–	-26006	
7	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	1408,13	2260,94	36,78	3183697	51791	2620090	574612	4058973
					363,47	14,37	511813	20235	–	300665	
Раздел 2 Посадочные площадки											
8	1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	216,48	712,87	125,99	154322	27274	73286	67290	239340
					248,35	39,46	53763	8542	–	17729	
9	1127-0701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=3,000;	м2 покрытия	649,44	38,16	4,43	24783	2877	18324	4741	31886
					5,52	1,24	3585	805	–	2362	
10	1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	150,48	744,78	125,99	112074	18959	55744	46773	171555
					248,35	39,45	37372	5936	–	12708	
11	1127-0701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-300,96	40,81	4,42	-12282	-1330	-9290	-2197	-15638
					5,52	1,24	-1661	-373	–	-1158	
Раздел 3 Велосипедная дорожка											
18	1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	811,67	712,87	125,99	578614	102262	274778	252286	897372
					248,35	39,45	201578	32020	–	66472	

19	1127-0701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=3,000;	м2 покрытия	2435,00	38,16	4,43	92920	10787	68703	17777	119554
					5,52	1,24	13441	3019	–	8856	
20	1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	811,67	744,78	125,99	604514	102262	300676	252286	925344
					248,35	39,45	201578	32020	–	68544	
21	1127-0701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-1623,34	40,81	4,42	-66248	-7175	-50108	-11852	-84348
					5,52	1,24	-8961	-2013	–	-6248	
	Раздел 4 Разделительная полоса										
25	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	56,82	3260,06	993,29	185236	56438	86517	59396	264203
					744,12	379,91	42281	21586	–	19571	
26	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1623,42	3447,57	30,63	5596854	49725	4389054	1270594	7416844
					713,36	11,33	1158083	18393	–	549395	
		Итого по акту					**83 536 631**				

		Временные здания и сооружения (1,3 %)					**1 085 976**				
		Итого по сметному расчету:					84 622 607				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)					**1 827 848**				
		Итого по сметному расчету:					86 450 456				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					1 729 009				
		Итого по сметному расчету:					88 179 465				
		- в текущих ценах с 05.07.19г.					88 179 465				
		-в текущих и прогнозных ценах на 2020г (Кинф= 1,05)					92 588 438				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					11 110 613				
		Всего по сметному расчету:					103 699 051				

Заказчик:

_____ С.Жолдаспаев

Подрядчик:

_____ Н.Искаков

Эксперт технического надзора

_____ Елубаев К.М.

Замечания проверил :

Эксперт авторского надзора

_____ Рудковская А.Ю.

Гл. ст. ФЗС