Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147; тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел:
Объект: "Строительство 50 квартирного жилого дома №7 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда"

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №2
о стоимости выполненных работ за Июнь м-ц 2022г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			362	15.04.2021г.				
			Доп.соглашение					
			3	26.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	252 667 191,48		-	-	-	-	-	27 071 484,80	
За отчетный период:	**200 667 191,48**	**179 167 135,25**	-	-	-	-	-	**21 500 056,23**	**200 667 191,48**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)
_____ _____
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)
Директор _____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Технадзор _____ **Ыскаков М.Ә. (KZ94VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличий)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор _____ **Кадыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)**
М.П.(при наличий)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: «Строительство 50 квартирного жилого дома №7 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда»
Дополнительное соглашение №3 от 26.05.2022года к договору №362 от 15.04.2021 года

АКТ №2
приемки выполненных работ
за Июнь 2022 года
(по ресурсному методу)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,00												
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ												
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ										
15	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**380,66**		**26938,66**	**1979,06**	**10254471**	**753348**	**7893672**	**1605761**	**12809051**
		НР - 91%; СП - 8%				**4222,80**	**412,76**	**1607451**	**157122**		**948819**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	**2102-0101-2701**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**386,3699**	**18840,00**				**7279209**		
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС										
19	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**44,04**		**35594,98**	**4661,19**	**1567603**	**205279**	**928145**	**433663**	**2161367**
		НР - 91%; СП - 8%				**9858,75**	**962,15**	**434179**	**42373**		**160101**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	**2102-0101-2701**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**44,7006**	**18840,00**				**842159**		

22	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,08118	15032,20	1394,04	1220	113	2	1049	2451
		НР - 91%; СП - 8%				13606,80	593,84	1105	48		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,02273	112,00				3		
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,08118	220545,00	--	17904	--	17904	--	19336
		СП - 8%				--	--	--	--		1432	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ										
24	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3		2,91	26938,66	1979,06	78392	5759	60345	12275	97920
		НР - 91%; СП - 8%				4222,80	412,76	12288	1201		7253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,95365	18840,00				55647		
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС										
25	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт		65	1868,04	1025,25	121422	66641	28865	50203	185356
		НР - 118%; СП - 8%				398,71	255,83	25916	16629		13730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	1,495	16214,00				24240		
26	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт		359	2140,81	1005,33	768552	360912	242145	301553	1155714
		НР - 118%; СП - 8%				460,99	250,86	165495	90059		85608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,034	12,206	16214,00				197908		
27	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт		138	2741,80	1280,66	378368	176731	104785	166323	588266
		НР - 118%; СП - 8%				701,82	319,56	96852	44100		43575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

27.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0418	5,7684	16214,00				93529		
28	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	141		4453,40	2246,14	627929	316705	160488	271121	970974
		НР - 118%; СП - 8%				1069,05	560,48	150736	79028		71924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0626	8,8266	16214,00				143114		
						--	--	--	--		--	
33	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных заделок (В7,5)	м3	43,23		23481,30	1286,88	1015096	55632	807073	150929	1259307
		НР - 91%; СП - 8%				3525,12	311,47	152391	13465		93282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	44,0946	17049,00				751769		
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ										
34	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,14661		15032,20	1394,04	2204	204	5	1895	4426
		НР - 91%; СП - 8%				13606,80	593,84	1995	87		328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,041051	112,00				5		
		СЕТКИ										
36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,03774		15032,20	1394,04	15600	1447	33	13410	31331
		НР - 91%; СП - 8%				13606,80	593,84	14120	616		2321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,290567	112,00				33		
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1775		870,31	19,70	1544792	34965	1019132	460718	2165950
		НР - 93%; СП - 8%				276,45	2,65	490695	4700		160441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4260	223,00				949980		

39	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	м2	265		2066,90	43,98	547728	11655	477055	57170	653290
		НР - 93%; СП - 8%				222,71	9,27	59018	2456		48392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	583	226,00				131758		
39.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	1113	223,00				248199		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					16941281	1989392	11739649	3526070	22104739
								3212241	451884	--	1637388	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16941281				
	Материалы		Тенге					11721745				
	Всего заработная плата		Тенге						3664124			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					17904				
		Накладные расходы	Тенге					3526070				
		Сметная прибыль	Тенге					1637388				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					22104740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2958
		Сметная заработная плата	Тенге						3664124			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					22104740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2958
		Сметная заработная плата	Тенге						3664124			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ										
40	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	58		594,90	239,80	34504	13908	10721	15268	53755
		НР - 118%; СП - 8%				170,27	52,83	9875	3064		3982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0114	0,6612	16214,00				10721		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					34504	13908	10721	15268	53755
								9875	3064	--	3982	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					34504				
	Материалы		Тенге					10721				
	Всего заработная плата		Тенге						12939			
		Накладные расходы	Тенге					15268				
		Сметная прибыль	Тенге					3982				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					53755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						12939			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					53755				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге					12939				
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350										
42	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	шт	10		2364,92	758,10	23649	7581	9091	10138	36490
		НР - 118%; СП - 8%				697,74	161,40	6977	1614		2703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,04996	0,4996	16214,00				8101		
43	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	шт	56		3056,09	895,25	171141	50134	73642	68235	258527
		НР - 118%; СП - 8%				845,80	186,82	47365	10462		19150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,07215	4,0404	16214,00				65511		
46	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	**Установка плит парапета массой до 0,5 т**	шт	3		1537,33	848,21	4612	2545	622	2729	7929
		НР - 118%; СП - 8%				481,58	289,43	1445	868		587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0128	0,0384	16214,00				623		
47	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Стоимость плит ПТ12.5-8.6**	м3	0,114		96006,00	--	10945	--	10945	--	11820
		СП - 8%				--	--	--	--		876	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-5ШТ										
48	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,75		46650,57	1820,73	81638	3186	47603	28738	119207
		НР - 91%; СП - 8%				17628,00	418,02	30849	732		8830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	1,77625	18575,00				32994		
48.2	2106-0801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,006	0,0105	497896,00				5228		
48.3	2107-0201-0301	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,0622	0,10885	25040,00				2726		

49	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,4663	220545,00	--	102840	--	102840	--	111067
		СП - 8%				--	--	--	--		8227	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)	т		0,007	236183,00	--	1653	--	1653	--	1786
		СП - 8%				--	--	--	--		132	
		ГИЛЬЗЫ										
51	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т		0,03615	897038,12	1317,12	32428	48	23669	7945	43603
		НР - 91%; СП - 8%				240966,00	561,69	8711	20		3230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,03615	654755,00				23669		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					428907	63494	270065	117785	590429
								95347	13696	--	43735	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					428907				
	Материалы		Тенге					154628				
	Всего заработная плата		Тенге						109043			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					104493				
	Местные материалы		Тенге					10945				
		Накладные расходы	Тенге					117786				
		Сметная прибыль	Тенге					43735				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					590429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
		Сметная заработная плата	Тенге						109043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					590429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
		Сметная заработная плата	Тенге						109043			
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ										
54	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие из ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		44,983	9004,88	1717,19	405067	77244	186005	164100	614700
		НР - 94%; СП - 8%				3152,70	728,20	141818	32757		45533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	2101-0301-0101	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	57,57824	3228,00				185863		

55	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		449,83	1040,00	95,84	467824	43113	268331	162139	680360
		НР - 94%; СП - 8%				347,64	35,81	156380	16108		50397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	13,764798	16819,00				231510		
56	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		449,83	400,15	16,99	180001	7641	154339	20500	216541
		НР - 94%; СП - 8%				40,06	8,42	18021	3788		16040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	9,176532	16819,00				154340		
57	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		481,3181	170,42	1,09	82029	524	15229	62539	156133
		НР - 94%; СП - 8%				137,70	0,53	66276	255		11565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,770109	19775,00				15229		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1134921	128522	623904	409278	1667734
								382494	52907	--	123535	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1134921				
	Материалы		Тенге					623904				
	Всего заработная плата		Тенге						435402			
		Накладные расходы	Тенге					409278				
		Сметная прибыль	Тенге					123536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1667734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									409
		Сметная заработная плата	Тенге						435402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1667734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									409
		Сметная заработная плата	Тенге						435402			
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
		ПРИЯМОК (500х500х500)-2ШТ										
64	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3		0,2	5787,10	1727,10	1157	345	639	298	1571
		НР - 93%; СП - 8%				864,45	735,60	173	147		116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,23	2776,00				638		
65	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия		2,5	1398,16	75,45	3495	189	2917	428	4238

		НР - 94%; СП - 8%				155,58	26,74	389	67		314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	0,14475	19149,00				2772		
66	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)**	м3	0,48		26116,88	1956,02	12536	939	9544	2162	15874
		НР - 91%; СП - 8%				4276,88	673,26	2053	323		1176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,4872	18840,00				9179		
67	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)**	м3	0,96		24853,21	1956,02	23859	1878	17875	4324	30438
		НР - 91%; СП - 8%				4276,88	673,26	4106	646		2255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,9744	17595,00				17145		
68	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02122		271125,00	--	5753	--	5753	--	6214
		СП - 8%				--	--	--	--		460	
69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	9,6		870,31	19,70	8355	189	5512	2492	11714
		НР - 93%; СП - 8%				276,45	2,65	2654	25		868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	23,04	223,00				5138		
70	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Установка металлических решеток приямков**	т	0,0254		591567,54	9046,50	15026	230	13536	1250	17578
		НР - 93%; СП - 8%				49617,90	3296,76	1260	84		1302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,0254	497896,00				12647		
		ПРИЯМОК (500х500х250)-3ШТ										
71	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	м3	0,3		5787,10	1727,10	1736	518	959	446	2357

		НР - 93%; СП - 8%				864,45	735,60	259	221		175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,345	2776,00				958		
72	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	3,75		1398,16	75,45	5243	283	4377	643	6357
		НР - 94%; СП - 8%				155,58	26,74	583	100		471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	0,217125	19149,00				4158		
73	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)	м3	0,6		26116,88	1956,02	15670	1174	11930	2703	19843
		НР - 91%; СП - 8%				4276,88	673,26	2566	404		1470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,609	18840,00				11474		
74	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	м3	1,2		24853,21	1956,02	29824	2347	22345	5406	38048
		НР - 91%; СП - 8%				4276,88	673,26	5132	808		2818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,218	17595,00				21431		
75	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,008268		271125,00	--	2242	--	2242	--	2421
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
76	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,2		870,31	19,70	6266	142	4134	1869	8786
		НР - 93%; СП - 8%				276,45	2,65	1990	19		651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	17,28	223,00				3853		
77	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,03813		591567,54	9046,50	22556	345	20319	1876	26388

		НР - 93%; СП - 8%				49617,90	3296,76	1892	126		1955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,03813	497896,00				18985		
		ПРИЯМОК (900х800х300)-1ШТ										
81	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,121		5240,85	1727,10	634	209	320	180	879
		НР - 93%; СП - 8%				864,45	735,60	105	89		65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,13915	2301,00				320		
82	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	1,21		1398,16	75,45	1692	91	1413	207	2051
		НР - 94%; СП - 8%				155,58	26,74	188	32		152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	0,070059	19149,00				1342		
83	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	м3	2,3		24853,21	1956,02	57162	4499	42826	10361	72925
		НР - 91%; СП - 8%				4276,88	673,26	9837	1549		5402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,3345	17595,00				41076		
84	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00832		271125,00	--	2256	--	2256	--	2436
		СП - 8%				--	--	--	--		180	
85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)	т	0,001185		236183,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
86	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,4		870,31	19,70	2089	47	1379	623	2929
		НР - 93%; СП - 8%				276,45	2,65	663	6		217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	5,76	223,00				1284		

87	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий		0,103425	591567,54	9046,50	61183	936	55115	5090	71574
		НР - 93%; СП - 8%				49617,90	3296,76	5132	341		5302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,103425	497896,00				51495		
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2 ШТ										
91	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство ГПС под фундаменты	м3		3,636	5996,40	1727,10	21803	6280	12380	5411	29391
		НР - 93%; СП - 8%				864,45	735,60	3143	2675		2177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	4,1814	2958,00				12369		
92	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3		0,3232	8426,32	1717,19	2723	555	1149	1179	4215
		НР - 94%; СП - 8%				3152,70	728,20	1019	235		312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	0,413696	2776,00				1148		
93	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3		0,3232	7001,96	988,86	2263	320	960	1045	3572
		НР - 94%; СП - 8%				3040,83	397,20	983	128		265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,361984	2651,00				960		
94	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)	м3		0,608	21821,89	1678,47	13268	1021	11041	1311	15745
		НР - 91%; СП - 8%				1983,32	386,60	1206	235		1166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,61712	17595,00				10858		
95	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,00624	271125,00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%				--	--	--	--		135	

96	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	6,08		406,06	0,82	2469	5	138	2119	4955
		НР - 91%; СП - 8%				382,64	0,40	2326	2		367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,004256	25711,00				109		
96.2	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,304	90,00				27		
97	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)	м3	5,04		31837,92	3624,42	160463	18267	100624	41259	217860
		НР - 91%; СП - 8%				8248,32	747,58	41572	3768		16138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,1156	17049,00				87216		
98	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)	м3	0,62		25674,99	1979,06	15918	1227	12073	2615	20017
		НР - 91%; СП - 8%				4222,80	412,76	2618	256		1483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,6293	17595,00				11073		
99	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0042		271125,00	--	1139	--	1139	--	1230
		СП - 8%				--	--	--	--		91	
		ЛОТОК										
117	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	8,2		5996,40	1727,10	49170	14162	27920	12202	66282
		НР - 93%; СП - 8%				864,45	735,60	7088	6032		4910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	9,43	2958,00				27894		
118	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ (В7,5)	м3	2,05		24221,34	1956,02	49654	4010	36876	9234	63599
		НР - 91%; СП - 8%				4276,88	673,26	8768	1380		4711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,08075	17049,00				35475		
		ГИЛЬЗЫ										

123	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка ГИЛЬЗЫ из стальных труб диам. 50 мм	км	0,0024		446186,02	69587,26	1071	167	22	932	2163
		НР - 99%; СП - 8%				367356,00	24924,76	882	60		160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,000432	25040,00				11		
123.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000048	211178,00				10		
124	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4		1415,00	--	3396	--	3396	--	3668
		СП - 8%				--	--	--	--		272	
		ОГМ-1-10ШТ										
125	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,05852		58714,02	2492,92	3436	146	268	2104	5983
		НР - 69%; СП - 8%				51632,80	478,48	3022	28		443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000193	633849,00				122		
125.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,08778	359,00				32		
125.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000082	219502,00				18		
125.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000114	425928,00				48		
126	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление ограждений	т конструкций	0,05852		165646,75	39726,22	9694	2325	318	5395	16295
		НР - 69%; СП - 8%				120484,00	13120,16	7051	768		1207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,001258	206076,00				259		
127	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0384		271508,00	--	10426	--	10426	--	11260
		СП - 8%				--	--	--	--		834	

128	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01216	282504,00	--	3435	--	3435	--	3710
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
129	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00496	236183,00	--	1171	--	1171	--	1265
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
130	2105-0308-0111 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80**	м2	0,684	1688,00	--	1155	--	1155	--	1247
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
131	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,11188	81,26	1,70	90	2	59	20	119
		НР - 69%; СП - 8%			25,92	0,26	29	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009 / 0,0001	527877,00				53		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				633451	62846	451913	125184	819326
							118689	20555	--	60691	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				616926				
		Материалы	Тенге				418386				
		Всего заработная плата	Тенге					128376			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29548				
		Накладные расходы	Тенге				117685				
		Сметная прибыль	Тенге				58769				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				793380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					128376			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				13130				
		Материалы	Тенге				587				
		Всего заработная плата	Тенге					10868			
		Накладные расходы	Тенге				7499				
		Сметная прибыль	Тенге				1650				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				22279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10868			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3396				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3396				
		Сметная прибыль	Тенге				272				

		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3668				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				819326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					139244			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25235983
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3818646				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2258162			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					542106			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13096252		
		- Накладные расходы	Тенге							4193585	
		- Сметная прибыль	Тенге							1869331	

Локальная смета №02-01-02. Общестроительные работы. Выше 0,000

		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ									
1	**1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**612**	**14293,26**	**2103,50**	**8747474**	**1287342**	**2341658**	**5023930**	**14873116**
		НР - 93%; СП - 8%			**8363,52**	**463,40**	**5118474**	**283601**		**1101712**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	**2102-0401-2809**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,23 140,76**	**16555,00**				**2330282**		
2	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**213,403125**	**23830,00**	**--**	**5085396**	**--**	**5085396**	**--**	**5492228**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**406832**	
4	**2103-0101-0805 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**19,065**	**89406,00**	**--**	**1704568**	**--**	**1704568**	**--**	**1840934**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**136365**	

5	2108-0101-0200 РСНБ РК 2015	Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен	шт.		3060	28,00	--	85680	--	85680	--	92534
		СП - 8%				--	--	--	--		6854	
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ										
6	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		321	13611,80	2419,90	4369388	776788	1359056	2247155	7145866
		НР - 93%; СП - 8%				6958,08	569,32	2233544	182752		529323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	72,225	16555,00				1195685		
7	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3		103,321875	23830,00	--	2462160	--	2462160	--	2659133
		СП - 8%				--	--	--	--		196973	
8	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		78,7248	45743,00	--	3601109	--	3601109	--	3889197
		СП - 8%				--	--	--	--		288089	
10	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		40,6175	45743,00	--	1857966	--	1857966	--	2006604
		СП - 8%				--	--	--	--		148637	
11	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		24,3705	89406,00	--	2178869	--	2178869	--	2353178
		СП - 8%				--	--	--	--		174310	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ										
12	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)		106,8	2176,02	108,59	232399	11597	35642	174776	439749
		НР - 93%; СП - 8%				1733,71	25,95	185160	2772		32574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	2,21076	16119,00				35635		

13	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		6,907824	89406,00	--	617601	--	617601	--	667009
		СП - 8%				--	--	--	--		49408	
14	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)		106,8	289,96	--	30967	--	--	28800	64548
		НР - 93%; СП - 8%				289,96	--	30967	--		4781	
15	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство	м3		1,0656	9495,96	4008,77	10119	4272	562	5603	16979
		НР - 91%; СП - 8%				4959,25	818,34	5285	872		1258	
16	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3		1,081584	20767,00	--	22461	--	22461	--	24258
		СП - 8%				--	--	--	--		1797	
17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,16632	271125,00	--	45094	--	45094	--	48701
		СП - 8%				--	--	--	--		3607	
18	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия		10,656	149,46	3,59	1593	38	165	1319	3144
		НР - 94%; СП - 8%				130,40	1,24	1390	13		233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,006394	25711,00				164		
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
19	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		612	11200,74	1569,15	6854854	960317	2189005	3654808	11350435
		НР - 93%; СП - 8%				6054,79	366,62	3705532	224369		840773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	132,192	16555,00				2188439		
20	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт		301,686	34905,00	--	10530350	--	10530350	--	11372778
		СП - 8%				--	--	--	--		842428	

21	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1468,8	2444,08	116,07	3589863	170489	503434	2749623	6846645
		НР - 93%; СП - 8%				1985,25	27,67	2915940	40644		507159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	30,40416	16555,00				503341		
22	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт		95,001984	34905,00	--	3316044	--	3316044	--	3581328
		СП - 8%				--	--	--	--		265284	
23	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,28086	271125,00	--	76148	--	76148	--	82240
		СП - 8%				--	--	--	--		6092	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН										
24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т		1,48695	339508,32	2226,12	504832	3310	403150	92475	645092
		НР - 93%; СП - 8%				66157,20	714,96	98372	1063		47785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	1,48695	271125,00				403149		
25	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		2,47825	242664,00	--	601382	--	601382	--	649493
		СП - 8%				--	--	--	--		48111	
		ГИЛЬЗЫ										
26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т		1,24742	897038,12	1317,12	1118983	1643	816754	274171	1504606
		НР - 91%; СП - 8%				240966,00	561,69	300586	701		111452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	1,24742	654755,00				816754		

27	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,49		95931,42	1036,80	47006	508	34701	10827	62460
		НР - 90%; СП - 8%				24075,00	476,64	11797	234		4627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,4557	56076,00				25554		
27.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	3,675	1052,00				3866		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					57692307	3216305	39868955	14263487	77712255
								14607047	737019	--	5756464	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					57692307				
		Материалы	Тенге					7684127				
		Всего заработная плата	Тенге						15344066			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8355860				
		Местные материалы	Тенге					23828968				
		Накладные расходы	Тенге					14263486				
		Сметная прибыль	Тенге					5756463				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					77712257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13063
		Сметная заработная плата	Тенге						15344066			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					77712257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13063
		Сметная заработная плата	Тенге						15344066			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ										
28	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	648		594,90	239,80	385498	155390	119776	170586	600571
		НР - 118%; СП - 8%				170,27	52,83	110332	34232		44487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0114	7,3872	16214,00				119776		
29	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	60		2268,47	1298,16	136108	77890	2023	86557	240479
		НР - 118%; СП - 8%				936,58	285,98	56195	17159		17813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,138	14668,00				2024		

30	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	48,69	67735,00	--	3298017	--	3298017	--	3561859
		СП - 8%			--	--	--	--		263841	
31	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,39524	75582,10	6373,66	105455	8893	11606	102494	224585
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	84956	1903		16636	
32	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,3254	268025,00	--	623265	--	623265	--	673127
		СП - 8%			--	--	--	--		49861	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4548344	242172	4054687	359637	5300621
							251483	53294	--	392638	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4548344				
	Материалы		Тенге				133406				
	Всего заработная плата		Тенге					304777			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				623265				
	Местные материалы		Тенге				3298017				
		Накладные расходы	Тенге				359637				
		Сметная прибыль	Тенге				392638				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5300619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					304777			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5300619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					304777			
РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820											
33	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	47	2364,92	758,10	111151	35631	42726	47647	171503
		НР - 118%; СП - 8%			697,74	161,40	32794	7586		12704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,04996 / 2,34812	16214,00				38072		
34	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	276	3056,09	895,25	843481	247090	362950	336303	1274167

		НР - 118%; СП - 8%				845,80	186,82	233441	51561		94383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,07215	19,9134	16214,00				322876		
35	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	шт	12		8976,40	1565,65	107717	18788	32162	71944	194033
		НР - 118%; СП - 8%				4730,58	350,20	56767	4202		14373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,103	1,236	18575,00				22959		
35.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0344	0,4128	16214,00				6693		
36	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	3974,7		6507,00	--	25863373	--	25863373	--	27932443
		СП - 8%				--	--	--	--		2069070	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,53476		236183,00	--	126301	--	126301	--	136405
		СП - 8%				--	--	--	--		10104	
38	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	шт	6		2268,47	1298,16	13611	7789	203	8656	24048
		НР - 118%; СП - 8%				936,58	285,98	5619	1716		1781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0138	14668,00				202		
39	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	12		594,90	239,80	7139	2878	2218	3159	11122
		НР - 118%; СП - 8%				170,27	52,83	2043	634		824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0114	0,1368	16214,00				2218		
40	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	м3	4,856		67735,00	--	328921	--	328921	--	355235
		СП - 8%				--	--	--	--		26314	
41	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	шт	48		1846,27	57,70	88621	2769	25684	71719	173167
		НР - 118%; СП - 8%				1253,51	12,71	60168	610		12827	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	1,584	16214,00				25683		
42	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	80		2072,00	--	165760	--	165760	--	179021
		СП - 8%				--	--	--	--		13261	
43	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	18		7550,39	3327,94	135907	59903	13326	89453	243388
		НР - 118%; СП - 8%				3482,12	729,39	62678	13129		18029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0215	0,387	16214,00				6275		
43.2	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	0,00972	686917,00				6677		
44	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	30		29067,00	--	872010	--	872010	--	941771
		СП - 8%				--	--	--	--		69761	
46	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Стоимость плит ПТ12.5-11.9	м3	0,474		96006,00	--	45507	--	45507	--	49147
		СП - 8%				--	--	--	--		3641	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ										
47	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,2		46650,57	1820,73	195932	7647	114247	68972	286097
		НР - 91%; СП - 8%				17628,00	418,02	74038	1756		21192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,263	18575,00				79185		
47.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0252	497896,00				12547		
47.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,26124	25040,00				6541		
48	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,11912		220545,00	--	246816	--	246816	--	266562
		СП - 8%				--	--	--	--		19745	

49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)**	т	0,0168	236183,00	--	3968	--	3968	--	4285
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
		ГИЛЬЗЫ									
50	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,52056	897038,12	1317,12	466962	686	340839	114414	627886
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	125437	292		46510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1 0,52056	654755,00				340839		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				29623178	383180	28587011	812267	32870280
							652986	81486	--	2434836	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				29623178				
		Материалы	Тенге				934356				
		Всего заработная плата	Тенге					734472			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				377085				
		Местные материалы	Тенге				27275571				
		Накладные расходы	Тенге				812266				
		Сметная прибыль	Тенге				2434836				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32870280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								593
		Сметная заработная плата	Тенге					734472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				32870280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								593
		Сметная заработная плата	Тенге					734472			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
52	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные жесткие ISOVER из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	м3	237,2502	21148,00	--	5017367	--	5017367	--	5418757
		СП - 8%			--	--	--	--		401389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				5017367	--	5017367	--	5418757
							--	--	--	401389	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5017367				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5017367				
		Сметная прибыль	Тенге				401389				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5418757				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5418757				

РАЗДЕЛ 5. ОКНА											
107	**2109-0201-0504 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**252,5**	**23352,00**	**--**	**5896380**	**--**	**5896380**	**--**	**6368090**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**471710**	
108	**2109-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**40,5**	**28266,00**	**--**	**1144773**	**--**	**1144773**	**--**	**1236355**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**91582**	
110	**2109-0205-0207 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**213**	**2754,00**	**--**	**586602**	**--**	**586602**	**--**	**633530**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**46928**	
111	**2109-0205-0204 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**7,25**	**1812,00**	**--**	**13137**	**--**	**13137**	**--**	**14188**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1051**	
		ВИТРАЖИ ВН-1-50ШТ									
120	**2109-0304-0105 РСНБ РК 2015**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**222,75**	**34036,00**	**--**	**7581519**	**--**	**7581519**	**--**	**8188041**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**606522**	
121	**2106-0408-1201 РСНБ РК 2015**	**Детали крепления**	**т**	**0,11583**	**765619,00**	**--**	**88682**	**--**	**88682**	**--**	**95776**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7095**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**15311093**	**--**	**15311093**	**--**	**16535980**
							--	**--**	**--**	**1224888**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7640892**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7640892**				
		Сметная прибыль	Тенге				**611271**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8252163**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**7670201**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7670201**				
		Сметная прибыль	Тенге				**613616**				

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					8283817				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					16535980				
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ 5шт										
148	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	шт	27		5933,98	2813,49	160218	75964	3627	114890	297116
		НР - 118%; СП - 8%				2986,20	619,90	80627	16737		22009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,007	0,189	16214,00				3064		
149	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	шт	24		5567,90	2791,59	133630	66998	2374	93353	245141
		НР - 118%; СП - 8%				2677,40	618,97	64258	14855		18159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0061	0,1464	16214,00				2374		
150	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	м2	184,68		8006,00	--	1478548	--	1478548	--	1596832
		СП - 8%				--	--	--	--		118284	
151	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	18		1404,31	53,28	25278	959	661	28401	57973
		НР - 118%; СП - 8%				1314,36	22,81	23658	411		4294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	2102-0401-2802	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0025	0,045	14668,00				660		
152	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	21,6		5560,00	--	120096	--	120096	--	129704
		СП - 8%				--	--	--	--		9608	
156	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж косоуров(МК-1)**	т	0,32682		74880,45	25783,30	24472	8426	3937	10234	37483
		НР - 69%; СП - 8%				37049,80	8331,98	12109	2723		2777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0134	0,004379	633849,00				2776		
156.2	2113-0812-1045	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,004	0,001307	219502,00				287		
156.3	2105-0204-0703	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,000634	425928,00				270		

157	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,32682	581946,00	--	190192	--	190192	--	205407
		СП - 8%				--	--	--	--		15215	
158	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т		0,02784	726658,12	1317,12	20230	37	18228	1802	23795
		НР - 91%; СП - 8%				70586,00	561,69	1965	16		1763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,02784	654755,00				18228		
159	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,01128	295890,00	--	3338	--	3338	--	3605
		СП - 8%				--	--	--	--		267	
160	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01056	229820,00	--	2427	--	2427	--	2621
		СП - 8%				--	--	--	--		194	
161	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3		0,288	27161,24	1147,87	7822	331	5927	1492	10060
		НР - 91%; СП - 8%				5429,20	265,02	1564	76		745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,29376	18575,00				5457		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2166250	152715	1829355	250172	2609737
								184181	34818	--	193315	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1951586				
		Материалы	Тенге					30816				
		Всего заработная плата	Тенге						204167			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5765				
		Местные материалы	Тенге					1598644				
		Накладные расходы	Тенге					239940				
		Сметная прибыль	Тенге					175322				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2366848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									163
		Сметная заработная плата	Тенге						204167			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					214664				
		Материалы	Тенге					3937				

	Всего заработная плата		Тенге					14832			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				190192				
		Накладные расходы	Тенге				10234				
		Сметная прибыль	Тенге				17992				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				242890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					14832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2609737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					218999			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**140447630**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15695697				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3994372			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					906618			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						94668468		
		- Накладные расходы	Тенге							15685563	
		- Сметная прибыль	Тенге							10403530	

Локальная смета №02-01-03. Отопление и вентиляция

		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1									
9	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**19**		**2200,10**	**113,24**	**41802**	**2152**	**5659**	**33804**	**81654**
		НР - 98%; СП - 8%				**1788,99**	**26,48**	**33991**	**503**		**6048**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	**2113-0201-0506**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0011**	**0,0209**	**186907,00**				**3906**		
9.2	**2302-1101-1303**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002**	**0,038**	**31711,00**				**1205**		

10	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	9		20556,00	--	185004	--	185004	--	199804
		СП - 8%				--	--	--	--		14800	
11	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10		13434,00	--	134340	--	134340	--	145087
		СП - 8%				--	--	--	--		10747	
12	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1		2172,88	86,02	2173	86	298	1766	4254
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	13,24	1789	13		315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186907,00				206		
12.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
13	2304-1001-0301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1		12270,00	--	12270	--	12270	--	13252
		СП - 8%				--	--	--	--		982	
22	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	14		477,73	--	6688	--	957	5616	13289
		НР - 98%; СП - 8%				409,34	--	5731	--		984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00154	462311,00				712		
22.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,28	458,00				128		
23	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт	14		1715,00	--	24010	--	24010	--	25931
		СП - 8%				--	--	--	--		1921	
24	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	13		2508,11	--	32605	--	28555	3969	39501

		НР - 98%; СП - 8%				311,58	--	4050	--		2926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	13	2179,00				28327		
25	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2		2172,88	86,02	4346	172	596	3532	8508
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	13,24	3578	26		630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186907,00				411		
25.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
26	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2		12362,00	--	24724	--	24724	--	26702
		СП - 8%				--	--	--	--		1978	
31	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	18		1862,35	39,35	33522	708	19386	13414	50691
		НР - 98%; СП - 8%				746,00	14,43	13428	260		3755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2301-1307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	18	1053,00				18954		
32	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	7		3452,45	47,22	24167	331	17641	6186	32782
		НР - 98%; СП - 8%				884,94	16,87	6195	118		2428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	7	2486,00				17402		
33	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	2		1954,33	18,12	3909	36	3087	784	5069
		НР - 98%; СП - 8%				393,23	7,02	786	14		375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

33.1	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	2	1534,00				3068		
34	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	2		1349,77	18,12	2700	36	1878	784	3763
		НР - 98%; СП - 8%				393,23	7,02	786	14		279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	2	930,00				1860		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					532260	3521	458405	69855	650287
								70335	949	--	48168	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					532260				
	Материалы		Тенге					78056				
	Всего заработная плата		Тенге						71283			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					380348				
	Сдача и испытание		Тенге					285				
		Накладные расходы	Тенге					69858				
		Сметная прибыль	Тенге					48169				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					650287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
		Сметная заработная плата	Тенге						71283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					650287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
		Сметная заработная плата	Тенге						71283			
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2										
53	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	19		2200,10	113,24	41802	2152	5659	33804	81654
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	26,48	33991	503		6048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0209	186907,00				3906		
53.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,038	31711,00				1205		
54	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4		20556,00	--	82224	--	82224	--	88802
		СП - 8%				--	--	--	--		6578	

55	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4		18287,00	--	73148	--	73148	--	79000
		СП - 8%				--	--	--	--		5852	
56	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	9		13434,00	--	120906	--	120906	--	130578
		СП - 8%				--	--	--	--		9672	
57	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1		2172,88	86,02	2173	86	298	1766	4254
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	13,24	1789	13		315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186907,00				206		
57.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
58	2304-1001-0301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1		12270,00	--	12270	--	12270	--	13252
		СП - 8%				--	--	--	--		982	
59	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	2		567,00	--	1134	--	1134	--	1225
		СП - 8%				--	--	--	--		91	
68	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	13		477,73	--	6210	--	889	5215	12340
		НР - 98%; СП - 8%				409,34	--	5321	--		914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00143	462311,00				661		
68.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,26	458,00				119		
69	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт	13		1715,00	--	22295	--	22295	--	24079
		СП - 8%				--	--	--	--		1784	

70	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	11		2508,11	--	27589	--	24162	3359	33424
		НР - 98%; СП - 8%				311,58	--	3427	--		2476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	11	2179,00				23969		
71	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1		2172,88	86,02	2173	86	298	1766	4254
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	13,24	1789	13		315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186907,00				206		
71.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
72	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1		12362,00	--	12362	--	12362	--	13351
		СП - 8%				--	--	--	--		989	
77	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	18		1862,35	39,35	33522	708	19386	13414	50691
		НР - 98%; СП - 8%				746,00	14,43	13428	260		3755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	2301-1307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	18	1053,00				18954		
78	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	2		2922,62	39,35	5845	79	4274	1490	7923
		НР - 98%; СП - 8%				746,00	14,43	1492	29		587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	2	2112,00				4224		

79	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	6		3452,45	47,22	20715	283	15122	5303	28099
		НР - 98%; СП - 8%				884,94	16,87	5310	101		2081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	6	2486,00				14916		
80	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	2		1954,33	18,12	3909	36	3087	784	5069
		НР - 98%; СП - 8%				393,23	7,02	786	14		375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	2	1534,00				3068		
81	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	2		1349,77	18,12	2700	36	1878	784	3763
		НР - 98%; СП - 8%				393,23	7,02	786	14		279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	2	930,00				1860		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					470977	3466	399392	67685	581758
								68120	948	--	43093	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					470977				
	Материалы		Тенге					75051				
	Всего заработная плата		Тенге						69068			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					324339				
	Сдача и испытание		Тенге					255				
		Накладные расходы	Тенге					67686				
		Сметная прибыль	Тенге					43093				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					581756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						69068			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					581756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						69068			

РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000												
92	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	15		1689,45	18,12	25342	272	19172	5884	33723
		НР - 98%; СП - 8%				393,23	7,02	5898	105		2498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	15	1270,00				19050		
93	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	10		2107,14	18,12	21071	181	16958	3922	26993
		НР - 98%; СП - 8%				393,23	7,02	3932	70		2000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	2301-1306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	10	1686,00				16860		
94	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 26 мм. Прокладка	м трубопровода	48		1862,35	39,35	89393	1889	51696	35771	135176
		НР - 98%; СП - 8%				746,00	14,43	35808	693		10013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	2301-1307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	48	1053,00				50544		
95	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка	м трубопровода	137		2922,62	39,35	400398	5391	292805	102095	542693
		НР - 98%; СП - 8%				746,00	14,43	102202	1977		40199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	137	2112,00				289344		
96	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 65 мм. Прокладка	м трубопровода	16		3452,45	47,22	55239	755	40325	14140	74930
		НР - 98%; СП - 8%				884,94	16,87	14159	270		5550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	16	2486,00				39776		

97	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	1550,00	--	46500	--	46500	--	50220
		СП - 8%			--	--	--	--		3720	
98	2304-0501-0225 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	2918,00	--	46688	--	46688	--	50423
		СП - 8%			--	--	--	--		3735	
99	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1036,00	--	10360	--	10360	--	11189
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
102	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	180	537,00	--	96660	--	96660	--	104393
		СП - 8%			--	--	--	--		7733	
		ГИЛЬЗЫ									
108	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильза из стальных электросварных труб диам. 38 мм	м	1,6	1862,35	39,35	2980	63	1723	1192	4506
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	1194	23		334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1	2301-1307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1 / 1,6	1053,00				1685		
109	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильза из стальных электросварных труб диам. 60 мм	м	2,4	3452,45	47,22	8286	113	6049	2121	11240
		НР - 98%; СП - 8%			884,94	16,87	2124	40		833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1 / 2,4	2486,00				5966		
110	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильза из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	1,3	3452,45	47,22	4488	61	3277	1149	6088
		НР - 98%; СП - 8%			884,94	16,87	1150	22		451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1 / 1,3	2486,00				3232		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				807405	8726	632213	166274	1051574
							166467	3201	--	77895	

	Стоимость сантехнических работ		Тенге					807405				
	Материалы		Тенге					432004				
	Всего заработная плата		Тенге						169668			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					200208				
		Накладные расходы	Тенге					166274				
		Сметная прибыль	Тенге					77894				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1051574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									126
		Сметная заработная плата	Тенге						169668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1051574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									126
		Сметная заработная плата	Тенге						169668			
РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000												
124	**2304-0905-2402 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, FIRAT PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**300**	**4288,00**	**--**	**1286400**	**--**	**1286400**	**--**	**1389312**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**102912**		
125	**2302-0103-0303 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**600**	**565,00**	**--**	**339000**	**--**	**339000**	**--**	**366120**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27120**		
126	**2304-0905-2401 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, FIRAT PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**150**	**2999,00**	**--**	**449850**	**--**	**449850**	**--**	**485838**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**35988**		
127	**2302-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**300**	**393,00**	**--**	**117900**	**--**	**117900**	**--**	**127332**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9432**		
128	**2304-0702-0203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**50**	**2065,00**	**--**	**103250**	**--**	**103250**	**--**	**111510**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8260**		
		ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ										
137	**2301-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x4,2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**2610,49**	**274,00**	**--**	**715274**	**--**	**715274**	**--**	**772496**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**57222**		

138	2302-0301-0305 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	360	140,00	--	50400	--	50400	--	54432
		СП - 8%			--	--	--	--		4032	
139	2302-0301-0805 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	580	220,00	--	127600	--	127600	--	137808
		СП - 8%			--	--	--	--		10208	
140	2302-0301-1005 РСНБ РК 2015	**Тройник прямой, d=25 мм**	шт.	350	359,00	--	125650	--	125650	--	135702
		СП - 8%			--	--	--	--		10052	
141	2302-0401-3202 РСНБ РК 2015	**Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	200	91,00	--	18200	--	18200	--	19656
		СП - 8%			--	--	--	--		1456	
142	2302-0301-0306 РСНБ РК 2015	**Муфта d=25 мм**	шт.	1100	153,00	--	168300	--	168300	--	181764
		СП - 8%			--	--	--	--		13464	
143	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	750	10,00	--	7500	--	7500	--	8100
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
144	2302-0401-3605 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	1800	39,00	--	70200	--	70200	--	75816
		СП - 8%			--	--	--	--		5616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3579524**	**--**	**3579524**	**--**	**3865886**
							--	**--**	**--**	**286362**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**3579524**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3579524**				
		Сметная прибыль	Тенге				**286362**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**3865886**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3865886**				
		РАЗДЕЛ 6. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ									
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
149	1124-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,084	962383,27	375115,08	80840	31510	1057	57299	149191
		НР - 99%; СП - 8%			574674,00	114350,76	48273	9605		11051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

149.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,055	0,00462	211178,00				976		
150	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	84,84		1982,00	--	168153	--	168153	--	181605
		СП - 8%				--	--	--	--		13452	
151	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,082		932615,77	363566,53	76474	29812	866	54355	141296
		НР - 99%; СП - 8%				558486,00	111080,48	45796	9109		10466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,048	0,003936	211178,00				831		
152	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	82,82		1074,00	--	88949	--	88949	--	96065
		СП - 8%				--	--	--	--		7116	
153	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0046		482667,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%				--	--	--	--		178	
154	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,06598		482667,00	--	31846	--	31846	--	34394
		СП - 8%				--	--	--	--		2548	
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б01-4ШТ										
155	1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3 конструкции	0,84		9562,54	2677,49	8033	2249	3024	4124	13129
		НР - 118%; СП - 8%				3286,25	874,47	2760	735		973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,163	0,13692	18575,00				2543		
156	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные ГОСТ 25628.1-2016, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-2016	м3	0,2		82765,00	--	16553	--	16553	--	17877
		СП - 8%				--	--	--	--		1324	
157	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,64		61323,00	--	39247	--	39247	--	42386

		СП - 8%				--	--	--	--		3140	
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ										
158	**2104-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**27**		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
159	**2104-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**23**		**1028,00**	**--**	**23644**	**--**	**23644**	**--**	**25536**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1892**	
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ. ТЕПЛОСЧЕТЧИК										
160	**1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара**	**компл**	**4**		**8706,52**	**4692,14**	**34826**	**18769**	**877**	**20031**	**59245**
		НР - 99%; СП - 8%				**3795,00**	**1263,23**	**15180**	**5053**		**4389**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	**2113-0701-0201**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м3**	**0,024**	**0,096**	**5717,00**				**549**		
160.2	**2113-0812-1035**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,00018**	**0,00072**	**211178,00**				**152**		
161	**2304-0201-1502 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**4**		**44816,00**	**--**	**179264**	**--**	**179264**	**--**	**193605**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14341**	
162	**1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**2**		**5438,98**	**2911,32**	**10878**	**5823**	**297**	**6283**	**18533**
		НР - 99%; СП - 8%				**2378,75**	**794,25**	**4758**	**1589**		**1373**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	**2113-0701-0201**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м3**	**0,016**	**0,032**	**5717,00**				**183**		
162.2	**2113-0812-1035**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,00017**	**0,00034**	**211178,00**				**72**		
163	**2304-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2**		**11416,00**	**--**	**22832**	**--**	**22832**	**--**	**24659**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1827**	
164	**2304-0501-0221 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8**		**835,00**	**--**	**6680**	**--**	**6680**	**--**	**7214**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**534**	

165	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**10**	**2875,00**	**--**	**28750**	**--**	**28750**	**--**	**31050**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2300**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**819189**	**88162**	**614259**	**142092**	**1038183**
							116766	**26090**	**--**	**76904**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**290495**				
		Материалы	Тенге				**6122**				
		Всего заработная плата	Тенге					**142856**			
		Местные материалы	Тенге				**79444**				
		Накладные расходы	Тенге				**142092**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34607**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**467194**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**102**
		Сметная заработная плата	Тенге					**142856**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**34067**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**34067**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2725**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**36792**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**494628**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**494628**				
		Сметная прибыль	Тенге				**39570**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**534198**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1038184**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**102**
		Сметная заработная плата	Тенге					**142856**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7187688**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**421688**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**103876**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**31187**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5683793**		
		- Накладные расходы	Тенге							**445906**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**532422**	

Локальная смета №02-01-06. Электроосвещение и электрооборудование

КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ

37	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**621**	**161,47**	**6,45**	**100275**	**4004**	**16659**	**58471**	**171446**
		НР - 72%; СП - 8%			**128,20**	**2,57**	**79612**	**1597**		**12700**	

38	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	270	98,09	1,61	26484	435	5281	15078	44887
		НР - 72%; СП - 8%			76,92	0,64	20768	174		3325	
39	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	900	83,48	0,81	75135	725	16720	41745	126230
		НР - 72%; СП - 8%			64,10	0,32	57690	289		9350	
40	2306-0901-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,445	146042,00	--	64989	--	64989	--	70188
		СП - 8%			--	--	--	--		5199	
41	2306-0901-0110 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,59	110733,00	--	65332	--	65332	--	70559
		СП - 8%			--	--	--	--		5227	
42	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,5	52658,00	--	78987	--	78987	--	85306
		СП - 8%			--	--	--	--		6319	
43	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,45	132560,00	--	59652	--	59652	--	64424
		СП - 8%			--	--	--	--		4772	
44	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	522	1015,80	623,24	530249	325329	66694	178836	765812
		НР - 72%; СП - 8%			264,80	211,03	138226	110157		56727	
45	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	366415,00	--	18321	--	18321	--	19786
		СП - 8%			--	--	--	--		1466	
46	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,395	714049,00	--	282049	--	282049	--	304613
		СП - 8%			--	--	--	--		22564	

47	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,59	272082,00	--	160528	--	160528	--	173371
		СП - 8%			--	--	--	--		12842	
48	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,135	180022,00	--	24303	--	24303	--	26247
		СП - 8%			--	--	--	--		1944	
49	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5520	83,48	0,81	460826	4449	102545	256037	774212
		НР - 72%; СП - 8%			64,10	0,32	353832	1775		57349	
50	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4	262179,00	--	1048716	--	1048716	--	1132613
		СП - 8%			--	--	--	--		83897	
51	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	5,2	162625,00	--	845650	--	845650	--	913302
		СП - 8%			--	--	--	--		67652	
52	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	233,4	237,54	11,47	55441	2677	4889	35226	97921
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	4,50	47875	1051		7253	
53	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	171	269,00	--	45999	--	45999	--	49679
		СП - 8%			--	--	--	--		3680	
54	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	50	194,00	--	9700	--	9700	--	10476
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
55	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	168	140,00	--	23520	--	23520	--	25402
		СП - 8%			--	--	--	--		1882	

56	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**118,8**	**208,97**	**9,01**	**24826**	**1070**	**2434**	**15654**	**43719**
		НР - 72%; СП - 8%			**179,48**	**3,54**	**21322**	**420**		**3238**	
57	**2301-1305-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**18**	**90,00**	**--**	**1620**	**--**	**1620**	**--**	**1750**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**130**	
58	**2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**180**	**40,00**	**--**	**7200**	**--**	**7200**	**--**	**7776**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**576**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4979719**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**719325**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**338690**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**115463**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2951788**		
		- Накладные расходы	Тенге							**601047**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**368868**	

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	177851018			177851018
Всего по главе	**177851018**	**0**		**177851018**
Временные здания и сооружения 0,9%	1600659			1600659
Всего по главе	**1600659**			**1600659**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**179451677**	**0**		**179451677**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	1938078			1938078
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			9578121	9578121
Всего по главе	**1938078**		**9578121**	**11516200**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**181389755**	**0**	**9578121**	**190967877**
Непредвиденные работы и затраты-2%	3627795			3627795
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**185017550**	**0**	**9578121**	**194595672**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54 %, К=1	99909477	0	5172186	105081663
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46 %, К=1,050036	89366541	0	4626391	93992932

Итого по акту выполненных работ	189276017,93	0,00	9798576,79	199074594,72
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	170348416,14	0,00	8818719,11	179 167 135,25
НДС- 12 %			21500056,23	21 500 056,23
Всего по акту выполненных работ	**170348416,14**	**0,00**	**30318775,34**	**200 667 191,48**

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:

ТОО "Абсер"

Директор _____ **Серікбаев Р.И.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор_____ **Бегаков М.Ә. (KZ94VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)**

(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____ **Кадыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)**

(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)