Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылск ой области**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция II-го подъема п.5**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 29 марта 2021г.**

Акт выполненных работ №18
за август месяц 2021 год на 02-05-02 технологическое оборудование работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-030110-0201	**Таль электрическая канатная,грузоподъемность 0,5 т,высота подъема 6 м.Монтаж обору дования**	шт.	1	26391,06	739,06	26391	739	0	15737	45498	
						25652	146,2	25652	146		3370		
2	2	5110-0401-0207 РСНБ РК 2015	**Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР,грузоподъёмность 6 т,высота подъема 6м**	шт.	1	93816		93816				93816	
			Отпускная цена							93816			
			Заготовительно-складские расходы	%		92704		92704					
			Сметная стоимость оборудования			1,2		1112					
								93816					
3	3	Е11-180501-0102	**Насосы центробежные электродвигателем,масса агрегата до 0,2 т.Устан овка**	насос	4	26890,89	871,4	107564	3486	27117	76602	198899	
						19240,19	301,17	76961	1205		14733		
4	4	Прайс-лист	**Насос вертикальный CR 32-2"Grundfos" N=4 кВт Q=21 м3/час H=24 м**	шт.	2	546834,20		1093668				1093668	
			Отпускная цена							1093668			
			Заготовительно-складские расходы	%		540350		1080700					
			Сметная стоимость оборудования			1,2		12968					
								1093668					
5	5	Прайс-лист	**Насос вертикальный CR 45-2"Grundfos" N=5,5 кВт Q=35 м3/час H=30 м**	шт.	3	871574,88		2614725				2614725	
			Отпускная цена							2614725			
			Заготовительно-складские расходы	%		861240		2583720					
			Сметная стоимость оборудовании			1,2		31005					
								2614725					
6	6	Прайс-лист	**Дренажный насос N=2,2кВт Q=16 м3/час H=16 м**	шт.	2	70026,79		140054				140054	
			Отпускная цена							140054			
			Заготовительно-складские расходы	%		69196		138393					
			Сметная стоимость оборудования			1,2		1661					
								140054					
7	7	Ц13-180201-0605	**Аппарат кварцевый,диаметр 140 мм,высота 1400 мм.Монтаж оборудования**	шт.	1	4428	0	4428	0	0	2701	7699	
						4428	0	4428	0		570		
8	8	Цена по прайс	**Бактерицидная установка ОДВ-70**	шт	2	2007405,91		4014812				4014812	
			Отпускная цена							4014812			
			Заготовительно-складские расходы	%		1983603		3967205					
			Сметная стоимость оборудования			1,2		47606					
								4014812					
9	9	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб,ди аметр до 100 мм.Прокладка**	м трубопровода	45	5094,08	66,02	229234	2971	186232	40193	290981	
						889,58	21,83	40031	982		21554		
10	10	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб,ди аметр до 150 мм.Прокладка**		10	7819,49	89,9	78195	899	64962	12356	97795	

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
						2						
11	11	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб,ди аметр до 80 мм.Прокладка	м трубопровода	10	1233,44	27,38	12334	274	7244		
						3880,17	66,02	38802	660	29246	51552	
12	12	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 150 ГОСТ 12816-80	м трубопровода	8	889,58	21,83	8896	218	8932		
						4471		35768		35768	38629	
13	13	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	44	3083		135652		135652	146504	
										3819		
14	14	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2068		16544		2861		
										10852		
15	15	Е11-160601-0105 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм.Установка	шт.	4	8458,97	499,28	33836	1997	16544	17868	
						6697,35	118,68	26789	475	5049		
16	16	С123-040102-1604	Задвижки фланцевые 30ч47р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином,вода,пар Т 150°С,PN 10,DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	41205		164820		1324		
										26719	65399	
17	17	Е11-160601-0103	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проход ные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	31	3672,86	273,1	113859	8466	164820		
										4844		
18	18	С123-040102-1602	Задвижки фланцевые 30ч47р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином,вода,пар Т 150°С,PN 10,DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	2878,2	53,32	89224	1653	16168	178006	
										13186		
19	19	С123-040102-1603	Задвижки фланцевые 30ч47р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином,вода,пар Т 150°С,PN 10,DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	22	22390		44780		89060	219152	
										16233		
20	20	С123-041001-0903	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара,PN 16,DN 100 ГОСТ 118 23-91	шт.	5	30999		681978		44780		
										3582	48362	
21	21	С123-041001-0902	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара,PN 16,DN 80 ГОСТ 1182 3-91	шт.	2	38670		193350		681978		
										54558	736536	
22	22	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	3	33394		66788		193350		
										15468	208818	
23	23	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2для воды,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2014,74	89,58	6044	269	66788		
						1627,29	12,04	4882	36	894	72131	
24	24	Е11-180501-0206	Вставки вибронзолирующие к насосам,давление 1,6 Мпа,диаметр 100 мм.Установка	шт.	10	575		1725		5343		
										4820	11733	
25	25	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	вста вка	40	19604,64	182,15	196046	1821	869		
						537	35,61	20303	356	1725	1863	
26	26	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	кг	15	2030,25		21480		138		
										173922	233595	
27	27	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр д о 25 мм.Прокладка	м трубопровода	1	3140,45	34,63	47107	519	20245		
						521,33	13,36	7820	200	21480	23198	
28	28	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр д о 15 мм.Прокладка	м трубопровода	9	1996,6	19,81	1997	20	17303		
						405,75	7,46	406	7	1718		
29	29	Е11-160601-0102	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	м трубопровода	2	1614,05	19,81	14526	178	38767		
						405,75	7,46	3652	67	1571	59364	
30	30	С123-040102-1601	Задвижки фланцевые 30ч47р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином,вода,пар Т 150°С,PN 10,DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	2040,62	115,46	4081	231	7860		
						1627,29	24,08	3255	48	596		
31	31	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм.Установка	шт.	2	14696		29392		4397		
										405	2594	
				кран	1	21429,12	0	21429	0	192		
						361,2	0	361	0	3645	19625	
										1454		
										3237	7903	
										585		
										29392		
										2351	31743	
										21068		
										354	23526	
										1743		

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
32	32	Е11-160601-0301	Клапаны предохранительные однорычажные,диаметр 25 мм.Установка	шт.	2	2496,28	82,7	4993	165	564	4225	9955	
33	33	С123-040702-0301	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые,Т 200°С для воды PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2 005	шт.	2	2131,56	24,08	4263	48		737		
34	34	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм.Установка на резь бовом соединении	шт.	1	1078		2156		2156		2328	
35	35	С123-040905-1807	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	626,49	2,18	626	2	71	172	1263	
36	41	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка футляра	м трубопровод а	0,235	553,56	0,53	554	1		543		
37	42	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3880,17	66,02	912	16	687	94	1211	
38	43	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	10	889,58	21,83	209	5		210		
39	44	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтил еновых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	10	2752,08	0	5504	0	1519	90	10162	
40	45	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиле новых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Пр окладка	м трубопровода	4	1992,6	0	3985	0		753		
41	46	С123-010604-0103	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	4	709,27	3,24	7093	32	55	430	5800	
42	47	С123-010604-0110	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	10	700,56	0,95	7006	9		6875	15085	
43	48	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Устано вка	м	3	734,28	1,33	2937	5	9	1117		
44	49	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100	шт.	2	730,58	0,41	2922	2		2866	6267	
45	50	С123-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	1	572		2288		2288	464		
46	51	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм.Установка	шт.	1	35		35		35	183	2471	
47	52	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	7527,27	31,99	7527	32	6941	1009	13619	
48	53	С123-030102-3205	Умывальник керамический шириной от500 мм до 600 мм,длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	компле кт	1	553,84	15,06	554	15		2040	6568	
49	54	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94	шт.	1	2659,9	83,65	2660	84	228	487	1045	
50	55	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители.Установка	шт.	1	2347,8	39,59	2348	40		2340	5400	
51	56	С123-030102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный,центральный,набортный,излив с аэ ратором,размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	7761		7761		7761	400		
52	57	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	шт	1	957		957		957	621	8382	
53	58	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском,с бачком,сиденьем и комплектом арма туры ГОСТ 30493-96	комплект	1	879,43	0,13	879	0	36	77	1034	
54	59	С123-020601-1403	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100	комплект	1	842,8	0	843	0		826	1842	
55	60	Е11-200801-0103	Дефлекторы,диаметр патрубка 500 мм.Установка	шт.	1	2479		2479		2479	136		
				лефлектор	2	17271,73	138,95	34543	278	24846	198	2677	
						4709,88	30,7	9420	61		2658	6481	
											480		
											18000	19440	
											1440		
											1729	1867	
											138		
											9292	47342	
											3507		

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
56	61	Е11-200901-0103 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт,диаметр патрубка до 560 мм.Уста новка		2	3822,65	20,03	7645	40	535	6941	15753	
				узел		3535,06	6,32	7070	13		1167		
57	62	С123-050310-0106	Узлы прохода без клапана модели УП1-05,диаметром 500 мм		2	49058		98116		98116		105965	
				шт.							7849		
58	63	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,п ериметр до 600 мм.Прокладка		3,925	4905,77	50,86	19255	200	12410	6586	27909	
				м2 поверхности воздух оводов		1693	19,25	6645	76		2067		
59	64	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховодыкласса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщ ина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка		8,5722	4850,77	50,86	41582	436	26633	14384	60443	
				м2 поверх ности воздуховодов		1693	19,25	14513	165		4477		
60	65	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установк а		1	1566,42	30,86	1566	31	314	1209	2998	
				решетка		1221,24	12,64	1221	13		222		
61	66	Е11-200701-0306	Зонты из листовой оцинкованной стали,круглого сечения,диаметр 500 мм.Уст ановка над шахтами		1	9349,48	54,95	9349	55	8383	905	11075	
				зонт		911,18	12,64	911	13		820		
62	67	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка		15	1614,05	19,81	24211	297	17827	6074	32708	
				м трубопровода		405,75	7,46	6086	112		2423		
63	68	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием тол столистовой стали без отверстий и сборосварочных о пераций ГОСТ 23118-2012		0,03	486729		14602		14602		15770	
				т							1168		
			ИТОГО:					10621283	26761	2239892	385303	11250544	
								397552	7004	7862722	243958		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							7957075			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		95511					
			Итого с временными									11346055	
			Зимние удорожания			1,4115520%		47837					
			Итого с зимними удорожаниями									11393892	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		68736					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11462628	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									12034625	
			НДС			12 %		1444155					
			Итого с НДС									13478780	
			Скидка подрядчика			10%		1347878					
			Итого по Акту с НДС у сумму									12130902	
			[illegible]									1299739	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таразского района"

(наименование организации)

И.О.руководителя Нетаев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдраимов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылск ой области**

(наименование, адрес)

Объект : **Водонапорная башня емк.50 м3 п.6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 29 марта 2021г.**

Акт выполненных работ №19
за август месяц 2021 год на 02-06-01 общестроительные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы.Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		76,3	149,01	141,53	11370	10799	0	2235	14693	
				м3 грунта		7,49	33,2	571	2533		1088		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях.разработанных меха низированным способом.применен коэффициент к затр атам труда - 1,2		3,42	1798,1	0	6150	0	0	4428	11423	
				м3 грунта		1798,1	0	6150	0		846		
3	3	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м		79,72	41,11	41,11	3277	3277	0	813	4417	
				м3 грунта		0	14,16	0	1129		327		
4	4	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавля ть на каждые последующие 10 м перемещения грунта		79,72	152,25	152,25	12137	12137	0	3010	16359	
				м 3 грунта		0	52,44	0	4180		1212		
5	5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при переме щении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		55,86	33,67	33,67	1881	1881	0	466	2535	
				м3 грунта		0	11,6	0	648		188		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		55,86	147,91	71,66	8262	4003	0	4338	13608	
				м3 уплотненного грунта		76,25	31,61	4259	1765		1008		
7	7	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		55,86	79,14	67,62	4421	3778	162	937	5786	
				м3 уплотненного грунта		8,61	14,69	481	821		429		
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		7,74	712,43	0	5514	0	0	3970	10243	
				м3 грунта		712,43	0	5514	0		759		
9	9	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 (обваловка)		49,13	712,43	0	35001	0	0	25201	65019	
				м 3 грунта		712,43	0	35001	0		4816		
10	10	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м.Группа грунтов 1 (обваловка)		196,51	28,87	28,87	5673	5673	0	1407	7647	
				м3 грунта		0	9,94	0	1954		566		
11	11	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы.Разработкас погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(недостающий грунт)		221,78	161,26	154,44	35764	34252	16	7449	46670	
				м3 грунта		6,74	39,9	1496	8850		3457		
12	12	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км		270,5716	450		121757				131498	
				т							9741		

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
13	13	Е11-010104-0702	Площади,Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		23,08	1,06	1,06	25	25	0	7	34	
			м2 спланированной пов ерхности за проход бульдозера			0	0,4	0	9		2		
14	14	Е11-010107-1601	Откосы выемок и насыпей.Планировка экскаваторами.Группа грунтов 1-2		20,825	108,59	104,1	2261	2168	0	359	2830	
			м2 план ированной поверхности			4,49	19,44	94	405		210		
15	16	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство		1,040439	5471,58	1647,28	5693	1714	3161	1408	7669	
				м3 основания		786,25	668,96	818	696		568		
16	17	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство		1,734065	17781,28	1074,12	30834	1863	26998	2140	35612	
				м3		1138,05	218,29	1973	379		2638		
17	18	Е11-060201-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м 3.Устройство		23,8	21880,79	500,73	520763	11917	451184	55078	621908	
				м3		2422,77	120,33	57662	2864		46067		
18	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1039	226957		23581		23581		25467	
				т							1886		
19	20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,20465	217805		44574		44574		48140	
				т							3566		
20	21	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весомболее 20 кг.Установка		0,17856	632431,78	1257,78	112927	225	108749	3681	125936	
				т		22140	510,84	3953	91		9329		
21	22	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по в ыровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бе тону		21,195	842,9	20,15	17865	427	12109	5004	24698	
				м2 поверхности		251,43	2,41	5329	51		1830		
22	23	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство		0,176625	5471,58	1647,28	966	291	537	239	1302	
				м3 основания		786,25	668,96	139	118		96		
23	24	Е11-080101-0201	Отмостка песчаное.Устройство		0,2355	4154,43	972,28	978	229	579	239	1314	
				м3 основания		721,5	367,96	170	87		97		
24	25	Е11-110101-2503	Покрытия из камня бульжного.Устройство по готовому подстилающему слою		2,355	1582,89	105,7	3728	249	1439	1982	6167	
				м2 покрытия		866,34	29,02	2040	68		457		
25	26	Е11-221301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водо проводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых		2,72	75440,17	3745,14	205197	10187	131720	67199	294188	
			м3 железобетонных и бетонных констр укций колодца			23268,6	1686,63	63291	4588		21792		
26	27	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		1	21617		21617		21617		23346	
				шт.							1729		
27	28	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1,2ПП15-1		1	18865		18865		18865		20374	
				шт.							1509		
28	29	С123-030101-0303	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	19224		19224		19224		20762	
				комплект							1538		
29	30	С121-060304-0401	Лестницы приставные и приклоненные с ограждениями		0,02674	573618		15339		15339		16566	
				т							1227		
30	31	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по в ыровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бе тону		8,478	842,9	20,15	7146	171	4844	2001	9879	
				м2 поверхности		251,43	2,41	2132	20		732		
31	32	Е11-090204-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы постоянных шахтных копров высотой до 40 м одноукосные.Монтаж		6,7	81184,54	20975,71	543936	140537	96070	232201	838228	
				т к онструкций		45870	4357,28	307329	29194		62091		
32	33	С121-060505-0102	Каркасы башен водонапорных решетчатых,прожекторные и молниезащиты,каркасы вентил яционных дымовых труб,опоры канатных дорог высото й до 200 м,масса 1 м от 50 до 100 кг		6,7	486664		3260649		3260649		3521501	
				т							260852		
33	34	Е11-090501-0101	Облицовка стальным листом		138,729596	343,99	11,18	47722	1551	1912	30955	84972	
				м2		319,03	4,35	44259	604		6294		
34	35	С121-050103-0106	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойко й и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 м м ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)		0,028	1478963		41411		41411		44724	
				т							3313		
35	36	С121-050103-0110	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стой кой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)		0,39	1423517		555172		555172		599585	
				т							44414		

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
36	37	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,6 до 1,2 мм ГОСТ Т 14918-80		1,4605	313027		457176		457176		493750	
				т							36574		
37	38	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатнымипр ошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотк ани или металлической сетки,плитами минераловатны ми на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна н а синтетическом связующем		7,5	20346,45	1326,68	152598	9950	15442	100177	272997	
				м3 изоляции		16960,8	614,04	127206	4605		20222		
38	39	С121-110204-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связу ющем с покрытием из руберонда,марка 75,толщина 5 0 мм ГОСТ 23307-78		9,3	12241		113841		113841		122949	
				м3							9107		
39	40	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (наружные) металлические большие.Окраска алкидная,ко личество окрасок 2		138,729596	1112,26	0,98	154304	136	137737	13196	180899	
			м2 окрашиваемой поверхности			118,44	0,46	16431	64		13400		
40	41	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (внутренние) металлические большие.Окраска эпоксидная,количество окрасок 2		138,729596	1122,91	0,98	155781	136	139214	13196	182495	
			м2 окрашиваемой поверхности			118,44	0,46	16431	64		13518		
			ИТОГО:					6785380	257575	5703322	583316	7958190	
								702729	65787		589495		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		230788					
			Итого с временными									8188978	
			Зимние удорожания			1,4115520%		115592					
			Итого с зимними удорожаниями									8304569	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		166091					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8470661	
			Итого в текущих ценах 2020 года. к = 1,04990099									8893355	
			НДС			12 %		1067203					
			Итого с НДС									9960558	
			Скидка подрядчика			10%		996056					
			Итого по Акту с учетом скидки подрядчика									8964502	
			в том числе НДС									*960482*	

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Каратау"

И.О.руководителя отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Т. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдраимов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылск ой области**

(наименование, адрес)

Объект : **Проходная п.7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 29 марта 2021г.**

Акт выполненных работ №20
за август месяц 2021 год на 03-01-01 общестроительные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3		7,872	149,01	141,53	1173	1114	0	231	1516	
				м3 грунта		7,49	33,2	59	261		112		
2	2	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3		4,92	246,23	233,92	1211	1151	0	238	1565	
				м3 грунта		12,31	54,87	61	270		116		
3	3	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы.Доработка вручную,зачистка дна и с тенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,р азработанных механизированным способом,применен к оэффициент к затратам труда - 1,2		0,984	4306,18	0	4237	0	0	3051	7871	
				м3 грунта		4306,18	0	4237	0		583		
4	4	Е11-010104-0103	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении г рунта до 10 м		7,872	41,11	41,11	324	324	0	80	436	
				м3 грунта		0	14,16	0	111		32		
5	5	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы.Разработкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		7,872	152,25	152,25	1198	1198	0	297	1615	
				м3 г рунта		0	52,44	0	413		120		
6	6	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемешени и грунта до 10 м		5,904	56,82	56,82	335	335	0	83	452	
				м3 грунта		0	19,57	0	116		33		
7	7	Е11-010104-0111	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавля ть на каждые последующие 10 м перемещения грунта		5,904	172,13	172,13	1016	1016	0	252	1370	
				м 3 грунта		0	59,29	0	350		101		
8	8	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1		4,8608	28,87	28,87	140	140	0	35	189	
				м3 гр унта		0	9,94	0	48		14		
9	9	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		1,2152	712,43	0	866	0	0	623	1608	
				м3 грунта		712,43	0	866	0		119		
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		4,8608	147,91	71,66	719	348	0	377	1184	
				м3 уплотненного грунта		76,25	31,61	371	154		88		
11	11	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		4,8608	79,14	67,62	385	329	14	82	504	
				м3 уплотненного грунта		8,61	14,69	42	71		37		
12	12	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные пропиткой битумом.Устройство		9,84	2011,97	140,47	19798	1382	15980	2715	24314	
				м2 покрытия		247,48	46,03	2435	453		1801		
13	13	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство		7,7	19067,51	1312,09	146820	10103	114395	22235	182579	
				м3		2898,96	274,24	22322	2112		13524		
14	14	Е11-060301-0401	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,01602	544473,06	2148,06	8722	34	3748	4508	14289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-080101-0301	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким ст еклом	т	6,56	308363	875,48	4940	14		1058		
						974,15	10,35	6390	68	3797	2379	9470	
16	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 сл ои по выровненной поверхности бутовой кладки,кирп ичу,бетону	м2 поверхности	42,64	385,06	4,82	2526	32		702		
						842,9	20,15	35941	859	24361	10066	49688	
17	17	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравни вающие из щебня шлакового.Устройство	м2 поверхности	1,2225	251,43	2,41	10721	103		3681		
						1733,15	1534,99	2119	1877	2	684	3027	
18	18	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобето нные однослойные из литой мелкозернистой асфальтоб етонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,225	196,13	321,79	240	393		224		
						1521,43	2,79	18599	34	16548	2191	22454	
19	19	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство	м2 покрытия	0,04	165,02	0,95	2017	12		1663		
						20245,93	1159,18	810	46	724	45	923	
20	20	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м3	0,35	977,76	245,13	39	10		68		
						18159,24	1647,87	6356	577	5147	687	7606	
21	21	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	м3	0,0066	1804,32	351,57	632	123		563		
						298362		1969		1969		2127	
22	22	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	т	17,36372						158		
						20595,49	2362,4	357614	41020	241153	77938	470396	
23	23	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	м3 кладки	0,0437325	4344,78	481,6	75442	8362		34844		
						360701,46	2160,66	15774	94	13048	2474	19708	
24	24	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	т металлических изделий	0,55	60178,8	650,16	2632	28		1460		
						57157,11	27364,54	31436	15050	8818	9697	44425	
25	25	С121-050301-3001	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м 3	0,01315	13760,01	5615,49	7568	3089		3291		
						226957		2984		2984		3223	
26	26	С121-050301-3201	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02961						239		
						217805		6449		6449		6965	
27	27	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки.Устройство	т	0,023						516		
						39115,23	4261,52	900	98	492	299	1294	
28	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	0,00134	13466,8	812,75	310	19		96		
						226957		304		304		328	
29	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) ди аметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028						24		
						217805		610		610		659	
30	30	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колоннызгражданских зданий в металлической опалубке.Устро йство	т	1,40568						49		
						57157,11	27364,54	80345	38466	22537	24785	113539	
31	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диам етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	0,010994	13760,01	5615,49	19342	7894		8410		
						226957		2495		2495		2695	
32	32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2 014	т	0,0563192						200		
						217805		12267		12267		13248	
33	33	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство	т	0,065						981		
						19067,51	1312,09	1239	85	966	188	1541	
34	34	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А4 00) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	0,0014768	2898,96	274,24	188	18		114		
						217805		322		322		347	
35	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0017316						26		
						226957		393		393		424	
36	36	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высот е этажа до 4 м	т	0,7092						31		
						20546,05	2362,4	14571	1675	9923	3082	19066	
37	37	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	м3 кладки	0,0034755	4191,66	481,6	2973	342		1412		
						360701,46	2160,66	1254	8	1037	197	1566	
38	38	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весомдо 4 кг.Установка	т металлических изделий	0,001804	60178,8	650,16	209	2		116		
						829477,78	1257,78	1496	2	1099	361	2006	

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
39	39	Е11-070105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной доб м,площадью до 10 м2.Укладка в одноэтажных здан ниях и сооружениях.Масса стропильных и подстропиль ных конструкций до 10 т,высота здания до 25 м	т	4	219186	510,84	395	1	7807	149	37973	
				шт.сборных конструкций		5681,75	1449,58	22727	5798		12433		
40	40	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высотой 220 мм,под расчетну ю нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	11,6	2280,42	353,69	9122	1415		2813	75055	
						5991		69496		69496			
41	41	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	2,06328	29435,57	4615,25	60734	9523	32708	5560	85551	
						8967,75	874,95	18503	1805		18480		
42	42	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А24 0) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0190364	226957		4320		4320	6337	4666	
43	43	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля клас са А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591 -2014	т	0,0641824	217805		13979		13979	346	15098	
44	44	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изоли руемой поверхности	10,5324	265,39	12,33	2795	130	1900	1118	3808	
						72,66	2,79	765	29		731		
45	45	Е11-120101-1303	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной ма стике в один слой	м2 утепляемого покрытия	10,5324	851,3	51,57	8966	543	3389	282	14801	
						477,96	11,03	5034	116		4738		
46	46	С121-110205-9902	Цилиндры и полуцилиндрытеплоизоляционные из минеральной ваты на синтетич еском связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,5187721	34802		52856		52856	1096	57085	
47	47	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой пов ерхности	10,5324	265,39	12,33	2795	130	1900	4229	3808	
						72,66	2,79	765	29		731		
48	48	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	10,5324	604,74	99,34	6369	1046	3166	282	9267	
						204,85	23,36	2158	246		2211		
49	49	Е11-120101-1702 К=10	Стяжкивыравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добав лять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-1 20101-1701	м2 стяжки	10,5324	171,58	14,68	1807	155	1573	686	2069	
						7,59	3,61	80	38		109		
50	50	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка	м3 древесины в конструкции	2,852	93239,87	1354,94	265920	3864	201737	153	347273	
						21149,7	522,88	60319	1491		55629		
51	51	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007104	217805		1547		1547	25724	1671	
52	52	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники,пояски,балконы и другое) без водосточны х труб.Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	13,8	136,29	0,26	1881	4	1196	124	2710	
						49,39	0,12	682	2		629		
53	53	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	29,46	723,37	20,46	21311	603	2573	201	41244	
						615,57	7,17	18135	211		16878		
54	54	С121-050108-0110	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм,толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	33,879	1754		59424		59424	3055	64178	
55	55	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древеси ны в конструкции	2,852	8748,37	54,87	24950	156	22507	4754	29233	
						801,84	23,05	2287	66		2117		
56	56	Е11-100116-0203	Перекрытия прогонов,балки,накаты.Антисептирование пастами	м2 перекрытия	14	316,92	1,25	4437	18	3391	2165	5799	
						73,48	0,53	1029	7		933		
57	57	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установ ка блоков	м2	1,89	2531,25	530,61	4784	1003	1866	430	7263	
						1013,17	127,74	1915	241		1941		
58	58	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,89	1597,8	73,28	3020	139	951	538	5194	
						1021,14	31,1	1930	59		1790		
59	59	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные сглухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П внутренние С Т РК 943-92	м2	1,89	4292		8112		8112	385	8761	
60	60	С121-090102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П,ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1,89	15123		28582		28582	649	30869	
61	61	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011		1	2740		2740		2740	2287	2959	

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
62	62	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ5089-2011	шт.	1	1612	1612	219	1612	219	1741	
63	63	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	шт.	2	3783	7566	129	7566	129	8171	
64	64	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконныеплощадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухств орчатых	пара	5,4813	2637,07	164,46	605	901	605	22211	
65	65	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конс трукции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная с творка ГОСТ 30674-99	м2	5,4813	1164,37	74,43	408	7171	1645		
66	66	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные изПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м2	3,75	18047	98921	7914	98921	7914	106835	
67	67	С121-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	3,75	1063,14	4,7	18	3168	728	5092	
68	68	Е11-150403-0104 Изм. и доп. вып. 12 К=2	Заполнения проемо в дверных.Окраска простая масляными составами по дереву	м	3,78	213,6	2,21	8		377		
69	69	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором проста я по камню и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	42,33	1132	943,39	2,48	3566	9	984	2062	6078
70	70	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуриван ие) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхност и	9,94	680,55	1,16	4		450		
71	71	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка пов ерхностей по бетону и камню	м2 оштукатурива емой поверхности	6,726	960,69	53,14	2250	11894	22696	68431	
72	72	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными соста вами улучшенная по штукатурке	м2 оштукатуриваемой по верхности	42,33	626,56	43,65	1848		5069		
73	73	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными сост авами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой пове рхности	16,666	613,84	6,11	61	1268	3842	10739	
74	74	Е11-110101-0102	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 окрашиваемой пов ерхности	9,94	480,15	3,02	30		796		
75	75	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	м2 площади уплотнения	9,94	2881,06	41,92	282	5299	11150	32970	
76	76	Е11-110101-1502 К=10	Покрытии бетонные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101 -1501	м2 покрытия	9,94	2051,34	20,76	140		2442		
77	77	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 покрытия	9,94	1182,6	9,1	385	4582	36218	93180	
78	78	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	м2 стяжки	9,94	1065,26	4,26	180		6902		
79	79	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	м2 покрытия	0,9	957,05	8,58	15950	143	11358	29493	
80	80	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м3 изоляции	11,8	847,86	4,02	14130	67	2185		
81	81	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство на ружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоемс лесов	м плинтусов	55,73	221,24	30,02	2199	1242	718	3151	
82	82	С121-110204-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связу ющем с покрытием из рубероида,марка 75,толщина 5 0 мм ГОСТ 23307-78	м2	7,2449	66,26	10,6	659	105	233		
83	83	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Штукатурка улучшенняяцементно-известковым раствором по камню	м3	55,73	921,31	91,78	9158	912	3259	13410	
84	84	С121-050308-0105	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 1,2 мм,размером сторо ны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2 оштука турриваемой поверхности	55,73	3449,74	24,03	192254	1339	98504	314019	
85	85	С121-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	м2	25	2203,56	5,85	122804	326	23261		
						316,24	32,57	3143	324	993		
						870,97	39,96	8657	397	1030	10463	
						91,1	19,15	906	190	775		
						667,34	27,3	6633	271	3033	10440	
						311,86	12,8	3100	127	773		
						3895,25	20,06	38719	199	3505	45602	
						365,57	9,55	3634	95	3378		
						14823,44	1550,52	13341	1395	3362	18039	
						3467,52	506,52	3121	456	1336		
						302,35	0,78	3568	9	1228	5179	
						110,31	0,36	1302	4	384		
						3449,74	24,03	192254	1339	98504	314019	
						2203,56	5,85	122804	326	23261		
						12241		88685		7095	95780	
						3327,15	86,45	185422	4818	101630	310016	
						2206,93	72,58	122992	4045	22964		
						478		26639		2131	28770	
						192		4800		5184		

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
				10 шт.							384		
86	86	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		4,9	1109,05	28,82	5434	141	1688	2979	9086	
			м2 оштукатурив аемой поверхности			735,64	24,19	3605	119		673		
87	87	Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,кремнийорганическая		4,9	844,64	3,18	4139	16	3404	581	5097	
			м2 окраши ваемой поверхности			146,69	1,44	719	7		378		
88	88	Е11-150402-0402 Изм. и доп. вып. 4	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,кремнийорганическая		4,9	789,6	2,88	3869	14	3351	409	4620	
			м2 окраши ваемой поверхности			102,91	1,32	504	6		342		
89	89	Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,кремнийорганическая		11,43	844,64	3,18	9654	36	7941	1355	11889	
			м2 окра шиваемой поверхности			146,69	1,44	1677	17		881		
90	90	Е11-150402-0402 Изм. и доп. вып. 4	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,кремнийорганическая		11,43	789,6	2,88	9025	33	7816	953	10777	
			м2 окраши ваемой поверхности			102,91	1,32	1176	15		798		
91	91	Е11-150402-0101 Изм. и доп. вып. 4	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,известковая		39,4	76,32	0,57	3007	22	681	1850	5246	
				м2 фасада		58,46	0,24	2303	9		389		
92	92	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,известковая		39,4	49,33	0,56	1944	22	247	1347	3554	
				м2 фасада		42,51	0,24	1675	9		263		
93	93	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники,пояски,балконы и другое) без водосточныхтруб.Устройство		1,5	136,29	0,26	204	0	130	68	295	
			м2 фасада (без вычета проемов)			49,39	0,12	74	0		22		
			ИТОГО:					2346991	154519	1521722	609206	3192695	
			В том числе :					670754	39095		236495		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			2,9 %		92588					
			Зимние удорожания									3285283	
			Итого с зимними удорожаниями			1,4115520%		46373					
			Непредвиденные работы и затраты									3331657	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		66633					
												3398290	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
												3567868	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		428144					
												3996012	
			Скидка подрядчика										
			Итого по Акту			10%		399601					
			в том числе:									3596411	
												385330	

Заказчик:

КГУ "Управление по коммунальным хозяйствам и дорожным коммуникациям Шуракыпсанского сельского округа"

(наименование организации)

И.О.руководителя Ж.Ж.Ташенов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис ВКО"

(наименование организации)

Директор Ниетканиев Г.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдраимов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению Ж-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылск ой области**
(наименование, адрес)

Объект : **Комплексная трансформаторная подстанция п.10**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 29 марта 2021г.**

Акт выполненных работ №21
за август месяц 2021 год на 04-01-01 КТПН работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы	подстанция	1	10755,56	6327,56	10756	6328	1287	4933	16944	
						3141	3025,48	3141	3025		1255		
2	2	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные ра боты	подстанция	1	34207,09	8744,42	34207	8744	10616	14215	52296	
						14846,7	2922,28	14847	2922		3874		
3	3	5108-0102-0406 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные,без силовых трансформаторов,наружной установ ки тупиковая модели КТПН-63 кВА,мощность силового трансформатора 63 кВА,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на сто роне НН 0,4 кВ,исполнение по вводу - воздушный,и сполнение по выводу - кабельный	шт.	1	804541		804541		804541		804541	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			804541		804541					
4	4	5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модел и ТМГ-63/6(10)/0,4,номинальная мощность 63 кВА,к ласс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	535376		535376		535376		535376	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			535376		535376					
5	5	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,2	5471,58	1647,28	1094	329	608	271	1474	
						786,25	668,96	157	134		109		
6	6	Е11-330110-0401	Стойки сборные железобетонные вибрированные массой до 6,5 т огнезащитн ых перегородок для трансформаторов.Установка в от рытые котлованы	м3 сборных железобетонных конструк ций	0,56	8780,84	4602,96	4917	2578	0	2380	7881	
						4177,88	1135,13	2340	636		584		
7	7	С121-040405-0505	Стойка под оборудование типаУСО 5А,размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	4	13011		52044		52044		56208	
						829477,78	1257,78	56570	86	41536	4164		
8	8	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до4 кг.Установка	т	0,0682	219186	510,84	14948	35		13635	75822	
						8712,26	1636,89	8712	1637	4208	5616		
9	9	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего сл оя	1	2867,5	662,2	2868	662		3318	12993	
						3084,08	167,48	24673	1340	16803	962		
10	10	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглойстали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	8	816,2	40,94	6530	327		4937	31978	
						442,45	17,82	22122	891	11903	2369		
11	11	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования		50						6864	31305	

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
				м		186,56	4,09	9328	205		2319		
12	12	У86-010602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16		8	49424	5786	395392	46288	243000	110030	545856	
				секция		13263	1851	106104	14808		40434		
13	13	У86-010605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками		1	69996	152	69996	152	59883	9110	85434	
				шт.		9961	50	9961	50		6328		
			ИТОГО:					2020400	68372	441888	169693	2258108	
								170224	22804	1339917	68014		
			В том числе :							1339917			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,9 %		26628				2284736	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,4115520%		13337				2298072	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19163				2317235	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2432868	
			НДС			12 %		291944				2724812	
			Итого с НДС										
			Скидка подрядчика			10%		272481				2452331	
			Итого по Акту с учетом скидки										
			в том числе НДС 12%									*262750*	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кызылжарского района"

(наименование организации)

И.О.руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Нигматалиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдраимов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **ВЛЗ-10кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 29 марта 2021г.**

Акт выполненных работ №22
за август месяц 2021 год на04-03 ВЛЗ-10кВ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвес ки проводов,одностоечные.Установка		2	8980,57	3273,54	17961	6547	1886	10115	30323	
				опора		4763,85	1558,32	9528	3117		2246		
2	2	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совмест ной подвески проводов,одностоечные с одним подкос ом.Установка		2	16203,13	7145,7	32406	14291	1886	18432	54905	
				опора		8114,25	3405,6	16229	6811		4067		
3	3	Е11-330202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совмест ной подвески проводов,одностоечные с двумя подкос ами.Установка		1	24950,64	11757,56	24951	11758	943	14284	42374	
				опора		12249,9	5605,48	12250	5605		3139		
4	4	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,м арка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		9	36933		332397		332397		358989	
				шт.							26592		
5	5	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка		7	2327,27	1319,9	16291	9239	0	8386	26651	
				шт.		1007,37	490,2	7052	3431		1974		
6	6	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92		7	2874		20118		20118		21727	
				шт.							1609		
7	7	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 пров ода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощ ью механизмов		0,13	154386,72	90235,73	20070	11731	461	9149	31557	
				км линии		60604,6	27366,92	7879	3558		2338		
8	8	С123-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-2 0 ГОСТ Р 52373-2005		0,39	254561		99279		99279		107221	
				км							7942		
9	9	Ц13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ,ток до 600 А.Монтаж оборудования		2	3383,9	666,9	6768	1334	618	3778	11390	
				шт		2408	215,76	4816	432		844		
10	10	СПРАЙС-ЛИСТ	Разъединитель наружнойустановки РЛНД1-10/400У1 с приводом ПРН3-10У1		2	41964,29		83929		83929		90643	
				к-т							6714		
11	11	СПРАЙС-ЛИСТ	ОПН 10 кв		6	8482,14		50893		50893		54964	
				шт							4071		
12	12	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводникЗП1		10,2	883,93		9016		9016		9737	
				м							721		
13	13	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21		8	910,71		7286		7286		7869	
				м							583		

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
14	14	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление изолятора КИs1		1	1758,93		1759		1759		1900	
				шт							141		
15	15	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн КМ1		2	1714,29		3429		3429		3703	
				шт							274		
16	16	СПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52		3	1226,79		3680		3680		3975	
				шт							294		
17	17	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs55		2	17652,68		35305		35305		38130	
				шт							2824		
18	18	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА1		2	8763,39		17527		17527		18929	
				шт							1402		
19	19	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА2		2	2266,96		4534		4534		4897	
				шт							363		
20	20	СПРАЙС-ЛИСТ	Вал привода РА3		6	6682,14		40093		40093		43300	
				шт							3207		
21	21	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА5а		6	952,68		5716		5716		6173	
				шт							457		
22	22	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ2		1	6984,82		6985		6985		7544	
				шт							559		
23	23	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs73		3	12636,61		37910		37910		40943	
				шт							3033		
24	24	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs60а		3	3401,79		10205		10205		11022	
				шт							816		
25	25	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У1		4	3883,93		15536		15536		16779	
				шт							1243		
26	26	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1		7	967,86		6775		6775		7317	
				шт							542		
27	27	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х7		6	782,14		4693		4693		5068	
				шт							375		
28	28	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х8		2	835,71		1671		1671		1805	
				шт							134		
29	29	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98		22	448		9856		9856		10644	
				комплект							788		
30	30	С124-040207-1825	Наконечники кабельные AL/CU SML2.27 ГОСТ Р 51177-98		12	9409		112908		112908		121941	
				шт.							9033		
31	31	СПРАЙС-ЛИСТ	Искровой разрядник SDI10.2		3	5883,04		17649		17649		19061	
				шт							1412		
32	32	СПРАЙС-ЛИСТ	Искровой промежуток SDI20.3		6	12413,39		74480		74480		80439	
				шт							5958		
33	33	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97		11	12306		135366		135366		146195	
				шт.							10829		
34	34	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012		15	14677		220155		220155		237767	
				шт.							17612		
35	35	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98		18	593		10674		10674		11528	
				шт.							854		
36	36	С124-040207-5008	Зажимы прокалывающие SL25.22 ГОСТР 51177-98		3	5642		16926		16926		18280	
				шт.							1354		
37	37	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98		15	13138		197070		197070		212836	
				шт.							15766		
38	38	С124-040206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98		12	813		9756		9756		10536	
				шт.							780		
39	39	С124-040207-4701	Вязка спиральная ВС-35/50.1 ГОСТ Р51177-98		2	511		1022		1022		1104	
				комплект							82		
40	40	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		2	54		108		108		117	
				шт.							9		
41	41	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98		6	517		3102		3102		3350	
				шт.							248		
42	42	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98		15	961		14415		14415		15568	
				шт.							1153		
43	43	С124-040102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93		2	1867		3734		3734		4033	
				шт.							299		
44	44	С121-130202-9901	Гайка М20		0,04	1664		67		67		72	
				100 шт.							5		
45	45	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,00176	499528		879		879		950	
				т							70		
46	46	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглойстали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования		5	3084,08	167,48	15420	837	10502	3086	19987	
				шт.		816,2	40,94	4081	205		1480		

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
47	47	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования		33	442,45	17,82	14601	588	7856	4530	20661	
				м		186,56	4,09	6156	135		1530		
48	48	Ц13-080101-2701 Изм. и доп. вып. 16	Ячейка распреде лительного устройства 110 кВ линии.Демонтаж обору дования		1	785777,36	441433,36	785777	441433	0	357287	1234510	
				ячейка		344344	151887,94	344344	151888		91445		
49	49	Ц13-080101-2601	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с кор идором обслуживания с выключателем.Монтаж оборудо вания		1	49045,41	8259,64	49045	8260	1054	30501	85910	
				шт.		39732	2629,88	39732	2630		6364		
50	50	5108-0301-1207 РСНБ РК 2015	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КСО-292 с вакуумны м выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123,с счетчиком Меркурий 234ART с GSM ГОСТ 14693-90		1	3792770		3792770				3792770	
				шт.						3792770			
			Отпускная цена			3747796		3747796					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		44974					
			Сметная стоимость оборудования					*3792770*					
51	51	Ц13-080101-1511 Изм. и доп. вып. 16	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 500 кВ.Монтаж о борудования		3	89925,44	42894,83	269776	128684	61628	90143	388713	
				комплект (3 фазы)		26488	15244,92	79464	45735		28794		
52	52	СПРАЙС-ЛИСТ	Ограничитель перенапряжений нелинейный 1011,5кВ		3	26057,14		78171		78171		84425	
				шт							6254		
53	53	Ц13-080303-0901 Изм. и доп. вып. 6	Контактор постоянного тока на ток до 160 А.Установка на конструкци и		3	9997,93	118,65	29994	356	18379	8170	41216	
				шт.		3753	29,24	11259	88		3053		
54	54	С123-070216-0105	Реле электротепловое модели РТИ-1321,от 12 до 18 А,типа ИЭК		3	2574		7722		7722		8340	
				шт.							618		
55	55	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на кон струкции на стене или колонне		3	2609,83	24,18	7829	73	4199	2562	11223	
				шт.		1186	0	3558	0		831		
56	56	СПРАЙС-ЛИСТ	Автомат оперативного тока АП-50		3	4875		14625		14625		15795	
				шт							1170		
57	57	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство		0,4	5471,58	1647,28	2189	659	1215	541	2948	
				м3 основания		786,25	668,96	315	268		218		
58	58	Е11-330110-0401	Стойки сборные железобетонные вибрированные массой до 6,5 т огнезащити ых перегородок для трансформаторов.Установка в от рытые котлованы		0,56	8780,84	4602,96	4917	2578	0	2380	7881	
				м3 сборных железобетонных конструк ций		4177,88	1135,13	2340	636		584		
59	59	С121-040405-0505	Стойка под оборудование типаУСО 5А,размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92		4	13011		52044		52044		56208	
				шт.							4164		
60	60	Ц13-080103-3603	Металлическиеконструкции.Монтаж оборудования		0,04295	99916,75	17818,34	4291	765	837	2093	6896	
				т		62608	5087,76	2689	219		511		
61	61	С121-050204-0801	Швеллер горячекатаный спараллельными гранями полок № 5П-10П из углеродис той стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0.04295	295117		12675		12675		13689	
				т							1014		
62	62	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками		1	8712,26	1636,89	8712	1637	4208	3318	12993	
				м3 подстилающего сл оя		2867,5	662,2	2868	662		962		
63	63	Ц13-080103-1901	Шина сборная - три полосы в фазе,медная или алюминиевая сечением до 500 мм2.Монтаж оборудования		20	2016,7	327,34	40334	6547	3206	25522	71125	
				м		1529,08	243,29	30582	4866		5268		
64	64	С123-070222-0130	Шина алюминиевая АД31Т,размерами8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89		5	11824		59120		59120		63850	
				шт.							4730		
65	65	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		30	286,65	119,83	8600	3595	1393	3332	12886	
				м кабеля		120,4	33,86	3612	1016		955		
66	66	С123-060131-0302	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,01	86264		863		863		932	
				км							69		
67	67	С123-060202-0104	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78		0,01	89687		897		897		969	
				км							72		
68	68	С123-060202-0304	Кабели контрольные АКВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78		0.01	132653		1327		1327		1433	
				км							106		
			ИТОГО:					7007049	650914	1974618	597609	7909616	
								588752	231302	3747796	304948		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							3792770			

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		119389				8029005	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,4115520%		59797				8088801	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		85921				8174722	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									8582649	
			НДС			12 %		1029918				9612566	
			Итого с НДС										
			Скидка подрядчика			10%		961257				8651310	
			Итого по Акту с учетом скидки										
			в том числе НДС 12%									*926926*	

Заказчик:

КГУ "Акимат Жамбыльского городского коммунального государственного учреждения "Жамбыльское коммунальное предприятие "Жаугашар"

(наименование организации)

Директор Нурмухамбетов К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдраимов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети водозаборных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 29 марта 2021г.**

Акт выполненных работ №23
за август месяц 2021 год на 06-01-01 водопроводные сети работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимост ью 0,65 (0,5 - 1) м3+уширение для колодцев		283,15	149,01	141,53	42193	40073	0	8294	54526	
				м3 грун та		7,49	33,2	2120	9399		4039		
2	2	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы.Разработка в отвал экскаваторам и "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимос тью 0,65 (0,5 - 1) м3		736,2	246,23	233,92	181275	172214	0	35607	234233	
				м3 грунта		12,31	54,87	9061	40394		17351		
3	3	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы.Доработка вручную,зачистк а дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тр аншеях,разработанных механизированным способом,п рименен коэффициент к затратам труда - 1,2		28,035	4306,18	0	120724	0	0	86921	224256	
				м3 грун та		4306,18	0	120724	0		16612		
4	4	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с от косами+для приямков		31,11	1498,42	0	46616	0	0	33563	86594	
				м3 грунта		1498,42	0	46616	0		6414		
5	5	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении г рунта до 10 м		283,15	41,11	41,11	11641	11641	0	2887	15690	
				м3 грунта		0	14,16	0	4009		1162		
6	6	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы.Разработкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		283,15	152,25	152,25	43109	43109	0	10690	58103	
				м3 г рунта		0	52,44	0	14848		4304		
7	7	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м		764,235	56,82	56,82	43424	43424	0	10769	58528	
				м3 грунта		0	19,57	0	14956		4335		
8	8	Е11-010104-0111	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавля ть на каждые последующие 10 м перемещения грунта		764,235	172,13	172,13	131551	131551	0	32623	177307	
				м 3 грунта		0	59,29	0	45309		13134		
9	9	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа г рунтов 1		717,3416	28,87	28,87	20710	20710	0	5136	27913	
				м3 грунта		0	9,94	0	7133		2068		
10	10	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		179,3354	712,43	0	127763	0	0	91989	237333	
				м3 грунта		712,43	0	127763	0		17580		
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнениепневматическими трамбовками		717,3416	147,91	71,66	106102	51406	0	55705	174751	
				м3 уплотненного грунта		76,25	31,61	54696	22672		12945		
12	12	Е11-010201-0502	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическимитрамбовками дна колодцев		22,137	176,39	85,31	3905	1889	0	2051	6432	
				м3 уплотненного грунта		91,07	37,63	2016	833		476		
13	13	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводыпесчаное.Устройство		1,53	3553,31	153,51	5437	235	3758	1493	7484	
				м3 основания		943,5	42,14	1444	64		554		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром мм.Установка		4	1898,75	77,64	7595	311	1309	6058	14746	
			задвижка или клапан			1493,8	36,12	5975	144		1092		
15	15	С123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином,со штурвалом,среда: вода и нейтр альные жидкости,Т до+70°С,PN 10,DN 100,типа S igmetex ГОСТ 5762-2002		4	42079		168316		168316		181781	
				шт.							13465		
16	16	Е11-160601-0102	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка		1	2040,62	115,46	2041	115	298	1618	3952	
				шт.		1627,29	24,08	1627	24		293		
17	17	С123-040502-0803	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара,PN 16,DN 40 ГОСТ 5761-2005		1	4305		4305		4305		4649	
				шт.							344		
18	18	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическ им испытанием		0,078	478276,38	106634,56	37306	8317	1168	30432	73156	
				км трубопровода		356670	37423,15	27820	2919		5419		
19	19	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией		0,078	58556,65	0	4567	0	518	4009	9262	
				км трубопровода		51912	0	4049	0		686		
20	20	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррози онной битумно-резиновой или битумно-полимерной изо ляции		0,078	1468936,09	38381,54	114577	2994	92939	18516	143740	
				км трубопровода		239030	747,8	18644	58		10647		
21	21	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГО СТ 10705-80		78,312	2518		197190		197190		212965	
				м							15775		
22	22	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100 мм.Установка		0,022572	963278,85	494587,6	21743	11164	422	13076	37605	
				т фасонных частей		449975,3	135183,05	10157	3051		2786		
23	23	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		2,2	2518		5540		5540		5983	
				м							443		
24	24	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка		8	990,16	65,52	7921	524	490	6838	15940	
				фланец		863,4	0	6907	0		1181		
25	25	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм.Приварка		2	514,36	32,76	1029	66	42	912	2096	
				фланец		460,48	0	921	0		155		
26	26	С123-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 40 ГОСТ 12816-80		2	1137		2274		2274		2456	
				шт.							182		
27	27	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 100 ГОСТ 12816-80		8	2623		20984		20984		22663	
				шт.							1679		
28	28	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные.Устройство		0,132	20961,55	1127,03	2767	149	1966	622	3660	
				м3		4939,2	241,01	652	32		271		
29	29	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до4 кг.Установка		0,05616	829477,78	1257,78	46583	71	34203	11228	62436	
				т		219186	510,84	12309	29		4625		
30	30	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устрой ство в грунтах сухих		2,86	20779,12	8819,42	59428	25224	7674	35872	102924	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9276,42	3392,87	26531	9704		7624		
31	31	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		2	21617		43234		43234		46693	
				шт.							3459		
32	32	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1,2ПП15-1		2	18865		37730		37730		40748	
				шт.							3018		
33	33	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6		2	1904		3808		3808		4113	
				шт.							305		
34	34	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		2	15175		30350		30350		32778	
				шт.							2428		
35	35	С121-040301-0305	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9,с муфтами под гофрированну ю канализационную трубу DN 225 СТ РК 1971-2010		2	19558		39116		39116		42245	
				шт.							3129		
36	36	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90		2	3279		6558		6558		7083	
				шт.							525		
37	37	С123-030101-0303	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		2	19224		38448		38448		41524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							3076		
38	38	С121-060304-0401	Лестницы приставные иприслоненные с ограждениями		0,03416	573618		19595		19595		21162	
				т							1568		
39	39	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка		2	1898,75	77,64	3797	155	655	3029	7373	
				задвижка или клапан		1493,8	36,12	2988	72		546		
40	40	С123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином,со штурвалом,среда: вода и нейтр альные жидкости,Т до+70°С,PN 10,DN 100,типа S igmetex ГОСТ 5762-2002		2	42079		84158		84158		90891	
				шт.							6733		
41	41	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическ им испытанием		0,014	478276,38	106634,56	6696	1493	210	5462	13131	
				км трубопровода		356670	37423,15	4993	524		973		
42	42	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией		0,014	58556,65	0	820	0	93	720	1662	
				км трубопровода		51912	0	727	0		123		
43	43	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррози онной битумно-резиновой или битумно-полимерной изо ляции		0,014	1468936,09	38381,54	20565	537	16681	3323	25799	
				км трубопровода		239030	747,8	3346	10		1911		
44	44	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГО СТ 10705-80		14,056	2518		35393		35393		38224	
				м							2831		
45	45	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100 мм.У становка		0,02052	963278,85	494587,6	19766	10149	384	11887	34186	
				т фасонных частей		449975,3	135183,05	9233	2774		2532		
46	46	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10 705-80		2	2518		5036		5036		5439	
				м							403		
47	47	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	1652		3304		3304		3568	
				шт.							264		
48	48	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка		4	990.16	65,52	3961	262	245	3419	7970	
				фланец		863,4	0	3454	0		590		
49	49	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 100 ГОСТ 12816-80		4	2623		10492		10492		11331	
				шт.							839		
50	50	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные.Установка		2	2561,92	172,88	5124	346	1109	3772	9608	
				шт.		1834,56	70,52	3669	141		712		
51	51	С123-030103-0904	Гидранты пожарные подземные Н 1250мм ГОСТ 8220-85		2	37458		74916		74916		80909	
				шт.							5993		
52	52	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88		2	115369		230738		230738		249197	
				шт.							18459		
53	53	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные.Устройство		0,096	20961,55	1127,03	2012	108	1430	453	2662	
				м3		4939,2	241,01	474	23		197		
54	54	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка		0,11232	829477,78	1257,78	93167	141	68407	22455	124872	
				т		219186	510,84	24619	57		9250		
55	55	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобе тона.Устройство в грунтах сухих		6	20779,12	8819,42	124675	52917	16100	75256	215925	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9276,42	3392,87	55659	20357		15994		
56	56	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		4	21617		86468		86468		93385	
				шт.							6917		
57	57	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1,2ПП15-1		4	18865		75460		75460		81497	
				шт.							6037		
58	58	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6		4	1904		7616		7616		8225	
				шт.							609		
59	59	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		6	15175		91050		91050		98334	
				шт.							7284		
60	60	С121-040301-0305	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9,с муфтами под гофрированну ю канализационную трубу DN 225 СТ РК 1971-2010		2	19558		39116		39116		42245	
				шт.							3129		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.9 н. лого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90		2	6854		13708		13708		14805	
				шт.							1097		
62	62	С123-030101-0303	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		4	19224		76896		76896		83048	
				комплект							6152		
63	63	С121-060304-0401	Лестницы приставные неприслоненные с ограждениями		0,06832	573618		39190		39190		42325	
				т							3135		
64	64	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическ им испытанием		0,035	755537,29	229932,53	26444	8048	1752	19026	49107	
				км трубопровода		475560	73520,81	16645	2573		3638		
65	65	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм ГО СТ 10705-80		35,14	4351		152894		152894		165126	
				м							12232		
66	66	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм.Промывка с дезинфекцией		0,035	77562,95	0	2715	0	534	2159	5263	
				км трубопровода		62294,4	0	2180	0		390		
67	67	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррози онной битумно-резиновой или битумно-полимерной изо ляции		0,035	2236286,96	206566,43	78270	7230	60593	11567	97024	
				км трубопровода		298496	35334,5	10447	1237		7187		
68	68	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводныестальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлически м испытанием		0,004	478276,38	106634,56	1913	427	60	1561	3752	
				км трубопровода		356670	37423,15	1427	150		278		
69	69	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией		0,004	58556,65	0	234	0	27	206	475	
				км трубопровода		51912	0	208	0		35		
70	70	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозио нной битумно-резиновой или битумно-полимерной изол ции		0,004	1468936,09	38381,54	5876	154	4766	950	7371	
				км трубопровода		239030	747,8	956	3		546		
71	71	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОС Т 10705-80		4,016	2518		10112		10112		10921	
				м							809		
72	72	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка		2	1898,75	77,64	3797	155	655	3029	7373	
				задвижкаили клапан		1493,8	36,12	2988	72		546		
73	73	С123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином,со штурвалом,среда: вода и нейтр альные жидкости,Т до+70°С,PN 10,DN 100,типа S igmetex ГОСТ 5762-2002		2	42079		84158		84158		90891	
				шт.							6733		
74	74	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диа метром 100-250 мм.Установка		0,10633	963278,85	494587,6	102425	52589	1990	61598	177145	
				т фасонных частей		449975,3	135183,05	47846	14374		13122		
75	75	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		6,2	4351		26976		26976		29134	
				м							2158		
76	76	С123-020101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,н аружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-200 1)		2	5789		11578		11578		12504	
				шт.							926		
77	77	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные.Устройство		0,132	20961,55	1127,03	2767	149	1966	622	3660	
				м3		4939,2	241,01	652	32		271		
78	78	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные.Установка		2	2561,92	172,88	5124	346	1109	3772	9608	
				шт.		1834,56	70,52	3669	141		712		
79	79	С123-030103-0904	Гидранты пожарные подземные Н 1250мм ГОСТ 8220-85		2	37458		74916		74916		80909	
				шт.							5993		
80	80	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88		2	115369		230738		230738		249197	
				шт.							18459		
81	81	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка		4	990,16	65,52	3961	262	245	3419	7970	
				фланец		863,4	0	3454	0		590		
82	82	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 100 ГОСТ 12816-80		4	2623		10492		10492		11331	
				шт.							839		
83	83	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка		0,11232	829477,78	1257,78	93167	141	68407	22455	124872	
				т		219186	510,84	24619	57		9250		
84	84	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного ж елезобетона.Устройство в грунтах сухих		6,2	20779,12	8819,42	128831	54680	16636	77764	223122	
				м3 железоб етонных и бетонных конструкций колодца		9276,42	3392,87	57514	21036		16528		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	85	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		4	21617		86468		86468		93385	
				шт.							6917		
86	86	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1,2ПП15-1		4	18865		75460		75460		81497	
				шт.							6037		
87	87	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6		4	1904		7616		7616		8225	
				шт.							609		
88	88	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		6	15175		91050		91050		98334	
				шт.							7284		
89	89	С121-040301-0305	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9,с муфтами под гофрированну ю канализационную трубу DN 225 СТ РК 1971-2010		2	19558		39116		39116		42245	
				шт.							3129		
90	90	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90		2	6854		13708		13708		14805	
				шт.							1097		
91	91	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90		4	3279		13116		13116		14165	
				шт.							1049		
92	92	С123-030101-0303	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		4	19224		76896		76896		83048	
				комплект							6152		
93	93	С121-060304-0401	Лестницы приставные прислоненные с ограждениями		0,06832	573618		39190		39190		42325	
				т							3135		
94	94	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическ им испытанием		0,024	478276,38	106634,56	11479	2559	359	9364	22510	
				км трубопровода		356670	37423,15	8560	898		1667		
95	95	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией		0,024	58556,65	0	1405	0	159	1233	2850	
				км трубопровода		51912	0	1246	0		211		
96	96	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррози онной битумно-резиновой или битумно-полимерной изо ляции		0,024	1468936,09	38381,54	35254	921	28597	5697	44228	
				км трубопровода		239030	747,8	5737	18		3276		
97	97	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГО СТ 10705-80		24,096	2518		60674		60674		65528	
				м							4854		
98	98	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до4 кг.Установка		0,05616	829477,78	1257,78	46583	71	34203	11228	62436	
				т		219186	510,84	12309	29		4625		
99	99	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройст во в грунтах сухих		1,56	20779,12	8819,42	32415	13758	4186	19566	56140	
				м3 железобетонных и бетонных ко нструкций колодца		9276,42	3392,87	14471	5293		4159		
100	100	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10		2	10587		21174		21174		22868	
				шт.							1694		
101	101	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1		2	7593		15186		15186		16401	
				шт.							1215		
102	102	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90		4	9804		39216		39216		42353	
				шт.							3137		
103	103	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6		2	1904		3808		3808		4113	
				шт.							305		
104	104	С123-030101-0303	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		2	19224		38448		38448		41524	
				комплект							3076		
105	105	С121-060304-0401	Лестницы приставные прислоненные с ограждениями		0,03416	573618		19595		19595		21162	
				т							1568		
106	106	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка		6	1898,75	77,64	11392	466	1964	9088	22119	
				задвижка или клапан		1493,8	36,12	8963	217		1638		
107	107	С123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином,со штурвалом,среда: вода и нейтр альные жидкости,Т до+70°С,PN 10,DN 100,типа S igmetex ГОСТ 5762-2002		6	42079		252474		252474		272672	
				шт.							20198		
108	108	Е11-160601-0102	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка		2	2040,62	115,46	4081	231	596	3237	7903	
				шт.		1627,29	24,08	3255	48		585		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	109	С123-040502-0803	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пар. 16,DN 40 ГОСТ 5761-2005		2	4305		8610		8610		9299	
				шт.							689		
110	110	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлич еским испытанием		0,1885	478276,38	106634,56	90155	20101	2822	73544	176795	
				км трубопровода		356670	37423,15	67232	7054		13096		
111	111	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией		0,1885	58556,65	0	11038	0	1253	9688	22384	
				км трубопровода		51912	0	9785	0		1658		
112	112	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,1885	1468936,09	38381,54	276894	7235	224602	44746	347372	
				км трубопровода		239030	747,8	45057	141		25731		
113	113	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		189,254	2518		476542		476542		514665	
				м							38123		
114	114	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка		12	990,16	65,52	11882	786	735	10257	23910	
				фланец		863,4	0	10361	0		1771		
115	115	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм.Приварка		4	514,36	32,76	2057	131	84	1824	4191	
				фланец		460,48	0	1842	0		310		
116	116	С123-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 40 ГОСТ 12816-80		4	1137		4548		4548		4912	
				шт.							364		
117	117	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80		12	2623		31476		31476		33994	
				шт.							2518		
118	118	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка с гидравлическ им испытанием		0,01	1425107,69	673013,09	14251	6730	863	8627	24709	
				км трубопровода		665784	205660,57	6658	2057		1830		
119	119	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр		10	1177,21	7,27	11772	73	1538	10080	23601	
				м трубы,уложенной в футляре		1016,18	2,05	10162	20		1748		
120	120	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью		1	29542,54	3278,04	29543	3278	17579	8658	41256	
				футляр		8685,13	60,2	8685	60		3056		
121	121	С123-010201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 325 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107 05-80		10	9853		98530		98530		106412	
				м							7882		
122	122	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до4 кг.Установка		0,05616	829477,78	1257,78	46583	71	34203	11228	62436	
				т		219186	510,84	12309	29		4625		
123	123	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные.Устройство		0,18	20961,55	1127,03	3773	203	2681	849	4991	
				м3		4939,2	241,01	889	43		370		
124	124	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устрой ство в грунтах сухих		1,43	20779,12	8819,42	29714	12612	3837	17936	51462	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9276,42	3392,87	13265	4852		3812		
125	125	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		1	21617		21617		21617		23346	
				шт.							1729		
126	126	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1,2ПП15-1		1	18865		18865		18865		20374	
				шт.							1509		
127	127	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6		1	1904		1904		1904		2056	
				шт.							152		
128	128	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		1	15175		15175		15175		16389	
				шт.							1214		
129	129	С121-040301-0305	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9,с муфтами под гофрированну ю канализационную трубу DN 225 СТ РК 1971-2010		1	19558		19558		19558		21123	
				шт.							1565		
130	130	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90		1	3279		3279		3279		3541	
				шт.							262		
131	131	С123-030101-0303	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	19224		19224		19224		20762	
				комплект							1538		
132	132	С121-060304-0401	Лестницы приставные приспособленные с ограждениями		0,01708	573618		9797		9797		10581	
				т							784		
133	133	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устро йство в грунтах сухих		2,21	20779,12	8819,42	45922	19491	5930	27719	79532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 железобетонных и бетоных конструкций колодца			9276,42	3392,87	20501	7498		5891		
134	134	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010,ГОСТ 8020-90		1	35984		35984		35984		38863	
				шт.							2879		
135	135	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90		1	30183		30183		30183		32598	
				шт.							2415		
136	136	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90		2	22483		44966		44966		48563	
				шт.							3597		
137	137	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6		1	1904		1904		1904		2056	
				шт.							152		
138	138	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90		1	3279		3279		3279		3541	
				шт.							262		
139	139	С123-030101-0303	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	19224		19224		19224		20762	
				комплект							1538		
140	140	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,01708	573618		9797		9797		10581	
				т							784		
141	141	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка		0,017	429671,76	145250,88	7304	2469	103	5349	13665	
				км трубо провода		278369	39440,36	4732	670		1012		
142	142	С123-010501-0807	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 185 99-2001		17,17	1530		26270		26270		28372	
				м							2102		
143	143	Е11-220201-0105 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные,диаметр 150 мм.Укладка при заделке раструбов асбестоцемен том		0,017	546118,86	17530,4	9284	298	1380	7621	18257	
				км трубопровода		447419	5378,44	7606	91		1352		
144	144	С123-011003-0105	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 150 ГОСТ 9583-75		17	2525		42925		42925		46359	
				м							3434		
145	145	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до4 кг.Установка		0,05616	829477,78	1257,78	46583	71	34203	11228	62436	
				т		219186	510,84	12309	29		4625		
146	146	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжени я диаметром до 200 мм.Испытание гидравлическое		34	98,13	1,16	3336	39	701	2544	6351	
				м трубопровода		76,35	0	2596	0		470		
147	147	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобе тонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие		1,08	34717,5	10292,76	37495	11116	9797	20523	62660	
				м3 к онструкций колодца		15352,98	3842,14	16581	4150		4641		
148	148	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10		2	10587		21174		21174		22868	
				шт.							1694		
149	149	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1		2	7593		15186		15186		16401	
				шт.							1215		
150	150	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90		2	9804		19608		19608		21177	
				шт.							1569		
151	151	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6		2	1904		3808		3808		4113	
				шт.							305		
152	152	С123-030101-0303	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		2	19224		38448		38448		41524	
				комплект							3076		
153	153	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,03416	573618		19595		19595		21162	
				т							1568		
154	154	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство		8,56	1733,15	1534,99	14836	13140	17	4788	21194	
				м3 материала основани я в плотном теле		196,13	321,79	1679	2755		1570		
155	155	С121-010208-0402	Щебень шлаковый для дорожного строительства,фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83		10,2564	4790		49128		49128		53058	
				м 3							3930		
			ИТОГО:					6857797	871319	4917885	1181435	8682366	
			В том числе :					1068589	275163		643135		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			2,9 %		251789					
			Итого с временными									8934155	
			Зимние удорожания			1,4115520%		126110					
			Итого с зимними удорожаниями									9060265	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		181205					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9241470	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									9702629	
			НДС			12 %		1164315					
			Итого с НДС									10866944	
			Скидка подрядчика			10%		1086694					
			Итого по Акту с учетом скидки									9780250	
			в том числе НДС 12%									*1047884*	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

(наименование организации)

И.О. руководителя Жусупов К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдраимов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Водопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 29 марта 2021г.**

Акт выполненных работ №24
за август месяц 2021 год на 06-02-01 наружные сети работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Поселковые сети В1										
1	71	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из шебня шлакового.Устройство		3,26	1733,15	1534,99	5650	5004	7	1824	8071	
				м3 материала основани я в плотном теле		196,13	321,79	639	1049		598		
2	84	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие и з шебня шлакового.Устройство		33,67	1733,15	1534,99	58355	51683	68	18834	83364	
				м3 материала основан ия в плотном теле		196,13	321,79	6604	10835		6175		
3	86	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка		19,602	2661,16	1177,81	52164	23088	0	41456	101110	
				м3 конструкции		1483,35	474,89	29077	9309		7490		
4	87	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные.Разборка		32,67	347,18	248,55	11342	8120	0	5242	17911	
				м3 конструкции		98,63	49,95	3222	1632		1327		
5	91	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные.Разборка		12,69	347,18	248,55	4406	3154	0	2036	6957	
				м3 конструкции		98,63	49,95	1252	634		515		
6	92	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающи е из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расход ов материалов для строительства автомобильных доро г,добавлена песчано-гравийная смесь дресва 1,22 м3		12,69	2822,45	1046,19	35817	13276	20911	4730	43791	
				м3 материала основания в плотном теле		128,45	216,7	1630	2750		3244		
			Итого по разделу: 2. Поселковые сети В1									261204	
			Раздел: 3. Подвод водопровода В1 к потребителям										
7	139	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды втрубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм.Ус тановка		9	1064,83	147,61	9583	1329	148	8287	19300	
				фильтр		900,74	38,8	8107	349		1430		
8	140	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки водыв трубопроводах систем отопления,диаметр 40 мм.У становка		24	1304,91	212,21	31318	5093	445	26789	62755	
				фильтр		1074,15	64,84	25779	1556		4649		
9	141	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки водыв трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм.У становка		28	1313,09	218,34	36767	6113	577	31249	73457	
				фильтр		1074,15	64,66	30076	1811		5441		
10	142	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды втрубопроводах систем отопления,диаметр 65 мм.Ус тановка		5	1629,45	296,56	8147	1483	113	6880	16230	
				фильтр		1310,22	93,89	6551	469		1202		
11	143	С123-041013-0204	Фильтр сетчатый чугунный фланцевыйсо сливным краном,Т от -10°С до+150°С,DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		9	3702		33318		33318		35983	
				шт.							2665		
12	144	С123-041013-0205	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном,Т от -10°С до+150°С,DN 40 С Т РК ГОСТ Р 50553-2010		24	4577		109848		109848		118636	
				шт.							8788		
13	145	С123-041013-0206	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном,Т от -10°С до+150°С,DN 50 С Т РК ГОСТ Р 50553-2010		28	5772		161616		161616		174545	
				шт.							12929		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	146	С123-041013-0207	Фильтр сетчатый чугунный фланцевыйсо сливным кра. от - 10°С до+150°С,DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	5	10107		50535		50535		54578	
15	147	Е11-220801-0201	Фасонные частиполиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	132	1347,28	888,98	177841	117346	0	4043	288990	
16	148	СПРАЙС-ЛИСТ	Адаптер под ключ ППР 32х2,4	шт	18	458,3	228,44	60495	30153		89742	21407	
17	149	СПРАЙС-ЛИСТ	Адаптер под ключ ППР 40х2	шт	48	349,11		6284		6284	21407	6787	
18	150	СПРАЙС-ЛИСТ	Адаптер под ключ ППР 50х2,4	шт	56	1041,07		49971		49971	503	53969	
19	151	СПРАЙС-ЛИСТ	Адаптер под ключ ППР 63х3	шт	10	1504,46		84250		84250	3998	90990	
20	167	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	32	2798,21		27982		27982	6740	30221	
21	168	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	232	29542,54	3278,04	945361	104897	562540	2239	1320206	
22	169	С123-030301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	232	8685,13	60,2	277924	1926		277052	97793	
23	170	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	464	521,86	25,88	121072	6004	4157	111429	251101	
24	171	С123-040905-1220	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В,для воды Т 185°С PN 10,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	232	478,06	12,04	110910	2793		18600		
25	172	С123-040905-2436	Краны шаровые сливные типа Herz,Т от 0°С до+110°С,PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	232	1627,29	12,04	755063	5587		134422		
26	173	С123-020403-1801	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 20 ГОСТ 32414-2013	шт.	232	1330		308560		308560		333245	
27	182	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты деревянные.Изготовление и настил	м2 щитов	25,3869	2475		574200		574200	24685	620136	
28	183	Е11-100107-0608 Изм. и доп. вып. 9	Щиты.Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной сторон ы	м2	25,3869	54		12528		12528	45936	13530	
29	184	С121-060304-0401	Лестницы приставные иприслоненные с ограждениями	т	1,3398	4697,14	12,84	119246	326	96560	1002	145872	
30	185	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	132	880,78	5,23	22360	133		20244	150649	
31	186	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые.Установка	т стальных элементов	1,85328	573618		768533		768533	11159	830016	
32	187	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие и з щебня шлакового.Устройство	м3 материала основан ия в плотном теле	35,84	456282,92	12011,12	845620	22260	414730	61483	1437070	
33	189	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	21,06	220490	1288,28	408630	2388		485000		
34	190	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м3 конструкции	35,1	1733,15	1534,99	62116	55014	73	106450	88736	
35	193	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство	м3 материала основани я в плотном теле	35,1	196,13	321,79	7029	11533		20047		
36	194	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м3 конструкции	20,79	2661,16	1177,81	56044	24805	0	6573	108631	
37	195	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающи е из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расход ов материалов для строительства автомобильных доро г,добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	20,79	1483,35	474,89	31239	10001		44540		
			Итого по разделу: 3. Подвод водопровода В1 к потребителям			347,18	248,55	12186	8724	0	8047	19244	
			ИТОГО:			98,63	49,95	3462	1753		5632		
			В том числе :			1733,15	1534,99	60833	53878	71	1425	86904	
			Стоимость оборудования, всего			196,13	321,79	6884	11295		19633		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			347,18	248,55	7218	5167	0	6437	11398	
			Временные здания и сооружения			98,63	49,95	2051	1038		3336		
						2822,45	1046,19	58679	21750	34258	844	71743	
						128,45	216,7	2670	4505		7750		
											5314		
								7488597	581614	5096507	1986518	9971922	
								1810474	114123		758010	10233126	
										0			
										0			
						2,9 %		296761					

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									10529887	
			Зимние удорожания			1,4115520%		148635					
			Итого с зимними удорожаниями									10678521	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		213570					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10892092	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			12 %		1372274				11435618	
			Итого с НДС										
			Скидка подрядчика			10%		1280789				12807892	
			Итого по Акту с учетом скидки										
			в том числе НДС 12%									11527103	
												1235047	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Каскелен"

(наименование организации)

И.О. руководителя Учреждения

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдраимов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылск ой области**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 29 марта 2021г.**

Акт выполненных работ №25
за август месяц 2021 год на 07-01-01 благоустройство работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Вертикальная планировка										
1	1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 10 м(срезка растительного грунта)	м3 грунта	1278,75	41,11 0	41,11 14,16	52571 0	52571 18107	0	13037 5249	70857	
2	2	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добав лять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1278,75	152,25 0	152,25 52,44	194685 0	194685 67054	0	48279 19437	262401	
3	3	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м+в насыпь	м3 грунта	2555,67	48,05 0	48,05 16,55	122792 0	122792 42293	0	30451 12259	165502	
4	4	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы.Разработкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+в на сыпь	м3 г рунта	2555,67	164,45 0	164,45 56,64	420270 0	420270 144751	0	104221 41959	566450	
5	5	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы.Разработкас погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(вывоз)	м3 грунта	722,88	198,32 8,3	189,93 49,07	143364 5996	137297 35473	71	29858 13858	187080	
6	6	С341-020101-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 25 км	т	1265,04	688		870348			69628	939975	
7	7	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторам и с ковшом вместимостью 0,65 м3(завоз)	м3 грунта	1116,33	161,26 6,74	154,44 39,9	180019 7529	172409 44546	82	37494 17401	234914	
8	8	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км	т	1361,9226	450		612865			49029	661894	
9	9	Е11-010104-0701	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной пове рхности за проход бульдозера	15000	1,46 0	1,46 0,5	21935 0	21935 7555	0	5439 2190	29564	
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка									3118637	
			Раздел: 3. МАФ										
10	17	С121-041202-9901	Панели оград глухие плоские изтяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		36,46687	40925		1492407		1492407		1611799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	18	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	8,8	28668		252278		252278	119393		
12	19	С121-020101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5,F50,W4 ГОСТ 7473-2010	м 3	2,2	13283		29223		29223	20182	272461	
13	20	У86-010605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	м3	1	161121	1324	161121	1324	134663	2338	31560	
14	21	У86-010605-0503	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	1	25134	394	25134	394		23230	199100	
			Итого по разделу: 3. МАФ	шт.		82626	739	82626	739	67501	14748		
			Раздел: 4. Покрытия			14386	183	14386	183		13258	103554	
15	27	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песк а.Устройство м бортового камня			691,02	10,97	381443	6057		7671		
16	28	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736- 2014 м3 материала основания в плотном тел е		5,44	1141,06	1011,16	6207	5501		104790	2218474	
17	29	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство м3 материала основания в пл отном теле	м3	5,984	128,45	207,91	699	1131	8	1976	8838	
18	30	С121-010208-0402	Щебень шлаковый для дорожного строительства,фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83		13,6	2233		13362		13362	655	14431	
19	33	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий м бортового к амня	м3	17,136	1733,15	1534,99	23571	20876	28	1069		
20	34	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетонакласса В22,5 ГОСТ 6665-91		74	196,13	321,79	2667	4376		7607	33672	
21	35	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песк а.Устройство м3	м3	3,33	4790		82081		82081	2494		
22	36	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3 материала основания в плотном тел е		51,8	1614,8	30,08	119495	2226	66133	6567	88648	
23	37	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство м3	м3	56,98	691,02	10,97	51135	812		56103	189646	
24	38	С121-010208-0402	Щебень шлаковый для дорожного строительства,фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83 м3 материала основания в пл отном теле		129,5	34298		114212		114212	14048		
25	41	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий м бортового камня	м3	163,17	1733,15	1534,99	59107	52378	75	9137	123349	
26	42	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		339,2665	196,13	321,79	6654	10770		18817	84158	
			Итого по разделу: 4. Покрытия	м3	24,84	4790		127236		127236	6234	137415	
			ИТОГО:			1614,8	30,08	224443	198781	263	10179		
			В том числе :			691,02	10,97	25399	41672		72437	320630	
			Стоимость оборудования, всего			34298		781584		781584	23750		
			в том числе, оборудование поставки заказчика					547847	10206	303201	62527	844111	
			Временные здания и сооружения					234440	3723		257216	869468	
			Итого с временными					851962		851962	64405		
			Зимние удорожания		2,9 %						68157	920119	
			Итого с зимними удорожаниями					7585256	1393511	4328084	721777	3634485	
			Непредвиденные работы и затраты		1,4115520%			380451	418608		664564	8971596	
			Итого с непредвиденными работами и затратами							0			
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099		2 %			260176		0			
								130311				9231772	
								187242				9362084	
												9549325	
												10025846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		1203102					
												11228948	
			Скидка подрядчика										
			Итого по Акту с учетом скидки			10%		1122895					
			в том числе НДС 12%									10106053	
												1082791	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

(наименование организации)

И.О.руководителя Ниеткалиев Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдраимов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)