Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Тараз **«1» апреля 2016г.**

Заказчик **АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Тараз», 080001, Жамбылская область, г. Тараз, ул. К.Койгельды 173**
на основании:

Декларации о соответствии от 29 марта 2016 года, ТОО «ТаразПромСтрой», Турсынбеков Т.А., ул. Ниеткалиева 122А.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 30 марта 2016 года, ТОО «ADI SAN», Уваисова А.Т., аттестаты АДСиЖКХ №04763, АДСиЖКХ №04764, АДСиЖКХ №04765.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 29 марта 2016 года, ТОО «Головное архитектурно-планировочное предприятие», в лице директора Медетов Б.Д., эксперт авторского надзора Рысбеков Д.Л.,ГСЛ №13004547 произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция здания учебного корпуса по улице К.Койгельды, 173 в г. Тараз под административное здание» проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Реконструкция объекта осуществлено на основании: проекта (проектно-сметной документации), разработанного ТОО «Головное архитектурно-планировочное предприятие», утвержденного заключением государственной экспертизы № 08-0230/15 от 25 июня 2015 года Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Жамбылской области.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
2.1) начало работ 12.02.2016г.;
2.2) окончание работ 30.03.2016;
при продолжительности строительства: по норме или по проекту организации строительства 4 месяца; фактически 1,4 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Административное здание имеет следующие показатели	Ед. изм.	По проекту общая	Фактически общая
Площадь застройки	кв.м.	639,48	639,48
Общая площадь	кв.м.	568,72	568,72
Объем здания	куб.м.	7354,02	7354,02

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание 4-этажное кирпичное с мансардой, в плане имеет прямоугольную форму с размерами в осях 14,6х40,30 м. Высота этажей – 3,0 м. Здание не имеет подвального этажа;

Конструктивная схема:
Несущие стены – и жженого кирпича толщиной 510 мм, толщина внутренних стен 380 мм, перегородок – 120 мм из жженого кирпича.
Перекрытия – железобетонные плиты, опирающиеся на продольные несущие стены.
Фундаменты – выполнены в виде перекрестных лент из сборных фундаментных блоков. Высота фундамента с цокольной частью составляет 1500 мм, высота цоколя – 200-300 мм, ширина фундамента – 600 мм.
По всем продольным и поперечным стенам в уровне перекрытий выполнен антисейсмический пояс.
Крыша - мансардная, кровля из металлочерепицы по деревянным стропильным системам.
Проектом предусмотрен новый тамбур входа по существующему фундаменту, замена отделки помещений, Также предусмотрены работы согласно акта обследования по дефектному акту.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 55 861 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 44 992 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 10 869 тысяч тенге;
9. Объект реконструирован в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных

нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Проект «Реконструкция здания учебного корпуса по улице К.Койгельды, 173 в г.Тараз под административное здание» принять в эксплуатацию.

Заказчик Мадикенов Б.А.

М.П.

Технический надзор Уваисова А.Т.

М.П.

Авторский надзор Медетов Б.Д.

М.П.

Подрядчик Турсынбеков Т.А.

М.П.