Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по 31 марта месяца 2016 года.

Заказчик: АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Тараз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой".
Договор: №10/з от 10 февраля 2016г.
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция здания учебного корпуса по улице К. Койгельды, 173 в г. Тараз под административное здание".

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Реконструкция здания учебного корпуса по улице К.Койгельды, 173 в г.Тараз под административное здание".	52 090 000	52 090 000	45 596 989	6 493 011		18 990 000	16 622 899	2 367 101	
2	В том числе НДС	5 581 071	5 581 071				2 034 643			
3	Всего к оплате	18 990 000	18 990 000				18 990 000			
4	В том числе НДС	2 034 643	2 034 643				2 034 643			

ЗАКАЗЧИК:

АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Тараз"

Председатель Правления_____Исабеков Ш.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"

Директор_____Турсынбеков Т.А.

Заказчик: АО ""Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Тараз". Ф-2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой".

Договор: №10/з от 10 февраля 2016г.

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция здания учебного корпуса по улице К.Койгельды, 173 в г. Тараз под административное здание».

Наименование обьекта: «Реконструкция здания учебного корпуса по улице К.Койгельды,173 в г.Тараз под административное здание».

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 31 марта 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: По дефектному акту								
2.	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	818,10	25,70	--	21025	--	0,18	146
					25,70	--	21025	--	--	--
4.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	141,90	470,51	15,70	66765	2228	1,74	247
					302,60	2,43	42939	345	0,01	2
14.	Е0109-29-1	Демонтаж металлических ограждений лестниц	т	0,27	7218,80	3833,11	1959	1040	17,34	5
					3024,00	1087,01	821	295	3,82	1
15.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	25,60	4314,68	9,61	110456	246	2,00	51
					367,43	3,62	9406	93	0,02	0
16.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,	м2	112,28	164,61	0,09	18483	10	0,74	83
					124,20	0,02	13945	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		количество окрасок 2								
18.	Е0110-7-3	Обшивка лестничных маршей металлосайдингом	м2	59,36	148,61	5,40	8822	321	0,87	51
					139,72	2,05	8294	122	0,01	1
19.	СПРАЙС	Стоимость Сайдинга	м2	60,84	436,48	--	26557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0110-35-1	Демонтаж пожарных шкафов	шт	10,00	99,38	19,10	994	191	0,54	5
					80,28	7,22	803	72	0,04	0
24.	2201-78	Шкаф пожарный деревянный	шт.	10,00	5350,00	--	53500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	У1-34-11	Демонтаж ворота металлические решетчатые с калиткой, строительные работы	ворота	1,00	5070,54	2021,34	5071	2021	23,00	23
					3049,20	622,66	3049	623	3,80	4
27.	У1-34-12	Демонтаж ворота металлические решетчатые с калиткой, монтаж металлоконструкций	ворота	1,00	1975,34	33,22	1975	33	19,00	19
					1942,12	10,47	1942	10	0,06	0
28.	У1-34-11	Ворота металлические решетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ5Б, строительные работы	ворота	1,00	48262,87	2526,67	48263	2527	23,00	23
					3811,50	778,32	3812	778	3,80	4
29.	У1-34-12	Ворота металлические решетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ5Б, монтаж металлоконструкций	ворота	1,00	27256,63	47,46	27257	47	19,00	19
					3236,87	14,96	3237	15	0,06	0
30.	У1-32-19	Демонтаж оград металлической, строительные работы	м	155,20	176,92	106,96	27458	16600	0,53	82
					69,96	35,42	10858	5497	0,22	34
31.	У1-32-20	Демонтаж оград металлической, монтаж металлоконструкций	м	155,20	95,55	1,62	14829	251	0,91	141
					93,93	0,50	14578	77	0,00	0
32.	У1-32-23	Ограда металлическая, высотой 2 м, строительные работы	м	155,20	3262,65	178,99	506363	27779	0,80	124
					132,17	57,81	20513	8972	0,28	44
33.	У1-32-24	Ограда металлическая, высотой 2 м, монтаж металлоконструкций	м	155,20	1180,78	2,07	183257	321	0,81	126
					139,42	0,62	21638	96	0,00	0
34.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок	м	10,00	14,39	1,29	144	13	0,09	1

3	4	5	6	7	8	9	10	11
из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.			13,10	0,23	131	2	0,00	0
35. Е0158-18-2 Устройство настенных желобов из листовой стали	м	10,00	342,68	0,74	3427	7	0,22	2
			33,48	0,11	335	1	0,00	0
36. Е0127-53-1 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ Отмостка	м2	95,00	490,03	19,19	46553	1823	0,04	4
			6,83	6,33	649	601	0,02	2
37. Е0127-54-1 Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	95,00	115,48	--	10970	--	0,00	0
			0,02	--	2	--	--	--
38. Е0127-34-2 Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	105,00	521,15	8,29	54721	870	0,80	84
			124,98	2,20	13123	231	0,01	1
39. С143003-9 Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	1,68	21500,00	--	36120	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
Итого по разделу: По дефектному акту								1274968
Раздел: По проекту								
53. Е0158-18-4 Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	25,90	201,91	0,56	5230	15	0,26	7
			40,86	0,09	1058	2	0,00	0
54. Е0109-45-3 Монтаж витражей с дверью в пластиковой обвязке	м2	37,92	1112,25	36,05	42177	1367	5,73	217
			1066,05	12,69	40425	481	0,05	2
55. С12061-71 2 Витражи в пластиковой обвязке глухие, со стеклопакетом однокамерные	м2	34,92	4472,00	--	156162	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
56. С12061-19 2 Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	3,00	12700,00	--	38100	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
57. Е0115-51- Улучшенная штукатурка	м2	300,00	254,50	2,45	76351	735	0,70	211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	цементно-известковым раствором по камню стен			125,23	0,56	37570	169	0,03	10
58.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм стен	м2	1010,00	253,19	4,29	255724	4330	0,52	529
					84,79	1,64	85637	1654	0,01	8
59.	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	м2	1710,00	306,44	2,54	524021	4339	0,10	177
					18,11	0,96	30972	1646	0,00	8
60.	Е0115-24-2	Облицовка цоколя плитами мраморными	м2	63,00	12115,44	396,13	763273	24956	10,23	645
					1966,50	231,21	123890	14566	1,13	71
61.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	90,00	486,71	9,43	43804	848	1,64	148
					246,85	3,57	22216	322	0,02	2
62.	СПРАЙС	Стоимость Сайдинга	м2	90,90	436,48	--	39676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: По проекту								1944517
		Раздел: Внутренняя отделка								
83.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке за два раза	м2	57,88	185,31	2,35	10726	136	0,54	31
					90,05	0,90	5212	52	0,00	0
101.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке за два раза	м2	57,88	185,31	2,35	10726	136	0,54	31
					90,05	0,90	5212	52	0,00	0
103.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	156,00	1016,53	67,78	158579	10574	3,85	601
					644,33	11,29	100515	1761	0,06	10
104.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами за два раза	м2	156,00	285,16	2,63	44485	409	0,45	70
					74,78	0,99	11666	154	0,00	1
105.	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	29,40	164,61	0,09	4840	3	0,74	22
					124,20	0,02	3651	1	0,00	0
106.	Е0112-15-	Устройство оклеечной пароизоляции	м2	536,16	146,30	1,49	78442	798	0,18	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	в один слой			---	---	---	---	---	---
					31,05	0,56	16648	302	0,00	1
107.	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	м2	536,16	118,05	1,44	63294	771	0,12	62
					20,57	0,54	11031	288	0,00	1
108.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	1,18	30400,00	--	35860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	536,16	201,26	5,90	107906	3163	0,46	248
					81,51	2,23	43703	1193	0,01	6
110.	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	м3	82,84	7530,00	--	623760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	536,16	167,63	19,92	89877	10683	0,28	150
					39,85	7,45	21365	3994	0,04	20
112.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	536,16	57,18	1,75	30656	938	0,01	6
					1,26	0,63	678	335	0,00	2
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								1259150
		Раздел: Полы								
116.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	37,35	215,96	12,44	8066	465	0,41	15
					60,03	4,67	2242	175	0,02	1
117.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	37,35	779,78	6,13	29125	229	0,44	16
					67,28	2,31	2513	86	0,01	0
127.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	561,42	215,96	12,44	121246	6983	0,41	230
					60,03	4,67	33702	2625	0,02	13
128.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	561,42	31,27	0,84	17558	470	0,01	3
					0,72	0,31	407	175	0,00	1
129.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	105,68	145,16	0,40	15341	42	0,27	29
					47,87	0,14	5059	15	0,00	0
130.	Е0106-11-	Установка закладных деталей весом	1т	0,05	71965,18	380,30	3742	20	66,70	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	до 20 кг			11126,25	143,44	579	7	0,70	0
131.	E0109-17-4	Монтаж стоек составного сечения, массой до 3 т	т	0,53	7280,06	4036,83	3857	2139	14,38	8
					2432,25	1115,70	1289	591	4,21	2
132.	C12021-97	Стоимость стоек металлических	т	0,55	105100,00	--	57910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	E0109-25-1	Монтаж балок и прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,36	5876,38	2525,02	2119	911	16,21	6
					2613,38	628,04	942	226	2,24	1
134.	C12021-120	Балки кровельные из прокатных профилей	т	0,38	101700,00	--	38138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	E0110-1-3	Сборка и установка конструкций кровельных покрытий, установка балок пролетом 9 м объемом до 0,5 м3	шт	10,00	2598,89	480,28	25989	4803	6,21	62
					1035,00	166,79	10350	1668	0,65	7
136.	E0109-23-1	Монтаж ферм и вертикальных связей	т	0,41	13278,43	3303,07	5382	1339	57,62	23
					9237,38	892,91	3744	362	3,23	1
137.	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,42	172800,00	--	72835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	E0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	52,00	23,18	0,29	1206	15	0,14	7
					22,90	0,11	1191	6	0,00	0
139.	C11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,01	136500,00	--	764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,30	622,84	180,65	807	234	1,54	2
					336,38	--	436	--	--	--
141.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	77,74	20,99	0,03	1632	2	0,02	2
					4,78	--	372	--	--	--
142.	E0110-14-	Установка стропил	м3	0,80	24334,92	417,85	19410	333	25,41	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				3907,13	157,50	3116	126	0,78	1
143.	E0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	26,40	179,25	2,55	4732	67	0,20	5
					28,78	0,41	760	11	0,01	0
144.	E0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	26,40	1168,28	10,38	30843	274	0,65	17
					108,31	1,46	2859	39	0,01	0
145.	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	24,20	21,41	1,14	518	28	0,03	1
					5,38	0,42	130	10	0,00	0
146.	E0110-51-1	Огнезашита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,80	599,34	35,14	478	28	0,90	1
					142,31	13,23	114	11	0,07	0
147.	E0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	19,60	714,69	6,85	14008	134	0,60	12
					96,77	2,59	1897	51	0,01	0
148.	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	19,60	201,26	5,90	3945	116	0,46	9
					81,51	2,23	1598	44	0,01	0
149.	C11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	м3	3,03	7530,00	--	22802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	E0110-12-3	Подшивка потолков гипсокартонными плитами	м2	19,60	134,24	5,60	2631	110	0,77	15
					122,65	2,11	2404	41	0,01	0
151.	C11011-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	20,58	236,00	--	4857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /желоб и фартук/ из листовой оцинкованной стали	м2	19,90	598,35	1,55	11907	31	1,12	22
					176,21	0,59	3507	12	0,00	0
153.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	99034,93	380,30	59	--	227,70	0
					38036,25	143,44	23	--	0,70	0
154.	E0115-39-1	Облицовка фасада алюминиевыми панелями	м2	23,00	651,75	6,58	14990	151	1,38	32
					231,24	0,59	5319	14	0,00	0
155.	C11011-46	Панели алюминиевое	м2	23,00	3910,00	--	89930	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
156.	С01031-А2	Погрузка мусора строительного при	т	91,85	27,10	--	2489	--	--	--
	6-1	автомобильных перевозках			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
157.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	91,85	108,20	--	9938	--	0,45	42
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					21,64	--	1988	--	--	--
		расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
		Итого по разделу: Полы								639254

ИТОГО:	5121478	132455	4988
	--------	--------	--------
	830359	48472	249

Накладные расходы :

На общестроительные работы	795458
На металломонтажные работы	78689
Всего накладных расходов:	874147
Итого с накладными	5995625

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	4988
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	249
- в накладных расходах, чел-ч.	437
Всего трудозатрат, чел-ч.:	5674

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	356527
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6352152
Итого с временными, 1,44 %	6442852
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	5924356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6525914		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6589807		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						16622899		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						332458		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						16955357		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2034643		
		Итого с НДС						18990000		

АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Тараз»

Председатель Правления _____ Исабеков Ш.Ж.

Товарищество с ограниченной ответственностью «ТаразПромСтрой»

Директор _____ Турсынбеков Т.А.

Технадзор ТОО «ADI SAN»
Директор _____ Уваисова А.Т.

ТОО
"ТаразПромСтрой"
ЖШС

АО "НК
СПК ТАРАЗ"