Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по 04 марта месяца 2016 года.

Заказчик: АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Тараз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой".
Договор: №10/з от 10 февраля 2016г.
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция здания учебного корпуса по улице К. Койгельды, 173 в г. Тараз под административное здание".

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Реконструкция здания учебного корпуса по улице К.Койгельды, 173 в г.Тараз под административное здание".	33 100 000	33 100 000	28 579 445	4 520 555		33 100 000	28 579 445	4 520 555	
2	В том числе НДС	3 546 429					3 546 429			
3	Всего к оплате	33 100 000					33 100 000			
4	В том числе НДС	3 546 429					3 546 429			

ЗАКАЗЧИК:

АО "Национальная компания "Социально- предпринимательская корпорация "Тараз"

Председатель Правления_____Исабеков Ш.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"

Директор_____Турсынбеков Т.А.

Заказчик: АО «Национальная компания «Социально предпринимательская корпорация «Тараз». Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ТаразПромСтрой».

Договор: №10/з от 10 февраля 2016г.

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция здания учебного корпуса по улице К.Койгельды, 173 в г. Тараз под административное здание».

Наименование обьекта: «Реконструкция здания учебного корпуса по улице К.Койгельды, 173 в г. Тараз под административное здание».

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 04 марта 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: По дефектному акту										
1.	Е0146-47-1	Разборка обрамления гипсовых обделок окон	м2	376,00	602,55	--	226559	--	4,33	1628		
					602,55	--	226559	--	--	--		
2.	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	600,00	25,70	--	15420	--	0,18	107		
					25,70	--	15420	--	--	--		
3.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	63,00	133,16	23,58	8389	1486	0,74	47		
					109,58	4,16	6904	262	0,02	1		
4.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	150,00	470,51	15,70	70576	2355	1,74	261		
					302,60	2,43	45390	364	0,01	2		
5.	Е0157-2-1	Разборка покрытия полов из ламината	1м2	468,96	51,33	4,89	24072	2293	0,34	158		
					46,44	0,83	21779	389	0,01	4		
6.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамогранита плиток	1м2	63,43	116,63	10,56	7398	670	0,70	44		
					106,07	1,67	6728	106	0,01	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	266,88	17,38	0,93	4638	248	0,11	30
					16,45	0,14	4390	37	0,00	0
8.	Е0162-36-4	Очистка вручную потолков от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	148,54	37,04	--	5502	--	0,26	38
					37,04	--	5502	--	--	--
9.	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	м2	1261,00	25,70	--	32408	--	0,18	224
					25,70	--	32408	--	--	--
10.	Е0163-11-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков	м2	511,78	16,57	1,05	8480	537	0,10	49
					15,52	0,41	7943	210	0,00	1
11.	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	м2	274,01	16,97	0,07	4650	19	0,12	32
					16,90	0,02	4631	5	0,00	0
12.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	м2	2008,99	25,70	--	51631	--	0,18	358
					25,70	--	51631	--	--	--
13.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	576,29	37,04	--	21346	--	0,26	148
					37,04	--	21346	--	--	--
17.	Е0109-53-1	Демонтаж металлических дверей	т	0,14	8890,40	793,21	1209	108	49,26	7
					7735,50	278,77	1052	38	1,36	0
20.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	42,00	197,20	15,96	8282	670	1,21	51
					181,24	2,52	7612	106	0,02	1
21.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	44,10	4357,14	44,71	192150	1972	0,81	36
					128,46	16,75	5665	739	0,08	4
22.	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	58,80	164,61	0,09	9679	5	0,74	44
					124,20	0,02	7303	1	0,00	0
25.	1303-214	Огнетушитель порошковый ОП-2	шт.	10,00	2940,00	--	29400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: По дефектному акту 721790

Раздел: По проекту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	33,99	379,30	23,60	12893	802	1,18	40
					196,66	8,22	6685	279	0,04	1
41.	С12061-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	33,99	5206,00	--	176952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	12,56	510,22	23,76	6408	298	1,50	19
					250,39	7,73	3145	97	0,04	0
43.	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	12,56	5206,00	--	65387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	3,74	371,23	23,59	1388	88	0,94	4
					156,91	7,99	587	30	0,04	0
45.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	4,00	460,21	24,15	1841	97	1,28	5
					213,70	7,99	855	32	0,04	0
46.	С12061-186	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	7,74	5206,00	--	40294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0110-22-	Установка подоконников из ПХВ в	м2	54,29	248,36	6,97	13483	379	0,67	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	каменных стенах, высота проема до 2 м			108,16	2,65	5872	144	0,01	1
48.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	53,80	2860,00	--	153868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,14	17023,17	1416,44	2315	193	94,42	13
					14826,38	497,81	2016	68	2,44	0
50.	С12022-1	Двери металлические, огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	25100,00	--	50200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	5,50	392,85	24,17	2161	133	0,96	5
					160,30	8,22	882	45	0,04	0
52.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	5,50	12700,00	--	69875	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм стен	м2	700,00	253,19	4,29	177234	3001	0,52	366
					84,79	1,64	59353	1146	0,01	6
		Итого по разделу: По проекту								774302
		Раздел: Внутренняя отделка								
63.	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	148,54	65,32	0,44	9703	65	0,34	51
					59,78	0,17	8879	26	0,00	0
64.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм потолков	м2	148,54	286,50	4,92	42556	732	0,64	95
					117,43	1,86	17443	277	0,01	1
65.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за два раза	м2	446,58	304,08	2,91	135795	1301	0,56	252
					93,41	1,10	41717	491	0,01	2
66.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных	м2	364,05	229,85	4,29	83676	1561	0,52	191
					84,79	1,64	30868	596	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей толщиной 5 мм стен								
67.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за два раза	м2	755,55	285,16	2,63	215452	1983	0,45	339
					74,78	0,99	56503	746	0,00	4
68.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке за два раза	м2	57,88	185,31	2,35	10726	136	0,54	31
					90,05	0,90	5212	52	0,00	0
69.	Е0115-252 -2	Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону	м2	274,01	753,19	0,22	206382	62	0,92	252
					157,32	0,09	43107	24	0,00	0
70.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	156,00	1016,53	67,78	158579	10574	3,85	601
					644,33	11,29	100515	1761	0,06	10
71.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами за два раза	м2	156,00	285,16	2,63	44485	409	0,45	70
					74,78	0,99	11666	154	0,00	1
72.	Е0115-172 -4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	29,40	164,61	0,09	4840	3	0,74	22
					124,20	0,02	3651	1	0,00	0
73.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за два раза	м2	482,82	304,08	2,91	146814	1406	0,56	272
					93,41	1,10	45102	531	0,01	3
74.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм стен	м2	90,04	229,85	4,29	20695	386	0,52	47
					84,79	1,64	7634	147	0,01	1
75.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за два раза	м2	593,45	285,16	2,63	169228	1558	0,45	266
					74,78	0,99	44381	586	0,00	3
76.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке за два раза	м2	57,88	185,31	2,35	10726	136	0,54	31
					90,05	0,90	5212	52	0,00	0
77.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	156,00	1016,53	67,78	158579	10574	3,85	601
					644,33	11,29	100515	1761	0,06	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами за два раза	м2	156,00	285,16	2,63	44485	409	0,45	70
					74,78	0,99	11666	154	0,00	1
79.	Е0115-172 -4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	29,40	164,61	0,09	4840	3	0,74	22
					124,20	0,02	3651	1	0,00	0
80.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за два раза	м2	480,14	304,08	2,91	146000	1398	0,56	271
					93,41	1,10	44852	528	0,01	3
81.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм стен	м2	90,04	229,85	4,29	20695	386	0,52	47
					84,79	1,64	7634	147	0,01	1
82.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за два раза	м2	756,47	285,16	2,63	215715	1986	0,45	339
					74,78	0,99	56572	747	0,00	4
84.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	156,00	1016,53	67,78	158579	10574	3,85	601
					644,33	11,29	100515	1761	0,06	10
85.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами за два раза	м2	156,00	285,16	2,63	44485	409	0,45	70
					74,78	0,99	11666	154	0,00	1
86.	Е0115-172 -4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	29,40	164,61	0,09	4840	3	0,74	22
					124,20	0,02	3651	1	0,00	0
87.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	487,16	961,69	3,58	468497	1742	1,87	913
					324,35	1,17	158008	572	0,01	3
88.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм потолков	м2	487,16	286,50	4,92	139570	2399	0,64	310
					117,43	1,86	57205	907	0,01	4
89.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за два	м2	487,16	304,08	2,91	148134	1419	0,56	275
					93,41	1,10	45508	536	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раза								
90.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм стен	м2	940,29	229,85	4,29	216123	4031	0,52	492
					84,79	1,64	79727	1540	0,01	7
91.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за два раза	м2	940,29	285,16	2,63	268133	2468	0,45	422
					74,78	0,99	70319	929	0,00	5
92.	E0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	156,00	1016,53	67,78	158579	10574	3,85	601
					644,33	11,29	100515	1761	0,06	10
93.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами за два раза	м2	156,00	285,16	2,63	44485	409	0,45	70
					74,78	0,99	11666	154	0,00	1
94.	E0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	29,40	164,61	0,09	4840	3	0,74	22
					124,20	0,02	3651	1	0,00	0
95.	E0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	586,04	961,69	3,58	563589	2095	1,87	1099
					324,35	1,17	190080	689	0,01	3
96.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм потолков	м2	586,04	286,50	4,92	167898	2886	0,64	373
					117,43	1,86	68817	1092	0,01	5
97.	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за два раза	м2	586,04	304,08	2,91	178201	1707	0,56	330
					93,41	1,10	54745	645	0,01	3
98.	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	306,27	314,92	5,08	96451	1556	0,85	261
					156,03	1,21	47788	371	0,06	20
99.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм стен	м2	32,16	229,85	4,29	7392	138	0,52	17
					84,79	1,64	2727	53	0,01	0
100.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными	м2	32,16	285,16	2,63	9171	84	0,45	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами за два раза			74,78	0,99	2405	32	0,00	0
102.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	274,11	19,52	0,15	5350	41	0,11	29
					15,79	0,06	4328	17	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								4534285
		Раздел: Полы								
113.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	163,85	215,96	12,44	35386	2038	0,41	67
					60,03	4,67	9836	766	0,02	4
114.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	163,85	382,59	23,02	62687	3773	0,48	78
					98,84	8,64	16195	1415	0,04	7
115.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	163,85	266,72	11,31	43702	1854	0,29	47
					58,48	4,25	9582	696	0,02	3
116.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	326,94	215,96	12,44	70607	4066	0,41	134
					60,03	4,67	19626	1528	0,02	7
117.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	326,94	779,78	6,13	254941	2003	0,44	144
					67,28	2,31	21995	756	0,01	4
118.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	271,56	125,78	0,20	34156	54	0,10	28
					18,61	0,09	5053	24	0,00	0
119.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	197,07	382,59	23,02	75396	4538	0,48	94
					98,84	8,64	19479	1702	0,04	8
120.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	197,07	266,72	11,31	52562	2229	0,29	57
					58,48	4,25	11524	838	0,02	4
121.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	393,95	215,96	12,44	85079	4900	0,41	161
					60,03	4,67	23649	1842	0,02	9
122.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	393,95	1978,48	37,95	779421	14950	0,92	363
					152,78	9,32	60187	3672	0,05	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	306,44	145,16	0,40	44483	123	0,27	83
					47,87	0,14	14671	42	0,00	0
124.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	198,67	215,96	12,44	42905	2471	0,41	81
					60,03	4,67	11926	929	0,02	5
125.	Е0111-34-9	Укладка ламината	м2	198,67	1137,10	3,99	225907	792	0,61	121
					133,18	1,24	26459	246	0,01	1
126.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	145,46	125,78	0,20	18296	29	0,10	15
					18,61	0,09	2707	13	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								1825528
3		ИТОГО:					7852313	143776		15094
							2473376	41192		228

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2431246
На металломонтажные работы	2669
На сантехнические работы	16268
Всего накладных расходов:	2450183
Итого с накладными	10302496

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	15094
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	228
- в накладных расходах, чел-ч.	1226
Всего трудозатрат, чел-ч.:	16548

Ненормируемые и непредвиденные затраты

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	616386
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10918882
Итого с временными, 1,44 %	11075691
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	11751108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						11219293		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						11329756		
		Пересчет в текущие цены, К=2,55742						28974090		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						579481		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						29553571		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3546429		
		Итого с НДС						33100000		

ЗАКАЗЧИК:

АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Тараз»

Председатель Правления _____ Исабеков Ш.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ТаразПромСтрой»

Директор _____ Турсынбеков Т.А.

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ADISAN»

Директор _____ Уваисова А.Т.

ТОО
"ТаразПромСтрой"
ЖШС

АО "НК
СПК ТАРАЗ"