Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Караганды".**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой".**

организация, адрес, телефон, факс

Дополнительное соглашение № 1 от 01 июля 2018 года, к Договору № 27 от 04 марта 2018года.

наименование, адрес

Объект: **Строительство наружного водопровода от водовода D=500мм ТОО "Караганды СУ" до границы территории ферросплавного завода в г.Караганде, который находится - г. Караганда". Корректировка**

А К Т № 1

о приемке выполненных работ с 12.03.2018г. по 14.08.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата	в т. ч. зарплата	зарплата	в т. ч. зарплата	оборудовани	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	48,084	187,39	178,33	9010	8575	--	1705	11572
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	436	1933		857	
2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная л опата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипаю щие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскавато ров, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	192,34	206,13	196,16	39646	37729	--	7504	50922
		НР - 72%; СП - 8%			9,97	44,22	1917	8505		3772	
3	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная л опата" с ковшомвместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышеннойвлажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	26,72	261,38	248,73	6984	6646	--	1322	8971
		НР - 72%; СП - 8%			12,66	56,07	338	1498		665	
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами. Сильно налипающий н а инструменты грунт 3 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную,зачист ка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и т раншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	65,545	3249,79	--	213008	--	--	153365	395683

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НР - 72%; СП - 8%			3249,79	--	213008	--		29310	
5 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта вкотлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /уширение под колодцы и приямки/**	м3 грунта	0,99	1681,68	--	1665	--	--	1199	3093
	НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	1665	--		229	
6 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к з атратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /уширение под колодцы и приямки/**	м3 грунта	0,99	1933,93	--	1915	--	--	1379	3557
	НР - 72%; СП - 8%			1933,93	--	1915	--		263	
7 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2 /уширение под колодцы и приямки/**	м3 грунта	0,55	3249,79	--	1787	--	--	1287	3320
	НР - 72%; СП - 8%			3249,79	--	1787	--		246	
8 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1 ,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	113,075	144,07	138,55	16291	15666	--	4114	22036
	НР - 72%; СП - 8%			5,52	45,00	624	5089		1632	
9 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1, 2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	452,3	158,48	152,40	71679	68931	--	18100	96961
	НР - 72%; СП - 8%			6,07	49,50	2748	22391		7182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0101-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2)м3.Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша дноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	62,82	197,15	189,60	12385	11911	--	3127	16753
		НР - 72%; СП - 8%			7,55	61,59	474	3869		1241	
11	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015 примен.	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Мягкий грунт**	м3 грунта	11,3919	29,26	29,26	333	333	--	71	436
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,63	--	98		32	
12	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещени и грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	902,33	33,24	33,24	29992	29992	--	6373	39274
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,81	--	8851		2909	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	913,67	134,91	63,63	123263	58137	--	66335	204766
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	65126	27006		15168	
14	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	85,63	204,18	197,10	17484	16878	7	3485	22646
		НР - 72%; СП - 8%			7,00	49,53	599	4241		1677	
15	4102-0101-1007 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемност ь 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	т	499,5122251	301,00	--	150353	--		--	162381
		СП - 8%			--	--	--	--		12028	
16	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	91,34	14,84	12,65	1356	1155	5	459	1960
		НР - 72%; СП - 8%			2,14	4,84	196	442		145	
17	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	9,85	2444,37	149,59	24077	1473	13923	8978	35699
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	8681	388		2644	
18	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство**	м3 основания	9,85	4373,00	217,97	43074	2147	32246	9154	56406
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	57,43	8681	566		4178	
		Водоотлив									
19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	5,84	1611,61	--	9412	--	--	6776	17483
		НР - 72%; СП - 8%			1611,61	--	9412	--		1295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Засыпка дна зумпфа гравием. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3основания	5,4	5821,70 734,40	1470,80 625,56	31437 3966	7942 3378	19529	6830 3061	41328
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,84	730,94 730,94	-- --	4269 4269	-- --	--	3073 587	7929
22	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8кВт** *СП - 8%*	маш.-ч	288	399,00 --	399,00 236,00	114912 --	114912 67968		-- 9193	124105
23	3106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Электростанции передвижные, до 30 кВт** *СП - 8%*	маш.-ч	288	2649,00 --	2649,00 1126,00	762912 --	762912 324288		-- 61033	823945
24	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Насос, присоединение к электростанции** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	2085,25 1169,00	19,74 --	18767 10521	178 --	8068	7575 2107	28449
25	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 =0,3	**Насос,отсоединение от электростанции** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	356,62 350,70	5,92 --	3210 3156	53 --	--	2273 439	5922
26	2113-0816-2401 РСНБ РК 2015	**Рукав брезентовый** *СП - 8%*	м	27	278,00 --	-- --	7506 --	-- --	7506	-- 600	8106
27	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	шт.	1	60109,00 --	-- --	60109 --	-- --	60109	-- --	60109
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1776836 339518 60109	1145571 480511	81284 60109	314484 162493	2253813
	Стоимость оборудования		Тенге				60109				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				21977				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8069				
	Материалы		Тенге					13677			
	Всего заработная плата		Тенге				9848				
		Накладные расходы	Тенге				2546				
		Сметная прибыль	Тенге				34371				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		чел.-ч					13677			12
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1694750				
		Сметная заработная плата	Тенге				65710				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					806351			
	Материалы		Тенге				7506				
	Всего заработная плата		Тенге				150353				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				304636				
	Транспортные расходы		Тенге				159947				
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2159337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								448
		Сметная заработная плата	Тенге					806351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2253813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
		Сметная заработная плата	Тенге					820029			
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка трубопроводов и установка арматуры									
28	1122-0601-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальныхтрубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение нормальнойантикоррозионной битумно-резиновой или битумно -полимерной изоляции**	км трубопровода	0,002	241993,29	39873,99	484	80	270	160	696
		НР - 99%; СП - 8%			66983,70	13775,22	134	28		52	
29	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка**	км трубопровода	0,1221	757696,85	269155,85	92515	32864	6551	61829	166692
		НР - 99%; СП - 8%			434889,00	76609,06	53100	9354		12348	
30	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы из полимерных труб диа метром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 г групп**	м	497,9	5579,57	4906,48	2778066	2442937	3668	755671	3816436
		НР - 99%; СП - 8%			665,72	867,33	331461	431842		282699	
31	2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабженияPE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	450,75	17609,00	--	7937257	--	7937257	--	8572238
		СП - 8%			--	--	--	--		634981	
32	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая для буровыхработ марки ПБМГ**	т	15,6	39400,00	--	614640	--	614640	--	663811
		СП - 8%			--	--	--	--		49171	
33	2113-0705-0201 РСНБ РК 2015 примен.	**Стабилизатор грунта /полимер/**	л	189,9	13516,00	--	2566688	--	2566688	--	2772023
		СП - 8%			--	--	--	--		205335	
34	2113-0704-1201 РСНБ РК 2015	**Сода кальцинированная (натрийуглекислый) техническая ГОСТ 5100-85**	т	1,19	165120,00	--	196493	--	196493	--	212212
		СП - 8%			--	--	--	--		15719	
35	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	**Вода для бурового раствора и промывки**	м3	1260	263,00	--	331380	--	331380	--	357890
		СП - 8%			--	--	--	--		26510	
36	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	**Откачивание бурового раствора**	м3	584	1356,60	1356,60	792254	792254	--	337393	1220019
		НР - 72%; СП - 8%			--	802,40	--	468602		90372	
37	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,31	187427,11	--	58102	--	37047	20844	85262
		НР - 99%; СП - 8%			67918,20	--	21055	--		6316	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15367879	3268135	11693994	1175897	17867279
							405750	909826	--	1323503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7430623				
	Материалы		Тенге				47537				
	Всего заработная плата		Тенге					1315575			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3094561				
	Местные материалы		Тенге				614640				
		Накладные расходы	Тенге				1175897				
		Сметная прибыль	Тенге				688522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9295042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1265
		Сметная заработная плата	Тенге					1315575			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7937257				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7937257				
		Сметная прибыль	Тенге				634981				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8572238				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17867279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1265
		Сметная заработная плата	Тенге					1315575			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев									
		Водопроводный колодец прямоугольный сборно-монолитный 3000х2000									
38	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	28	1485,07	846,76	41582	23709	--	30509	77858
		НР - 118%; СП - 8%			638,31	285,08	17873	7982		5767	
39	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	7,911	43985,00	--	347965	--	347965	--	375802
		СП - 8%			--	--	--	--		27837	
40	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,538	123831,44	1276,95	66621	687	228	59967	136715
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	65706	192		10127	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4575	194724,00	--	89086	--	89086	--	96213
		СП - 8%			--	--	--	--		7127	
42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08	195021,00	--	15602	--	15602	--	16850
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
43	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Замоноличивание бетоном**	м3	0,7	22641,60	581,30	15849	407	12820	2510	19828
		НР - 91%; СП - 8%			3746,25	194,76	2622	136		1469	
44	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,057	291214,00	--	16599	--	16599	--	17927
		СП - 8%			--	--	--	--		1328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий , перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 /плиты Д-30-20, П21д-5А, П 21-5А, П21-5Б из бетона кл.В22,5/									
		СП - 8%	м3	1,025	93359,00	--	95693	--	95693	--	103348
					--	--	--	--		7655	
46	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 /монолитный бетон на стены камеры/									
		СП - 8%	м3	5,6	15322,00	--	85803	--	85803	--	92667
					--	--	--	--		6864	
47	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 /бетонная подготовка/									
		СП - 8%	м3	0,705	14481,00	--	10209	--	10209	--	11026
					--	--	--	--		817	
48	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	0,5	4490,00	--	2245	--	2245	--	2425
					--	--	--	--		180	
		Водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов /диам.1500 мм/									
		Водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов /диам.1500 мм/									
49	СЦ РК 8.04-08-2016 тех.ч. тб.4	Скидка к сметной стоимости на изменение класса б етона с В20 на В15									
			м3	0,325	-763,00	--	-248	--	--	--	-268
					--	--	--	--		-20	
50	СЦ РК 8.04-08-2016 тех.ч. тб.4	Скидка к сметной стоимости на изменение класса бетона с В22,5 на В20									
			м3	0,325	-648,00	--	-211	--	--	--	-228
					--	--	--	--		-17	
51	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9									
		СП - 8%	шт.	0,5	18592,00	--	9296	--	9296	--	10040
					--	--	--	--		744	
52	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	0,5	13620,00	--	6810	--	6810	--	7355
					--	--	--	--		545	
53	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 примен.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 80 20-90									
		СП - 8%	шт.	1	13620.00	--	13620	--	13620	--	14710
					--	--	--	--		1090	
54	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	0,5	4490,00	--	2245	--	2245	--	2425
					--	--	--	--		180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				818766	24803	708221	92986	984693
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				86201	8311	--	72941	
	Материалы		Тенге				818766				
							13048				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					94512			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				121287				
	Местные материалы		Тенге				573887				
		Накладные расходы	Тенге				92986				
		Сметная прибыль	Тенге				72941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				984693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					94512			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				984693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					94512			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								21105785
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				831469				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4438509			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1398647			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12483499		
		- Перевозка грузов	Тенге				150353				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						60109		
		- Накладные расходы	Тенге							1583367	
		- Сметная прибыль	Тенге							1558937	
		Итого:	Тенге								
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04%	Тенге								21324660
		Итого с зимними удорожаниями 3,96%	Тенге								22166736
		Итого непредвиденными работами и затратами -2%	Тенге								22608869
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								2713064
		Итого с НДС	Тенге								25321933
		С коэффициентом договора К=0,9	Тенге								22500000

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве

_____Абжанов Н.Д.

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственостью

"Broad Mark Construction"

Технадзор _____Артакшинова Л.К.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью

"ТараздПромСтрой"

Директор _____Турембеков Т.А.