Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Караганды".**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой".**

организация, адрес, телефон, факс

Дополнительное соглашение № 1 от 01 июля 2018 года, к Договору № 27 от 04 марта 2018года.

Объект: **Строительство наружного водопровода от водовода D=500мм ТОО "Караганды СУ" до границы территории ферросплавного завода в г.Караганде, который находится - г. Караганда". Корректировка**

А К Т № 2

о приемке выполненых работ октябрь 2018 год

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**					21025	20008	--	3980	27006
			м3 грунта	112,1988	187,39	178,33	1017	4510		2001	
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20					
2	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктгр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**					92508	88034	--	17510	118819
			м3 грунта	448,7912	206,13	196,10	4474	19846		8801	
		НР - 72%; СП - 8%			9,97	44,23					
3	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктгр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышеннойвлажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**					16291	15502	--	3084	20925
			м3 грунта	62,326	261,38	248,54	789	3495		1550	
		НР - 72%; СП - 8%			12,66	56,01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Ктр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами. Сильно налипающий н а инструменты грунт 3 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную,зачист ка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и т раншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	119,6061319	3249,79 3249,79	-- --	388695 388695	-- --	--	279861 53484	722040
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработкавручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта вкотлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /уширение под колодцы и приямки/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,3148	1681,68 1681,68	-- --	3893 3893	-- --	--	2802 536	7231
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Ктр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к з атратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /уширение под колодцы и приямки/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,3148	1933,93 1933,93	-- --	4476 4477	-- --	--	3223 616	8315
7	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Ктр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применениекоэффициент к затратам труда - 1,2 /уширение под колодцы и приямки/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,286	3249,79 3249,79	-- --	4180 4179	-- --	--	3009 575	7764
8	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Ктр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1 ,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	263,840764	144,07 5,52	138,55 45,00	38011 1457	36554 11874	--	9598 3809	51419
9	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Ктр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1, 2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1055,363056	158,48 6,07	152,40 49,50	167249 6411	160839 52245	--	42232 16759	226240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0101-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2)м3.Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша дноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	146,5776467	197,15	189,60	28898	27791	--	7297	39091
		НР - 72%; СП - 8%			7,55	61,59	1107	9027		2896	
11	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015 примен.	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Мягкий грунт**	м3 грунта	26,5812	29,26	29,26	778	778	--	165	1019
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,63	--	230		76	
12	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2105,253872	33,24	33,24	69977	69976	--	14868	91632
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,81	--	20650		6788	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2131,886972	134,91	63,63	287613	135652	--	154782	477786
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	151961	63013		35391	
14	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	199,8055572	204,18	197,10	40796	39383	15	8131	52841
		НР - 72%; СП - 8%			7,00	49,53	1398	9896		3915	
15	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	194,0955572	14,84	12,65	2880	2454	10	976	4164
		НР - 72%; СП - 8%			2,14	4,84	416	939		309	
16	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	9,838625	2444,37	149,59	24049	1472	13906	8968	35659
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	8671	388		2642	
17	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство**	м3 основания	9,838625	4373,00	217,97	43024	2145	32208	9143	56341
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	57,43	8671	565		4174	
		Водоотлив									
18	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	13,6162	1611,61	--	21944	--	--	15800	40764
		НР - 72%; СП - 8%			1611,61	--	21944	--		3020	
19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 2**	м3 грунта	13,6162	730,94	--	9952	--	--	7166	18489
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	9953	--		1370	
20	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8кВт**	маш.-ч	288	399,00	399,00	114912	114912		--	124105
		СП - 8%			--	236,00	--	67968		9193	
21	3106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Электростанции передвижные, до 30 кВт**	маш.-ч	288	2649,00	2649,00	762912	762912		--	823945
		СП - 8%			--	1126,00	--	324288		61033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Насос, присоединение к электростанции**	шт.	9	2085,25	19,74	18768	178	8068	7575	28451
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	--	10521	--		2108	
23	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 =0,3	**Насос,отсоединение от электростанции**	шт.	9	356,62	5,92	3209	53	--	2272	5919
		НР - 72%; СП - 8%			350,70	--	3156	--		438	
24	2113-0816-2401 РСНБ РК 2015	**Рукав брезентовый**	м	27	278,00	--	7506	--	7506	--	8107
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
25	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0.6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	шт.	1	60109,00	--	60109	--		--	60109
					--	--	--	--	60109	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2233655	1478643	61713	602442	3058180
							633187	588933	60109	222085	
	Стоимость оборудования		Тенге				60109				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				60109				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				21977				
	Материалы		Тенге				8068				
	Всего заработная плата		Тенге					13677			
		Накладные расходы	Тенге				9847				
		Сметная прибыль	Тенге				2546				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				34370				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13677			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2151570				
	Материалы		Тенге				46141				
	Всего заработная плата		Тенге					1208443			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7506				
		Накладные расходы	Тенге				592504				
		Сметная прибыль	Тенге				219537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				296697				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								881
		Сметная заработная плата	Тенге					1208443			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3058180				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								893
		Сметная заработная плата	Тенге					1222120			
26	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015 примен.	**Задвижки, затворыили клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	12652,65	6304,34	25305	12609	1555	14570	43065
		НР - 99%; СП - 8%			5570,37	1788,24	11141	3576		3190	
27	5101-0103-0601 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 13547-79**	шт.	2	193168,00	--	386336	--		--	386336
					--	--	--	--	386336	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	1	3954,99 3295,25	371,08 22,52	3955 3295	371 23	289	3285 579	7819
29	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 300 ГОСТ12816-80 *СП - 8%*	шт.	1	10590,00 --	-- --	10590 --	-- --	10590	-- 847	11437
30	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1371,91 1126,71	74,97 33,78	1371 1127	75 34	170	1149 202	2722
31	2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	3221,00 --	-- --	3221 --	-- --	3221	-- 258	3479
32	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 примен.	Фасонные части по литтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка. /втулка под фланец/ *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	1233,59 428,49	805,10 213,48	3701 1285	2415 640	--	1907 449	6056
33	2302-0302-8020 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	3	23558,00 --	-- --	70674 --	-- --	70674	-- 5654	76328
34	2302-0103-0217 РСНБ РК 2015 примен.	Свободные фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	3	13733,00 --	-- --	41199 --	-- --	41199	-- 3296	44495
35	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые:отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	1233,59 428,49	805,10 213,48	7402 2571	4831 1281	--	3813 897	12112
36	2302-0302-2420 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭSDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	47807,00 --	-- --	95614 --	-- --	95614	-- 7649	103263
37	2302-0304-2520 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 355,DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	41871,00 --	-- --	167484 --	-- --	167484	-- 13399	180883
38	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 примен.	Изготовлениеобжимного мтального седелочного отвода *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,106	318199,41 175490,00	132717,00 16965,80	33729 18602	14068 1798	1059	14076 3824	51630
39	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварныедиаметром 300-800 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,106	951107,65 198656,50	396467,51 103614,57	100817 21058	42026 10983	37733	31720 10603	143141
40	2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабженияPE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	180,429	17609,00 --	-- --	3177174 --	-- --	3177174	-- 254173	3431347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,31	187427,11	--	58103	--	37047	20844	85262
		НР - 99%; СП - 8%			67918,20	--	21055	--		6315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				418667	76394	3643809	91364	4589374
							80133	18336	386336	311335	
	Стоимость оборудования		Тенге				386336				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				386336				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				200654				
	Материалы		Тенге				76797				
	Всего заработная плата		Тенге					78069			
		Накладные расходы	Тенге				77288				
		Сметная прибыль	Тенге				22235				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				300177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					78069			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33729				
	Материалы		Тенге				1089				
	Всего заработная плата		Тенге					20400			
		Накладные расходы	Тенге				14076				
		Сметная прибыль	Тенге				3824				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					20400			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3565956				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3565956				
		Сметная прибыль	Тенге				285276				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3851232				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4589376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					98469			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев									
42	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	28	1485,07	846,76	41582	23709	--	30508	77857
		НР - 118%; СП - 8%			638,31	285,08	17873	7982		5767	
43	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	7,911	43985,00	--	347966	--	347965	--	375803
		СП - 8%			--	--	--	--		27837	
44	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,537	123831,44	1276,95	66498	686	227	59856	136462
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	65583	192		10108	
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4575	194724,00	--	89086	--	89086	--	96213
		СП - 8%			--	--	--	--		7127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	195021,00	--	15601	--	15602	--	16850
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
47	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Замоноличивание бетоном	м3	0,7	22641,60	581,30	15849	407	12820	2511	19829
		НР - 91%; СП - 8%			3746,25	194,76	2622	136		1469	
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,057	291214,00	--	16599	--	16599	--	17927
		СП - 8%			--	--	--	--		1328	
49	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий , перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 /плиты Д-30-20, П21д-5А, П 21-5А, П21-5Б из бетона кл.В22,5/	м3	1,025	93359,00	--	95693	--	95693	--	103349
		СП - 8%			--	--	--	--		7656	
50	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 /монолитный бетон на стены камеры/	м3	5,6	15322,00	--	85803	--	85803	--	92668
		СП - 8%			--	--	--	--		6865	
51	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 /бетонная подготовка/	м3	0,705	14481,00	--	10209	--	10209	--	11026
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
52	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	0,5	4490,00	--	2245	--	2245	--	2424
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
53	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обкладка горловины кирпичом	м2	0,195936	3709,93	239,74	727	47	457	216	1018
		НР - 93%; СП - 8%			1139,82	46,28	223	9		75	
54	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010 /упоры в колодце/	м3	0,72	14744,00	--	10616	--	10616	--	11465
		СП - 8%			--	--	--	--		849	
		Водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов /диам.1500 мм/									
55	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборно го железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,775	47455,72	8310,00	84234	14750	43035	31785	125300
		НР - 99%; СП - 8%			14900,80	3186,91	26449	5657		9281	
56	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 /П Н-15, 1ПП15-1 из бетона класса В15/	м3	0,65	69269,00	--	45025	--	45025	--	48627
		СП - 8%			--	--	--	--		3602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	СЦ РК 8.04-08-2016 тех.ч. тб.4	Скидка к сметной стоимости на изменение класса б етона с В20 на В15	м3	0,325	-763,00	--	-248	--	--	--	-268
					--	--	--	--		-20	
58	СЦ РК 8.04-08-2016 тех.ч. тб.4	Скидка к сметной стоимости на изменение класса бетона с В22,5 на В20	м3	0,325	-648,00	--	-210	--	--	--	-227
					--	--	--	--		-17	
59	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	0,5	18592,00	--	9296	--	9296	--	10039
		СП - 8%			--	--	--	--		743	
60	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	0,5	13620,00	--	6810	--	6810	--	7355
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
61	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 примен.	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.6а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 80 20-90	шт.	1	13620,00	--	13620	--	13620	--	14709
		СП - 8%			--	--	--	--		1089	
62	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	0,5	4490,00	--	2245	--	2245	--	2424
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
63	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 примен.	Лестницы-стремянки С-7	т	0,09	521285,00	--	46916	--	46916	--	50669
		СП - 8%			--	--	--	--		3753	
64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических лестниц стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,68	138,72	3,17	649	15	428	144	856
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	206	2		63	
65	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л ГОСТ3634-99	комплект	3	4774,00	--	14322	--	14322	--	15468
		СП - 8%			--	--	--	--		1146	
66	1122-0301-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,0007	1898551,16	929251,58	1329	650	49	841	2344
		НР - 99%; СП - 8%			900315,00	313202,79	630	219		174	
67	2301-0201-0254 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	24157,00	--	16910	--	16910	--	18263
		СП - 8%			--	--	--	--		1353	
68	1122-0301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,0007	2611869,22	1329227,17	1828	930	50	1137	3203
		НР - 99%; СП - 8%			1211535,00	429246,04	848	300		237	
69	2301-0201-0263 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	32453,00	--	22717	--	22717	--	24534
		СП - 8%			--	--	--	--		1817	
70	1312-1001-0610 РСНБ РК 2015 примен.	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 377 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	1	47360,86	1041,68	47361	1042	1371	27418	80761
		НР - 61%; СП - 8%			44948,00	--	44948	--		5982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									
			Тенге				1111278	42237	910116	154419	1366948
		Стоимость монтажных работ	Тенге				15938	14498	--	101252	
		Материалы	Тенге				4736				
		Всего заработная плата	Тенге				137				
		Накладные расходы	Тенге					44948			
		Сметная прибыль	Тенге				2741				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8076				
		Сметная заработная плата	Тенге								34
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					44948			
		Материалы	Тенге				96351				
		Всего заработная плата	Тенге				5706				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					128934			
		Местные материалы	Тенге				12128				
		Накладные расходы	Тенге				62952				
		Сметная прибыль	Тенге				12690				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				117774				
		Сметная заработная плата	Тенге								121
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					128934			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4691				
		Сметная прибыль	Тенге				4691				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				375				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				5066				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5394				
		Сметная прибыль	Тенге				5394				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				431				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5826				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				136744				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								155
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					173882			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								9014502
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				87270				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1597274			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					621766			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4615638		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						446445		
		- Накладные расходы	Тенге							848225	
		- Сметная прибыль	Тенге							634672	
		Итого:	Тенге								9014502
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04%	Тенге								9103617
		Итого с зимними удорожаниями 3,96%	Тенге								9446441
		Итого непредвиденными работами и затратами -2%	Тенге								9626441
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								1155173
		Итого с НДС	Тенге								10781614
		С коэффициентом договора К=0,9	Тенге								9645204

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве

_____Абжанов Н.Д.

ТЕХНАДЗОР

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Broad Mark Construction"

Технадзор_____Артакшинова Г.К.

Товарищество с ограниченной ответственностью

"ТаразЖилСтрой"

Директор_____Турсынбаков Т.А.