Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2018 г.)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау "

Подрядчик: ТОО"DALORAZ construction group"
Наименование стройки: Строительство дороги между микрорайонами Васильковский , Коктем и Сарыарка в г.Кокшетау

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2020 года.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименование	код	наимен.	код
					№44/139	03.03.2020г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1							
			СМР в сметном базовом уровне цен ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР по объекту: Строительство дороги между микрорайонами Васильковский , Коктем и Сарыарка в г.Кокшетау	749 985 793,00	31 300 006,12							3 756 000,74	35 056 006,86

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау "
Руководитель
Ю.Шидловский

Подрядчик: ТОО"DALORAZ construction group"
Директор
Н.Искаков

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау "

Подрядчик: ТОО"DALORAZ construction group"

Наименование стройки: Строительство дороги между микрорайонами Васильковский , Коктем и Сарыарка в г.Кокшетау
Наименование объекта: Строительство дороги

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2020 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-5 Обустройство дороги									
	Раздел 1 Дорожные знаки										
1	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	7,41	26753,44	1137,25	198243	8427	152055	36040	253026
2	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	100	5095,95 / 4548,03	248,72 / 794,64	37761 / 454803	1843 / 79464	– / 42539	18743 / 386137	908215
3	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 %	шт.	61	3328 / 821,36	247,34 / –	332800 / 50103	24734 / –	– / 6329	67275 / 47276	105169
4	2401-0202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	717,61 / 7838	–	43774 / 7838	–	– / 7838	7790 / –	8465
5	2401-0202-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	53	– / 9957		– / 527721		– / 527721	627 / –	569939
6	2401-0202-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	3	– / 11616		– / 34848		– / 34848	42218 / –	37636
7	2401-0202-0713	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	16	– / 17017		– / 272272		– / 272272	2788 / –	294054
8	2401-0202-0715	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	15	– / 22690		– / 340350		– / 340350	21782 / –	367578
9	2401-0202-0718	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 4.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	– / 23425		– / 234250		– / 234250	27228 / –	252990
					–		–		–	18740	

10 2401-0202-0720	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 4.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	31233	62466	62466	–	67463
				–	–	–	4997	
11 2401-0201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	25	11777	294425	294425	–	317979
				–	–	–	23554	
12 2401-0201-0325	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 700 мм x 3150 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	1	45000	45000	45000	–	48600
				–	–	–	3600	
13 2401-0201-0331	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 800 мм x 400 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	1	11793	11793	11793	–	12736
				–	–	–	943	
14 2401-0201-0215	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	30	12894	386820	386820	–	417766
				–	–	–	30946	
15 2401-0201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	15131	30262	30262	–	32683
				–	–	–	2421	
16 2401-0201-0211	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	73	13264	968272	968272	–	1045734
				–	–	–	77462	
17 2401-0201-0312	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	5	23205	116025	116025	–	125307
				–	–	–	9282	
18 2401-0201-0403	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	м2	5,47	29363	160616	160616	–	173465
				–	–	–	12849	
19 2401-0201-0227	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм x 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6	15524	93144	93144	–	100596
				–	–	–	7452	
20 2401-0201-0402	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002(прим) - 5.26	м2	2,8	25560	71568	71568	–	77293
				–	–	–	5725	
21 2401-0201-0240	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм x 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	9606	9606	9606	–	10374

22	2401-0201-0341	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 450 мм х 1350 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002			–		–		–	768	
			шт.	4	16383		65532		65532	–	70775
23	2401-0201-0234	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002			–		–		–	5243	
			шт.	8	6912		55296		55296	–	59720
	Раздел 2 Дорожная разметка				–		–		–	4424	
24	1127-0903-0201	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная-двойная сплошная(прим) НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	км линии	1,073	562730,66	6246,97	603810	6703	590474	10450	663401
					6181,73	2835,97	6633	3043	–	49141	
25	1127-0903-0201	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная НР = 108 %	км линии	0,42	281364,29	3123,81	118173	1312	115563	2044	129834
					3090,48	1416,67	1298	595	–	9617	
26	1127-0903-0203	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 НР = 108 %	км линии	1,084	75002,77	3123,62	81303	3386	74567	5278	93507
					3090,41	1417,9	3350	1537	–	6926	
27	1127-0903-0204	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 НР = 108 %	км линии	0,1	212590	3130	21259	313	20637	487	23486
					3090	1420	309	142	–	1740	
28	1127-0903-0201	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	км линии	0,051	1125470,6	12490,2	57399	637	56131	995	63066
					12372,55	5686,27	631	290	–	4672	
29	1127-0903-0107	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР = 108 %	м2 разметки	24,3	3064,77	30,74	74474	747	66862	7414	88439
					282,51	–	6865	–	–	6551	
30	1127-0903-0107	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР = 108 %	м2 разметки	128	3064,75	30,73	392288	3933	352192	39056	465852
					282,52	–	36163	–	–	34508	
31	1127-0903-0107	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР = 108 %	м2 разметки	18,25	3064,77	30,74	55932	561	50215	5568	66420
					282,52	–	5156	–	–	4920	
32	1127-0903-0107	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР = 108 %	м2 разметки	9	3064,89	30,78	27584	277	24764	2746	32756
					282,56	–	2543	–	–	2426	

11	5800-0000-0001 (пл) (об)ТОО "АСТОЭЛЕКТРА"	Выключатель ASTELS 630 В	шт	2	698214		1396428		–	–	1396428
					–		–		1396428	–	
12	1308-0303-0122	Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании НР = 72 %	шт.	1	4707	11	4707	11	463	3048	8375
					4233	–	4233	–	–	620	
13	5800-0000-0002 (пл) (об)ТОО "ИНВОЛЬТ"	Рубильник РПС-2, 250А	шт	1	16786		16786		–	–	16786
					–		–		16786	–	
14	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1301	–	1301	–	10	930	2409
					1291	–	1291	–	–	178	
15	2307-0204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1935		1935		1935	–	2090
					–		–		–	155	
16	1310-0405-0102	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	1	571	–	571	–	–	348	993
					571	–	571	–	–	74	
17	5800-0000-0003 (пл) (об)ТОО "Казтрансформатор"	Фотореле ФР-2	шт	1	4286		4286		–	–	4286
					–		–		4286	–	
18	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	25018	7040	25018	7040	1819	13373	41462
					16159	2415	16159	2415	–	3071	
19	5108-0401-0602 (об)	Шкаф управления наружным освещением ШУНО-0,4 (прим)	шт.	1	157434		157434		–	–	157434
					–		–		157434	–	
20	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	102	1300,99	–	132701	–	1019	94811	245713
					1291	–	131682	–	–	18201	
21	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	102	517		52734		52734	–	56953
					–		–		–	4219	
46	1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР = 80 %	опора	96	8786,11	5976,94	843467	573786	–	409836	1353567
					2809,18	2527,23	269681	242614	–	100264	
52	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	206	4716,39	2484,17	2484,17	971576	511739	3543	530961
					2215,02	1006,83	1006,83	456294	207407	–	120203
58	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	300	443,89	18,17	133167	5452	69923	42523	189745
					192,64	4,23	57792	1268	–	14055	
59	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	12	603,92	25,25	7247	303	4921	1514	9462
					168,58	6,67	2023	80	–	701	

60	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 20 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	15	860,53	164,6	12908	2469	9967	1350	15399
					31,47	51,87	472	778	–	1141	
61	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0105	129904,76	1714,29	1364	18	1346	10	1484
					–	857,14	–	9	–	110	
62	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	15	1553,47	97,33	23302	1460	21216	1140	26397
					41,73	28,67	626	430	–	1955	
63	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=6,000;	м2 покрытия	90	176,6	0,02	15894	2	15882	11	17177
					0,11	–	10	–	–	1272	
	Раздел 2 Светодиодные знаки										
69	1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР = 80 %	опора	6	8786,17	5977	52717	35862	–	25614	84597
					2809,17	2527,17	16855	15163	–	6266	
70	1133-0303-0502	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство НР = 80 %	м3	2,4	24424,17	25	58618	60	50296	6610	70446
					3442,5	–	8262	–	–	5218	
71	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,707	514899		878933		878933	–	949248
					–		–		–	70315	
72	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	75	84,17	2,32	6313	174	3017	2167	9158
					41,63	0,24	3122	18	–	678	
73	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	150	75,4	1,63	11310	245	7416	2544	14962
					24,33	0,25	3649	38	–	1108	
74	1308-0305-0308	Монтаж знаков(прим) НР = 72 %	шт.	6	998	468,17	5988	2809	313	3481	10227
					477,67	328,17	2866	1969	–	758	
75	2900-0000-0010 (пл)ТОО "АЛЕКС Астана"	Комплект знаков светодиодных 5.16.1, 5.16.2	шт	6	181362		1088172		1088172	–	1175226
					–		–		–	87054	
	Раздел 3 Переустройство перекрестка										
76	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	90	1547,7	–	139293	–	–	100291	258751
					1547,7	–	139293	–	–	19167	
77	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	52,5	92		4830		–	–	5216
					–		–		–	386	

78	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	52,5	205		10763		–	–	11624
					–		–		–	861	
79	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	60	807,73	–	48464	–	–	34894	90027
					807,73	–	48464	–	–	6669	
80	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	340	513,65	439,07	174641	149284	–	55136	248159
					74,58	150,65	25357	51221	–	18382	
81	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	30	1380		41400		41400	–	44712
					–		–		–	3312	
82	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	38	315,97	146,45	12007	5565	1719	4576	17910
					124,29	42,97	4723	1633	–	1327	
83	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	40	109,78	3,5	4391	140	880	2462	7401
					84,28	1,2	3371	48	–	548	
84	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	219	336,05	154,68	73595	33876	9775	28697	110475
					136,73	45,26	29944	9913	–	8183	
85	2306-0137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,3264	575357		187797		187797	–	202821
					–		–		–	15024	
86	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	68	440,22	208,51	29935	14179	3077	12126	45426
					186,46	61,21	12679	4162	–	3365	
87	1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	68	198,35	12,31	13488	837	2008	7870	23067
					156,51	4,22	10643	287	–	1709	
88	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	173	363,43	169,64	62873	29347	7721	24857	94748
					149,16	50,39	25805	8718	–	7018	
89	2306-0137-0708	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,3366	1334517		449198		449198	–	485134
					–		–		–	35936	
90	1308-0201-1901	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2699	88	2699	88	125	1812	4872
					2486	30	2486	30	–	361	
91	2900-0008-0005 (пл)ТОО "Техэлектро-Казахстан"	Муфта ответвительная 4пто -1-50/95-4/35	шт	1	22143		22143		22143	–	23914
					–		–		–	1771	
92	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912		15296		15296	–	16520

				–		–		–	1224	
93 1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	52	2670,37	2056,69	138859	106948	6240	55311	209704
				493,67	580,75	25671	30199	–	15534	
94 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,106	137424,53	–	14567	–	159	10950	27558
				135924,53	–	14408	–	–	2041	
95 2900-0000-0017 (пл)ТОО "АРЫСТАН"	Труба электротехническая жесткая Электрокор ПРО диам.110	м	158	1525		240950		240950	–	260226
				–		–		–	19276	
96 1106-0301-0406	Установка гофрированной трубы (прим) НР = 91 %	т	0,0051	601176,47	16862,75	3066	86	2711	275	3608
				52745,1	6470,59	269	33	–	267	
97 2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	34	91		3094		3094	–	3342
				–		–		–	248	
98 1133-0303-0502	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство НР = 80 %	м3	2,16	22668,98	25	48965	54	41475	5949	59307
				3442,59	–	7436	–	–	4393	
99 1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР = 80 %	опора	17	8786,06	5976,88	149363	101607	–	72575	239693
				2809,18	2527,24	47756	42963	–	17755	
101 2900-0000-0005 (пл)ТОО "Энергоситемы ЭЛТО"	Кронштейн тип Ива вылет 2м, угол 20 градусов	шт	17	9020		153340		153340	–	165607
				–		–		–	12267	
103 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	17	1301	–	22117	–	170	15802	40953
				1291	–	21947	–	–	3034	
104 2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	17	517		8789		8789	–	9492
				–		–		–	703	
105 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	17	4716,29	2484,12	80177	42230	292	43817	133914
				2215	1006,82	37655	17116	–	9920	
107 2900-0000-0009 (пл)ТОО "Восток ИСМО"	Сжим У733	шт	51	133		6783		6783	–	7326
				–		–		–	543	
108 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	204	109,8	3,52	22400	718	4489	12556	37752
				84,28	1,21	17193	246	–	2796	
109 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,20808	269000		55974		55974	–	60452

				–		–		–	4478	
110 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	51	443,9	18,18	22639	927	11887	7230	32259
				192,65	4,24	9825	216	–	2390	
111 1133-0202-0301	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ одинарные. Установка НР = 80 %	оттяжка	2	4196	972	8392	1944	365	5494	14997
				3041,5	392,5	6083	785	–	1111	
112 2900-0000-0020 (пл)ТОО "Karadel Mechanics"	Оттяжка ОТ-4	шт	2	58607		117214		117214	–	126591
				–		–		–	9377	
113 2404-0207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	11321		22642		22642	–	24453
				–		–		–	1811	
114 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1845		7380		7380	–	7970
				–		–		–	590	
115 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,4	410		4264		4264	–	4605
				–		–		–	341	

Локальная смета № 5-1-1

Светофорная сигнализация

Раздел 1 Устройство светофорного объекта на пересечениии с ул.Габдуллина

7 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	9,05	2645,97	154,92	23946	1402	13738	9108	35698
				973,04	43,54	8806	394	–	2644	
8 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,181	137430,94	–	24875	–	272	18698	47059
				135928,18	–	24603	–	–	3486	
15 1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР = 80 %	опора	8	8786	5976,88	70288	47815	–	34153	112796
				2809,13	2527,25	22473	20218	–	8355	
17 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	36	84,14	2,31	3029	83	1448	1039	4393
				41,61	0,22	1498	8	–	325	
18 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	72	75,39	1,64	5428	118	3559	1221	7181
				24,32	0,25	1751	18	–	532	
19 1308-0303-2301	Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	20	3706,95	166,5	74139	3330	22649	35110	117989
				2408	30,2	48160	604	–	8740	
25 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	430	316,01	146,46	135886	62977	19460	51788	202688
				124,3	42,97	53449	18479	–	15014	
26 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	2984,75	170,75	23878	1366	15770	5098	31294
				842,75	42,25	6742	338	–	2318	

27	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	181	448,07 / 192,64	18,17 / 4,23	81100 / 34868	3289 / 765	42943 / –	25656 / 8540	115296
28	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	22723,33 / 1176,67	1083,33 / 223,33	6817 / 353	325 / 67	6139 / –	382 / 576	7775
29	1311-0101-0107	Конструкции для установки приборов, масса до 40 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	1	12046 / 2582	1432 / 757	12046 / 2582	1432 / 757	8032 / –	2504 / 1164	15714
30	1311-0101-0108	Конструкции для установки приборов. Монтаж свыше 40 кг конструкций. Добавлять за каждый 1 кг НР = 75 % К=10,000;	кг	10	399,6 / 129,1	44,1 / 21	3996 / 1291	441 / 210	2264 / –	1126 / 410	5532
31	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,4	84,17 / 41,67	2,5 / –	202 / 100	6 / –	96 / –	69 / 22	293
32	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	4,8	75,21 / 24,38	1,46 / 0,42	361 / 117	7 / 2	237 / –	82 / 35	478
33	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	25018 / 16159	7040 / 2415	25018 / 16159	7040 / 2415	1819 / –	13373 / 3071	41462
36	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1232 / 1123	88 / 30	1232 / 1123	88 / 30	21 / –	830 / 165	2227
39	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2628,5 / 1224	25 / –	5257 / 2448	50 / –	2759 / –	1763 / 562	7582
40	2307-0204-2101	Выключатель автоматический АЕ 2045 10 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	404 / –		808 / –		808 / –	– / 65	873
41	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У996 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	261 / –		522 / –		522 / –	– / 42	564
	Раздел 2 Устройство светофорного объекта на пересечении с ул.Сулейменова										
42	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	54	1547,7 / 1547,7	– / –	83576 / 83576	– / –	– / –	60175 / 11500	155251
43	4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	96,6	294 / –		28400 / –		– / –	– / 2272	30672
44	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	96,6	205 / –		19803 / –		– / –	– / 1584	21387
45	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	15	201,33 / 8,6	192,6 / 50,67	3020 / 129	2889 / 760	2 / –	640 / 293	3953
46	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	26,85	205 / –		5504 / –		– / –	– / 440	5944

47 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6	207,5	207,5	1245	1245	–	215	1577
				–	49,67	–	298	–	117	
48 1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	4	956,5	785,75	3826	3143	–	1403	5647
				170,75	316,5	683	1266	–	418	
49 1134-0201-0708	Колодцы кирпичные типовые ККС-2, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 %	колодец	3	40946	921,33	122838	2764	59430	46859	183273
				20214,67	337,33	60644	1012	–	13576	
50 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8359		25077		25077	–	27083
				–		–		–	2006	
51 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5713		11426		11426	–	12340
				–		–		–	914	
52 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	5,4	2645,93	154,81	14288	836	8197	5435	21301
				973,15	43,52	5255	235	–	1578	
53 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,108	137425,93	–	14842	–	162	11157	28079
				135925,93	–	14680	–	–	2080	
54 1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	45	2670,36	2056,67	120166	92550	5400	47867	181476
				493,69	580,76	22216	26134	–	13443	
57 1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб НР = 76 %	канал	10	987	–	9870	–	928	6796	17999
				894,2	–	8942	–	–	1333	
58 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - песком НР = 72 %	м3 грунта	32,55	2253,43	–	73349	–	49411	17235	97831
				735,42	–	23938	–	–	7247	
59 1133-0303-0502	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство НР = 80 %	м3	1	24424	25	24424	25	20957	2754	29352
				3442	–	3442	–	–	2174	
60 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,00584	274143,84	2054,79	1601	12	1368	205	1950
				37842,47	684,93	221	4	–	144	
61 1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР = 80 %	опора	4	8786,25	5977	35145	23908	–	17077	56400
				2809,25	2527,25	11237	10109	–	4178	
63 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	13,5	84,22	2,37	1137	32	543	391	1650
				41,63	0,3	562	4	–	122	
64 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	27	75,41	1,63	2036	44	1335	457	2692

65	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,1	24,33 5441,82	0,22 1684,55	657 5986	6 1853	– 3241	199 1536	8124
66	1133-0303-0502	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство НР = 80 %	м3	8,64	810,91 24424,42	690,91 25,23	892 211027	760 218	– 181067	602 23794	253607
67	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,04088	3442,36 274266,14	– 2079,26	29742 11212	– 85	– 9582	18786 1431	13654
68	1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР = 80 %	опора	2	37793,54 8786	660,47 5977	1545 17572	27 11954	– –	1011 8538	28199
70	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	28	2809 84,11	2527,5 2,29	5618 2355	5055 64	– 1126	2089 808	3416
71	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	56	41,61 75,41	0,21 1,64	1165 4223	6 92	– 2769	253 949	5586
72	1308-0303-2301	Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	19	24,32 3706,95	0,25 166,53	1362 70432	14 3164	– 21516	414 33354	112089
80	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	602	2408 316,01	30,16 146,46	45752 190241	573 88167	– 27245	8303 72503	283764
81	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	7	124,3 2984,86	42,97 170,71	74829 20894	25870 1195	– 13799	21020 4461	27383
82	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	108	842,86 448,06	42,29 18,17	5900 48390	296 1962	– 25623	2028 15309	68795
83	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	192,64 22723,33	4,23 1083,33	20805 6817	457 325	– 6139	5096 382	7775
84	1311-0101-0107	Конструкции для установки приборов, масса до 40 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	1	1176,67 12046	223,33 1432	353 12046	67 1432	– 8032	576 2504	15714
85	1311-0101-0108	Конструкции для установки приборов. Монтаж свыше 40 кг конструкций. Добавлять за каждый 1 кг НР = 75 % К=10,000;	кг	10	2582 399,6	757 44,1	2582 3996	757 441	– 2264	1164 1126	5532
86	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,4	129,1 84,17	21 2,5	1291 202	210 6	– 96	410 69	293
87	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	4,8	41,67 75,21	– 1,46	100 361	– 7	– 237	22 82	478

				24,38	0,42	117	2	–	35	
88 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	25018	7040	25018	7040	1819	13373	41462
				16159	2415	16159	2415	–	3071	
91 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1232	88	1232	88	21	830	2227
				1123	30	1123	30	–	165	
94 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2628,5	25	5257	50	2759	1763	7582
				1224	–	2448	–	–	562	
95 2307-0204-2101	Выключатель автоматический АЕ 2045 10 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	404		808		808	–	873
				–		–		–	65	
96 2404-0207-3972	Разветвительная коробка У996 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	261		522		522	–	564
				–		–		–	42	
97 1133-0303-0502	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство НР = 80 %	м3	0,078	22679,49	25,64	1769	2	1498	215	2143
				3448,72	–	269	–	–	159	
98 1127-0902-0101	Установка металлических стоек (прим) НР = 108 %	шт.	1	4549	795	4549	795	426	3861	9083
				3328	247	3328	247	–	673	
99 2401-0202-0715	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	22690		22690		22690	–	24505
				–		–		–	1815	
100 1127-0902-0101	Зеркало сферическое с козырьком . Установка(прим) НР = 108 %	шт.	1	4549	795	4549	795	426	3861	9083
				3328	247	3328	247	–	673	
101 2900-0000-0019 (пл)ИП "ТурДан"	Зеркало сферическое с козырьком ЗС-1200	шт	1	126346		126346		126346	–	136454
				–		–		–	10108	

Локальная смета № 7-1-1

Озеленение

1 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - погрузка НР = 72 %	м3 грунта	3189,6	163,65	156,61	521988	499510	253	110625	683222
				6,97	41,2	22225	131421	–	50609	
2 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	3827,52	59		225824		–	–	243890
				–		–		–	18066	
3 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	4651,1	251,74	9,65	1170890	44900	–	1000538	2345142
				242,09	2,36	1125990	10985	–	173714	
4 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	4651,1	251,78	152,95	1171062	711371	210136	359007	1652475
				53,66	34,06	249555	158408	–	122406	

5 1101-0203-0104		Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1. НР = 72 %	м2 спланированной площади	4983,88	104	–	518324	–	–	373193	962838
					104	–	518324	–	–	71321	
		Итого по акту					28 239 995,43				28239995
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					367 119,94				
		Итого по сметному расчету:					28 607 115,37				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)					617 913,69				
		Итого по сметному расчету:					29 225 029,06				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					584 500,58				
		Итого по сметному расчету:					29 809 529,64				
		- в текущих ценах с 05.07.19г.					29 809 529,64				
		- в текущих и прогнозных ценах на 2020г. (Кинф = 1,05)					31 300 006,13				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					3 756 000,74				
		Всего по сметному расчету:					35 056 006,86				

Заказчик:

Ж.Шилповский

Подрядчик:

Ц.Оскаков

Эксперт технического надзора

Еаубаев К.М.

Авторский надзор

расценки проверил

А.Рудковская

Инженер Дор Проект

Гл. ин.