Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН: 120740015582**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы. Двор: ул.Ахметова д.6**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы. Двор: ул.Ахметова д.6**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2/19** от **01.07.2019**

# Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

**№ 3**

за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: 1. Подготовительные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | E12-180101-1204 | **Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см** | | 0,2 | 4019,28 | 1347,3 | 804 | 269 | 0 | 471 | 1377 |
| | | | м3 конструкции | | 2671,98 | 602,08 | 534 | 120 | | 102 | |
| 2 | C341-310104-0501 | **Мусор строительный. Погрузка** | | 0,472 | 79 | | 37 | | | | 40 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 3 | |
| 3 | C341-020101-1050 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)** | | 0,472 | 1697 | | 801 | | | | 865 |
| | | | т | | | | | | | 64 | |
| 4 | E11-270302-0201 | **Камни бортовые на бетонном основании. Разборка** | | 20 | 784,64 | 0 | 15693 | 0 | 0 | 16948 | 35252 |
| | | | м | | 784,64 | 0 | 15693 | 0 | | 2611 | |
| 5 | C341-310101-0701 | **Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)** | | 2,16 | 504 | | 1089 | | | | 1176 |
| | | | т | | | | | | | 87 | |
| 6 | C341-020101-1050 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)** | | 2,16 | 1697 | | 3666 | | | | 3959 |
| | | | т | | | | | | | 293 | |
| 7 | E11-270302-0202 | **Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика** | | 13 | 578 | 0 | 7514 | 0 | 0 | 8115 | 16879 |
| | | | м | | 578 | 0 | 7514 | 0 | | 1250 | |
| 8 | C341-310101-0701 | **Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)** | | 0,4992 | 504 | | 252 | | | | 272 |
| | | | т | | | | | | | 20 | |
| 9 | C341-020101-1050 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)** | | 0,4992 | 1697 | | 847 | | | | 915 |
| | | | т | | | | | | | 68 | |
| | | **Итого по разделу: 1. Подготовительные работы** | | | | | | | | | 30701,78 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика** | | | | | | | | | |
| 10 | E11-010205-0102 | **Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.** | | 0,1806 | 2109,24 | 0 | 381 | 0 | 0 | 274 | 708 |
| | | | м3 грунта | | 2109,24 | 0 | 381 | 0 | | 52 | |
| 11 | C341-310104-0401 | **Разработанный грунт. Погрузка** | | 7,35 | 261 | | 1918 | | | | 2072 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 153 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12 | С341-020101-1050 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | | 7,14 | 1697 | | 12117 | | | | 13086 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 969 | |
| 13 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 4,2 | 16,48 | 13,79 | 69 | 58 | 0 | 26 | 103 |
| | | | м3 грунта | | 2,63 | 5,94 | 11 | 25 | | 8 | |
| 14 | Е11-080101-0202 | Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство | | 2,8 | 6343,24 | 1617,14 | 17761 | 4528 | 10710 | 4344 | 23874 |
| | | | м3 основания | | 901 | 767,26 | 2523 | 2148 | | 1768 | |
| 15 | Е11-270201-1003 | Камни бортовые.Установка | | 28 | 1821,05 | 30,07 | 50989 | 842 | 19403 | 33584 | 91339 |
| | | | м бортового камня | | 1098 | 12,59 | 30744 | 352 | | 6766 | |
| 16 | С121-040508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | | 1,204 | 29213 | | 35172 | | 35172 | | 37986 |
| | | | м3 | | | | | | | 2814 | |
| 17 | Е11-010205-0102 | Разработка грунта 2 группы под поребрик. | | 1,6 | 2109,24 | 0 | 3375 | 0 | 0 | 2430 | 6269 |
| | | | м3 грунта | | 2109,24 | 0 | 3375 | 0 | | 464 | |
| 18 | С341-310104-0401 | Разработанный грунт. Погрузка | | 2,72 | 261 | | 710 | | | | 767 |
| | | | т | | | | | | | 57 | |
| 19 | С341-020101-1050 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | | 2,72 | 1697 | | 4616 | | | | 4985 |
| | | | т | | | | | | | 369 | |
| 20 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 1,6 | 16,48 | 13,79 | 26 | 22 | 0 | 10 | 39 |
| | | | м3 грунта | | 2,63 | 5,94 | 4 | 9 | | 3 | |
| 21 | Е11-080101-0202 | Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство | | 0,64 | 6343,24 | 1617,14 | 4060 | 1035 | 2448 | 993 | 5457 |
| | | | м3 основания | | 901 | 767,26 | 577 | 491 | | 404 | |
| 22 | Е11-270201-1003 | Поребрик. Установка | | 16 | 1821,05 | 30,07 | 29137 | 481 | 11088 | 19191 | 52194 |
| | | | м поребрика | | 1098 | 12,59 | 17568 | 201 | | 3866 | |
| 23 | С121-040508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | | 0,256 | 29213 | | 7479 | | 7479 | | 8077 |
| | | | м3 | | | | | | | 598 | |
| | | Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика | | | | | | | | | 167809,83 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-270401-0102 | Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой | | 7 | 5575,23 | 1040,63 | 39027 | 7284 | 30711 | 2993 | 45381 |
| | | | м3 | | 147,31 | 248,57 | 1031 | 1740 | | 3362 | |
| 25 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | 0,105 | 123912,86 | 1819,75 | 13011 | 191 | 12820 | 109 | 14169 |
| | | | т | | 0 | 957 | 0 | 100 | | 1050 | |
| 26 | Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2 | Выравнивание К/З А/Б | | 21 | 1242,56 | 44,07 | 26094 | 925 | 24129 | 1332 | 29620 |
| | | | м2 покрытия /кз аб/ | | 49,51 | 9,21 | 1040 | 193 | | 2194 | |
| 27 | Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ | | 70 | 1329,9 | 44,07 | 93093 | 3085 | 86542 | 4439 | 105335 |
| | | | м2 покрытия | | 49,51 | 9,21 | 3466 | 645 | | 7803 | |
| 28 | Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3 | Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 | | 140 | 147,5 | 1,46 | 20650 | 204 | 20431 | 49 | 22355 |
| | | | м2 покрытия | | 0,1 | 0,23 | 14 | 32 | | 1656 | |
| | | Итого по разделу: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) | | | | | | | | | 191873,3 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 4. Восстановление тротуаров из а/б | | | | | | | | | |
| 29 | Е11-270701-0201 | Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство | | 0,9 | 828,84 | 127,48 | 746 | 115 | 383 | 311 | 1141 |
| | | | м2 покрытия | | 275,81 | 43,82 | 248 | 39 | | 85 | |
| 30 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | 0,0024 | 123912,86 | 1819,75 | 297 | 4 | 293 | 2 | 324 |
| | | | т | | 0 | 957 | 0 | 2 | | 24 | |
| 31 | Е11-270301-0402 | Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона | | 0,177 | 12805 | 969,68 | 2266 | 172 | 1961 | 214 | 2678 |
| | | | т смеси | | 754,03 | 363,18 | 133 | 64 | | 198 | |
| 32 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | | 3 | 1188,99 | 2,86 | 3567 | 9 | 2990 | 617 | 4519 |
| | | | м2 покрытия | | 189,36 | 1,09 | 568 | 3 | | 335 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 | | 3 | 743,68 | 0 | 2231 | 0 | 1865 | 395 | 2837 |
| | | | м2 покрытия | | 122,03 | 0 | 366 | 0 | | 210 | |
| | | Итого по разделу: 4. Восстановление тротуаров из а/б | | | | | | | | | 9107,85 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 5. Брусчатое покрытие тротуаров | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3 | Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ | | 0,26 | 2742,01 | 0 | 713 | 0 | 0 | 513 | 1324 |
| | | | м3 грунта | | 2742,01 | 0 | 713 | 0 | | 98 | |
| 35 | С341-310104-0401 | Разработанный грунт. Погрузка | | 0,442 | 261 | | 115 | | | | 125 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 9 | |
| 36 | С341-020101-1050 | Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | | 0,442 | 1697 | | 750 | | | | 810 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 60 | |
| 37 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 0,26 | 16,48 | 13,79 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| | | | м3 грунта | | 2,63 | 5,94 | 1 | 2 | | 0 | |
| 38 | Е11-270701-0201 | Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство | | 1 | 696,37 | 136,62 | 696 | 137 | 284 | 348 | 1127 |
| | | | м2 покрытия | | 275,81 | 46,03 | 276 | 46 | | 84 | |
| 39 | Е11-270701-0201 | Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см | | 1 | 931,15 | 136,62 | 931 | 137 | 519 | 348 | 1381 |
| | | | м2 | | 275,81 | 46,03 | 276 | 46 | | 102 | |
| 40 | Е11-270701-0201 | Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство | | 1 | 507,5 | 136,62 | 507 | 137 | 95 | 348 | 923 |
| | | | м2 покрытия | | 275,81 | 46,03 | 276 | 46 | | 68 | |
| 41 | Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | | 1 | 1318,88 | 128,54 | 1319 | 129 | 8 | 1148 | 2664 |
| | | | м2 покрытия | | 1182,16 | 39,08 | 1182 | 39 | | 197 | |
| 42 | С121-040509-0412 | Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | | 1 | 3315 | | 3315 | | 3315 | | 3580 |
| | | | м2 | | | | | | | 265 | |
| | | Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие тротуаров | | | | | | | | | 8351,53 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием | | | | | | | | | |
| 43 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3 | Грунты 2 группы. Разработка | | 12,71 | 2234,23 | 0 | 28397 | 0 | 0 | 20446 | 52750 |
| | | | м3 грунта | | 2234,23 | 0 | 28397 | 0 | | 3907 | |
| 44 | С341-310104-0401 | Разработанный грунт. Погрузка | | 21,607 | 261 | | 5639 | | | | 6091 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 451 | |
| 45 | С341-020101-1050 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | | 21,607 | 1697 | | 36667 | | | | 39600 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 2933 | |
| 46 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 12,71 | 16,48 | 13,79 | 209 | 175 | 1 | 78 | 311 |
| | | | м3 грунта | | 2,63 | 5,94 | 33 | 75 | | 23 | |
| 47 | Е11-010201-0102 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | | 12,3 | 64,62 | 64,62 | 795 | 795 | 0 | 241 | 1119 |
| | | | м3 уплотненного грунта | | 0 | 27,2 | 0 | 335 | | 83 | |
| 48 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | | 12,3 | 5575,23 | 1040,63 | 68575 | 12800 | 53964 | 5259 | 79741 |
| | | | м3 материала основания в плотном теле | | 147,31 | 248,57 | 1812 | 3057 | | 5907 | |
| 49 | Е11-270403-0201 | Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | | 41 | 892,33 | 189,65 | 36586 | 7776 | 27376 | 4511 | 44385 |
| | | | м2 основания | | 34,98 | 66,9 | 1434 | 2743 | | 3288 | |
| 50 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | 0,1025 | 123912,86 | 1819,75 | 12701 | 187 | 12515 | 106 | 13832 |
| | | | т | | 0 | 957 | 0 | 98 | | 1025 | |
| 51 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | | 41 | 1188,99 | 2,86 | 48749 | 117 | 40868 | 8433 | 61756 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | м2 покрытия | | 189,36 | 1,09 | 7764 | 44 | | 4575 | |
| 52 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | | 164 | 185,92 | 0 | 30491 | 0 | 25488 | 5404 | 38766 |
| | | | м2 покрытия | | 30,51 | 0 | 5003 | 0 | | 2872 | |
| 53 | Е11-110101-3801 | Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство | | 41 | 1052,28 | 4,94 | 43143 | 202 | 16708 | 24757 | 73333 |
| | | | м2 покрытия | | 639,84 | 2,54 | 26233 | 104 | | 5432 | |
| 54 | С Счет | Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм | | 41 | 12822,86 | | 525737 | | 525737 | | 567796 |
| | | | м2 | | | | | | | 42059 | |
| | | Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием | | | | | | | | | 837689,97 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 7. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием | | | | | | | | | |
| 55 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3 | Грунты 2 группы. Разработка | | 4,65 | 2234,23 | 0 | 10389 | 0 | 0 | 7480 | 19299 |
| | | | м3 грунта | | 2234,23 | 0 | 10389 | 0 | | 1430 | |
| 56 | С341-310104-0401 | Разработанный грунт. Погрузка | | 7,905 | 261 | | 2063 | | | | 2228 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 165 | |
| 57 | С341-020101-1050 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | | 7,905 | 1697 | | 13415 | | | | 14488 |
| | | | т | | | | | | | 1073 | |
| 58 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 4,65 | 16,48 | 13,79 | 77 | 64 | 0 | 29 | 114 |
| | | | м3 грунта | | 2,63 | 5,94 | 12 | 28 | | 8 | |
| 59 | Е11-010201-0102 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | | 4,5 | 64,62 | 64,62 | 291 | 291 | 0 | 88 | 409 |
| | | | м3 уплотненного грунта | | 0 | 27,2 | 0 | 122 | | 30 | |
| 60 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | | 4,5 | 5575,23 | 1040,63 | 25089 | 4683 | 19743 | 1924 | 29174 |
| | | | м3 материала основания в плотном теле | | 147,31 | 248,57 | 663 | 1119 | | 2161 | |
| 61 | Е11-270403-0201 | Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) | | 15 | 892,33 | 189,65 | 13385 | 2845 | 10015 | 1651 | 16238 |
| | | | м2 основания | | 34,98 | 66,9 | 525 | 1004 | | 1203 | |
| 62 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | 0,0375 | 123912,86 | 1819,75 | 4647 | 68 | 4578 | 39 | 5060 |
| | | | т | | 0 | 957 | 0 | 36 | | 375 | |
| 63 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | | 15 | 1188,99 | 2,86 | 17835 | 43 | 14952 | 3085 | 22594 |
| | | | м2 покрытия | | 189,36 | 1,09 | 2840 | 16 | | 1674 | |
| 64 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | | 60 | 185,92 | 0 | 11155 | 0 | 9325 | 1977 | 14183 |
| | | | м2 покрытия | | 30,51 | 0 | 1830 | 0 | | 1051 | |
| 65 | Е11-110101-3801 | Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство | | 15 | 1052,28 | 4,94 | 15784 | 74 | 6113 | 9058 | 26829 |
| | | | м2 покрытия | | 639,84 | 2,54 | 9598 | 38 | | 1987 | |
| 66 | С Счет | Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм | | 15 | 14343,75 | | 215156 | | 215156 | | 232369 |
| | | | м2 | | | | | | | 17213 | |
| | | Итого по разделу: 7. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием | | | | | | | | | 329285,33 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 8. Озеленение | | | | | | | | | |
| 67 | Е11-470112-0103 | Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли | | 32 | 415,57 | 9,78 | 13298 | 313 | 4373 | 7653 | 22627 |
| | | | м2 | | 269,14 | 2,62 | 8612 | 84 | | 1676 | |
| | | Итого по разделу: 8. Озеленение | | | | | | | | | 13298,3 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/ | | | | | | | | | |
| 68 | Е12-010101-0401 | Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м | | 3 | 2563,6 | 0 | 7691 | 0 | 0 | 5537 | 14286 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **яма** | | **2563,6** | **0** | **7691** | **0** | | **1058** | |
| **69** | **Е11-080101-0202** | **Основание под стойки ограждения. Устройство** | | **0,027** | **6343,24** | **1617,14** | **171** | **44** | **103** | **42** | **230** |
| | | | **м3 основания** | | **901** | **767,26** | **24** | **21** | | **17** | |
| **70** | **Е11-060101-0101** | **Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство** | | **0,081** | **20965,32** | **1097,63** | **1698** | **89** | **1504** | **115** | **1958** |
| | | | **м3** | | **1305,45** | **250,38** | **106** | **20** | | **145** | |
| **71** | **Е11-090302-0112** | **Стойки ограждения. Монтаж** | | **0,01065** | **25354,71** | **12073,5** | **270** | **129** | **63** | **81** | **379** |
| | | | **т конструкций** | | **7332,36** | **3633,08** | **78** | **39** | | **28** | |
| **72** | **С123-010201-0138** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | | **3** | **809** | | **2427** | | **2427** | | **2621** |
| | | | **м** | | | | | | | **194** | |
| **73** | **Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7** | **Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях** | | **0,103104** | **169148,1** | **38277,14** | **17440** | **3947** | **536** | **9914** | **29542** |
| | | | **т конструкций** | | **125671** | **13688,54** | **12957** | **1411** | | **2188** | |
| **74** | **Е11-090601-0102** | **Решетки ограждения. Монтаж** | | **0,103104** | **59952,04** | **2469,65** | **6181** | **255** | **372** | **3868** | **10853** |
| | | | **т конструкций** | | **53869,6** | **499,15** | **5554** | **51** | | **804** | |
| **75** | **С121-050206-0901** | **Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86** | | **0,042222** | **249771** | | **10546** | | **10546** | | **11389** |
| | | | **т** | | | | | | | **844** | |
| **76** | **С121-050206-0801** | **Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86** | | **0,05826** | **262471** | | **15292** | | **15292** | | **16515** |
| | | | **т** | | | | | | | **1223** | |
| **77** | **С121-050301-3001** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | | **0,00798** | **198797** | | **1586** | | **1586** | | **1713** |
| | | | **т** | | | | | | | **127** | |
| **78** | **С121-050101-0402** | **Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97** | | **0,000462** | **224711** | | **104** | | **104** | | **112** |
| | | | **т** | | | | | | | **8** | |
| **79** | **Е11-130601-0207** | **Поверхности металлические. Очистка щетками** | | **1,335** | **393,04** | **0** | **525** | **0** | **0** | **362** | **958** |
| | | | **м2** | | **393,04** | **0** | **525** | **0** | | **71** | |
| **80** | **Е11-130301-0406** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | | **5,34** | **87,89** | **2,27** | **469** | **12** | **210** | **171** | **692** |
| | | | **м2** | | **46,26** | **0,28** | **247** | **1** | | **51** | |
| **81** | **Е11-130301-1406** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | | **10,68** | **92,87** | **1,62** | **992** | **17** | **686** | **201** | **1289** |
| | | | **м2** | | **27,03** | **0,28** | **289** | **3** | | **95** | |
| | | **Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/** | | | | | | | | | **65391,93** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха** | | | | | | | | | |
| **82** | **Ц13-370102-0102** | **Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке** | | **4** | **34263,85** | **870,56** | **137055** | **3482** | **5221** | **78531** | **232833** |
| | | | **шт.** | | **32088** | **96,67** | **128352** | **387** | | **17247** | |
| **83** | **Счет** | **Урна металлическая оцинкованная код 1213** | | **2** | **58009,29** | | **116019** | | | | **116019** |
| | | | **шт** | | | | | | **116019** | | |
| | | Отпускная цена | | | 58009 | | 116019 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***116019*** | | | | |
| **84** | **Счет** | **Диван на металлических ножках код 2211** | | **2** | **78610,71** | | **157221** | | | | **157221** |
| | | | **шт** | | | | | | **157221** | | |
| | | Отпускная цена | | | 78611 | | 157221 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***157221*** | | | | |
| | | **Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха** | | | | | | | | | **410295,39** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 11. Наружнее электроосвещение** | | | | | | | | | |
| **85** | **Е11-330204-0101** | **Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов** | | **0,06** | **14466,1** | **6977,67** | **868** | **419** | **0** | **465** | **1440** |
| | | | **1км** | | **7488,43** | **2207,39** | **449** | **132** | | **107** | |
| **86** | **Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1** | **Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах** | | **1** | **12483,15** | **5599,37** | **12483** | **5599** | **0** | **6805** | **20831** |
| | | | **опора** | | **6883,78** | **1621,89** | **6884** | **1622** | | **1543** | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 87 | Ц13-080305-0605 | Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре | шт. | 1 | 4708,79 | 3211,69 | 4709 | 3212 | 0 | 1697 | 6918 |
| | | | | | 1497,1 | 859,83 | 1497 | 860 | | 512 | |
| 88 | Ц13-080201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 6 | 330,6 | 146,83 | 1984 | 881 | 274 | 803 | 3009 |
| | | | | | 138,1 | 47,76 | 829 | 287 | | 223 | |
| 89 | Е11-330204-0101 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов | 1км | 0,01 | 36143,74 | 14082,11 | 361 | 141 | 13 | 215 | 623 |
| | | | | | 20801,2 | 6131,64 | 208 | 61 | | 46 | |
| 90 | С123-060118-1104 | Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,00102 | 75193 | | 77 | | 77 | | 83 |
| | | | | | | | | | | 6 | |
| 91 | С123-060144-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0051 | 162997 | | 831 | | 831 | | 898 |
| | | | | | | | | | | 67 | |
| 92 | С123-061201-0916 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,0103 | 394639 | | 4065 | | 4065 | | 4390 |
| | | | | | | | | | | 325 | |
| 93 | Ц13-080305-0605 | Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре | шт. | 1 | 11596,5 | 6308,19 | 11597 | 6308 | 1130 | 4714 | 17615 |
| | | | | | 4158,6 | 2388,42 | 4159 | 2388 | | 1305 | |
| 94 | С КП | Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60 | шт | 1 | 67857,14 | | 67857 | | 67857 | | 73286 |
| | | | | | | | | | | 5429 | |
| 95 | Ц13-080205-0301 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников | шт. | 1 | 11037,97 | 5953,19 | 11038 | 5953 | 284 | 5085 | 17413 |
| | | | | | 4801,28 | 2261,58 | 4801 | 2262 | | 1290 | |
| 96 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,008018 | 586028 | | 4699 | | 4699 | | 5075 |
| | | | | | | | | | | 376 | |
| 97 | Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1 | Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах | опора | 1 | 34870,26 | 11134,38 | 34870 | 11134 | 4614 | 18901 | 58073 |
| | | | | | 19121,6 | 4505,24 | 19122 | 4505 | | 4302 | |
| 98 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,052074 | 586028 | | 30517 | | 30517 | | 32958 |
| | | | | | | | | | | 2441 | |
| 99 | С121-020101-0501 | Бетон под опору | м3 | 0,25 | 16484 | | 4121 | | 4121 | | 4451 |
| | | | | | | | | | | 330 | |
| 100 | Е11-080101-0203 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство | м3 основания | 0,04 | 6198,34 | 1617,14 | 248 | 65 | 147 | 62 | 335 |
| | | | | | 901 | 767,26 | 36 | 31 | | 25 | |
| 101 | Е11-080101-0201 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 0,15 | 3672,69 | 952,39 | 551 | 143 | 284 | 174 | 783 |
| | | | | | 826,8 | 422,01 | 124 | 63 | | 58 | |
| 102 | С124-040207-2606 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 178 | | 178 | | 178 | | 192 |
| | | | | | | | | | | 14 | |
| 103 | С124-040207-4402 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 1 | 406 | | 406 | | 406 | | 438 |
| | | | | | | | | | | 32 | |
| 104 | С124-040207-0722 | Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 39 | | 78 | | 78 | | 84 |
| | | | | | | | | | | 6 | |
| 105 | С124-040207-2809 | Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 361 | | 361 | | 361 | | 390 |
| | | | | | | | | | | 29 | |
| 106 | С124-040207-1817 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3089 | | 3089 | | 3089 | | 3336 |
| | | | | | | | | | | 247 | |
| 107 | С124-040207-1818 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3475 | | 3475 | | 3475 | | 3753 |
| | | | | | | | | | | 278 | |
| 108 | С124-040207-5026 | Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 772 | | 772 | | 772 | | 834 |
| | | | | | | | | | | 62 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 109 | С124-040207-5031 | Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 662 | | 662 | | 662 | 53 | 715 |
| 110 | С124-040207-5027 | Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1309 | | 1309 | | 1309 | 105 | 1414 |
| 111 | С124-040207-3229 | Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | | 869 | | 0 | | | | 0 |
| 112 | С124-040202-0827 | Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1931 | | 1931 | | 1931 | 154 | 2085 |
| 113 | С124-040207-4920 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | | 1967 | | 0 | | | | 0 |
| 114 | С124-040207-5512 | Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт | шт. | | 8498 | | 0 | | | | 0 |
| 115 | С121-130201-0103 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000033 | 668572 | | 22 | | 22 | 2 | 24 |
| 116 | С121-130202-0104 | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00002 | 702358 | | 14 | | 14 | 1 | 15 |
| 117 | С121-130202-0102 | Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000006 | 744188 | | 4 | | 4 | 0 | 5 |
| 118 | С121-130203-0204 | Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 0,01 | 709 | | 7 | | 7 | 1 | 8 |
| 119 | С121-130203-0202 | Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 0,001 | 731 | | 1 | | 1 | 0 | 1 |
| | | Итого по разделу: 11. Наружнее электроосвещение | | | | | | | | | 203184,7 |
| | | ИТОГО: | | | | | 2266990 | 92024 | 1429430 | 339516 | 2793167 |
| | | | | | | | 387591 | 29390 | 273240 | 186659 | |
| | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 273240 | | |
| | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | Зимние удорожания | | | 1,35 % | | 34019 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 2827186 |
| | | Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605 | | | | | | | | | 2968251 |
| | | НДС | | | 12 % | | 356190 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | | 3324441 |

**Сдал (Субподрядчик)**

**ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Оспанов Ж.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Генподрядчик)**

**ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Рыскулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)