Форма 2-В

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН 1207400155821**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Гете, 303**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Гете, 303**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 30 от 08.07.2019г.**

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №23

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие				
1	**1**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля из песчано-гравийной смеси**	**м3**	**17,554**	**5646,56**	**99118**
			Накладные расходы			***409,18***	***7183***
			Сметная прибыль			***418,26***	***7342***
2	**2**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,095**	**125231,21**	**11871**
			Накладные расходы			***989,71***	***94***
			Сметная прибыль			***9276,39***	***879***
3	**3**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**52,661**	**1411,02**	**74306**
			Накладные расходы			***60,68***	***3195***
			Сметная прибыль			***104,52***	***5504***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**175,537**	**1482,09**	**260161**
			Накладные расходы			*60,68*	*10651*
			Сметная прибыль			*109,78*	*19271*
5	**5**	**1127-0602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**351,073**	**158,22**	**55547**
			Накладные расходы			*0,34*	*118*
			Сметная прибыль			*11,72*	*4115*
			Раздел: Восстановление тротуаров из а/б				
6	**6**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,975**	**1159,19**	**9245**
			Накладные расходы			*330,32*	*2634*
			Сметная прибыль			*85,87*	*685*
7	**7**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,021**	**125231,21**	**2663**
			Накладные расходы			*989,71*	*21*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*197*
8	**8**	**1127-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**1,568**	**15164,89**	**23785**
			Накладные расходы			*1154,98*	*1811*
			Сметная прибыль			*1123,33*	*1762*
9	**9**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**26,583**	**1438,20**	**38232**
			Накладные расходы			*196,77*	*5231*
			Сметная прибыль			*106,53*	*2832*
10	**10**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**26,583**	**904,36**	**24041**
			Накладные расходы			*126,08*	*3352*
			Сметная прибыль			*66,99*	*1781*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров				
11	**11**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**3,415**	**482,75**	**1648**
			Накладные расходы			*110,41*	*377*
			Сметная прибыль			*35,76*	*122*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	5,805	1807,92	10495
			Сметная прибыль			*133,92*	*777*
13	13	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	3,415	23,77	81
			Накладные расходы			*5,90*	*20*
			Сметная прибыль			*1,76*	*6*
14	14	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	13,133	1072,48	14085
			Накладные расходы			*332,61*	*4368*
			Сметная прибыль			*79,44*	*1043*
15	15	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	13,133	1278,70	16794
			Накладные расходы			*332,61*	*4368*
			Сметная прибыль			*94,72*	*1244*
16	16	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	13,133	884,30	11614
			Накладные расходы			*332,61*	*4368*
			Сметная прибыль			*65,50*	*860*
17	17	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	13,133	2552,82	33527
			Накладные расходы			*1098,27*	*14424*
			Сметная прибыль			*189,10*	*2483*
18	18	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	13,133	2232,36	29318
			Сметная прибыль			*165,36*	*2172*
			Раздел: Устройство бортового камня				
19	19	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	0,296	482,75	143
			Накладные расходы			*110,41*	*33*
			Сметная прибыль			*35,76*	*11*
20	20	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	11,688	1807,92	21130
			Сметная прибыль			*133,92*	*1565*
21	21	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	6,875	23,77	163
			Накладные расходы			*5,90*	*41*
			Сметная прибыль			*1,76*	*12*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 основания	1,604	7247,20	11626
			Накладные расходы			*1485,46*	*2383*
			Сметная прибыль			*536,83*	*861*
23	23	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	45,833	3019,52	138395
			Накладные расходы			*1147,01*	*52571*
			Сметная прибыль			*223,67*	*10251*
24	24	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,971	46477,80	91600
			Сметная прибыль			*3442,80*	*6785*
			Раздел: Устройство поребрика				
25	25	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	4,134	482,75	1996
			Накладные расходы			*110,41*	*456*
			Сметная прибыль			*35,76*	*148*
26	26	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	7,028	1807,92	12706
			Сметная прибыль			*133,92*	*941*
27	27	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4,134	23,77	98
			Накладные расходы			*5,90*	*24*
			Сметная прибыль			*1,76*	*7*
28	28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 основания	0,992	7247,20	7191
			Накладные расходы			*1485,46*	*1474*
			Сметная прибыль			*536,83*	*533*
29	29	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Поребрик. Установка**	м поребрика	41,342	3019,52	124832
			Накладные расходы			*1147,01*	*47419*
			Сметная прибыль			*223,67*	*9247*
30	30	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,661	46477,80	30744
			Сметная прибыль			*3442,80*	*2277*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
31	31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка**	м3 грунта	11,618	3971,80	46143
			Накладные расходы			*1539,46*	*17885*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*294,21*	*3418*
32	32	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	тенге за 1 тонну	19,750	275,40	5439
			Сметная прибыль			*20,40*	*403*
33	33	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	19,750	1807,92	35707
			Сметная прибыль			*133,92*	*2645*
34	34	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	11,618	23,77	276
			Накладные расходы			*5,90*	*69*
			Сметная прибыль			*1,76*	*20*
35	35	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	11,243	88,80	998
			Накладные расходы			*18,74*	*211*
			Сметная прибыль			*6,58*	*74*
36	36	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	11,243	5646,56	63484
			Накладные расходы			*409,18*	*4600*
			Сметная прибыль			*418,26*	*4703*
37	37	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	м2 основания	37,477	951,64	35664
			Накладные расходы			*105,33*	*3947*
			Сметная прибыль			*70,49*	*2642*
38	38	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,034	125231,21	4224
			Накладные расходы			*989,71*	*33*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*313*
39	39	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	37,477	1438,20	53899
			Накладные расходы			*196,77*	*7374*
			Сметная прибыль			*106,53*	*3993*
40	40	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	149,907	226,09	33892
			Накладные расходы			*31,52*	*4725*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16,75*	*2511*
41	41	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	37,477	1730,76	64863
			Накладные расходы			*577,89*	*21657*
			Сметная прибыль			*128,20*	*4805*
42	42	СТ	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	37,477	13577,14	508826
			Сметная прибыль			*1005,71*	*37691*
			Раздел: Наружнее электроосвещение				
43	43	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами светодиодными. Установка	шт.	3,000	8467,52	25403
			Накладные расходы			*2759,10*	*8277*
			Сметная прибыль			*627,22*	*1882*
44	44	СТ	Светильник уличный светодиодный модели "JEPA-A60W", 60 Вт, 6600 лм, 4500 К, IP66	шт.	3,000	80460,00	241380
			Сметная прибыль			*5960,00*	*17880*
45	45	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	11,000	551,63	6068
			Накладные расходы			*147,30*	*1620*
			Сметная прибыль			*40,86*	*449*
46	46	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,040	139478,34	5579
			Накладные расходы			*48624,85*	*1945*
			Сметная прибыль			*10331,73*	*413*
47	47	2306-0901-0108 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,004	48144,24	193
			Сметная прибыль			*3566,24*	*14*
48	48	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,007	192715,20	1349
			Сметная прибыль			*14275,20*	*100*
49	49	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,040	426202,56	17048
			Сметная прибыль			*31570,56*	*1263*
50	50	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32,000	193,32	6186
			Сметная прибыль			*14,32*	*458*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	33,800	467,64	15806
			Сметная прибыль			*34,64*	*1171*
52	52	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	53,000	42,12	2232
			Сметная прибыль			*3,12*	*165*
53	53	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	16,000	520,56	8329
			Сметная прибыль			*38,56*	*617*
54	54	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	20,000	3336,12	66722
			Сметная прибыль			*247,12*	*4942*
55	55	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	13,000	3753,00	48789
			Сметная прибыль			*278,00*	*3614*
56	56	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	14,000	833,76	11673
			Сметная прибыль			*61,76*	*865*
57	57	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	14,000	951,48	13321
			Сметная прибыль			*70,48*	*987*
58	58	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	33,000	1413,72	46653
			Сметная прибыль			*104,72*	*3456*
59	59	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	14,000	757,08	10599
			Сметная прибыль			*56,08*	*785*
60	60	2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6,000	2085,48	12513
			Сметная прибыль			*154,48*	*927*
61	61	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	20,000	1819,80	36396
			Сметная прибыль			*134,80*	*2696*
62	62	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	**Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4,000	9177,84	36711
			Сметная прибыль			*679,84*	*2719*
63	63	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	2,000	19322,89	38646
			Накладные расходы			*5596,34*	*11193*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1431,32*	*2863*
64	**64**	**2404-0207-2305 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**3533,76**	**7068**
			Сметная прибыль			*261,76*	*524*
65	**65**	**1308-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**1,000**	**24284,32**	**24284**
			Накладные расходы			*7195,28*	*7195*
			Сметная прибыль			*1798,84*	*1799*
66	**66**	**2404-0207-2306 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**6146,28**	**6146**
			Сметная прибыль			*455,28*	*455*
67	**67**	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**3,000**	**1612,99**	**4839**
			Накладные расходы			*428,93*	*1287*
			Сметная прибыль			*119,48*	*358*
68	**68**	**1133-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**3,000**	**28250,52**	**84752**
			Накладные расходы			*9502,48*	*28507*
			Сметная прибыль			*2092,63*	*6278*
69	**69**	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,900**	**1955,88**	**19363**
			Сметная прибыль			*144,88*	*1434*
70	**70**	**2301-0201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,900**	**1461,24**	**14466**
			Сметная прибыль			*108,24*	*1072*
71	**71**	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(трубчатый фундамент)**	**т**	**0,060**	**536711,40**	**32122**
			Сметная прибыль			*39756,40*	*2379*
72	**72**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,130**	**140,56**	**721**
			Накладные расходы			*35,32*	*181*
			Сметная прибыль			*10,41*	*53*
73	**73**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,130**	**222,15**	**1140**
			Накладные расходы			*41,49*	*213*
			Сметная прибыль			*16,46*	*84*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	74	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,750	32592,69	24445
			Накладные расходы			*5948,33*	*4461*
			Сметная прибыль			*2414,27*	*1811*
75	75	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,450	5411,24	2435
			Накладные расходы			*1278,82*	*575*
			Сметная прибыль			*400,83*	*180*
76	76	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,120	8844,26	1061
			Накладные расходы			*1708,28*	*205*
			Сметная прибыль			*655,13*	*79*
77	77	2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000	610839,36	81
			Сметная прибыль			*45247,36*	*6*
78	78	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000	602150,76	36
			Сметная прибыль			*44603,76*	*3*
79	79	2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000	647327,16	16
			Сметная прибыль			*47950,16*	*1*
80	80	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,030	683,64	21
			Сметная прибыль			*50,64*	*2*
81	81	2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,004	700,92	3
			Сметная прибыль			*51,92*	*0*
			Раздел: Озеленение				
82	82	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли**	м2	294,063	760,50	223634
			Накладные расходы			*262,99*	*77335*
			Сметная прибыль			*56,33*	*16565*
83	83	ССЗН 03-2-1	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание**	1 дерево	2,500	8958,21	22396
			Сметная прибыль			*663,57*	*1659*
			Раздел: Спортивная площадка с искусственным покрытием				
84	84	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	13,667	555,15	7587
			Накладные расходы			*126,97*	*1735*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*41,12*	*562*
85	**85**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**23,233**	**1807,92**	**42004**
			Сметная прибыль			*133,92*	*3111*
86	**86**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**13,667**	**27,33**	**374**
			Накладные расходы			*6,79*	*93*
			Сметная прибыль			*2,02*	*28*
87	**87**	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**10,000**	**102,12**	**1021**
			Накладные расходы			*21,55*	*216*
			Сметная прибыль			*7,56*	*76*
88	**88**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**10,000**	**5902,64**	**59026**
			Накладные расходы			*470,55*	*4706*
			Сметная прибыль			*437,23*	*4372*
89	**89**	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**33,333**	**798,58**	**26619**
			Накладные расходы			*121,13*	*4038*
			Сметная прибыль			*59,15*	*1972*
90	**90**	**1127-0402-0103 РСНБ РК 2015**	**Верхний слой из отсева. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**33,333**	**239,30**	**7977**
			Накладные расходы			*78,96*	*2632*
			Сметная прибыль			*17,73*	*591*
91	**91**	**2101-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**1,833**	**2596,32**	**4760**
			Сметная прибыль			*192,32*	*353*
92	**92**	**1111-0101-3607 РСНБ РК 2015**	**Искусственное покрытие. Устройство**	**м2 покрытия**	**33,333**	**1142,27**	**38076**
			Накладные расходы			*506,74*	*16891*
			Сметная прибыль			*84,61*	*2820*
93	**93**	**СТ**	**Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм**	**м2**	**33,333**	**11137,50**	**371250**
			Сметная прибыль			*825,00*	*27500*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
94	94	СТ	**Полоса для линии разметки,цвет белый**	м.	25,000	1176,43	29411
			Сметная прибыль			*87,14*	*2179*
95	95	СТ	**Соединительная лента**	м.	33,333	945,00	31500
			Сметная прибыль			*70,00*	*2333*
96	96	СТ	**Клей двухкомпонентный полиуретановый**	кг.	16,667	5689,29	94821
			Сметная прибыль			*421,43*	*7024*
97	97	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Засыпка песком. Устройство**	м3	0,333	13053,37	4351
			Накладные расходы			*5268,90*	*1756*
			Сметная прибыль			*966,92*	*322*
98	98	СТ	**Песок кварцевый, окатанный**	т.	0,500	45321,43	22661
			Сметная прибыль			*3357,14*	*1679*
99	99	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Засыпка резиновым гранулятом. Устройство**	м3	0,333	13053,37	4351
			Накладные расходы			*5268,90*	*1756*
			Сметная прибыль			*966,92*	*322*
100	100	СТ	**Резиновый гранулят**	т.	0,233	380892,86	88875
			Сметная прибыль			*28214,29*	*6583*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
101	101	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	7,000	5243,19	36702
			Накладные расходы			*2032,24*	*14226*
			Сметная прибыль			*388,38*	*2719*
102	102	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,063	8318,90	524
			Накладные расходы			*1708,28*	*108*
			Сметная прибыль			*616,21*	*39*
103	103	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,189	21246,61	4016
			Накладные расходы			*1559,05*	*295*
			Сметная прибыль			*1573,82*	*297*
104	104	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,025	38919,02	967
			Накладные расходы			*8326,59*	*207*
			Сметная прибыль			*2882,89*	*72*
105	105	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	7,000	926,64	6486
			Сметная прибыль			*68,64*	*480*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
106	106	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,241	316145,75	76057
			Накладные расходы			*105854,07*	*25466*
			Сметная прибыль			*23418,20*	*5634*
107	107	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,241	115523,12	27792
			Накладные расходы			*41275,76*	*9930*
			Сметная прибыль			*8557,27*	*2059*
108	108	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,099	272097,36	26806
			Сметная прибыль			*20155,36*	*1986*
109	109	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,136	283493,52	38538
			Сметная прибыль			*20999,52*	*2855*
110	110	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,019	218435,40	4067
			Сметная прибыль			*16180,40*	*301*
111	111	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,001	251652,96	271
			Сметная прибыль			*18640,96*	*20*
112	112	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	3,115	789,30	2459
			Накладные расходы			*298,39*	*929*
			Сметная прибыль			*58,47*	*182*
113	113	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	12,460	140,56	1751
			Накладные расходы			*35,32*	*440*
			Сметная прибыль			*10,41*	*130*
114	114	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	24,920	111,08	2768
			Накладные расходы			*20,75*	*517*
			Сметная прибыль			*8,23*	*205*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
115	115	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	2,000	63951,05	127902
			Накладные расходы			*21615,00*	*43230*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4737,12*	*9474*
116	**116**	**Счет**	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	**шт.**	**1,000**	**59375,00**	**59375**
117	**117**	**Счет**	**Диван на металлических ножках код 2211**	**шт.**	**1,000**	**67857,14**	**67857**
			ИТОГО:				**4450197**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**499285**
			Сметная прибыль				**320220**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**58360,00**	**4508557**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**4733516**
			Итого с НДС		**12 %**	**568022,00**	**5301538**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Исполнительный директор **Оспанов М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)