Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН: 120740015582**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы. Двор: ул.Ахметова д.10**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы. Двор: ул.Ахметова д.10**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 3/19** от **01.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1

за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**		0,27	4019,28	1347,3	1085	364	0	636	1859
			м3 конструкции		2671,98	602,08	721	163		138	
2	C341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		0,6372	79		50				54
			тенге за 1 тонну							4	
3	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		0,6372	1697		1081				1168
			т							87	
4	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		27	784,64	0	21185	0	0	22880	47591
			м		784,64	0	21185	0		3525	
5	C341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		2,916	504		1470				1587
			т							118	
6	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		2,916	1697		4948				5344
			т							396	
7	E11-270302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**		14	578	0	8092	0	0	8739	18178
			м		578	0	8092	0		1346	
8	C341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		0,5376	504		271				293
			т							22	
9	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		0,5376	1697		912				985
			т							73	
10	E11-090305-0301	**Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла**		1	64565,39	4790,42	64565	4790	0	41487	114536
			т		59774,98	350,39	59775	350		8484	
11	C341-310103-0301	**Погрузка демонтированных мафов**		1	455		455				491
			т							36	
12	C341-020101-1050	**Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		1	1697		1697				1833

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							136	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									105812,88
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
13	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.		0,10965	2109,24	0	231	0	0	167	430
			м3 грунта		2109,24	0	231	0		32	
14	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		4,4625	261		1165				1258
			тенге за 1 тонну							93	
15	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		4,335	1697		7356				7945
			тенге за 1 тонну							589	
16	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		2,55	16,48	13,79	42	35	0	16	62
			м3 грунта		2,63	5,94	7	15		5	
17	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		1,7	6343,24	1617,14	10784	2749	6503	2638	14495
			м3 основания		901	767,26	1532	1304		1074	
18	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		17	1821,05	30,07	30958	511	11781	20390	55456
			м бортового камня		1098	12,59	18666	214		4108	
19	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,731	29213		21355		21355		23063
			м3							1708	
20	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		2	2109,24	0	4218	0	0	3037	7836
			м3 грунта		2109,24	0	4218	0		580	
21	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		3,4	261		887				958
			т							71	
22	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		3,4	1697		5770				6231
			т							462	
23	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		2	16,48	13,79	33	28	0	12	49
			м3 грунта		2,63	5,94	5	12		4	
24	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		0,8	6343,24	1617,14	5075	1294	3060	1241	6821
			м3 основания		901	767,26	721	614		505	
25	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		20	1821,05	30,07	36421	601	13860	23989	65242
			м поребрика		1098	12,59	21960	252		4833	
26	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,32	29213		9348		9348		10096
			м3							748	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									133642,89
		Раздел: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
27	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		5,8	5575,23	1040,63	32336	6036	25446	2480	37601
			м3		147,31	248,57	854	1442		2785	
28	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,087	123912,86	1819,75	10780	158	10622	90	11740
			т		0	957	0	83		870	
29	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		17,4	1242,56	44,07	21620	767	19992	1104	24542
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	861	160		1818	
30	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		58	1329,9	44,07	77134	2556	71706	3678	87277
			м2 покрытия		49,51	9,21	2872	534		6465	
31	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		116	147,5	1,46	17110	169	16929	41	18522
			м2 покрытия		0,1	0,23	11	26		1372	
		Итого по разделу: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									158980,73
		Раздел: 4. Восстановление тротуаров из а/б									
32	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		0,9	828,84	127,48	746	115	383	311	1141
			м2 покрытия		275,81	43,82	248	39		85	
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0024	123912,86	1819,75	297	4	293	2	324

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т		0	957	0	2		24	
34	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		0,177	12805	969,68	2266	172	1961	214	2678
			т смеси		754,03	363,18	133	64		198	
35	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		3	1188,99	2,86	3567	9	2990	617	4519
			м2 покрытия		189,36	1,09	568	3		335	
36	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		3	743,68	0	2231	0	1865	395	2837
			м2 покрытия		122,03	0	366	0		210	
		Итого по разделу: 4. Восстановление тротуаров из а/б									9107,85
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
37	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		1,3	2742,01	0	3565	0	0	2567	6622
			м3 грунта		2742,01	0	3565	0		490	
38	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		2,21	261		577				623
			тенге за 1 тонну							46	
39	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		2,21	1697		3750				4050
			тенге за 1 тонну							300	
40	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		1,3	16,48	13,79	21	18	0	8	32
			м3 грунта		2,63	5,94	3	8		2	
41	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		5	696,37	136,62	3482	683	1420	1738	5637
			м2 покрытия		275,81	46,03	1379	230		418	
42	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		5	931,15	136,62	4656	683	2594	1738	6905
			м2		275,81	46,03	1379	230		511	
43	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		5	507,5	136,62	2537	683	475	1738	4617
			м2 покрытия		275,81	46,03	1379	230		342	
44	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		5	1318,88	128,54	6594	643	41	5740	13321
			м2 покрытия		1182,16	39,08	5911	195		987	
45	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		5	3315		16575		16575		17901
			м2							1326	
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									41757,66
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
46	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		0,52	2742,01	0	1426	0	0	1027	2649
			м3 грунта		2742,01	0	1426	0		196	
47	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		0,884	261		231				249
			тенге за 1 тонну							18	
48	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		0,884	1697		1500				1620
			тенге за 1 тонну							120	
49	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		0,52	16,48	13,79	9	7	0	3	13
			м3 грунта		2,63	5,94	1	3		1	
50	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		2	696,37	136,62	1393	273	568	695	2255
			м2 покрытия		275,81	46,03	552	92		167	
51	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		2	931,15	136,62	1862	273	1037	695	2762
			м2		275,81	46,03	552	92		205	
52	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		2	507,5	136,62	1015	273	190	695	1847
			м2 покрытия		275,81	46,03	552	92		137	
53	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		2	1318,88	128,54	2638	257	16	2296	5328

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		1182,16	39,08	2364	78		395	
54	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	2	3315		6630		6630	530	7160
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие бельевой площадки									16703,07
		Раздел: 7. Брусчатое покрытие площадки для отдыха									
55	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	0,26	2742,01	0	713	0	0	513	1324
					2742,01	0	713	0		98	
56	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,442	261		115			9	125
57	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	0,442	1697		750			60	810
58	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,26	16,48	13,79	4	4	0	2	6
					2,63	5,94	1	2		0	
59	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	1	696,37	136,62	696	137	284	348	1127
					275,81	46,03	276	46		84	
60	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	1	931,15	136,62	931	137	519	348	1381
					275,81	46,03	276	46		102	
61	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	1	507,5	136,62	507	137	95	348	923
					275,81	46,03	276	46		68	
62	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1	1318,88	128,54	1319	129	8	1148	2664
					1182,16	39,08	1182	39		197	
63	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1	3315		3315		3315	265	3580
		Итого по разделу: 7. Брусчатое покрытие площадки для отдыха									8351,53
		Раздел: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
64	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	8,99	2234,23	0	20086	0	0	14462	37311
					2234,23	0	20086	0		2764	
65	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	15,283	261		3989			319	4308
66	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	15,283	1697		25935			2075	28010
67	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,99	16,48	13,79	148	124	1	55	220
					2,63	5,94	24	53		16	
68	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	8,7	64,62	64,62	562	562	0	170	791
					0	27,2	0	237		59	
69	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,7	5575,23	1040,63	48504	9054	38169	3720	56402
					147,31	248,57	1282	2163		4178	
70	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	29	892,33	189,65	25878	5500	19363	3191	31394
					34,98	66,9	1014	1940		2325	
71	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0725	123912,86	1819,75	8984	132	8852	75	9783
					0	957	0	69		725	
72	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	29	1188,99	2,86	34481	83	28906	5965	43681
					189,36	1,09	5491	31		3236	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	116	185,92	0	21567	0	18028	3822	27420
					30,51	0	3539	0		2031	
74	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	29	1052,28	4,94	30516	143	11818	17511	51870
					639,84	2,54	18555	74		3842	
75	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	29	12822,86		371863		371863		401612
										29749	
		Итого по разделу: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									592512,42
		Раздел: 9. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
76	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	4,96	2234,23	0	11082	0	0	7979	20586
					2234,23	0	11082	0		1525	
77	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	8,432	261		2201				2377
										176	
78	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	8,432	1697		14309				15454
										1145	
79	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,96	16,48	13,79	82	68	0	31	121
					2,63	5,94	13	29		9	
80	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4,8	64,62	64,62	310	310	0	94	436
					0	27,2	0	131		32	
81	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,8	5575,23	1040,63	26761	4995	21059	2052	31118
					147,31	248,57	707	1193		2305	
82	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	16	892,33	189,65	14277	3034	10683	1761	17321
					34,98	66,9	560	1070		1283	
83	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,04	123912,86	1819,75	4957	73	4884	41	5398
					0	957	0	38		400	
84	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	16	1188,99	2,86	19024	46	15948	3291	24100
					189,36	1,09	3030	17		1785	
85	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	64	185,92	0	11899	0	9946	2109	15128
					30,51	0	1953	0		1121	
86	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	16	1052,28	4,94	16836	79	6520	9661	28618
					639,84	2,54	10237	41		2120	
87	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	16	14343,75		229500		229500		247860
										18360	
		Итого по разделу: 9. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									351237,69
		Раздел: 10. Озеленение									
88	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	28	415,57	9,78	11636	274	3826	6696	19799
					269,14	2,62	7536	73		1467	
89	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	2	8294,64	0	16589	0	0	0	17916
					0	0	0	0		1327	
90	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,3	536		161				174
										13	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,3	837		251			20	271
92	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,3	366		110			9	119
		Итого по разделу: 10. Озеленение									28747
		Раздел: 11. Ограждение палисадника /Тип 1/									
93	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	3	2563,6	0	7691	0	0	5537	14286
					2563,6	0	7691	0		1058	
94	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,027	6343,24	1617,14	171	44	103	42	230
					901	767,26	24	21		17	
95	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,081	20965,32	1097,63	1698	89	1504	115	1958
					1305,45	250,38	106	20		145	
96	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,01065	25354,71	12073,5	270	129	63	81	379
					7332,36	3633,08	78	39		28	
97	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	809		2427		2427	194	2621
98	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,103104	169148,1	38277,14	17440	3947	536	9914	29542
					125671	13688,54	12957	1411		2188	
99	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,103104	59952,04	2469,65	6181	255	372	3868	10853
					53869,6	499,15	5554	51		804	
100	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,042222	249771		10546		10546	844	11389
101	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05826	262471		15292		15292	1223	16515
102	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00798	198797		1586		1586	127	1713
103	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000462	224711		104		104	8	112
104	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,335	393,04	0	525	0	0	362	958
					393,04	0	525	0		71	
105	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,34	87,89	2,27	469	12	210	171	692
					46,26	0,28	247	1		51	
106	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,68	92,87	1,62	992	17	686	201	1289
					27,03	0,28	289	3		95	
		Итого по разделу: 11. Ограждение палисадника /Тип 1/									65391,93
		Раздел: 12. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
107	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	1	2563,6	0	2564	0	0	1846	4762
					2563,6	0	2564	0		353	
108	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,018	6343,24	1617,14	114	29	69	28	153
					901	767,26	16	14		11	
109	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,045	20965,32	1097,63	943	49	835	64	1088
					1305,45	250,38	59	11		81	
110	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,01296	25354,71	12073,5	329	156	77	98	461
					7332,36	3633,08	95	47		34	
111	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		2,4	1678		4027		4027		4349

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							322	
112	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,064438	169148,1	38277,14	10900	2467	335	6196	18463
			т конструкций		125671	13688,54	8098	882		1368	
113	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,064438	59952,04	2469,65	3863	159	233	2417	6783
			т конструкций		53869,6	499,15	3471	32		502	
114	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,031603	248843		7864		7864		8493
			т							629	
115	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,03285	224711		7382		7382		7972
			т							591	
116	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		1,0575	393,04	0	416	0	0	287	759
			м2		393,04	0	416	0		56	
117	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,23	87,89	2,27	372	10	167	136	548
			м2		46,26	0,28	196	1		41	
118	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		8,46	92,87	1,62	786	14	543	159	1021
			м2		27,03	0,28	229	2		76	
		Итого по разделу: 12. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									39558,81
		Раздел: 13. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
119	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		4	34263,85	870,56	137055	3482	5221	78531	232833
			шт.		32088	96,67	128352	387		17247	
120	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		2	58009,29		116019				116019
			шт						116019		
		Отпускная цена			58009		116019				
		Сметная стоимость оборудования					*116019*				
121	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		2	78610,71		157221				157221
			шт						157221		
		Отпускная цена			78611		157221				
		Сметная стоимость оборудования					*157221*				
		Итого по разделу: 13. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									410295,39
		Раздел: 14. Наружнее электроосвещение									
122	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		4	330,6	146,83	1322	587	183	535	2006
			м кабеля		138,1	47,76	552	191		149	
123	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,007	36143,74	14082,11	253	99	9	151	436
			1км		20801,2	6131,64	146	43		32	
124	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00102	75193		77		77		83
			км							6	
125	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00306	162997		499		499		539
			км							40	
126	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,00721	394639		2845		2845		3073
			км							228	
127	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	4714	17615
			шт.		4158,6	2388,42	4159	2388		1305	
128	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60		1	67857,14		67857		67857		73286
			шт							5429	
129	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5085	17413
			шт.		4801,28	2261,58	4801	2262		1290	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699	376	5075
131	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	13	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	453313 248581	144747 58568	59986	245719 55923	754955
132	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,676962	586028		396719		396719	31737	428456
133	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	3,25	16484		53573		53573	4286	57859
134	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,52	6198,34 901	1617,14 767,26	3223 469	841 399	1914	807 322	4352
135	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,95	3672,69 826,8	952,39 422,01	7162 1612	1857 823	3692	2265 754	10181
136	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	178		178		178	14	192
137	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	1	406		406		406	32	438
138	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	39		429		429	34	463
139	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	361		361		361	29	390
140	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3089		3089		3089	247	3336
141	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475	278	3753
142	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772	62	834
143	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	662		662		662	53	715
144	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1309		1309		1309	105	1414
145	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	70	939
146	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1931		1931		1931	154	2085
147	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967		1967		1967	157	2124
148	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	8498		8498		8498	680	9178
149	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22	2	24
150	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
151	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	0	5
152	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1		1
		Итого по разделу: 14. Наружнее электроосвещение								0	
											1038171,29
		ИТОГО:					3000268	220416	1728870	607826	3874876
							681209	81461	273240	266789	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							273240		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		48622				
		Итого с зимними удорожаниями									3923505
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									4119272
		НДС			12 %		494313				
		Итого с НДС									4613585

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)