Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

Подрядчик: ТОО "АДС-2001"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Костомар Булаксайского аульного округа Аршалынского района Акмолинской области (сети электроснабжения)

Договор: №37 от 31.10.2014 года

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		37	31.10.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			строительно-монтажные работы	из них		Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	31 779 898							3 404 989
в том числе за текущий месяц		31 779 898						3 404 989

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

Серікбай К.

Подрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"

Уразбаев М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Аршалынского район

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

Договор №37 от 31.10.2014 года

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Костомар Булаксайского аульного округа Аршалынского района Акмолинской области (сети электроснабжения)

АКТ №1 приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Воздушная линия ВЛ-10кв								
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	196	1534,11	878,23	300686	172133	154899	3,06	600
		опора		506,25	246,42	99225	48298	105	1,03	202
2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	14	3155,76	1990,26	44181	27864	22570	5,98	84
		опора		985,50	549,90	13797	7699	105	2,29	32
3	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	7	4836,53	3187,28	33856	22311	17305	9,00	63
		опора		1476,00	878,40	10332	6149	105	3,63	25
4	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	245	18400,00	--	4508000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	1	61800,00	--	61800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	50	502,85	325,10	25143	16255	14005	1,01	51
		шт		177,75	89,01	8888	4450	105	0,33	17
7	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	2,5	18800,00	--	47000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	1	459,29	301,79	459	302	253	0,91	1
		шт		157,50	83,25	158	83	105	0,30	--
9	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,07	18800,00	--	1316	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С12021-259	Металлоконструкции опор	5,1	162700,00	--	829770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12021-259	Элементы опор /КМ-1,АР-1.КР-1/	0,1156	162700,00	--	18808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	13,275	41504,56	31105,06	550973	412920	217055	51,10	678
		1км		9157,50	6414,57	121566	85153	105	22,72	302
13	Е0133-111-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6	74,5	2673,15	2069,02	199150	154142	57998	2,12	158
		опора		393,75	347,67	29334	25901	105	1,16	86
14	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	11,7575	313500,00	--	3685976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	0,5	655,50	60,50	328	30	228	3,00	2
		компл		466,00	13,50	233	7	95	0,08	--
16	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	1,5	599,00	--	899	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы ШС-10 /прим./	725	556,00	--	403100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	99-1-2	Колпачки К-6,К-9	725	13,00	--	9425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151607-19	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 70 мм2	0,071	395100,00	--	28052	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Зажим плашечный	1,805	7100,00	--	12816	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Зажим плашечный	2,55	7100,00	--	18105	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
22	99-1-4	Подвеска натяжная в комплекте-изолятор ПС70Д-2шт,ушко однолапчатое-1 шт,звено промежуточное ПРТ-7 1шт,серьга СРС-7-17-1шт,зажим клиновый 1 шт	84	2131,00	--	179004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	99-1-5	Звено промежуточное ПРТ-7-1	14	138,00	--	1932	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	99-1-6	Скоба СК-7	8	150,00	--	1200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С11041-77	Соединители овальные стальные СОАС-70 /прим./	12,5	124,00	--	1550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	99-1-7	Серьга СРС-7-17	7,5	139,00	--	1043	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	99-1-8	Зажим аппаратный А1А	1,5	251,00	--	377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	99-1-9	Зажим аппаратный А2А	12	311,00	--	3732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С151803-209	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-А УХЛ3	1	137,00	--	137	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	1	78,30	2,10	78	2	62	0,39	--
		м		64,60	0,30	65	--	95	--	--
31	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	4	247,70	20,70	991	83	428	0,70	3
		шт		111,00	1,60	444	6	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Ц0108-741-2	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки, напряжение 1 кВ, сечение до 3 х 185 мм2	1	6259,00	--	6259	--	2052	11,00	11
		шт		2160,00	--	2160	--	95	--	--
33	99-1-12	Муфты концевые термоусаживающие внутренней установки 3КВТп-10(70-120)мм2	0,5	1553,00	--	777	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	99-1-11	Муфты концевые термоусаживающие внутренней установки 3КВТп-10(70-120)мм2	0,5	2625,00	--	1313	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	2	568,50	25,50	1137	51	872	2,00	4
		шт		452,00	6,80	904	14	95	0,04	--
36	80-1-1	Разъединитель РЛНД-1-10/200 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ 3-х полюсный	2	12761,00	--	25522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	3	247,70	20,70	743	62	321	0,70	2
		шт		111,00	1,60	333	5	95	0,01	--
38	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,90	3,30	1238	66	445	0,14	3
		м		23,00	0,40	460	8	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11006872	806220			1659
			Тенге			287898	177774			664
	Стоимость оборудования -		Тенге			26421				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			26421				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4675276				
	Материалы -		Тенге			38042				
	Всего заработная плата -		Тенге				266593			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3914379				
		Накладные расходы -	Тенге			279459				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41919			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			297284				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5252019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1389
		Сметная заработная плата -	Тенге				308512			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5456597				
	Материалы -		Тенге			33060				
	Всего заработная плата -		Тенге				199078			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			434158				
	Местные материалы -		Тенге			4618116				
		Накладные расходы -	Тенге			209032				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31355			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			339938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6005567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1179
		Сметная заработная плата -	Тенге				230433			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			848578				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			848578				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50915				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			899493				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12183500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2567
		Сметная заработная плата -	Тенге				538946			
		РАЗДЕЛ 2.Кабельная линия КЛ-10кВ								
39	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м3	5,815	46,51	44,35	270	258	108	0,02	--
		м3		2,16	17,03	13	99	97	0,07	--
40	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	7	36,70	27,80	257	195	104	0,06	--
		м кабеля		8,80	6,90	62	48	95	0,04	--
41	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	7	11,20	7,90	78	55	35	0,02	--
		м		3,30	2,00	23	14	95	0,01	--
42	С143008-92	Песок природный	0,2	1420,00	--	284	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0110-867-5	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 9 кг	0,0155	74145,00	58540,00	1149	907	459	98,00	2
		км		15440,00	6818,15	239	106	133	39,55	1
44	С151601-223	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2	0,01643	1078400,00	--	17718	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	7	32,40	23,70	227	166	96	0,06	--
		м кабеля		8,60	5,90	60	41	95	0,03	--
46	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	7	18,80	14,20	132	99	53	0,03	--
		м		4,50	3,50	32	25	95	0,02	--
47	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,015	14100,00	--	212	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	5,585	167,18	--	934	--	1055	1,21	7
		м3		167,18	--	934	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21261	1680			10
			Тенге			1362	333			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			19561				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				650			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17718				
		Накладные расходы -	Тенге			748				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1219				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			21528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				762			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1700				
	Всего заработная плата -		Тенге				1045			
	Местные материалы -		Тенге			496				
		Накладные расходы -	Тенге			1163				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				174			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1220			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				1981			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			11028133	807901			1668
			Тенге			289260	178107			666
	Стоимость оборудования -		Тенге			26421				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			26421				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4694837				
	Материалы -		Тенге			38047				
	Всего заработная плата -		Тенге				267243			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3932097				
		Накладные расходы -	Тенге			280207				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42031			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			298503				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5273547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1393
		Сметная заработная плата -	Тенге				309274			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5458297				
	Материалы -		Тенге			33060				
	Всего заработная плата -		Тенге				200124			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			434158				
	Местные материалы -		Тенге			4618612				
		Накладные расходы -	Тенге			210196				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31529			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			340110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6008602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1186
		Сметная заработная плата -	Тенге				231653			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			848578				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			848578				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50915				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			899493				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12208063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2580
		Сметная заработная плата -	Тенге				540927			
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,8%				341 826				
		ИТОГО:				12 549 889				
		ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ 3,045%				382 144				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%				125 499				
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА 0,4%				50 200				
		ИТОГО:				13 107 731				
		ИТОГО С К-2,234				29 282 672				
		ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАЛОГИ 2%				585 653				
		ИТОГО:				29 868 325				
		ИТОГО С К-0,95				28 374 909				
		НДС 12%				3 404 989				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:				31 779 898				

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

Руководитель отдела _____ К. Серікбай

Технадзор
ИП "Жикетов Муратжан Файзрахмануды"

Инженер _____ Т. Каскабаев

Подрядчик
ТОО "АДС-2001"

Директор _____ М. Уразбаев