Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "РаЗа Строй

Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"

Наименование объекта: Строительство единой наружной системы водоснабжения и водоотведения жилых районов ИЖС "Жастар-1", "Жастар-2", с.Ынтымак, коттеджного городка и 3- го отделения г.Талдыкорган

С П Р А В К А №1 от 29.09.2018 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь** месяц 2018 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организацион.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	Наименов.	Код
		197-1	15.08.2018				

Стоимость выполненных работ и затрат. тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов. Комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетный период	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	Всего к оплате
				в отч.месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		За отчетный месяц	
Всего по стройке	**11 190 713**	**11 190 713**								**1 199 005**	**11 190 713**

Подрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"

Сагынаев Н.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"

Уразбаев М.М.

Подрядчик: ТОО "РаЗа Строй" **Форма 2В**

Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"

Наименование объекта: Строительство единой наружной системы водоснабжения и водоотведения жилых районов ИЖС "Жастар-1", "Жастар-2", с.Ынтымак, коттеджного городка и 3- го отделения г.Талдыкорган

Акт выполненных работ №1 за сентябрь 2018г

Локальная смета № 2-2-1

Главный самотечный коллектор из полипропиленовых труб Д=315 мм

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-6	Разработка растительного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	5665	6,01	6,01	34047	34047	11430	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	11783	97	0,00681	39
13	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	6710	3,76	3,24	25230	21740	10414	0,00332	22
		м3 грунта		0,48	1,12	3221	7515	97	0,00371	25
14	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	81	218,93	–	17733	–	20038	1,54	125
		м3 грунта		218,93	–	17733	–	113	–	–
16	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	275	200,88	–	55242	–	62423	1,416	389
		м3 грунта		200,88	–	55242	–	113	–	–
19	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	580	777	152,52	450660	88462	158965	1,02	592
		м3 основания		153,68	57,15	89134	33147	130	0,279	162
23	Е1-13-1	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом с ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.33: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	8181	27,97	26,96	228823	220560	72849	0,00701	57
		м3 грунта								

			1,01	8,17	8263	66839	97	0,0305	250
25 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	16	134,1	–	2146	–	2425	0,972	16
	м3 грунта		134,1	–	2146	–	113	–	–
26 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	78747	3,35	3,35	263802	263802	88607	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	91347	97	0,0038	299
	Итого по разделу 1				**1077683**	**628611**			**8859**
					175739	**210631**			**5011**
	Стоимость: материалов, тенге				273788				
	Накладные расходы, тенге				427151				
	- заработная плата, тенге				175739				
	- трудоемкость, чел-ч				750				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90290				
	Всего по разделу, тенге				**1 146 052**				
	Сметная заработная плата, тенге				386370				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1976				

Раздел 2 Трубопровод

31 Е22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб кожуха диаметром 500 мм	0,146	307552,18	115368,43	44903	16844	41287	857	125
	км трубопровода		162000	55530	23652	8107	130	271,21	40
33 Е22-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 500 мм	0,146	1646296,96	145128,46	240359	21189	14411	120	18
	км трубопровода		21105	54823,5	3081	8004	130	267,76	39
34 Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	3,628	118741,01	60473,38	430792	219397	318193	306	1110
	км трубопровода		51300	16165,35	186116	58648	130	63,72	231
35 Е22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм	146	439,99	0,69	64239	101	30286	0,907	132
	м трубы, уложенной в футляре		159,3	0,27	23258	39	130	0,0013	–
39 Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	1,878	174141,67	87601,64	327038	164516	241744	444	834
	км трубопровода		75702	23316,58	142168	43789	130	91,61	172

40	Е22-8-12	Укладка стальных водопроводных труб кожуха диаметром 600 мм с гидравлическим испытанием	0,004	409689,5	181879,25	1639	728	1344	997	4
		км трубопровода		189675	68706	759	275	130	335,56	1
42	Е22-27-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 600 мм	0,004	2051793,34	194753,84	8207	779	514	143	1
		км трубопровода		25200	73570,5	101	294	130	359,31	1
43	Е22-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 400 мм	4	548,34	0,99	2193	4	919	1	4
		м трубы, уложенной в футляре		176,18	0,38	705	2	130	0,0018	–
47	Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	1,64	216716,83	105048,1	355416	172279	268319	575	943
		км трубопровода		98037,5	27815,01	160782	45617	130	108,82	178
48	Е22-8-13	Укладка стальных водопроводных труб кожуха диаметром 700 мм	0,004	480935,09	213713,84	1924	855	1596	1190	5
		км трубопровода		226350	80732,25	905	323	130	394,3	2
50	Е22-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 500 мм	4	774,8	1,54	3099	6	1058	1,12	4
		м трубы, уложенной в футляре		202,95	0,59	812	2	130	0,0028	–
		Итого по разделу 2				**1479809**	**596698**			**3427**
						542339	**165100**			**664**
		Стоимость: материалов, тенге				22111048				
		Накладные расходы, тенге				596698				
		- заработная плата, тенге				707439				
		- трудоемкость, чел-ч				3844				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				124590				
		Всего по разделу, тенге				**2201097**				
		Сметная заработная плата, тенге				707439				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3844				
		Всего по смете				**3 347 149**				
		Сметная заработная плата, тенге				4473598				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				19996				
		Всего				**3347149**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	50207
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	70325
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	33974
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13589
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3515245**
Итого по смете в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3 515 245**
2016 г. - 74%	2 601 281
2017 г. - 26%	913 964
- в текущих ценах	**9 795 793**
2016 г. - МРП=2121 тенге (Имрп = 2,737)	7 119 707
2017 г. - МРП=2269 тенге (Имрп = 2,928)	2 676 086
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**195 916**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2016 г.	142 394
2017 г.	53 522
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**9 991 708**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2016 г.	7 262 101
2017 г.	2 729 607
Налог на добавленную стоимость	**1 199 005**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2016 г. - НДС (12 %)	871 452
2017 г. - НДС (12 %)	327 553
Стоимость строительства	**11 190 713**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2016 г.	8 133 553
2017 г.	3 057 160

Подрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй

Сагынаев Н.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"

Уразбаев М.М.