Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"
БИН 131040009031
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ24070103KSN3008000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арас 2008"
БИН 081140004042
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ756010191000206949
АО "Народный Банк Казахстана"

Договор № 34 от 08.07.2020 г.

АКТ № 2 от 27.08.2020 г.

стоимости выполненных работ за август 2020 г.

1	Общая стоимость работ заполняемых с начала действия договора	**38 416 000,00**
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	6 492 835,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	6 168 193,00
5	Виды выполняемых работ -	**«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 20-ти 2-х квартирных арендных жилых домов №73-92 в п. Нура Нуринского района» (Сети электроснабжения) автомобильныхдорог города Сарани 2 сектор Восток**
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	**22 282 309**
7	Сумма выполненных работ за август 2020 г.	**15 789 474**
	в том числе НДС 12%	1 691 729,36
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса ,тенге	
9	Сумма удержания резерва 5%, тенге	789 474
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**15 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

и.о. Руководителя
ГУ "Отдел строительства
Нуринского района"
Акмагамбетов К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Арас 2008"
Кошева Л.Р.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

Подрядчик: ТОО "Арас 2008"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 20- ти 2-х квартирных арендных жилых домов №73-92 в п. Нура Нуринского района» (Сети электроснабжения)

СПРАВКА № 2 от 27.08.2020 г.

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		34	08.07.2020 г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС: за август	в отчетном месяце без НДС: без НДС	из графы 1: Строительно - монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стомость прочих затрат, не входщих в состав СМР по смете 2020 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	**Всего к оплате**
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 20-ти 2-х квартирных арендных жилых домов №73-92 в п. Нура Нуринского района» (Сети электроснабжения)	22 282 309,00	14 097 744,64		15 789 474,00						1 691 729,36	15 789 474,00
Сумма удержания резерва 5%, тенге	1 114 116										789 474
ВСЕГО :	21 168 193,300										**15 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

и.о.Руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

Акмагамбетов К.

м.п.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Каз-Надзор Групп"

Алдонгаров Г.Б.

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Арас 2008"

Кошева Л.Р.

м.п.

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

Подрядчик: ТОО "Арас 2008"

Договор: № 34 от 08.07.2020 г.

Наименование объекта : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 20-ти 2-х квартирных арендных жилых домов №73-92 в п. Нура Нуринскогорайона (Сети электроснабжения)

Акт приемки выполненных работ № 2 от 27.08.2020 г.

за август 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах третьего квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ, 10 кВ									
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 33 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2. Грунты глинистые вязкие, а также мокрые, сильноналипающие на бур, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	котлован	8	5436,35	4068,24	43491	32546	1824	8756	56426
		НР - 80%; СП - 8%			1368,11	--	10945	--		4180	
2	1133-0101-0111 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	0,4	15804,10	12402,57	6322	4961	--	1088	8003
		НР - 80%; СП - 8%			3401,53	--	1361	--		593	
3	Прайс-лист ТОО "АСПМК-519"	Плита опорно-анкерная, П-3и	шт	8	23109,24	--	184874	--		--	184874
					--	--	--	--	184874	--	
4	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	10	7092,92	3011,20	70929	30112	6729	27271	106056
		НР - 80%; СП - 8%			3408,84	--	34088	--		7856	
5	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ 105/	шт.	10	45843,00	--	458430	--	458430	--	495104
		СП - 8%			--	--	--	--		36674	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ									

6	2404-0207-1917 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151 ГОСТ Р 51177-98/ТМ2,ТМ3	шт.	3	36205,00	--	108615	--	108615	--	117304
		СП - 8%			--	--	--	--		8689	
7	2404-0207-1918 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151.0 ГОСТ Р 51177-98/ТМ6/	шт.	3	39999,00	--	119997	--	119997	--	129597
		СП - 8%			--	--	--	--		9600	
8	2401-0106-1801 РСНБ РК 2015	Накладки к кронштейнам	шт.	9	357,00	--	3213	--	3213	--	3470
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
9	2404-0207-4942 РСНБ РК 2015	Болт проходной SOT4.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2423,00	--	7269	--	7269	--	7851
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
10	1308-0202-0501 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Хомут. Монтаж на опоре. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	10	2096,17	1779,90	20962	17799	--	2277	25098
		НР - 72%; СП - 8%			316,27	--	3163	--		1859	
11	2404-0207-0714 РСНБ РК 2015	Хомут для подвешивания троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-98 /Х1, Х7, Х8/	шт.	10	1204,00	--	12040	--	12040	--	13003
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
12	1308-0202-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Кронштейн односторонний трамвайный и троллейбусный. Монтаж на установленных опорах. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	5	6124,65	3291,45	30623	16457	523	9821	43680
		НР - 72%; СП - 8%			2728,00	--	13640	--		3236	
13	2404-0207-0902 РСНБ РК 2015	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор оцинкованный ГОСТ Р 51177-98 /У1/	комплект	5	28586,00	--	142930	--	142930	--	154364
		СП - 8%			--	--	--	--		11434	
14	2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут Г1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	39,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
15	2404-0207-1301 РСНБ РК 2015	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-98 /ЗП1/	шт.	18	5577,00	--	100386	--	100386	--	108417
		СП - 8%			--	--	--	--		8031	
16	2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-98 /РА1, РА2, РА3, РА4, РА5/	комплект	4	2698,00	--	10792	--	10792	--	11655
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
17	Прайс-лист ТОО "Завод металлоконструкций "Karadel Mechanics"	Вал привода РА3	шт	2	40571,43	--	81143	--	81143	--	87634
		СП - 8%			--	--	--	--		6491	
		ИЗОЛЯТОРЫ. ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
18	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	22	1793,00	--	39446	--	39446	--	42602
		СП - 8%			--	--	--	--		3156	

19	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	22	41,00	--	902	--	902	--	974
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
20	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	2,1	245,00	--	515	--	515	--	556
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
21	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	440,00	--	4400	--	4400	--	4752
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
22	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	350,00	--	9450	--	9450	--	10206
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
23	2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	813,00	--	4878	--	4878	--	5268
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
24	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00117	985323,00	--	1153	--	1153	--	1245
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
25	2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	514006,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
26	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	652344,00	--	157	--	157	--	169
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
27	2113-0203-0102 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,00012	666,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
28	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	593,00	--	1186	--	1186	--	1281
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
29	2404-0201-0102 РСНБ РК 2015	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	431,00	--	8620	--	8620	--	9310
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
30	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	507,00	--	2028	--	2028	--	2190
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
31	2404-0207-2204 РСНБ РК 2015	Подвесы /натяжные изолирующие/ ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,18	31839,00	--	5731	--	5731	--	6190
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
32	2404-0105-0402 РСНБ РК 2015	Изоляторы фарфоровые проходные усиленные с токопроводом ИПУ-10/630-7,5М (ов. фланец) УХЛ1 ГОСТ 20454-85	шт.	1	5460,00	--	5460	--	5460	--	5897
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
33	2404-0207-3993 РСНБ РК 2015	Штыри установочные ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	92,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1645934**

РАЗДЕЛ 2.ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ, 10 кВ

		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 10 кВ									
34	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3552,39	687,30	3552	681	309	1845	5829
		НР - 72%; СП - 8%			2562,00	--	2562	--		432	
35	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсной с заземляющим ножом, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 400 А, ток динамической 10 кА, категория размещения У1, ТУ16-520.151-83, тип РЛНД-1-10/400 У1	шт	1	79440,00	--	79440	--		--	79440
					--	--	--	--	79440	--	
36	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	6502,00	201,40	6503	201	1178	3689	11008
		НР - 72%; СП - 8%			5124,00	--	5124	--		815	
37	Прайс-лист ТОО филиал "КазЭнерго-1"	Привод для разъединителя трехполюсного с приспособлением для запирания привода на замок, ТУ16-520.151-83, тип ПРНЗ-10У1	шт	1	46357,14	--	46357	--		--	46357
					--	--	--	--	46357	--	
38	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	39	1339,99	--	52260	--	390	37346	96775
		НР - 72%; СП - 8%			1330,00	--	51870	--		7168	
39	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	81496,88	41944,12	81497	41944	4966	24903	114911
		НР - 72%; СП - 8%			34587,00	--	34587	--		8512	
40	Прайс-лист АО"КЭМОНТ"	Комплентующая трансформаторная подстанция (тупиковая) киоскового типа с воздушным вводом и кабельным выводом, напряжением 10/0,4 кВ с одним трансформатором мощностью 630 кВА, с РУ-10 кВ на базе ячеек КСО-3М, РУ-0,4 кВ-панели ЩО-70, тип КТПН-630-10/0,4-У1	шт	1	7122400,00	--	7122400	--		--	7122400
					--	--	--	--	7122400	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								7476720

РАЗДЕЛ 3.ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ, 10 кВ

		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
41	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 33 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	26	5436,35	4068,24	141345	105774	--	28457	183386
		НР - 80%; СП - 8%			1368,11	--	35571	--		13584	
42	1133-0101-0111 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	1,3	15804,10	12402,57	20545	16123	--	3538	26010
		НР - 80%; СП - 8%			3401,53	--	4422	--		1927	

43	Прайс-лист ТОО "АСПМК-519"	Плита опорно-анкерная, П-3и	шт	26	23109,24	--	600840	--		--	600840
					--	--	--	--	600840	--	
44	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	58	7092,92	3011,20	411389	174650	39026	158170	615124
		НР - 80%; СП - 8%			3408,84	--	197713	--		45565	
45	2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	58	34496,00	--	2000768	--	2000768	--	2160829
		СП - 8%			--	--	--	--		160061	
		Металлические конструкции									
46	2404-0207-1301 РСНБ РК 2015	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-98 /ЗП6/	шт.	81	5577,00	--	451737	--	451737	--	487876
		СП - 8%			--	--	--	--		36139	
47	2404-0207-0902 РСНБ РК 2015	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	комплект	14	28586,00	--	400204	--	400204	--	432220
		СП - 8%			--	--	--	--		32016	
48	2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	39,00	--	1014	--	1014	--	1095
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
49	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3264,00	--	45696	--	45696	--	49352
		СП - 8%			--	--	--	--		3656	
50	2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1220,00	--	29280	--	29280	--	31622
		СП - 8%			--	--	--	--		2342	
		МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ									
51	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12141	253792,00	--	30813	--	30813	--	33278
		СП - 8%			--	--	--	--		2465	
52	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0802	227190,00	--	18221	--	18221	--	19678
		СП - 8%			--	--	--	--		1458	
53	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,12336	204252,00	--	25197	--	25197	--	27212
		СП - 8%			--	--	--	--		2016	
54	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,01886	211056,00	--	3981	--	3981	--	4299

		СП - 8%			--	--	--	--		318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**4672821**
		РАЗДЕЛ 4.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, 0,4 кВ									
55	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	30845,33	23084,82	92536	69254	224	16602	117869
		НР - 72%; СП - 8%			7686,00	--	23058	--		8731	
56	Прайс-лист ТОО "Техэлектро-А"	Муфта концевая внутренней установки, 1 кВ, для 4-х жильных кабелей в ПВХ изоляции сечением 70/120 мм, тип 4ПКТп-1-70/120 (б)	шт	3	10491,07	--	31473	--		--	31473
					--	--	--	--	31473	--	
57	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	21236,84	16038,33	42474	32077	149	7379	53840
		НР - 72%; СП - 8%			5124,00	--	10248	--		3988	
58	Прайс-лист ТОО "Техэлектро-А"	Муфта концевая внутренней установки, 1 кВ, для 3-х жильных кабелей в ПВХ изоляции сечением 16/25 мм, тип 3ПКТп-1-16/125 (б)	шт	2	7625,00	--	15250	--		--	15250
					--	--	--	--	15250	--	
59	1308-0201-2703 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5	11959,00	88,45	59795	442	8113	36893	104423
		НР - 72%; СП - 8%			10248,00	--	51240	--		7735	
60	Прайс-лист ТОО "Техэлектро-А"	Муфты переходные для соединения кабеля с ПВХ изоляцией и СИП на напряжение 1 кВ, тип 4ПКТп(СИП)-1-70/120 (б)	шт	5	17410,71	--	87054	--		--	87054
					--	--	--	--	87054	--	
61	1308-0201-2702 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	9723,20	88,45	77786	708	5342	51650	139790
		НР - 72%; СП - 8%			8967,00	--	71736	--		10335	
62	Прайс-лист ТОО "Техэлектро-А"	Муфты переходные для соединения кабеля с ПВХ изоляцией и СИП на напряжение 1 кВ, тип 4ПКТп(СИП)-1-25/50 (б)	шт	4	13928,57	--	55714	--		--	55714
					--	--	--	--	55714	--	
63	Прайс-лист ТОО "Техэлектро-А"	Муфты переходные для соединения кабеля с ПВХ изоляцией и СИП на напряжение 1 кВ, тип 4ПКТп(СИП)-1-16/25 (б)	шт	4	13214,29	--	52857	--		--	52857
					--	--	--	--	52857	--	
64	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	18	4808,05	2509,50	86545	45171	413	32851	128948
		НР - 80%; СП - 8%			2281,35	--	41064	--		9552	
65	2307-0106-0302 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 120W, 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	4	76499,00	--	305996	--	305996	--	330476
		СП - 8%			--	--	--	--		24480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**1117694**

		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**14913871**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**592392**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**588900**				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4513387**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**8276259**		
		- Накладные расходы	Тенге				**452536**				
		- Сметная прибыль	Тенге				**491602**				
		Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**								**159303**
		ИТОГО с времеными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**15073174**
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,9*1,2=3,48%	**Тенге**								**236533**
		Итого с зимними	**Тенге**								**15309706**
		Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**								**140669**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**15450375**
		ИТОГО сметная стоимость в том числе на 2020 год 100%, к = 1,049901	**Тенге**								**16221364**
		ИТОГО с учетом скидки по тендеру	**Тенге**								**14 097 744,64**
		НДС 12%	**Тенге**								**1 691 729,36**
		ВСЕГО к оплате с учетом НДС	**Тенге**								**15 789 474**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Арас 2008"
БИН 020740002084
Директор
_____ **Кошева Л.Р.**

Инженер технического надзора:
ТОО "Каз Надзор Групп"
БИН 180640020172
аттестат KZ 61VJE00046920
_____ **Алдонгаров Г.Б.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Нуринского района"
БИН 151240000903
и.о.Руководителя
_____ **Акмагамбетов К.**