Заказчик: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

Подрядчик: ТОО "Арас 2008"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 20- ти 2-х квартирных арендных жилых домов №73-92 в п. Нура Нуринского района» (Сети электроснабжения)

СПРАВКА № 3 от 08.09.2020 г.

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		34	08.07.2020 г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	**Всего к оплате**
		за август	Строительно - монтажные работы по смете	из них		стомость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
		без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 20-ти 2-х квартирных арендных жилых домов №73-92 в п. Нура Нуринского района» (Сети электроснабжения)	38 416 000,00	14 405 081,25	14 405 081,25						1 728 609,75	16 133 691,00
Сумма удержания резерва 5% тенге	1 920 800,55									806 684,55
ВСЕГО :	36 495 199,45									**15 327 006**

ЗАКАЗЧИК:

и.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

_____ **Акмагамбетов К.**

м.п.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Каз Надзор Групп"

_____ **Алдонгаров Г.Б.**

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Арас 2008"

_____ **Кошева Л.Р.**

м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

Подрядчик: ТОО "Арас 2008"

Договор: № 34 от 08.07.2020 г.

Наименование объекта : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 20-ти 2-х квартирных арендных жилых домов №73-92 в п. Нура Нуринскогорайона (Сети электроснабжения)

Акт приемки выполненных работ № 3 от 08.09.2020 г.

за август 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах третьего квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.1 АРХИТЕТУРНОЕ СТРОЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	37,48	189,57	179,61	7105	6732	–	269	7964
					9,96	-	373	-		590	
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,84	252,53	241,39	5263	5031	2	166	5863
					11,03	-	230	-		434	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,8	1912,68	–	3443	–	–	2479	6395
					1912,68	–	3443	–		474	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	39,28	34,42	34,42	1352	1352	–	-	1460
					–	-	–	-		108	

5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	39,28	17,00 –	17,00 -	668 –	668 -	–	- 53	721
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	39,28	154,84 81,11	73,74 -	6082 3186	2896 -	–	2294 670	9046
7	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т	36,47	341,00 –	– –	12436 –	– –		– 995	13431
8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,84	16,75 2,44	14,26 -	349 51	297 -	1	37 31	417
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36698	16976	3	5245	45297
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7283	-	–	3355	
		Материалы	Тенге				36698				
		Всего заработная плата	Тенге				3				
		Транспортные расходы	Тенге					7283			
		Накладные расходы	Тенге				12436				
		Сметная прибыль	Тенге				5244				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				45297				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7283			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				45297				
		Сметная заработная плата	Тенге					7283			8
		РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА Пм1/лист5/									
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,8	17200,58 1210,95	1091,68 -	30961 2180	1965 -	26816	1984 2636	35580
10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,55	23757,65 4086,00	2005,32 -	108097 18591	9124 -	80382	16918 10001	135017
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,08823	220428,00 –	– –	19448 –	– –	19448	– 1556	21004
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				158507	11089	126646	18902	191601
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20771	-	–	14193	
		Материалы	Тенге				158507				
		Всего заработная плата	Тенге				107198				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					20771			
		Накладные расходы	Тенге				19448				
		Сметная прибыль	Тенге				18902				
							14193				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				191601					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге					20771				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				191601					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге					20771				
РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ ФБС/лист3/												
12	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	10	4751,13	2710,97	47511	27110	6760	16096	68696
		НР - 118%; СП - 8%			1364,08	-	13641	-		5089	
13	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	7,2	17238,00	--	124114	--	124114	--	134043
		СП - 8%			--	--	--	--		9929	
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	16	2219,41	1143,91	35510	18303	5301	14050	53525
		НР - 118%; СП - 8%			744,15	-	11906	-		3965	
15	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	2,88	19334,00	--	55682	--	55682	--	60136
		СП - 8%			--	--	--	--		4455	
16	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	2,16	20963,00	--	45280	--	45280	--	48902
		СП - 8%			--	--	--	--		3622	
17	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,18	23170,11	1146,47	4171	206	3019	860	5434
		НР - 91%; СП - 8%			5252,80	-	946	-		402	
18	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,07548	66219,29	2205,29	4998	166	--	4494	10251
		НР - 93%; СП - 8%			64014,00	-	4832	-		759	
19	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,07548	244766,00	--	18475	--	18475	--	19953
		СП - 8%			--	--	--	--		1478	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				335741	45785	258631	35500	400940
Стоимость общестроительных работ			Тенге				31325	-	--	29699	
Материалы			Тенге				335741				
Всего заработная плата			Тенге				15081				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					31325			
Местные материалы			Тенге				18475				
		Накладные расходы	Тенге				225076				
		Сметная прибыль	Тенге				35500				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				29699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				400940				
		Сметная заработная плата	Тенге								28
								31325			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				400940					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге					31325				
		РАЗДЕЛ 4.ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС/листы 6 и 7										
20	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	2,07	32219,39	4706,92	66694	9743	37209	17965	91432	
		НР - 91%; СП - 8%			9537,00	-	19742	-		6773		
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,14366	220428,00	--	31667	--	31667	--	34200	
		СП - 8%			--	--	--	--		2533		
22	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,1272	678679,40	1289,40	86328	164	77481	7902	101768	
		НР - 91%; СП - 8%			68266,00	-	8683	-		7538		
23	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,1272	108375,00	--	13785	--	13785	--	14888	
		СП - 8%			--	--	--	--		1103		
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	71,76	860,05	20,86	61717	1497	41036	17841	85922	
		НР - 93%; СП - 8%			267,33	-	19184	-		6365		
25	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	6,9	1988,07	45,80	13718	316	11915	1383	16308	
		НР - 93%; СП - 8%			215,47	-	1487	-		1208		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				273909	11720	213093	45091	344518	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				49096	-	--	25520		
		Материалы	Тенге				273909					
		Всего заработная плата	Тенге				167641					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					49096				
		Накладные расходы	Тенге				45452					
		Сметная прибыль	Тенге				45090					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25520					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				344519					
		Сметная заработная плата	Тенге									41
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					49096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				344519					
		Сметная заработная плата	Тенге									41
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					49096				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				804855	85570	598373	104738	982356	
		Материалы	Тенге				108475	-	-	72767	-	
		Всего заработная плата	Тенге				768157					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				289920					
								108475				
							83375					

Местные материалы			Тенге				225076					
Транспортные расходы			Тенге				12436					
		Накладные расходы	Тенге				104736					
		Сметная прибыль	Тенге				69412					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				937060					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88
		Сметная заработная плата	Тенге					101192				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				982356					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									176
		Сметная заработная плата	Тенге					108475				

ОТДЕЛ 2.2 НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 6.ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ, 10 кВ

ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА

26	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,01925	132002,00	–	2541	–	2541	–	2744
		СП - 8%			–	–	–	–		203	
27	2404-0207-2604 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	122	59,00	–	7198	–	7198	–	7774
		СП - 8%			–	–	–	–		576	
28	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	37	1300,00	–	48100	–	48100	–	51948
		СП - 8%			–	–	–	–		3848	
29	2404-0207-3806 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,85	26377,00	–	22420	–	22420	–	24214
		СП - 8%			–	–	–	–		1794	
30	2404-0203-0403 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные прессуемые НАС 300-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43	7173,00	–	308439	–	308439	–	333114
		СП - 8%			–	–	–	–		24675	
31	2404-0203-0407 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные прессуемые НАС 400-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43	8129,00	–	349547	–	349547	–	377511
		СП - 8%			–	–	–	–		27964	
32	2404-0203-0903 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные прессуемые НС-100-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	80	3616,00	–	289280	–	289280	–	312422
		СП - 8%			–	–	–	–		23142	
33	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	151	16,00	–	2416	–	2416	–	2609
		СП - 8%			–	–	–	–		193	
34	2404-0206-0401 РСНБ РК 2015	Зажимы разъемные ответвительные прессуемые РОА-185-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3921,00	–	15684	–	15684	–	16939
		СП - 8%			–	–	–	–		1255	
35	2404-0204-1503 РСНБ РК 2015	Зажимы заземляющие ЗПС-70-3В ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	622,00	–	32344	–	32344	–	34932
		СП - 8%			–	–	–	–		2588	
36	2404-0206-0402 РСНБ РК 2015	Зажимы разъемные ответвительные прессуемые РОА-240-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	80	3921,00	–	313680	–	313680	–	338774
		СП - 8%			–	–	–	–		25094	
37	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	80	478,00	–	38240	–	38240	–	41299

		СП - 8%			–	–	–	–		3059	
38	2404-0207-4911 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.02 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**шт.**	**53**	**3808,00** –	**–** –	**201824** –	**–** –	**201824**	**–** 16146	**217970**
39	2404-0207-2808 РСНБ РК 2015	**Колпачки изолирующие CI 25-150 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**шт.**	**120**	**48,00** –	**–** –	**5760** –	**–** –	**5760**	**–** 461	**6221**
40	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	**Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**шт.**	**32**	**1574,00** –	**–** –	**50368** –	**–** –	**50368**	**–** 4029	**54397**
41	2404-0207-3253 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) HEL-5503 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**шт.**	**52**	**3250,00** –	**–** –	**169000** –	**–** –	**169000**	**–** 13520	**182520**
42	2404-0207-5314 РСНБ РК 2015	**Бандажи дистанционные SO72.1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**шт.**	**23**	**518,00** –	**–** –	**11914** –	**–** –	**11914**	**–** 953	**12867**
43	2404-0204-1508 РСНБ РК 2015	**Зажимы заземляющие ЗПС-170-3В ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**шт.**	**50**	**2132,00** –	**–** –	**106600** –	**–** –	**106600**	**–** 8528	**115128**
44	2404-0207-3110 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**шт.**	**104**	**515,00** –	**–** –	**53560** –	**–** –	**53560**	**–** 4285	**57845**
45	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм** *СП - 8%*	**10 шт.**	**4**	**270,00** –	**–** –	**1080** –	**–** –	**1080**	**–** 86	**1166**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2429943** -	**-** –	**2029995** -	**-** 162399	**2192394**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-				
		Материалы	Тенге				**2029995**				
		Всего заработная плата	Тенге					-			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2029995**				
		Местные материалы	Тенге				**1623996**				
		Накладные расходы	Тенге				-				
		Сметная прибыль	Тенге				**162399**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-
		Сметная заработная плата	Тенге					-			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2192394**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-
		Сметная заработная плата	Тенге					-			
		РАЗДЕЛ 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, 0,4 кВ									
46	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	**светильник**	**6**	**4808,05** **2281,35**	**2509,50** –	**28848** **13688**	**15057** –	**247944**	**10950** **3184**	**42983**

47	2307-0106-0302 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 120W, 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	20	76499,00 –	– –	1529980 –	– –	1529980	– 122398	1652378
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1558828** 13688	**15057** –	**1777924** -	**10950** 125582	**1695361**
		Материалы	Тенге				1777924				
		Всего заработная плата	Тенге					13688			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1777924				
		Накладные расходы	Тенге				10950				
		Сметная прибыль	Тенге				125582				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1695361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13688			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1695361				
		Материалы	Тенге				1777924				
		Всего заработная плата	Тенге					1777924			
		Накладные расходы	Тенге				10950				
		Сметная прибыль	Тенге				125582				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1695361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1695361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13688			
		РАЗДЕЛ 8.КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
48	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	124,2	151,65 7,97	143,69 -	18835 989	17846 –	–	712 1564	21112
49	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *СП - 8%*	м3 грунта	82,8	37,36 –	37,36 –	3093 –	3093 –	–	– 247	3341
50	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *СП - 8%*	м3 грунта	82,8	18,00 –	18,00 –	1491 –	1491 –	–	– 119	1610
51	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	41,4	154,84 81,11	73,74 -	6411 3358	3053 –	–	2418 706	9534
52	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т	72,45	464,00 –	– –	33617 –	– –	–	– 2689	36306

53	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	41,4	16,75 2,44	14,26 –	694 101	590 –	3	73 61	828
54	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1113	518,23 76,86	441,37 –	576785 85545	491240 –	–	61593 51070	689448
55	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	41,5	1349,00 –	– –	55984 –	– –	55984	– 4479	60462
56	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1113	451,89 76,86	375,03 –	502951 85545	417406 –	–	61593 45164	609707
57	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	3,63	39607,00 –	– –	143773 –	– –	143773	– 11502	155275
58	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1023	371,38 153,72	171,25 –	379917 157256	175187 –	47474	113224 39451	532593
59	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	90	322,13 128,10	147,90 –	28992 11529	13311 –	4152	8301 2983	470276
60	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	40	838,71 179,34	410,61 –	33548 7174	16424 –	9950	5165 3097	41810
61	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	134	322,13 128,10	147,90 –	43165 17165	19818 –	6182	12359 4442	59966
62	2306-0137-0734 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,425375	2938670,00 –	– –	1250037 –	– –	1250037	– 100003	1350040
63	2306-0137-0733 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,205	2393478,00 –	– –	490663 –	– –	490663	– 39253	529916
64	2306-0137-0307 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,05125	992864,00 –	– –	50884 –	– –	50884	– 4071	54955
65	2306-0137-0106 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 2х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,23575	591762,00 –	– –	139508 –	– –	139508	– 11161	150669
66	2306-0137-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,369	407152,00 –	– –	150239 –	– –	150239	– 12019	162258

67	1308-0205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32 *НР - 72%; СП - 8%*	км	1,647	60269,81 26772,00	31660,28 –	99264 44093	52144 –	3027	31747 10481	141493
68	2306-1201-0429 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х95+1х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	0,36	1943816,00 –	– –	699774 –	– –	699774	– 55982	755756
69	Прайс-лист ТОО "Торговый дом КазПромСнаб-НС"	Провод самонесущий изолированный с алюмин. фаз. токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена СИП-2А 4х16мм *СП - 8%*	м	27	348,21 –	– –	9402 –	– –	9402	– 752	10154
70	Прайс-лист ТОО "Торговый дом КазПромСнаб-НС"	Провод самонесущий изолированный с алюмин. фаз. токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена с жилами освещения СИП-2А 3х120+1х95+2х25мм *СП - 8%*	м	270	2709,82 –	– –	731652 –	– –	731652	– 58532	790184
71	Прайс-лист ТОО "Торговый дом КазПромСнаб-НС"	Провод самонесущий изолированный с алюмин. фаз. токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена с жилами освещения СИП-2А 3х95+1х95+2х25мм *СП - 8%*	м	165	2428,57 –	– –	400714 –	– –	400714	– 32057	432771
72	Прайс-лист ТОО "Торговый дом КазПромСнаб-НС"	Провод самонесущий изолированный с алюмин. фаз. токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена с жилами освещения СИП-2А 3х50+1х54+2х16мм *СП - 8%*	м	105	1383,04 –	– –	145219 –	– –	145219	– 11617	156836
73	Прайс-лист ТОО "Торговый дом КазПромСнаб-НС"	Провод самонесущий изолированный с алюмин. фаз. токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена с жилами освещения СИП-2А 3х35+1х54,6+2х16мм *СП - 8%*	м	90	1174,11 –	– –	105670 –	– –	105670	– 8454	114123
74	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	0,52	158658,00 –	– –	82502 –	– –	82502	– 6600	89102
75	2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2 *СП - 8%*	км	0,11	281354,00 –	– –	30949 –	– –	30949	– 2476	33425
76	1308-0205-0706 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 25 *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,6	52344,72 21942,00	28805,11 –	31407 13165	17283 –	959	9479 3271	44157

77	2306-1004-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80** *СП - 8%*	т	0,04224	981569,00 –	–	41461 –	–	41461	– 3317	44778
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				6288601	1228866	4600178	306664	7122885
Стоимость монтажных работ			Тенге				425921	–	–	527620	
Материалы			Тенге				6024704				
Всего заработная плата			Тенге				71744				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					421473			
		Накладные расходы	Тенге				4328674				
		Сметная прибыль	Тенге				303460				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				506523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6834417				
		Сметная заработная плата	Тенге								326
Стоимость общестроительных работ			Тенге					421473			
Материалы			Тенге				263897				
Всего заработная плата			Тенге				2				
Местные материалы			Тенге					4448			
Транспортные расходы			Тенге				199757				
		Накладные расходы	Тенге				33617				
		Сметная прибыль	Тенге				3203				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				21368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				288468				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7122885	4448			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
		Сметная заработная плата	Тенге					425921			
РАЗДЕЛ 9.МАТЕРИАЛЫ											
78	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	45	296,04 198,40	19,69 –	13322 8928	886 –	3508	6428 1580	21330
79	Прайс-лист ТОО "КазЭлектроСвет"	**Труба полиэтиленовая ПНД/ПВД 110** *СП - 8%*	м	45	1616,07 –	– –	72723 –	– –	72723	– 5818	78541
80	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	45	290,15 198,40	12,57 –	13057 8928	566 –	3563	6428 1559	21044
81	Прайс-лист ТОО "КазЭлектроСвет"	**Труба полиэтиленовая ПНД/ПВД 40** *СП - 8%*	м	45	98,21 –	– –	4420 –	– –	4420	– 354	4773
82	13080206-1704 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	40	931,23 706,80	140,58 –	37429 28272	5623 –	3354	20356 4608	62213

83	2301-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	40	1643,00 –	–	65720 –	–	65720	– 5258	70978
84	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	5	434,66 322,40	55,01 –	2173 1612	275 –	286	1161 267	3601
85	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	5	418,00 –	–	2090 –	–	2090	– 167	2257
		ОСНОВАНИЕ ПОД МАСЛЯННЫЙ ТРАНСФОРМАТОР									
86	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	2	6191,57 835,55	1691,22 –	12383 1671	3382 –	7330	1554 1115	15052
87	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6	2219,41 744,15	1143,91 –	13316 4465	6863 –	1988	5269 1487	20072
88	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	2,592	19334,00 –	–	50114 –	–	50114	– 4009	54123
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				286567 53876	17596 –	215096 –	41196 26222	353984
		Стоимость монтажных работ	Тенге				142944				
		Материалы	Тенге				10711				
		Всего заработная плата	Тенге					47740			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				77143				
		Накладные расходы	Тенге				34373				
		Сметная прибыль	Тенге				14185				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				191502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					47740			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				75813				
		Материалы	Тенге				9318				
		Всего заработная плата	Тенге					6136			
		Местные материалы	Тенге				50114				
		Накладные расходы	Тенге				6823				
		Сметная прибыль	Тенге				6611				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				89247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6136			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				67810				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				67810				
		Сметная прибыль	Тенге				5425				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				73235				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				353984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44

		Сметная заработная плата	Тенге					53876			
		РАЗДЕЛ 10.ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
89	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	50	511,64	62,45	25582	3123	14399	5803	33896
		НР - 72%; СП - 8%			161,20	--	8060	--		2511	
90	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	19	4593,47	201,66	87276	3831	62241	15267	110746
		НР - 72%; СП - 8%			1116,00	--	21204	--		8203	
91	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола**	м	10	497,92	62,45	4979	625	2494	1339	6824
		НР - 72%; СП - 8%			186,00	--	1860	--		505	
92	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	16,8	1593,90	--	26778	--	--	19280	49742
		НР - 72%; СП - 8%			1593,90	--	26778	--		3685	
93	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	16,8	832,03	--	13978	--	--	10064	25966
		НР - 72%; СП - 8%			832,03	--	13978	--		1923	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				158593	7579	79134	51753	227174
							71880	--	--	16827	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				117837				
		Материалы	Тенге				79134				
		Всего заработная плата	Тенге					31124			
		Накладные расходы	Тенге				22409				
		Сметная прибыль	Тенге				11220				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				151466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					31124			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				40756				
		Всего заработная плата	Тенге					40756			
		Накладные расходы	Тенге				29344				
		Сметная прибыль	Тенге				5608				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				75708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					40756			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				227174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					71880			
		РАЗДЕЛ 11.ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ-10кВ									
94	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=3	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 15 м**	1 заземлитель	3	9101,33	4258,44	27304	12775	10102	3541	33313
		НР - 80%; СП - 8%			1475,55	--	4427	--		2468	

95	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	1 заземлитель	4	3033,78	1419,48	12135	5678	4490	1574	14806
		НР - 80%; СП - 8%			491,85	--	1967	--		1097	
96	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп**	м заземления	36	335,98	31,11	12095	1120	7270	2964	16264
		НР - 80%; СП - 8%			102,91	--	3705	--		1205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				51534	19573	21862	8079	64383
							10099	--	--	4770	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				51534				
		Материалы	Тенге				21862				
		Всего заработная плата	Тенге					10099			
		Накладные расходы	Тенге				8079				
		Сметная прибыль	Тенге				4769				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				64382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10099			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				64382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10099			
		РАЗДЕЛ 12.ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ-0,4кВ									
97	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	1 заземлитель	37	3033,78	1419,48	112250	52521	41531	14559	136953
		НР - 80%; СП - 8%			491,85	--	18198	--		10145	
98	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=3	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 15 м**	1 заземлитель	7	9101,33	4258,44	63709	29809	23571	8263	77730
		НР - 80%; СП - 8%			1475,55	--	10329	--		5758	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				175959	82330	65102	22822	214683
							28527	--	--	15903	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				175959				
		Материалы	Тенге				65102				
		Всего заработная плата	Тенге					28527			
		Накладные расходы	Тенге				22822				
		Сметная прибыль	Тенге				15902				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				214683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					28527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				214683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					28527			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				10950025	1371001	8724189	418642	11870864
							575464	--	-	879323	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				10950025				
		Материалы	Тенге				8724189				
		Всего заработная плата	Тенге					575464			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8724189				
		Накладные расходы	Тенге				418642				

		Сметная прибыль	Тенге				879323				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10950025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					575464			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10950025				
	Материалы		Тенге				8724189				
	Всего заработная плата		Тенге					575464			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8724189				
		Накладные расходы	Тенге				418642				
		Сметная прибыль	Тенге				879323				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10950025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					575464			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				11870864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					1178358			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**12852520**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				683939				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1456571			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9322562		
		- Накладные расходы	Тенге							523380	
		- Сметная прибыль	Тенге							952090	
		Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**								**308460**
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**13160981**
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	**Тенге**								**1116051**
		Итого с зимними	**Тенге**								**14277032**
		Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**								**285541**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**14562572**
		ИТОГО сметная стоимость в том числе на 2020 год 100%, к = 1,049901	**Тенге**								**15289259**
		ИТОГО с учетом скидки по тендеру	**Тенге**								**14 405 081,25**
		НДС 12%	**Тенге**								**1 728 609,75**
		ВСЕГО к оплате с учетом НДС	**Тенге**								**16 133 691**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Арас 2008"
БИН 020740002084
Директор
_____ **Кошева Л.Р.**

Инженер технического надзора:
ТОО "Каз Надзор Групп"
БИН 180640020172
аттестат KZ
_____ **Алдонгаров Г.Б.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Нуринского района"
БИН 131040009031
И.о.Руководителя
_____ **Акмагамбетов К.**