Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН: 120740015582**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы. Двор: ул. Майлина, 8, 10, 14**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы. Двор: ул. Майлина, 8, 10, 14**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 4/19** от **01.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 8

за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**		0,17	4019,28	1347,3	683	229	0	401	1171
			м3 конструкции		2671,98	602,08	454	102		87	
2	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		0,4012	79		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
3	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		0,4012	1697		681				735
			т							54	
4	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		17	784,64	0	13339	0	0	14406	29964
			м		784,64	0	13339	0		2220	
5	С341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		1,836	504		925				999
			т							74	
6	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		1,836	1697		3116				3365
			т							249	
7	Е11-270302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**		16	578	0	9248	0	0	9988	20775
			м		578	0	9248	0		1539	
8	С341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		0,6144	504		310				334
			т							25	
9	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		0,6144	1697		1043				1126

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							83	
10	Е11-090305-0301	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла		0,1	64565,39	4790,42	6457	479	0	4149	11454
			т		59774,98	350,39	5977	35		848	
11	С341-310103-0301	Погрузка демонтированных мафов		0,1	455		46				49
			т							4	
12	С341-020101-1050	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		0,1	1697		170				183
			т							14	
13	Е11-460401-0210	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков		8,93	125123,3	63031,48	1117351	562871	17370	690262	1952222
			м3		60146,68	31873,48	537110	284630		144609	
14	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка		4,6789	11831,05	3140,65	55356	14695	0	40398	103414
			м3		8690,4	1588,15	40662	7431		7660	
15	Е11-460401-0703	Покрытия кровель из асбестоцементных плит. Разборка		50,2	544,12	7,24	27315	363	0	22639	53950
			м2		536,88	0	26951	0		3996	
16	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка		30,74702	504		15496				16736
			т							1240	
17	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		0,592	79		47				51
			т							4	
18	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км		31,33902	1697		53182				57437
			т							4255	
19	Е11-270401-0102	Забутовка ям после демонтажа. Устройство		8	5284,59	1040,63	42277	8325	32773	3420	49353
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	1178	1989		3656	
20	Е11-010201-0502	Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками		8	188,33	83,97	1507	672	0	850	2545
			м3		104,36	43,16	835	345		189	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									1348578,66
		Раздел: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
21	Е12-180101-0304	Деревья. Валка в городских условиях		5	7526,36	707,6	37632	3538	0	24548	67154
			складочный м3 кряжей		6818,76	0	34094	0		4974	
22	Е12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка		1	4857,74	82,74	4858	83	0	3468	8992
			пень		4775	41,43	4775	41		666	
23	С341-310104-0601	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка		0,55	536		295				318
			т							24	
24	С341-010104-1030	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		0,55	837		460				497
			т							37	
25	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка		0,55	366		201				217
			т							16	
26	Е11-270401-0102	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство		15	5284,59	1040,63	79269	15610	61450	6413	92537
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2210	3729		6855	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-470102-0212 #ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17		1	4123,09	563,87	4123	564	773	2658	7323
			яма		2786,61	233,59	2787	234		542	
28	С125-010201-0701	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81		1	9505		9505		9505		10265
			шт.							760	
		Итого по разделу: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									136342,86
		Раздел: 3. Устройство бортового камня и поребрика									
29	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.		0,27735	2109,24	0	585	0	0	421	1087
			м3 грунта		2109,24	0	585	0		80	
30	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		11,2875	261		2946				3182
			тенге за 1 тонну							236	
31	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		10,965	1697		18608				20096
			тенге за 1 тонну							1489	
32	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		6,45	16,48	13,79	106	89	0	40	158
			м3 грунта		2,63	5,94	17	38		12	
33	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		4,3	6343,24	1617,14	27276	6954	16448	6671	36663
			м3 основания		901	767,26	3874	3299		2716	
34	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		43	1821,05	30,07	78305	1293	29798	51576	140271
			м бортового камня		1098	12,59	47214	541		10390	
35	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,849	29213		54015		54015		58336
			м3							4321	
36	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		3,5	2109,24	0	7382	0	0	5315	13713
			м3 грунта		2109,24	0	7382	0		1016	
37	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		5,95	261		1553				1677
			т							124	
38	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		5,95	1697		10097				10905
			т							808	
39	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		3,5	16,48	13,79	58	48	0	22	86
			м3 грунта		2,63	5,94	9	21		6	
40	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		1,4	6343,24	1617,14	8881	2264	5355	2172	11937
			м3 основания		901	767,26	1261	1074		884	
41	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		35	1821,05	30,07	63737	1052	24254	41980	114174
			м поребрика		1098	12,59	38430	441		8457	
42	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,56	29213		16359		16359		17668
			м3							1309	
		Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика									289907,39
		Раздел: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
43	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,03	4151,64	1097,63	125	33	52	42	180
			м3		1305,45	250,38	39	8		13	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,0306	16804		514		514		555
			м3							41	
45	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж		1	1142,92	154,45	1143	154	0	1055	2374
			шт.		988,47	77,34	988	77		176	
46	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж		1	1850,6	193,06	1851	193	113	1625	3753
			шт.		1544,49	96,67	1544	97		278	
47	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	24256		24256		24256		26196
			комплект							1940	
48	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка		0,07	455		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
49	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка		0,07	455		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
50	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		0,07	522		37				39
			тенге за 1 тонну							3	
		Итого по разделу: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									27988,51
		Раздел: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
51	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		18,3	5575,23	1040,63	102027	19044	80287	7824	118639
			м3		147,31	248,57	2696	4549		8788	
52	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,2745	123912,86	1819,75	34014	500	33515	284	37042
			т		0	957	0	263		2744	
53	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		54,9	1242,56	44,07	68216	2419	63079	3482	77434
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	2718	506		5736	
54	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		183	1329,9	44,07	243371	8065	226246	11606	275375
			м2 покрытия		49,51	9,21	9060	1686		20398	
55	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		366	147,5	1,46	53984	534	53413	129	58442
			м2 покрытия		0,1	0,23	36	83		4329	
		Итого по разделу: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									501611,63
		Раздел: 6. Восстановление тротуаров из а/б									
56	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		4,5	828,84	127,48	3730	574	1915	1553	5706
			м2 покрытия		275,81	43,82	1241	197		423	
57	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,012	123912,86	1819,75	1487	22	1465	12	1619
			т		0	957	0	11		120	
58	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		0,885	12805	969,68	11332	858	9807	1068	13392
			т смеси		754,03	363,18	667	321		992	
59	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		15	1188,99	2,86	17835	43	14952	3085	22594
			м2 покрытия		189,36	1,09	2840	16		1674	
60	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		15	743,68	0	11155	0	9325	1977	14183

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		122,03	0	1830	0		1051	
		Итого по разделу: 6. Восстановление тротуаров из а/б									45539,25
		Раздел: 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
61	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		1,04	2742,01	0	2852	0	0	2053	5297
			м3 грунта		2742,01	0	2852	0		392	
62	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		1,768	261		461				498
			тенге за 1 тонну							37	
63	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		1,768	1697		3000				3240
			тенге за 1 тонну							240	
64	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		1,04	16,48	13,79	17	14	0	6	25
			м3 грунта		2,63	5,94	3	6		2	
65	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		4	696,37	136,62	2785	546	1136	1390	4510
			м2 покрытия		275,81	46,03	1103	184		334	
66	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		4	931,15	136,62	3725	546	2075	1390	5524
			м2		275,81	46,03	1103	184		409	
67	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		4	507,5	136,62	2030	546	380	1390	3694
			м2 покрытия		275,81	46,03	1103	184		274	
68	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		4	1318,88	128,54	5276	514	33	4592	10657
			м2 покрытия		1182,16	39,08	4729	156		789	
69	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		4	3315		13260		13260		14321
			м2							1061	
		Итого по разделу: 7. Брусчатое покрытие тротуаров									33406,13
		Раздел: 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
70	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		0,52	2742,01	0	1426	0	0	1027	2649
			м3 грунта		2742,01	0	1426	0		196	
71	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		0,884	261		231				249
			тенге за 1 тонну							18	
72	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		0,884	1697		1500				1620
			тенге за 1 тонну							120	
73	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		0,52	16,48	13,79	9	7	0	3	13
			м3 грунта		2,63	5,94	1	3		1	
74	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		2	696,37	136,62	1393	273	568	695	2255
			м2 покрытия		275,81	46,03	552	92		167	
75	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		2	931,15	136,62	1862	273	1037	695	2762
			м2		275,81	46,03	552	92		205	
76	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		2	507,5	136,62	1015	273	190	695	1847
			м2 покрытия		275,81	46,03	552	92		137	
77	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		2	1318,88	128,54	2638	257	16	2296	5328
			м2 покрытия		1182,16	39,08	2364	78		395	
78	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		2	3315		6630		6630		7160
			м2							530	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки									**16703,07**
		Раздел: 9. Брусчатое покрытие площадки для отдыха									
79	**Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**		**1,04**	**2742,01**	**0**	**2852**	**0**	**0**	**2053**	**5297**
			м3 грунта		**2742,01**	**0**	**2852**	**0**		**392**	
80	**С341-310104-0401**	**Разработанный грунт. Погрузка**		**1,768**	**261**		**461**				**498**
			тенге за 1 тонну							**37**	
81	**С341-020101-1050**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**		**1,768**	**1697**		**3000**				**3240**
			тенге за 1 тонну							**240**	
82	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		**1,04**	**16,48**	**13,79**	**17**	**14**	**0**	**6**	**25**
			м3 грунта		**2,63**	**5,94**	**3**	**6**		**2**	
83	**Е11-270701-0201**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**		**4**	**696,37**	**136,62**	**2785**	**546**	**1136**	**1390**	**4510**
			м2 покрытия		**275,81**	**46,03**	**1103**	**184**		**334**	
84	**Е11-270701-0201**	**Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см**		**4**	**931,15**	**136,62**	**3725**	**546**	**2075**	**1390**	**5524**
			м2		**275,81**	**46,03**	**1103**	**184**		**409**	
85	**Е11-270701-0201**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**		**4**	**507,5**	**136,62**	**2030**	**546**	**380**	**1390**	**3694**
			м2 покрытия		**275,81**	**46,03**	**1103**	**184**		**274**	
86	**Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**		**4**	**1318,88**	**128,54**	**5276**	**514**	**33**	**4592**	**10657**
			м2 покрытия		**1182,16**	**39,08**	**4729**	**156**		**789**	
87	**С121-040509-0412**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**		**4**	**3315**		**13260**		**13260**		**14321**
			м2							**1061**	
		Итого по разделу: 9. Брусчатое покрытие площадки для отдыха									**33406,13**
		Раздел: 10. Песчаное покрытие детской игровой площадки									
88	**Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**		**0,8**	**2742,01**	**0**	**2194**	**0**	**0**	**1579**	**4075**
			м3 грунта		**2742,01**	**0**	**2194**	**0**		**302**	
89	**С341-310104-0401**	**Разработанный грунт. Погрузка**		**1,36**	**261**		**355**				**383**
			тенге за 1 тонну							**28**	
90	**С341-020101-1050**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**		**1,36**	**1697**		**2308**				**2493**
			тенге за 1 тонну							**185**	
91	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		**0,8**	**16,48**	**13,79**	**13**	**11**	**0**	**5**	**20**
			м3 грунта		**2,63**	**5,94**	**2**	**5**		**1**	
92	**Е11-270701-0201**	**Песчанный слой Н=20см. Устройство**		**4**	**790,8**	**136,62**	**3163**	**546**	**1514**	**1390**	**4918**
			м2 покрытия		**275,81**	**46,03**	**1103**	**184**		**364**	
		Итого по разделу: 10. Песчаное покрытие детской игровой площадки									**8032,89**
		Раздел: 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
93	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Грунты 2 группы. Разработка**		**12,71**	**2234,23**	**0**	**28397**	**0**	**0**	**20446**	**52750**
			м3 грунта		**2234,23**	**0**	**28397**	**0**		**3907**	
94	**С341-310104-0401**	**Разработанный грунт. Погрузка**		**21,607**	**261**		**5639**				**6091**
			тенге за 1 тонну							**451**	
95	**С341-020101-1050**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**		**21,607**	**1697**		**36667**				**39600**
			тенге за 1 тонну							**2933**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		12,71	16,48	13,79	209	175	1	78	311
			м3 грунта		2,63	5,94	33	75		23	
97	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		12,3	64,62	64,62	795	795	0	241	1119
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	335		83	
98	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		12,3	5575,23	1040,63	68575	12800	53964	5259	79741
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	1812	3057		5907	
99	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		41	892,33	189,65	36586	7776	27376	4511	44385
			м2 основания		34,98	66,9	1434	2743		3288	
100	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,1025	123912,86	1819,75	12701	187	12515	106	13832
			т		0	957	0	98		1025	
101	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		41	1188,99	2,86	48749	117	40868	8433	61756
			м2 покрытия		189,36	1,09	7764	44		4575	
102	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		164	185,92	0	30491	0	25488	5404	38766
			м2 покрытия		30,51	0	5003	0		2872	
103	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		41	1052,28	4,94	43143	202	16708	24757	73333
			м2 покрытия		639,84	2,54	26233	104		5432	
104	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		41	12822,86		525737		525737		567796
			м2							42059	
		Итого по разделу: 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									837689,97
		Раздел: 12. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
105	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		10,54	2234,23	0	23549	0	0	16955	43744
			м3 грунта		2234,23	0	23549	0		3240	
106	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		17,918	261		4677				5051
			тенге за 1 тонну							374	
107	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		17,918	1697		30407				32839
			т							2433	
108	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		10,54	16,48	13,79	174	145	1	65	258
			м3 грунта		2,63	5,94	28	63		19	
109	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		10,2	64,62	64,62	659	659	0	200	928
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	277		69	
110	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		10,2	5575,23	1040,63	56867	10614	44750	4361	66127
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	1503	2535		4898	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)		34	892,33	189,65	30339	6448	22702	3741	36807
			м2 основания		34,98	66,9	1189	2275		2726	
112	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,085	123912,86	1819,75	10533	155	10378	88	11470
			т		0	957	0	81		850	
113	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		34	1188,99	2,86	40426	97	33890	6993	51212
			м2 покрытия		189,36	1,09	6438	37		3794	
114	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		136	185,92	0	25285	0	21136	4481	32147
			м2 покрытия		30,51	0	4149	0		2381	
115	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		34	1052,28	4,94	35777	168	13855	20531	60813
			м2 покрытия		639,84	2,54	21755	86		4505	
116	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		34	14343,75		487688		487688		526703
			м2							39015	
		Итого по разделу: 12. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									746380,09
		Раздел: 13. Озеленение									
117	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли		135	415,57	9,78	56102	1321	18448	32285	95459
			м2		269,14	2,62	36334	354		7071	
118	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание		3	8294,64	0	24884	0	0	0	26875
			1 дерево		0	0	0	0		1991	
119	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка		0,45	536		241				260
			т							19	
120	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		0,45	837		377				407
			т							30	
121	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка		0,45	366		165				178
			т							13	
		Итого по разделу: 13. Озеленение									81768,69
		Раздел: 14. Ограждение палисадника /Тип 1/									
122	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		8	2563,6	0	20509	0	0	14766	38097
			яма		2563,6	0	20509	0		2822	
123	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,072	6343,24	1617,14	457	116	275	112	614
			м3 основания		901	767,26	65	55		45	
124	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,216	20965,32	1097,63	4529	237	4009	306	5221
			м3		1305,45	250,38	282	54		387	
125	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,0284	25354,71	12073,5	720	343	169	215	1010
			т конструкций		7332,36	3633,08	208	103		75	
126	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		8	809		6472		6472		6990
			м							518	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,274944	169148,1	38277,14	46506	10524	1430	26438	78780
			т конструкций		125671	13688,54	34552	3764		5836	
128	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,274944	59952,04	2469,65	16483	679	993	10314	28942
			т конструкций		53869,6	499,15	14811	137		2144	
129	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,112592	249771		28122		28122		30372
			т							2250	
130	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,15536	262471		40777		40777		44040
			т							3262	
131	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02128	198797		4230		4230		4569
			т							338	
132	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,001232	224711		277		277		299
			т							22	
133	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		3,56	393,04	0	1399	0	0	965	2554
			м2		393,04	0	1399	0		189	
134	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		14,24	87,89	2,27	1252	32	561	457	1845
			м2		46,26	0,28	659	4		137	
135	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		28,48	92,87	1,62	2645	46	1829	537	3436
			м2		27,03	0,28	770	8		255	
		Итого по разделу: 14. Ограждение палисадника /Тип 1/									174378,48
		Раздел: 15. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
136	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		1	2563,6	0	2564	0	0	1846	4762
			яма		2563,6	0	2564	0		353	
137	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,018	6343,24	1617,14	114	29	69	28	153
			м3 основания		901	767,26	16	14		11	
138	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,045	20965,32	1097,63	943	49	835	64	1088
			м3		1305,45	250,38	59	11		81	
139	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,01296	25354,71	12073,5	329	156	77	98	461
			т конструкций		7332,36	3633,08	95	47		34	
140	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		2,4	1678		4027		4027		4349
			м							322	
141	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,064438	169148,1	38277,14	10900	2467	335	6196	18463
			т конструкций		125671	13688,54	8098	882		1368	
142	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,064438	59952,04	2469,65	3863	159	233	2417	6783
			т конструкций		53869,6	499,15	3471	32		502	
143	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,031603	248843		7864		7864		8493
			т							629	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,03285	224711		7382		7382		7972
			т							591	
145	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		1,0575	393,04	0	416	0	0	287	759
			м2		393,04	0	416	0		56	
146	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,23	87,89	2,27	372	10	167	136	548
			м2		46,26	0,28	196	1		41	
147	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		8,46	92,87	1,62	786	14	543	159	1021
			м2		27,03	0,28	229	2		76	
		Итого по разделу: 15. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									39558,81
		Раздел: 16. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
148	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		12	34263,85	870,56	411166	10447	15663	235592	698499
			шт.		32088	96,67	385056	1160		51741	
149	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		1	58009,29		58009				58009
			шт						58009		
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
150	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		1	78610,71		78611				78611
			шт						78611		
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 16. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									547786,16
		Раздел: 17. Наружнее электроосвещение									
151	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,01	14466,1	6977,67	145	70	0	78	240
			1км		7488,43	2207,39	75	22		18	
152	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		1	12483,15	5599,37	12483	5599	0	6805	20831
			опора		6883,78	1621,89	6884	1622		1543	
153	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		8	330,6	146,83	2645	1175	365	1071	4013
			м кабеля		138,1	47,76	1105	382		297	
154	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,02	36143,74	14082,11	723	282	25	431	1246
			1км		20801,2	6131,64	416	123		92	
155	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00102	75193		77		77		83
			км							6	
156	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00714	162997		1164		1164		1257
			км							93	
157	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,0206	394639		8130		8130		8780
			км							650	
158	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	4714	17615
			шт.		4158,6	2388,42	4159	2388		1305	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	1	67857,14		67857		67857	5429	73286
160	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	11038 4801	5953 2262	284	5085 1290	17413
161	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699	376	5075
162	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	34870 19122	11134 4505	4614	18901 4302	58073
163	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	2441	32958
164	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
165	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34 901	1617,14 767,26	248 36	65 31	147	62 25	335
166	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69 826,8	952,39 422,01	551 124	143 63	284	174 58	783
167	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	178		178		178	14	192
168	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,4	406		974		974	78	1052
169	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	39		195		195	16	211
170	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	361		361		361	29	390
171	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3089		3089		3089	247	3336
172	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475	278	3753
173	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772	62	834
174	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	662		662		662	53	715
175	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1309		1309		1309	105	1414
176	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	70	939
177	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1931		1931		1931	154	2085
178	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967		1967		1967	157	2124

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	8498		8498		8498	680	9178
180	С121-130201-0103	Болты с шестиграннойголовкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22	2	24
181	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
182	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	0	5
183	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
184	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 17. Наружнее электроосвещение									215191,94
		ИТОГО:					5084278	755226	2460348	1492755	7092261
							1508381	343574	136620	515238	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		93901				
		Итого с зимними удорожаниями									7186162
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									7544723
		НДС			12 %		905367				
		Итого с НДС									8450090

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Осипов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)