Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН: 120740015582**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы. Двор: ул.Майлина 16, 18**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы. Двор: ул.Майлина 16, 18**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 5/19** от **02.07.2019**

# Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

**№ 4**

за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: 1. Подготовительные работы** | | | | | | | | | |
| **1** | **Е12-180101-1204** | **Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см** | | **0,31** | **4019,28** | **1347,3** | **1246** | **418** | **0** | **731** | **2135** |
| | | | **м3 конструкции** | | **2671,98** | **602,08** | **828** | **187** | | **158** | |
| **2** | **С341-310104-0501** | **Мусор строительный. Погрузка** | | **0,7316** | **79** | | **58** | | | | **62** |
| | | | **тенге за 1 тонну** | | | | | | | **5** | |
| **3** | **С341-020101-1050** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)** | | **0,7316** | **1697** | | **1242** | | | | **1341** |
| | | | **т** | | | | | | | **99** | |
| **4** | **Е11-270302-0201** | **Камни бортовые на бетонном основании. Разборка** | | **31** | **784,64** | **0** | **24324** | **0** | **0** | **26270** | **54641** |
| | | | **м** | | **784,64** | **0** | **24324** | **0** | | **4047** | |
| **5** | **С341-310101-0701** | **Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)** | | **3,348** | **504** | | **1687** | | | | **1822** |
| | | | **т** | | | | | | | **135** | |
| **6** | **С341-020101-1050** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)** | | **3,348** | **1697** | | **5682** | | | | **6136** |
| | | | **т** | | | | | | | **455** | |
| **7** | **Е11-090305-0301** | **Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла** | | **4** | **64565,39** | **4790,42** | **258262** | **19162** | **0** | **165946** | **458144** |
| | | | **т** | | **59774,98** | **350,39** | **239100** | **1402** | | **33937** | |
| **8** | **С341-310103-0301** | **Погрузка демонтированных мафов** | | **4** | **455** | | **1820** | | | | **1966** |
| | | | **т** | | | | | | | **146** | |
| **9** | **С341-020101-1050** | **Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)** | | **4** | **1697** | | **6788** | | | | **7331** |
| | | | **т** | | | | | | | **543** | |
| | | **Итого по разделу: 1. Подготовительные работы** | | | | | | | | | **301107,69** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика** | | | | | | | | | |
| **10** | **Е11-010205-0102** | **Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.** | | **0,34185** | **2109,24** | **0** | **721** | **0** | **0** | **519** | **1339** |
| | | | **м3 грунта** | | **2109,24** | **0** | **721** | **0** | | **99** | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | С341-310104-0401 | Разработанный грунт. Погрузка | | 13,9125 | 261 | | 3631 | | | | 3922 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 290 | |
| 12 | С341-020101-1050 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | | 13,515 | 1697 | | 22935 | | | | 24770 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 1835 | |
| 13 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 7,95 | 16,48 | 13,79 | 131 | 110 | 0 | 49 | 194 |
| | | | м3 грунта | | 2,63 | 5,94 | 21 | 47 | | 14 | |
| 14 | Е11-080101-0202 | Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство | | 5,3 | 6343,24 | 1617,14 | 33619 | 8571 | 20273 | 8223 | 45189 |
| | | | м3 основания | | 901 | 767,26 | 4775 | 4066 | | 3347 | |
| 15 | Е11-270201-1003 | Камни бортовые.Установка | | 53 | 1821,05 | 30,07 | 96516 | 1593 | 36728 | 63570 | 172892 |
| | | | м бортового камня | | 1098 | 12,59 | 58194 | 667 | | 12807 | |
| 16 | С121-040508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | | 2,279 | 29213 | | 66576 | | 66576 | | 71903 |
| | | | м3 | | | | | | | 5326 | |
| 17 | Е11-010205-0102 | Разработка грунта 2 группы под поребрик. | | 3,6 | 2109,24 | 0 | 7593 | 0 | 0 | 5467 | 14105 |
| | | | м3 грунта | | 2109,24 | 0 | 7593 | 0 | | 1045 | |
| 18 | С341-310104-0401 | Разработанный грунт. Погрузка | | 6,12 | 261 | | 1597 | | | | 1725 |
| | | | т | | | | | | | 128 | |
| 19 | С341-020101-1050 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | | 6,12 | 1697 | | 10386 | | | | 11216 |
| | | | т | | | | | | | 831 | |
| 20 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 3,6 | 16,48 | 13,79 | 59 | 50 | 0 | 22 | 88 |
| | | | м3 грунта | | 2,63 | 5,94 | 9 | 21 | | 7 | |
| 21 | Е11-080101-0202 | Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство | | 1,44 | 6343,24 | 1617,14 | 9134 | 2329 | 5508 | 2234 | 12278 |
| | | | м3 основания | | 901 | 767,26 | 1297 | 1105 | | 909 | |
| 22 | Е11-270201-1003 | Поребрик. Установка | | 36 | 1821,05 | 30,07 | 65558 | 1082 | 24947 | 43180 | 117436 |
| | | | м поребрика | | 1098 | 12,59 | 39528 | 453 | | 8699 | |
| 23 | С121-040508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | | 0,576 | 29213 | | 16827 | | 16827 | | 18173 |
| | | | м3 | | | | | | | 1346 | |
| | | Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика | | | | | | | | | 335283,56 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | | 0,03 | 4151,64 | 1097,63 | 125 | 33 | 52 | 42 | 180 |
| | | | м3 | | 1305,45 | 250,38 | 39 | 8 | | 13 | |
| 25 | С121-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | | 0,0306 | 16804 | | 514 | | 514 | | 555 |
| | | | м3 | | | | | | | 41 | |
| 26 | Е11-231201-0101 | Люки. Демонтаж | | 1 | 1142,92 | 154,45 | 1143 | 154 | 0 | 1055 | 2374 |
| | | | шт. | | 988,47 | 77,34 | 988 | 77 | | 176 | |
| 27 | Е11-231201-0101 | Люки. Монтаж | | 1 | 1850,6 | 193,06 | 1851 | 193 | 113 | 1625 | 3753 |
| | | | шт. | | 1544,49 | 96,67 | 1544 | 97 | | 278 | |
| 28 | С123-030101-0304 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | | 1 | 24256 | | 24256 | | 24256 | | 26196 |
| | | | комплект | | | | | | | 1940 | |
| 29 | С341-310103-0301 | Люк чугунный. Погрузка | | 0,07 | 455 | | 32 | | | | 34 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 3 | |
| 30 | С341-310103-0302 | Люк чугунный. Разгрузка | | 0,07 | 455 | | 32 | | | | 34 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 3 | |
| 31 | С341-020101-1012 | Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км | | 0,07 | 522 | | 37 | | | | 39 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 3 | |
| | | Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки | | | | | | | | | 27988,51 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-270401-0102 | Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой | | 16,6 | 5575,23 | 1040,63 | 92549 | 17275 | 72829 | 7097 | 107618 |
| | | | м3 | | 147,31 | 248,57 | 2445 | 4126 | | 7972 | |
| 33 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | 0,249 | 123912,86 | 1819,75 | 30854 | 453 | 30401 | 257 | 33601 |
| | | | т | | 0 | 957 | 0 | 238 | | 2489 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 34 | Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2 | Выравнивание К/З А/Б | | 49,8 | 1242,56 | 44,07 | 61879 | 2195 | 57219 | 3158 | 70241 |
| | | | м2 покрытия /кз аб/ | | 49,51 | 9,21 | 2466 | 459 | | 5203 | |
| 35 | Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ | | 166 | 1329,9 | 44,07 | 220763 | 7315 | 205229 | 10528 | 249794 |
| | | | м2 покрытия | | 49,51 | 9,21 | 8219 | 1529 | | 18503 | |
| 36 | Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3 | Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 | | 332 | 147,5 | 1,46 | 48969 | 485 | 48451 | 117 | 53013 |
| | | | м2 покрытия | | 0,1 | 0,23 | 33 | 75 | | 3927 | |
| | | Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) | | | | | | | | | 455013,83 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б | | | | | | | | | |
| 37 | Е11-270701-0201 | Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство | | 3,6 | 828,84 | 127,48 | 2984 | 459 | 1532 | 1243 | 4565 |
| | | | м2 покрытия | | 275,81 | 43,82 | 993 | 158 | | 338 | |
| 38 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | 0,0096 | 123912,86 | 1819,75 | 1190 | 17 | 1172 | 10 | 1295 |
| | | | т | | 0 | 957 | 0 | 9 | | 96 | |
| 39 | Е11-270301-0402 | Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона | | 0,708 | 12805 | 969,68 | 9066 | 687 | 7846 | 854 | 10714 |
| | | | т смеси | | 754,03 | 363,18 | 534 | 257 | | 794 | |
| 40 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | | 12 | 1188,99 | 2,86 | 14268 | 34 | 11961 | 2468 | 18075 |
| | | | м2 покрытия | | 189,36 | 1,09 | 2272 | 13 | | 1339 | |
| 41 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 | | 12 | 743,68 | 0 | 8924 | 0 | 7460 | 1582 | 11346 |
| | | | м2 покрытия | | 122,03 | 0 | 1464 | 0 | | 840 | |
| | | Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б | | | | | | | | | 36431,4 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 6. Брусчатое покрытие тротуаров | | | | | | | | | |
| 42 | Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3 | Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ | | 0,78 | 2742,01 | 0 | 2139 | 0 | 0 | 1540 | 3973 |
| | | | м3 грунта | | 2742,01 | 0 | 2139 | 0 | | 294 | |
| 43 | С341-310104-0401 | Разработанный грунт. Погрузка | | 1,326 | 261 | | 346 | | | | 374 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 28 | |
| 44 | С341-020101-1050 | Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | | 1,326 | 1697 | | 2250 | | | | 2430 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 180 | |
| 45 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 0,78 | 16,48 | 13,79 | 13 | 11 | 0 | 5 | 19 |
| | | | м3 грунта | | 2,63 | 5,94 | 2 | 5 | | 1 | |
| 46 | Е11-270701-0201 | Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство | | 3 | 696,37 | 136,62 | 2089 | 410 | 852 | 1043 | 3382 |
| | | | м2 покрытия | | 275,81 | 46,03 | 827 | 138 | | 251 | |
| 47 | Е11-270701-0201 | Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см | | 3 | 931,15 | 136,62 | 2793 | 410 | 1556 | 1043 | 4143 |
| | | | м2 | | 275,81 | 46,03 | 827 | 138 | | 307 | |
| 48 | Е11-270701-0201 | Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство | | 3 | 507,5 | 136,62 | 1522 | 410 | 285 | 1043 | 2770 |
| | | | м2 покрытия | | 275,81 | 46,03 | 827 | 138 | | 205 | |
| 49 | Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | | 3 | 1318,88 | 128,54 | 3957 | 386 | 25 | 3444 | 7993 |
| | | | м2 покрытия | | 1182,16 | 39,08 | 3546 | 117 | | 592 | |
| 50 | С121-040509-0412 | Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | | 3 | 3315 | | 9945 | | 9945 | | 10741 |
| | | | м2 | | | | | | | 796 | |
| | | Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие тротуаров | | | | | | | | | 25054,6 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки** | | | | | | | | | |
| 51 | Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3 | Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ | | 0,78 | 2742,01 | 0 | 2139 | 0 | 0 | 1540 | 3973 |
| | | | м3 грунта | | 2742,01 | 0 | 2139 | 0 | | 294 | |
| 52 | С341-310104-0401 | Разработанный грунт. Погрузка | | 1,326 | 261 | | 346 | | | | 374 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 28 | |
| 53 | С341-020101-1050 | Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | | 1,326 | 1697 | | 2250 | | | | 2430 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 180 | |
| 54 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 0,78 | 16,48 | 13,79 | 13 | 11 | 0 | 5 | 19 |
| | | | м3 грунта | | 2,63 | 5,94 | 2 | 5 | | 1 | |
| 55 | Е11-270701-0201 | Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство | | 3 | 696,37 | 136,62 | 2089 | 410 | 852 | 1043 | 3382 |
| | | | м2 покрытия | | 275,81 | 46,03 | 827 | 138 | | 251 | |
| 56 | Е11-270701-0201 | Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см | | 3 | 931,15 | 136,62 | 2793 | 410 | 1556 | 1043 | 4143 |
| | | | м2 | | 275,81 | 46,03 | 827 | 138 | | 307 | |
| 57 | Е11-270701-0201 | Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство | | 3 | 507,5 | 136,62 | 1522 | 410 | 285 | 1043 | 2770 |
| | | | м2 покрытия | | 275,81 | 46,03 | 827 | 138 | | 205 | |
| 58 | Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | | 3 | 1318,88 | 128,54 | 3957 | 386 | 25 | 3444 | 7993 |
| | | | м2 покрытия | | 1182,16 | 39,08 | 3546 | 117 | | 592 | |
| 59 | С121-040509-0412 | Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | | 3 | 3315 | | 9945 | | 9945 | | 10741 |
| | | | м2 | | | | | | | 796 | |
| | | **Итого по разделу: 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки** | | | | | | | | | 25054,6 |
| | | **Раздел: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием** | | | | | | | | | |
| 60 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3 | Грунты 2 группы. Разработка | | 18,91 | 2234,23 | 0 | 42249 | 0 | 0 | 30420 | 78482 |
| | | | м3 грунта | | 2234,23 | 0 | 42249 | 0 | | 5814 | |
| 61 | С341-310104-0401 | Разработанный грунт. Погрузка | | 32,147 | 261 | | 8390 | | | | 9062 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 671 | |
| 62 | С341-020101-1050 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | | 32,147 | 1697 | | 54553 | | | | 58918 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 4364 | |
| 63 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 18,91 | 16,48 | 13,79 | 312 | 261 | 1 | 117 | 463 |
| | | | м3 грунта | | 2,63 | 5,94 | 50 | 112 | | 34 | |
| 64 | Е11-010201-0102 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | | 18,3 | 64,62 | 64,62 | 1182 | 1182 | 0 | 358 | 1664 |
| | | | м3 уплотненного грунта | | 0 | 27,2 | 0 | 498 | | 123 | |
| 65 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | | 18,3 | 5575,23 | 1040,63 | 102027 | 19044 | 80287 | 7824 | 118639 |
| | | | м3 материала основания в плотном теле | | 147,31 | 248,57 | 2696 | 4549 | | 8788 | |
| 66 | Е11-270403-0201 | Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | | 61 | 892,33 | 189,65 | 54432 | 11569 | 40730 | 6712 | 66036 |
| | | | м2 основания | | 34,98 | 66,9 | 2134 | 4081 | | 4892 | |
| 67 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | 0,1525 | 123912,86 | 1819,75 | 18897 | 278 | 18619 | 158 | 20579 |
| | | | т | | 0 | 957 | 0 | 146 | | 1524 | |
| 68 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | | 61 | 1188,99 | 2,86 | 72529 | 175 | 60803 | 12547 | 91881 |
| | | | м2 покрытия | | 189,36 | 1,09 | 11551 | 66 | | 6806 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 69 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | | 244 | 185,92 | 0 | 45365 | 0 | 37921 | 8039 | 57676 |
| | | | м2 покрытия | | 30,51 | 0 | 7444 | 0 | | 4272 | |
| 70 | Е11-110101-3801 | Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство | | 61 | 1052,28 | 4,94 | 64189 | 301 | 24858 | 36834 | 109105 |
| | | | м2 покрытия | | 639,84 | 2,54 | 39030 | 155 | | 8082 | |
| 71 | С Счет | Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм | | 61 | 12822,86 | | 782194 | | 782194 | | 844770 |
| | | | м2 | | | | | | | 62576 | |
| | | Итого по разделу: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием | | | | | | | | | 1246319,22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 9. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием | | | | | | | | | |
| 72 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3 | Грунты 2 группы. Разработка | | 4,96 | 2234,23 | 0 | 11082 | 0 | 0 | 7979 | 20586 |
| | | | м3 грунта | | 2234,23 | 0 | 11082 | 0 | | 1525 | |
| 73 | С341-310104-0401 | Разработанный грунт. Погрузка | | 8,432 | 261 | | 2201 | | | | 2377 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 176 | |
| 74 | С341-020101-1050 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | | 8,432 | 1697 | | 14309 | | | | 15454 |
| | | | т | | | | | | | 1145 | |
| 75 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 4,96 | 16,48 | 13,79 | 82 | 68 | 0 | 31 | 121 |
| | | | м3 грунта | | 2,63 | 5,94 | 13 | 29 | | 9 | |
| 76 | Е11-010201-0102 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | | 4,8 | 64,62 | 64,62 | 310 | 310 | 0 | 94 | 436 |
| | | | м3 уплотненного грунта | | 0 | 27,2 | 0 | 131 | | 32 | |
| 77 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | | 4,8 | 5575,23 | 1040,63 | 26761 | 4995 | 21059 | 2052 | 31118 |
| | | | м3 материала основания в плотном теле | | 147,31 | 248,57 | 707 | 1193 | | 2305 | |
| 78 | Е11-270403-0201 | Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) | | 16 | 892,33 | 189,65 | 14277 | 3034 | 10683 | 1761 | 17321 |
| | | | м2 основания | | 34,98 | 66,9 | 560 | 1070 | | 1283 | |
| 79 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | 0,04 | 123912,86 | 1819,75 | 4957 | 73 | 4884 | 41 | 5398 |
| | | | т | | 0 | 957 | 0 | 38 | | 400 | |
| 80 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | | 16 | 1188,99 | 2,86 | 19024 | 46 | 15948 | 3291 | 24100 |
| | | | м2 покрытия | | 189,36 | 1,09 | 3030 | 17 | | 1785 | |
| 81 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | | 64 | 185,92 | 0 | 11899 | 0 | 9946 | 2109 | 15128 |
| | | | м2 покрытия | | 30,51 | 0 | 1953 | 0 | | 1121 | |
| 82 | Е11-110101-3801 | Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство | | 16 | 1052,28 | 4,94 | 16836 | 79 | 6520 | 9661 | 28618 |
| | | | м2 покрытия | | 639,84 | 2,54 | 10237 | 41 | | 2120 | |
| 83 | С Счет | Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм | | 16 | 14343,75 | | 229500 | | 229500 | | 247860 |
| | | | м2 | | | | | | | 18360 | |
| | | Итого по разделу: 9. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием | | | | | | | | | 351237,69 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 10. Озеленение | | | | | | | | | |
| 84 | Е11-470112-0103 | Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли | | 203 | 415,57 | 9,78 | 84361 | 1986 | 27740 | 48548 | 143542 |
| | | | м2 | | 269,14 | 2,62 | 54635 | 533 | | 10633 | |
| | | Итого по разделу: 10. Озеленение | | | | | | | | | 84361,1 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: 11. Ограждение палисадника /Тип 1/** | | | | | | | | | |
| 85 | E12-010101-0401 | Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м | | 8 | 2563,6 | 0 | 20509 | 0 | 0 | 14766 | 38097 |
| | | | яма | | 2563,6 | 0 | 20509 | 0 | | 2822 | |
| 86 | E11-080101-0202 | Основание под стойки ограждения. Устройство | | 0,072 | 6343,24 | 1617,14 | 457 | 116 | 275 | 112 | 614 |
| | | | м3 основания | | 901 | 767,26 | 65 | 55 | | 45 | |
| 87 | E11-060101-0101 | Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство | | 0,216 | 20965,32 | 1097,63 | 4529 | 237 | 4009 | 306 | 5221 |
| | | | м3 | | 1305,45 | 250,38 | 282 | 54 | | 387 | |
| 88 | E11-090302-0112 | Стойки ограждения. Монтаж | | 0,0284 | 25354,71 | 12073,5 | 720 | 343 | 169 | 215 | 1010 |
| | | | т конструкций | | 7332,36 | 3633,08 | 208 | 103 | | 75 | |
| 89 | C123-010201-0138 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 8 | 809 | | 6472 | | 6472 | | 6990 |
| | | | м | | | | | | | 518 | |
| 90 | E11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7 | Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях | | 0,274944 | 169148,1 | 38277,14 | 46506 | 10524 | 1430 | 26438 | 78780 |
| | | | т конструкций | | 125671 | 13688,54 | 34552 | 3764 | | 5836 | |
| 91 | E11-090601-0102 | Решетки ограждения. Монтаж | | 0,274944 | 59952,04 | 2469,65 | 16483 | 679 | 993 | 10314 | 28942 |
| | | | т конструкций | | 53869,6 | 499,15 | 14811 | 137 | | 2144 | |
| 92 | C121-050206-0901 | Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 | | 0,112592 | 249771 | | 28122 | | 28122 | | 30372 |
| | | | т | | | | | | | 2250 | |
| 93 | C121-050206-0801 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 | | 0,15536 | 262471 | | 40777 | | 40777 | | 44040 |
| | | | т | | | | | | | 3262 | |
| 94 | C121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,02128 | 198797 | | 4230 | | 4230 | | 4569 |
| | | | т | | | | | | | 338 | |
| 95 | C121-050101-0402 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 | | 0,001232 | 224711 | | 277 | | 277 | | 299 |
| | | | т | | | | | | | 22 | |
| 96 | E11-130601-0207 | Поверхности металлические. Очистка щетками | | 3,56 | 393,04 | 0 | 1399 | 0 | 0 | 965 | 2554 |
| | | | м2 | | 393,04 | 0 | 1399 | 0 | | 189 | |
| 97 | E11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 14,24 | 87,89 | 2,27 | 1252 | 32 | 561 | 457 | 1845 |
| | | | м2 | | 46,26 | 0,28 | 659 | 4 | | 137 | |
| 98 | E11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 28,48 | 92,87 | 1,62 | 2645 | 46 | 1829 | 537 | 3436 |
| | | | м2 | | 27,03 | 0,28 | 770 | 8 | | 255 | |
| | | **Итого по разделу: 11. Ограждение палисадника /Тип 1/** | | | | | | | | | 174378,48 |
| | | **Раздел: 12. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/** | | | | | | | | | |
| 99 | E12-010101-0401 | Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м | | 1 | 2563,6 | 0 | 2564 | 0 | 0 | 1846 | 4762 |
| | | | яма | | 2563,6 | 0 | 2564 | 0 | | 353 | |
| 100 | E11-080101-0202 | Основание под стойки ограждения. Устройство | | 0,018 | 6343,24 | 1617,14 | 114 | 29 | 69 | 28 | 153 |
| | | | м3 основания | | 901 | 767,26 | 16 | 14 | | 11 | |
| 101 | E11-060101-0101 | Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство | | 0,045 | 20965,32 | 1097,63 | 943 | 49 | 835 | 64 | 1088 |
| | | | м3 | | 1305,45 | 250,38 | 59 | 11 | | 81 | |
| 102 | E11-090302-0112 | Стойки ограждения. Монтаж | | 0,01296 | 25354,71 | 12073,5 | 329 | 156 | 77 | 98 | 461 |
| | | | т конструкций | | 7332,36 | 3633,08 | 95 | 47 | | 34 | |
| 103 | C123-010201-0162 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 2,4 | 1678 | | 4027 | | 4027 | | 4349 |
| | | | м | | | | | | | 322 | |
| 104 | E11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7 | Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях | | 0,064438 | 169148,1 | 38277,14 | 10900 | 2467 | 335 | 6196 | 18463 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | т конструкций | | 125671 | 13688,54 | 8098 | 882 | | 1368 | |
| 105 | Е11-090601-0102 | Решетки ограждения. Монтаж | | 0,064438 | 59952,04 | 2469,65 | 3863 | 159 | 233 | 2417 | 6783 |
| | | | т конструкций | | 53869,6 | 499,15 | 3471 | 32 | | 502 | |
| 106 | С121-050206-0802 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | | 0,031603 | 248843 | | 7864 | | 7864 | | 8493 |
| | | | т | | | | | | | 629 | |
| 107 | С121-050101-0402 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 | | 0,03285 | 224711 | | 7382 | | 7382 | | 7972 |
| | | | т | | | | | | | 591 | |
| 108 | Е11-130601-0207 | Поверхности металлические. Очистка щетками | | 1,0575 | 393,04 | 0 | 416 | 0 | 0 | 287 | 759 |
| | | | м2 | | 393,04 | 0 | 416 | 0 | | 56 | |
| 109 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 4,23 | 87,89 | 2,27 | 372 | 10 | 167 | 136 | 548 |
| | | | м2 | | 46,26 | 0,28 | 196 | 1 | | 41 | |
| 110 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 8,46 | 92,87 | 1,62 | 786 | 14 | 543 | 159 | 1021 |
| | | | м2 | | 27,03 | 0,28 | 229 | 2 | | 76 | |
| | | Итого по разделу: 12. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/ | | | | | | | | | 39558,81 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 13. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха | | | | | | | | | |
| 111 | Ц13-370102-0102 | Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке | | 2 | 34263,85 | 870,56 | 68528 | 1741 | 2611 | 39265 | 116416 |
| | | | шт. | | 32088 | 96,67 | 64176 | 193 | | 8623 | |
| 112 | Счет | Урна металлическая оцинкованная код 1213 | | 1 | 58009,29 | | 58009 | | | | 58009 |
| | | | шт | | | | | | 58009 | | |
| | | Отпускная цена | | | 58009 | | 58009 | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *58009* | | | | |
| 113 | Счет | Диван на металлических ножках код 2211 | | 1 | 78610,71 | | 78611 | | | | 78611 |
| | | | шт | | | | | | 78611 | | |
| | | Отпускная цена | | | 78611 | | 78611 | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *78611* | | | | |
| | | Итого по разделу: 13. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха | | | | | | | | | 205147,69 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 14. Наружнее электроосвещение | | | | | | | | | |
| 114 | Ц13-080201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | | 5 | 330,6 | 146,83 | 1653 | 734 | 228 | 669 | 2508 |
| | | | м кабеля | | 138,1 | 47,76 | 691 | 239 | | 186 | |
| 115 | Е11-330204-0101 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов | | 0,017 | 36143,74 | 14082,11 | 614 | 239 | 21 | 366 | 1059 |
| | | | 1км | | 20801,2 | 6131,64 | 354 | 104 | | 78 | |
| 116 | С123-060118-1104 | Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,00102 | 75193 | | 77 | | 77 | | 83 |
| | | | км | | | | | | | 6 | |
| 117 | С123-060144-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,00408 | 162997 | | 665 | | 665 | | 718 |
| | | | км | | | | | | | 53 | |
| 118 | С123-061201-0916 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | | 0,01751 | 394639 | | 6910 | | 6910 | | 7463 |
| | | | км | | | | | | | 553 | |
| 119 | Ц13-080305-0605 | Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре | | 1 | 11596,5 | 6308,19 | 11597 | 6308 | 1130 | 4714 | 17615 |
| | | | шт. | | 4158,6 | 2388,42 | 4159 | 2388 | | 1305 | |
| 120 | С КП | Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60 | | 1 | 67857,14 | | 67857 | | 67857 | | 73286 |
| | | | шт | | | | | | | 5429 | |
| 121 | Ц13-080205-0301 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников | | 1 | 11037,97 | 5953,19 | 11038 | 5953 | 284 | 5085 | 17413 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | шт. | | 4801,28 | 2261,58 | 4801 | 2262 | | 1290 | |
| 122 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,008018 | 586028 | | 4699 | | 4699 | 376 | 5075 |
| 123 | Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1 | Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах | опора | 1 | 34870,26 | 11134,38 | 34870 | 11134 | 4614 | 4302 | 58073 |
| | | | | | 19121,6 | 4505,24 | 19122 | 4505 | | 18901 | |
| 124 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,052074 | 586028 | | 30517 | | 30517 | 2441 | 32958 |
| 125 | С121-020101-0501 | Бетон под опору | м3 | 0,25 | 16484 | | 4121 | | 4121 | 330 | 4451 |
| 126 | Е11-080101-0203 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство | м3 основания | 0,04 | 6198,34 | 1617,14 | 248 | 65 | 147 | 62 | 335 |
| | | | | | 901 | 767,26 | 36 | 31 | | 25 | |
| 127 | Е11-080101-0201 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 0,15 | 3672,69 | 952,39 | 551 | 143 | 284 | 174 | 783 |
| | | | | | 826,8 | 422,01 | 124 | 63 | | 58 | |
| 128 | С124-040207-2606 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 178 | | 178 | | 178 | 14 | 192 |
| 129 | С124-040207-4402 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 1 | 406 | | 406 | | 406 | 32 | 438 |
| 130 | С124-040207-0722 | Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 39 | | 39 | | 39 | 3 | 42 |
| 131 | С124-040207-2809 | Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 361 | | 361 | | 361 | 29 | 390 |
| 132 | С124-040207-1817 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3089 | | 3089 | | 3089 | 247 | 3336 |
| 133 | С124-040207-1818 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3475 | | 3475 | | 3475 | 278 | 3753 |
| 134 | С124-040207-5026 | Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 772 | | 772 | | 772 | 62 | 834 |
| 135 | С124-040207-5031 | Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 662 | | 662 | | 662 | 53 | 715 |
| 136 | С124-040207-5027 | Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1309 | | 1309 | | 1309 | 105 | 1414 |
| 137 | С124-040207-3229 | Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 869 | | 869 | | 869 | 70 | 939 |
| 138 | С124-040202-0827 | Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1931 | | 1931 | | 1931 | 154 | 2085 |
| 139 | С124-040207-4920 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1967 | | 1967 | | 1967 | 157 | 2124 |
| 140 | С124-040207-5512 | Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт | шт. | 1 | 8498 | | 8498 | | 8498 | 680 | 9178 |
| 141 | С121-130201-0103 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000033 | 668572 | | 22 | | 22 | 2 | 24 |
| 142 | С121-130202-0104 | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87 | | 0,00002 | 702358 | | 14 | | 14 | | 15 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | т | | | | | | | 1 | |
| 143 | С121-130202-0102 | Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87 | | 0,000006 | 744188 | | 4 | | 4 | | 5 |
| | | | т | | | | | | | 0 | |
| 144 | С121-130203-0204 | Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78 | | 0,01 | 709 | | 7 | | 7 | | 8 |
| | | | кг | | | | | | | 1 | |
| 145 | С121-130203-0202 | Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78 | | 0,001 | 731 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | | | кг | | | | | | | 0 | |
| | | Итого по разделу: 14. Наружнее электроосвещение | | | | | | | | | 199021,29 |
| | | ИТОГО: | | | | | 3505961 | 150439 | 2295358 | 675636 | 4505189 |
| | | | | | | | 782955 | 43624 | 136620 | 323601 | |
| | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 136620 | | |
| | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | Зимние удорожания | | | 1,35 % | | 58976 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 4564168 |
| | | Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605 | | | | | | | | | 4791902 |
| | | НДС | | | 12 % | | 575028 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | | 5366930 |

**Сдал (Субподрядчик)**

**ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Генподрядчик)**

**ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Рысжулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)