Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН: 120740015582**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы. Двор: ул.Майлина 20, 22, 24**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы. Двор: ул.Майлина 20, 22, 24**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6/19** от **02.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 5

за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	**Е12-180101-1204**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	**м3 конструкции**	**0,47**	**4019,28**	**1347,3**	**1889**	**633**	**0**	**1108**	**3237**
					2671,98	**602,08**	**1256**	**283**		**240**	
2	**С341-310104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1,1092**	**79**		**88**				**95**
										7	
3	**С341-020101-1050**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**1,1092**	**1697**		**1882**				**2033**
										151	
4	**Е11-270302-0201**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**47**	**784,64**	**0**	**36878**	**0**	**0**	**39828**	**82843**
					784,64	**0**	**36878**	**0**		**6137**	
5	**С341-310101-0701**	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	**т**	**5,076**	**504**		**2558**				**2763**
										205	
6	**С341-020101-1050**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**5,076**	**1697**		**8614**				**9303**
										689	
7	**Е11-270302-0202**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	**м**	**38**	**578**	**0**	**21964**	**0**	**0**	**23721**	**49340**
					578	**0**	**21964**	**0**		**3655**	
8	**С341-310101-0701**	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	**т**	**1,4592**	**504**		**735**				**794**
										59	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		1,4592	1697		2476				2674
			т							198	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									77084,91
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.		0,22575	2109,24	0	476	0	0	343	885
			м3 грунта		2109,24	0	476	0		66	
11	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		9,1875	261		2398				2590
			тенге за 1 тонну							192	
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		8,925	1697		15146				16357
			тенге за 1 тонну							1212	
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		5,25	16,48	13,79	87	72	0	32	128
			м3 грунта		2,63	5,94	14	31		10	
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		3,5	6343,24	1617,14	22201	5660	13388	5430	29842
			м3 основания		901	767,26	3154	2685		2211	
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		35	1821,05	30,07	63737	1052	24254	41980	114174
			м бортового камня		1098	12,59	38430	441		8457	
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,505	29213		43966		43966		47483
			м3							3517	
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		6,4	2109,24	0	13499	0	0	9719	25076
			м3 грунта		2109,24	0	13499	0		1857	
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		10,88	261		2840				3067
			т							227	
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		10,88	1697		18463				19940
			т							1477	
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		6,4	16,48	13,79	105	88	0	39	157
			м3 грунта		2,63	5,94	17	38		12	
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		2,56	6343,24	1617,14	16239	4140	9792	3972	21827
			м3 основания		901	767,26	2307	1964		1617	
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		64	1821,05	30,07	116547	1924	44351	76764	208776
			м поребрика		1098	12,59	70272	806		15465	
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,024	29213		29914		29914		32307
			м3							2393	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									345617,46
		Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
24	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,03	4151,64	1097,63	125	33	52	42	180
			м3		1305,45	250,38	39	8		13	
25	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,0306	16804		514		514		555
			м3							41	
26	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж		1	1142,92	154,45	1143	154	0	1055	2374
			шт.		988,47	77,34	988	77		176	
27	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж		1	1850,6	193,06	1851	193	113	1625	3753
			шт.		1544,49	96,67	1544	97		278	
28	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	24256		24256		24256		26196

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			комплект							1940	
29	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка		0,07	455		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
30	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка		0,07	455		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
31	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		0,07	522		37				39
			тенге за 1 тонну							3	
		Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									27988,51
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
32	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		11,1	5575,23	1040,63	61885	11551	48699	4746	71961
			м3		147,31	248,57	1635	2759		5330	
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,1665	123912,86	1819,75	20631	303	20329	172	22468
			т		0	957	0	159		1664	
34	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		33,3	1242,56	44,07	41377	1467	38261	2112	46968
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	1649	307		3479	
35	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		111	1329,9	44,07	147618	4892	137231	7040	167031
			м2 покрытия		49,51	9,21	5496	1023		12373	
36	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		222	147,5	1,46	32744	324	32398	78	35448
			м2 покрытия		0,1	0,23	22	50		2626	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									304256,23
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									
37	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		8,7	828,84	127,48	7211	1109	3702	3003	11031
			м2 покрытия		275,81	43,82	2400	381		817	
38	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0232	123912,86	1819,75	2875	42	2833	24	3131
			т		0	957	0	22		232	
39	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		1,711	12805	969,68	21909	1659	18960	2064	25892
			т смеси		754,03	363,18	1290	621		1918	
40	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		29	1188,99	2,86	34481	83	28906	5965	43681
			м2 покрытия		189,36	1,09	5491	31		3236	
41	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		29	743,68	0	21567	0	18028	3822	27420
			м2 покрытия		122,03	0	3539	0		2031	
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б									88042,55
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		0,78	2742,01	0	2139	0	0	1540	3973
			м3 грунта		2742,01	0	2139	0		294	
43	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		1,326	261		346				374
			тенге за 1 тонну							28	
44	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		1,326	1697		2250				2430
			тенге за 1 тонну							180	
45	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		0,78	16,48	13,79	13	11	0	5	19
			м3 грунта		2,63	5,94	2	5		1	
46	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		3	696,37	136,62	2089	410	852	1043	3382
			м2 покрытия		275,81	46,03	827	138		251	
47	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		3	931,15	136,62	2793	410	1556	1043	4143
			м2		275,81	46,03	827	138		307	
48	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		3	507,5	136,62	1522	410	285	1043	2770
			м2 покрытия		275,81	46,03	827	138		205	
49	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		3	1318,88	128,54	3957	386	25	3444	7993
			м2 покрытия		1182,16	39,08	3546	117		592	
50	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		3	3315		9945		9945		10741
			м2							796	
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									25054,6
		Раздел: 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
51	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		1,82	2742,01	0	4990	0	0	3593	9270
			м3 грунта		2742,01	0	4990	0		687	
52	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		3,094	261		808				872
			тенге за 1 тонну							65	
53	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		3,094	1697		5251				5671
			тенге за 1 тонну							420	
54	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		1,82	16,48	13,79	30	25	0	11	45
			м3 грунта		2,63	5,94	5	11		3	
55	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		7	696,37	136,62	4875	956	1988	2433	7892
			м2 покрытия		275,81	46,03	1931	322		585	
56	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		7	931,15	136,62	6518	956	3631	2433	9667
			м2		275,81	46,03	1931	322		716	
57	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		7	507,5	136,62	3552	956	666	2433	6464
			м2 покрытия		275,81	46,03	1931	322		479	
58	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		7	1318,88	128,54	9232	900	57	8036	18649
			м2 покрытия		1182,16	39,08	8275	274		1381	
59	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		7	3315		23205		23205		25061
			м2							1856	
		Итого по разделу: 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки									58460,73
		Раздел: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		17,98	2234,23	0	40171	0	0	28923	74623
			м3 грунта		2234,23	0	40171	0		5528	
61	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		30,566	261		7978				8616
			тенге за 1 тонну							638	
62	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		30,566	1697		51871				56020
			тенге за 1 тонну							4150	
63	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		17,98	16,48	13,79	296	248	1	111	440
			м3 грунта		2,63	5,94	47	107		33	
64	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		17,4	64,62	64,62	1124	1124	0	341	1582
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	473		117	
65	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		17,4	5575,23	1040,63	97009	18107	76339	7439	112804
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2563	4325		8356	
66	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		58	892,33	189,65	51755	11000	38726	6382	62788
			м2 основания		34,98	66,9	2029	3880		4651	
67	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,145	123912,86	1819,75	17967	264	17704	150	19567
			т		0	957	0	139		1449	
68	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		58	1188,99	2,86	68962	166	57813	11929	87362
			м2 покрытия		189,36	1,09	10983	63		6471	
69	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		232	185,92	0	43134	0	36056	7644	54840
			м2 покрытия		30,51	0	7078	0		4062	
70	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		58	1052,28	4,94	61032	286	23635	35023	103739
			м2 покрытия		639,84	2,54	37111	147		7684	
71	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		58	12822,86		743726		743726		803224
			м2							59498	
		Итого по разделу: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									1185024,83
		Раздел: 9. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
72	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		3,72	2234,23	0	8311	0	0	5984	15439
			м3 грунта		2234,23	0	8311	0		1144	
73	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		6,324	261		1651				1783
			тенге за 1 тонну							132	
74	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		6,324	1697		10732				11590
			т							859	
75	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		3,72	16,48	13,79	61	51	0	23	91
			м3 грунта		2,63	5,94	10	22		7	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		3,6	64,62	64,62	233	233	0	70	327
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	98		24	
77	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		3,6	5575,23	1040,63	20071	3746	15794	1539	23339
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	530	895		1729	
78	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)		12	892,33	189,65	10708	2276	8012	1320	12991
			м2 основания		34,98	66,9	420	803		962	
79	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,03	123912,86	1819,75	3717	55	3663	31	4048
			т		0	957	0	29		300	
80	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		12	1188,99	2,86	14268	34	11961	2468	18075
			м2 покрытия		189,36	1,09	2272	13		1339	
81	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		48	185,92	0	8924	0	7460	1582	11346
			м2 покрытия		30,51	0	1464	0		840	
82	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		12	1052,28	4,94	12627	59	4890	7246	21463
			м2 покрытия		639,84	2,54	7678	31		1590	
83	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		12	14343,75		172125		172125		185895
			м2							13770	
		Итого по разделу: 9. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									263428,27
		Раздел: 10. Озеленение									
84	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли		336	415,57	9,78	139632	3287	45914	80355	237586
			м2		269,14	2,62	90431	882		17599	
		Итого по разделу: 10. Озеленение									139632,16
		Раздел: 11. Ограждение палисадника /Тип 1/									
85	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		7	2563,6	0	17945	0	0	12921	33335
			яма		2563,6	0	17945	0		2469	
86	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,063	6343,24	1617,14	400	102	241	98	537
			м3 основания		901	767,26	57	48		40	
87	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,189	20965,32	1097,63	3962	207	3508	268	4568
			м3		1305,45	250,38	247	47		338	
88	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,02485	25354,71	12073,5	630	300	148	188	884
			т конструкций		7332,36	3633,08	182	90		65	
89	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		7	809		5663		5663		6116
			м							453	
90	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,240576	169148,1	38277,14	40693	9209	1251	23133	68932
			т конструкций		125671	13688,54	30233	3293		5106	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,240576	59952,04	2469,65	14423	594	869	9025	25324
			т конструкций		53869,6	499,15	12960	120		1876	
92	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,098518	249771		24607		24607		26575
			т							1969	
93	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,13594	262471		35680		35680		38535
			т							2854	
94	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01862	198797		3702		3702		3998
			т							296	
95	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,001078	224711		242		242		262
			т							19	
96	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		3,115	393,04	0	1224	0	0	845	2235
			м2		393,04	0	1224	0		166	
97	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		12,46	87,89	2,27	1095	28	490	400	1615
			м2		46,26	0,28	576	3		120	
98	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		24,92	92,87	1,62	2314	40	1600	470	3007
			м2		27,03	0,28	674	7		223	
		Итого по разделу: 11. Ограждение палисадника /Тип 1/									152581,17
		Раздел: 12. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
99	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		2	2563,6	0	5127	0	0	3692	9524
			яма		2563,6	0	5127	0		706	
100	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,036	6343,24	1617,14	228	58	138	56	307
			м3 основания		901	767,26	32	28		23	
101	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,09	20965,32	1097,63	1887	99	1671	127	2175
			м3		1305,45	250,38	117	23		161	
102	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,02592	25354,71	12073,5	657	313	154	196	922
			т конструкций		7332,36	3633,08	190	94		68	
103	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		4,8	1678		8054		8054		8699
			м							644	
104	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,128876	169148,1	38277,14	21799	4933	670	12392	36927
			т конструкций		125671	13688,54	16196	1764		2735	
105	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,128876	59952,04	2469,65	7726	318	466	4835	13566
			т конструкций		53869,6	499,15	6942	64		1005	
106	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,063206	248843		15728		15728		16987
			т							1258	
107	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,0657	224711		14764		14764		15945

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							1181	
108	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		2,115	393,04	0	831	0	0	574	1517
			м2		393,04	0	831	0		112	
109	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		8,46	87,89	2,27	744	19	333	272	1096
			м2		46,26	0,28	391	2		81	
110	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		16,92	92,87	1,62	1571	27	1087	319	2041
			м2		27,03	0,28	457	5		151	
		Итого по разделу: 12. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									79117,62
		Раздел: 13. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
111	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
			шт.		32088	96,67	64176	193		8623	
112	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		1	58009,29		58009				58009
			шт						58009		
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
113	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		1	78610,71		78611				78611
			шт						78611		
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 13. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		Раздел: 14. наружнее освещение									
114	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		5	330,6	146,83	1653	734	228	669	2508
			м кабеля		138,1	47,76	691	239		186	
115	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,02	36143,74	14082,11	723	282	25	431	1246
			1км		20801,2	6131,64	416	123		92	
116	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00102	75193		77		77		83
			км							6	
117	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00408	162997		665		665		718
			км							53	
118	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,0206	394639		8130		8130		8780
			км							650	
119	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	4714	17615
			шт.		4158,6	2388,42	4159	2388		1305	
120	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60		1	67857,14		67857		67857		73286
			шт							5429	
121	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5085	17413
			шт.		4801,28	2261,58	4801	2262		1290	
122	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,008018	586028		4699		4699		5075

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							376	
123	E11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		8	34870,26	11134,38	278962	89075	36914	151212	464588
			опора		19121,6	4505,24	152973	36042		34414	
124	C121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,416592	586028		244135		244135		263665
			т							19531	
125	C121-020101-0501	Бетон под опору		2	16484		32968		32968		35605
			м3							2637	
126	E11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,32	6198,34	1617,14	1983	517	1178	496	2678
			м3 основания		901	767,26	288	246		198	
127	E11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		1,2	3672,69	952,39	4407	1143	2272	1394	6265
			м3 основания		826,8	422,01	992	506		464	
128	C124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		1	178		178		178		192
			шт.							14	
129	C124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		2	406		812		812		877
			м							65	
130	C124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		4	39		156		156		168
			шт.							12	
131	C124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98		1	361		361		361		390
			шт.							29	
132	C124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		1	3089		3089		3089		3336
			шт.							247	
133	C124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98		1	3475		3475		3475		3753
			шт.							278	
134	C124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98		1	772		772		772		834
			шт.							62	
135	C124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98		1	662		662		662		715
			шт.							53	
136	C124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98		1	1309		1309		1309		1414
			шт.							105	
137	C124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		1	869		869		869		939
			шт.							70	
138	C124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98		1	1931		1931		1931		2085
			шт.							154	
139	C124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		1	1967		1967		1967		2124
			шт.							157	
140	C124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт		1	8498		8498		8498		9178
			шт.							680	
141	C121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87		0,000033	668572		22		22		24
			т							2	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	С121-130202-0104	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00002	702358		14		14	1	15
143	С121-130202-0102	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000006	744188		4		4	0	5
144	С121-130203-0204	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,01	709		7		7	1	8
145	С121-130203-0202	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 14. наружнее освещение									693020,62
		ИТОГО:					3644455	203740	2394342	733378	4717129
							773565	73064	136620	339298	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		61837				
		Итого с зимними удорожаниями									4778970
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									5017422
		НДС			12 %		602091				
		Итого с НДС									5619513

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)