Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН: 120740015582**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы. Двор: ул. Майлина, 26, ул. Ахметова, 12**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы. Двор: ул. Майлина, 26, ул. Ахметова, 12**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7/19** от **02.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 6

за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**		0,26	4019,28	1347,3	1045	350	0	613	1791
			м3 конструкции		2671,98	602,08	695	157		133	
2	C341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		0,6136	79		48				52
			тенге за 1 тонну							4	
3	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		0,6136	1697		1041				1125
			т							83	
4	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		26	784,64	0	20401	0	0	22033	45828
			м		784,64	0	20401	0		3395	
5	C341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		2,808	504		1415				1528
			т							113	
6	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		2,808	1697		4765				5146
			т							381	
7	E11-270302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**		6	578	0	3468	0	0	3745	7790
			м		578	0	3468	0		577	
8	C341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		0,2304	504		116				125
			т							9	
9	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		0,2304	1697		391				422
			т							31	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									32690,92
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	E11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**		0,14835	2109,24	0	313	0	0	225	581
			м3 грунта		2109,24	0	313	0		43	
11	C341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**		6,0375	261		1576				1702
			тенге за 1 тонну							126	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	5,865	1697		9953			796	10749
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,45	16,48 2,63	13,79 5,94	57 9	48 20	0	21 6	84
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	2,3	6343,24 901	1617,14 767,26	14589 2072	3719 1765	8798	3568 1453	19610
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	23	1821,05 1098	30,07 12,59	41884 25254	692 290	15939	27587 5558	75029
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,989	29213		28892		28892	2311	31203
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	3,5	2109,24 2109,24	0 0	7382 7382	0 0	0	5315 1016	13713
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	5,95	261		1553			124	1677
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	5,95	1697		10097			808	10905
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,5	16,48 2,63	13,79 5,94	58 9	48 21	0	22 6	86
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,4	6343,24 901	1617,14 767,26	8881 1261	2264 1074	5355	2172 884	11937
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	35	1821,05 1098	30,07 12,59	63737 38430	1052 441	24254	41980 8457	114174
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,56	29213		16359		16359	1309	17668
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									205330,29
		Раздел: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
24	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	6,8	5575,23 147,31	1040,63 248,57	37912 1002	7076 1690	29834	2907 3266	44084
25	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,102	123912,86 0	1819,75 957	12639 0	186 98	12453	105 1020	13764
26	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	20,4	1242,56 49,51	44,07 9,21	25348 1010	899 188	23439	1294 2131	28773
27	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	68	1329,9 49,51	44,07 9,21	90433 3367	2997 627	84070	4313 7580	102325
28	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	136	147,5 0,1	1,46 0,23	20060 13	199 31	19848	48 1609	21716
		Итого по разделу: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									186391,21
		Раздел: 4. Восстановление тротуаров из а/б									
29	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	5,1	828,84 275,81	127,48 43,82	4227 1407	650 223	2170	1761 479	6467
30	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0136	123912,86 0	1819,75 957	1685 0	25 13	1660	14 136	1835
31	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	1,003	12805 754,03	969,68 363,18	12843 756	973 364	11115	1210 1124	15178
32	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	17	1188,99 189,36	2,86 1,09	20213 3219	49 18	16945	3497 1897	25606

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		17	743,68	0	12643	0	10568	2241	16074
			м2 покрытия		122,03	0	2075	0		1191	
		Итого по разделу: 4. Восстановление тротуаров из а/б									51611,15
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
34	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		2,86	2742,01	0	7842	0	0	5646	14568
			м3 грунта		2742,01	0	7842	0		1079	
35	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		4,862	261		1269				1371
			тенге за 1 тонну							102	
36	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		4,862	1697		8251				8911
			тенге за 1 тонну							660	
37	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		2,86	16,48	13,79	47	39	0	18	70
			м3 грунта		2,63	5,94	8	17		5	
38	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		11	696,37	136,62	7660	1503	3123	3823	12402
			м2 покрытия		275,81	46,03	3034	506		919	
39	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		11	931,15	136,62	10243	1503	5706	3823	15191
			м2		275,81	46,03	3034	506		1125	
40	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		11	507,5	136,62	5582	1503	1046	3823	10158
			м2 покрытия		275,81	46,03	3034	506		752	
41	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		11	1318,88	128,54	14508	1414	90	12628	29306
			м2 покрытия		1182,16	39,08	13004	430		2171	
42	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		11	3315		36465		36465		39382
			м2							2917	
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									91866,86
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
43	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		1,3	2742,01	0	3565	0	0	2567	6622
			м3 грунта		2742,01	0	3565	0		490	
44	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		2,21	261		577				623
			тенге за 1 тонну							46	
45	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		2,21	1697		3750				4050
			тенге за 1 тонну							300	
46	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		1,3	16,48	13,79	21	18	0	8	32
			м3 грунта		2,63	5,94	3	8		2	
47	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		5	696,37	136,62	3482	683	1420	1738	5637
			м2 покрытия		275,81	46,03	1379	230		418	
48	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		5	931,15	136,62	4656	683	2594	1738	6905
			м2		275,81	46,03	1379	230		511	
49	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		5	507,5	136,62	2537	683	475	1738	4617
			м2 покрытия		275,81	46,03	1379	230		342	
50	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		5	1318,88	128,54	6594	643	41	5740	13321
			м2 покрытия		1182,16	39,08	5911	195		987	
51	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		5	3315		16575		16575		17901
			м2							1326	
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие бельевой площадки									41757,66
		Раздел: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		16,74	2234,23	0	37401	0	0	26929	69476
			м3 грунта		2234,23	0	37401	0		5146	
53	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		28,458	261		7428				8022
			тенге за 1 тонну							594	
54	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		28,458	1697		48293				52157
			тенге за 1 тонну							3863	
55	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		16,74	16,48	13,79	276	231	1	103	409
			м3 грунта		2,63	5,94	44	99		30	
56	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		16,2	157,91	70,53	2558	1143	0	1442	4320
			м3 уплотненного грунта		87,37	36,25	1415	587		320	
57	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		16,2	5575,23	1040,63	90319	16858	71074	6926	105025
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2386	4027		7780	
58	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		54	892,33	189,65	48186	10241	36056	5942	58458
			м2 основания		34,98	66,9	1889	3613		4330	
59	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,135	123912,86	1819,75	16728	246	16483	140	18217
			т		0	957	0	129		1349	
60	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		54	1188,99	2,86	64206	155	53826	11107	81337
			м2 покрытия		189,36	1,09	10225	59		6025	
61	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		216	185,92	0	40159	0	33569	7117	51058
			м2 покрытия		30,51	0	6590	0		3782	
62	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		54	1052,28	4,94	56823	267	22005	32607	96585
			м2 покрытия		639,84	2,54	34551	137		7154	
63	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		54	12822,86		692434		692434		747829
			м2							55395	
		Итого по разделу: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									1104810,26
		Раздел: 8. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
64	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		6,2	2234,23	0	13852	0	0	9974	25732
			м3 грунта		2234,23	0	13852	0		1906	
65	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		10,54	261		2751				2971
			тенге за 1 тонну							220	
66	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		10,54	1697		17886				19317
			т							1431	
67	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		6,2	16,48	13,79	102	86	0	38	152
			м3 грунта		2,63	5,94	16	37		11	
68	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		6	157,91	70,53	947	423	0	534	1600
			м3 уплотненного грунта		87,37	36,25	524	218		119	
69	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		6	5575,23	1040,63	33451	6244	26324	2565	38898
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	884	1491		2881	
70	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)		20	892,33	189,65	17847	3793	13354	2201	21651
			м2 основания		34,98	66,9	700	1338		1604	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,05	123912,86	1819,75	6196	91	6105	52	6747
			т		0	957	0	48		500	
72	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		20	1188,99	2,86	23780	57	19935	4114	30125
			м2 покрытия		189,36	1,09	3787	22		2231	
73	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		80	185,92	0	14874	0	12433	2636	18910
			м2 покрытия		30,51	0	2441	0		1401	
74	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		20	1052,28	4,94	21046	99	8150	12077	35772
			м2 покрытия		639,84	2,54	12797	51		2650	
75	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		20	14343,75		286875		286875		309825
			м2							22950	
		Итого по разделу: 8. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									439606,84
		Раздел: 9. Озеленение									
76	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли		74	415,57	9,78	30752	724	10112	17697	52325
			м2		269,14	2,62	19916	194		3876	
		Итого по разделу: 9. Озеленение									30752,32
		Раздел: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									
77	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		5	2563,6	0	12818	0	0	9229	23811
			яма		2563,6	0	12818	0		1764	
78	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,045	6343,24	1617,14	285	73	172	70	384
			м3 основания		901	767,26	41	35		28	
79	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,135	20965,32	1097,63	2830	148	2506	191	3263
			м3		1305,45	250,38	176	34		242	
80	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,01775	25354,71	12073,5	450	214	106	134	631
			т конструкций		7332,36	3633,08	130	64		47	
81	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		5	809		4045		4045		4369
			м							324	
82	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,17184	169148,1	38277,14	29066	6578	894	16524	49237
			т конструкций		125671	13688,54	21595	2352		3647	
83	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,17184	59952,04	2469,65	10302	424	621	6446	18089
			т конструкций		53869,6	499,15	9257	86		1340	
84	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,07037	249771		17576		17576		18982
			т							1406	
85	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,0971	262471		25486		25486		27525
			т							2039	
86	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0133	198797		2644		2644		2856
			т							212	
87	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,00077	224711		173		173		187
			т							14	
88	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		2,225	393,04	0	875	0	0	603	1596
			м2		393,04	0	875	0		118	
89	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		8,9	87,89	2,27	782	20	350	286	1153
			м2		46,26	0,28	412	2		85	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,8	92,87 27,03	1,62 0,28	1653 481	29 5	1143	335 159	2148
		Итого по разделу: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									108986,55
		Раздел: 11. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
91	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	2	2563,6 2563,6	0 0	5127 5127	0 0	0	3692 706	9524
92	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,036	6343,24 901	1617,14 767,26	228 32	58 28	138	56 23	307
93	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,09	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	1887 117	99 23	1671	127 161	2175
94	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,02592	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	657 190	313 94	154	196 68	922
95	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	1678		8054		8054	644	8699
96	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,128876	169148,1 125671	38277,14 13688,54	21799 16196	4933 1764	670	12392 2735	36927
97	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,128876	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	7726 6942	318 64	466	4835 1005	13566
98	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,063206	248843		15728		15728	1258	16987
99	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0657	224711		14764		14764	1181	15945
100	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2,115	393,04 393,04	0 0	831 831	0 0	0	574 112	1517
101	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,46	87,89 46,26	2,27 0,28	744 391	19 2	333	272 81	1096
102	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,92	92,87 27,03	1,62 0,28	1571 457	27 5	1087	319 151	2041
		Итого по разделу: 11. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									79117,62
		Раздел: 12. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
103	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3	34263,85 32088	870,56 96,67	102792 96264	2612 290	3916	58898 12935	174625
104	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	58009,29		116019		116019		116019
		Отпускная цена			58009		116019				
		Сметная стоимость оборудования					*116019*				
105	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610,71		78611		78611		78611
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 12. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									297420,83
		Раздел: 13. Наружнее освещение									
106	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	12483,15 6883,78	5599,37 1621,89	12483 6884	5599 1622	0	6805 1543	20831
107	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		1	4708,79	3211,69	4709	3212	0	1697	6918

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		1497,1	859,83	1497	860		512	
108	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		5	330,6	146,83	1653	734	228	669	2508
			м кабеля		138,1	47,76	691	239		186	
109	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,019	36143,74	14082,11	687	268	24	409	1184
			1км		20801,2	6131,64	395	117		88	
110	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00102	75193		77		77		83
			км							6	
111	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00408	162997		665		665		718
			км							53	
112	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,01957	394639		7723		7723		8341
			км							618	
113	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	4714	17615
			шт.		4158,6	2388,42	4159	2388		1305	
114	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60		1	67857,14		67857		67857		73286
			шт							5429	
115	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5085	17413
			шт.		4801,28	2261,58	4801	2262		1290	
116	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,008018	586028		4699		4699		5075
			т							376	
117	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
			опора		19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
118	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,052074	586028		30517		30517		32958
			т							2441	
119	С121-020101-0501	Бетон под опору		0,25	16484		4121		4121		4451
			м3							330	
120	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,04	6198,34	1617,14	248	65	147	62	335
			м3 основания		901	767,26	36	31		25	
121	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,15	3672,69	952,39	551	143	284	174	783
			м3 основания		826,8	422,01	124	63		58	
122	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		1	178		178		178		192
			шт.							14	
123	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		1	406		406		406		438
			м							32	
124	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		4	39		156		156		168
			шт.							12	
125	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98		1	361		361		361		390
			шт.							29	
126	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		1	3089		3089		3089		3336
			шт.							247	
127	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98		1	3475		3475		3475		3753
			шт.							278	
128	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98		1	772		772		772		834
			шт.							62	
129	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98		1	662		662		662		715
			шт.							53	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1309		1309		1309		1414
										105	
131	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869		939
										70	
132	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1931		1931		1931		2085
										154	
133	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967		1967		1967		2124
										157	
134	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	8498		8498		8498		9178
										680	
135	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22		24
										2	
136	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14		15
										1	
137	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4		5
										0	
138	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7		8
										1	
139	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1		1
										0	
		Итого по разделу: 13. Наружнее освещение									217215,47
		ИТОГО:					2887557	119834	1936758	465857	3606115
							515173	38863	194630	252700	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							194629		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		46055				
		Итого с зимними удорожаниями									3652173
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									3834402
		НДС			12 %		460128				
		Итого с НДС									4294530

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)