Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте К.Примова Казалинского района, Кызылординской области

ф3

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за АПРЕЛЬ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		25	04.04.2022г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	151 133,96161									
В отчётном месяце:	**15 000 000**									
в т.ч.:										
СМР	15 000 000	13 392 857							1 607 143	15 000 000

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____ **Кузембаев Н.К.**
КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

ТЕХНАДЗОР:
Директор _____ **Рысбай Ә.С.**
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор _____ **Әбибуллаев Ғ.А.**
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК : _____ **Ж.Оспанова**
Директор ТОО "Ремстрой"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте К.Примова Казалинского района, Кызылординской области

Наименование объекта - Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте К.Примова Казалинского района, Кызылординской области

АКТ № 1

выполненных работ за апрель месяц 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
1	1	**Е11-010101-0332 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3**	**м3 грунта**	**15,02**	**201,64**	**193,3**	**3028**	**2903**	**0**	**479**	**3787**
						8,34	**35,92**	**125**	**539**		**281**	
2	2	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кзатратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,1**	**2234,23**	**0**	**223**	**0**	**0**	**161**	**415**
						2234,23	**0**	**223**	**0**		**31**	
3	3	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1**	**1861,86**	**0**	**1862**	**0**	**0**	**1341**	**3459**
						1861,86	**0**	**1862**	**0**		**256**	
6	6	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,01**	**972**	**0**	**10**	**0**	**0**	**7**	**18**
						972	**0**	**10**	**0**		**1**	
7	8	**Е11-230101-0101**	**Устройство песчаного основания**	**м3**	**1**	**4399,14**	**179,06**	**4399**	**179**	**0**	**1212**	**6060**
						1171,98	**52,36**	**1172**	**52**		**449**	
	8.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,4068	2771				6669,24		
8	11	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,398**	**386119,25**	**109758,53**	**153598**	**43662**	**0**	**122276**	**297944**
						276256	**34228,72**	**109895**	**13616**		**22070**	

9	12	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами110х10,0 мм	м	398	2352		936096		936096		1010984
											74888	
			Итого по разделу: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									1322667
			ИТОГО:					1099217	46744	936096	125475	1322667
								113287	14208		97975	
			Раздел: 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
1	1	Е11-010101-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	76,78423	201,64	193,3	15483	14842	0	2447	19364
						8,34	35,92	640	2758		1434	
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кзатратам труда - 1,2	м3 грунта	2,37477	2234,23	0	5306	0	0	3820	9856
						2234,23	0	5306	0		730	
3	3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,7709834	1861,86	0	25640	0	0	18461	47628
						1861,86	0	25640	0		3528	
4	4	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 2	м3 грунта	78,9999762	19,08	19,08	1507	1507	0	462	2127
						0	8,12	0	641		158	
5	5	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	78,9999762	8,43	8,43	666	666	0	204	940
						0	3,59	0	284		70	
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,12897	972	0	125	0	0	90	233
						972	0	125	0		17	
7	8	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания	м3	6,652	4399,14	179,06	29263	1191	20276	8063	40312
						1171,98	52,36	7796	348		2986	
	8.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7,3172	2771				20275,96		

8	10	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 5 км/вытесненный грунт	т·км	62,57125	59		3692				3987
											295	
9	13	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,18	463984,91	127816,19	83517	23007	18	66970	162527
						336064	39750,16	60491	7155		12039	
10	14	С1241-202-0215	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами125х11,4 мм	м	179,9999993	3061		550980		550980		595058
											44078	
11	17	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,8	386119,25	109758,53	695015	197565	189	553284	1348162
						276256	34228,72	497261	61612		99864	
12	18	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2мм	м	1800,000004	1608		2894400		2894400		3125952
											231552	
13	19	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	4,47	341503,36	86555	1526520	386901	234	1246162	2994497
						254896	26703,4	1139385	119364		221815	
14	20	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8мм	м	4470,000001	797		3562590		3562590		3847597
											285007	
			Итого по разделу: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									12198239
			ИТОГО:					9394704	625680	7028687	1899963	12198239
								1736645	192162		903573	

			в т.ч. Ст-сть оборудования
Подземный газопровод среднего давления		1322667	0
Подземный газопровод низкого давления		12198239	
ИТОГО	Тенге	13520906	
Временные здания и сооружения -1,3%		175772	
ИТОГО	Тенге	13696678	
Удорожание строительства в зимнее время -1,3.0,7%		124640	
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	13821318	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		276426	

ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**14 097 744**
С понижающим коэффициентом К= 0,949999998		**13 392 857**
НДС 12%		**1 607 143**
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	Тенге	**15 000 000**

ЗАКАЗЧИК :
Методист КГУ "Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства Казалинского района"
_____ Каражанов Б.

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ Әбибуллаев Ғ.А.
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК : _____ Ж.Оспанова
Директор ТОО "Ремстрой"