Форма 2-В

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН: 120740015582**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы. Двор: ул.Майлина , 32**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы. Двор: ул.Майлина , 32**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 9/19** от **03.07.2019**

Акт приемки выполненных работ № 12

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	**1**	**1218-0101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	**м3 конструкции**	**0,130**	**6621,56**	**861**
			Накладные расходы			***2254,69***	***293***
			Сметная прибыль			***490,49***	***64***
2	**2**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,307**	**1807,92**	**555**
			Сметная прибыль			***133,92***	***41***
3	**3**	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**13,000**	**1686,81**	**21928**
			Накладные расходы			***810,96***	***10543***
			Сметная прибыль			***124,95***	***1624***
4	**4**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**1,404**	**1807,92**	**2538**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***133,92***	***188***
5	**5**	**1127-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	**м**	**5,000**	**1242,56**	**6213**
			Накладные расходы			***597,39***	***2987***
			Сметная прибыль			***92,04***	***460***
6	**6**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,192**	**1807,92**	**347**
			Сметная прибыль			***133,92***	***26***
7	**7**	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж существующих мафов из металла**	**т**	**0,092**	**106620,13**	**9756**
			Накладные расходы			***37224,01***	***3406***
			Сметная прибыль			***7897,79***	***723***
8	**8**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,092**	**1807,92**	**165**
			Сметная прибыль			***133,92***	***12***
			Раздел: Устройство бортового камня				
9	**9**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**0,071**	**482,75**	**34**
			Накладные расходы			***110,41***	***8***
			Сметная прибыль			***35,76***	***3***
10	**10**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**2,805**	**1807,92**	**5071**
			Сметная прибыль			***133,92***	***376***
11	**11**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1,650**	**23,77**	**39**
			Накладные расходы			***5,90***	***10***
			Сметная прибыль			***1,76***	***3***
12	**12**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**0,385**	**7247,20**	**2790**
			Накладные расходы			***1485,46***	***572***
			Сметная прибыль			***536,83***	***207***
13	**13**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**11,000**	**3019,52**	**33215**
			Накладные расходы			***1147,01***	***12617***
			Сметная прибыль			***223,67***	***2460***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**14**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,473**	**46477,80**	**21984**
			Сметная прибыль			***3442,80***	***1628***
			Раздел: Устройство поребрика				
15	**15**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**1,400**	**482,75**	**676**
			Накладные расходы			***110,41***	***155***
			Сметная прибыль			***35,76***	***50***
16	**16**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**2,380**	**1807,92**	**4303**
			Сметная прибыль			***133,92***	***319***
17	**17**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1,400**	**23,77**	**33**
			Накладные расходы			***5,90***	***8***
			Сметная прибыль			***1,76***	***2***
18	**18**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**0,336**	**7247,20**	**2435**
			Накладные расходы			***1485,46***	***499***
			Сметная прибыль			***536,83***	***180***
19	**19**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**14,000**	**3019,52**	**42273**
			Накладные расходы			***1147,01***	***16058***
			Сметная прибыль			***223,67***	***3131***
20	**20**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,224**	**46477,80**	**10411**
			Сметная прибыль			***3442,80***	***771***
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие				
21	**21**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной**	**м3**	**2,000**	**5646,56**	**11293**
			Накладные расходы			***409,18***	***818***
			Сметная прибыль			***418,26***	***837***
22	**22**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,011**	**125231,21**	**1352**
			Накладные расходы			***989,71***	***11***
			Сметная прибыль			***9276,39***	***100***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**23**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**6,000**	**1411,02**	**8466**
			Накладные расходы			***60,68***	***364***
			Сметная прибыль			***104,52***	***627***
24	**24**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**20,000**	**1482,09**	**29642**
			Накладные расходы			***60,68***	***1214***
			Сметная прибыль			***109,78***	***2196***
25	**25**	**1127-0602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**40,000**	**158,22**	**6329**
			Накладные расходы			***0,34***	***13***
			Сметная прибыль			***11,72***	***469***
			Раздел: Восстановление тротуаров из а/б				
26	**26**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,800**	**1159,19**	**2087**
			Накладные расходы			***330,32***	***595***
			Сметная прибыль			***85,87***	***155***
27	**27**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,005**	**125231,21**	**601**
			Накладные расходы			***989,71***	***5***
			Сметная прибыль			***9276,39***	***45***
28	**28**	**1127-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**0,354**	**15164,89**	**5368**
			Накладные расходы			***1154,98***	***409***
			Сметная прибыль			***1123,33***	***398***
29	**29**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,000**	**1438,20**	**8629**
			Накладные расходы			***196,77***	***1181***
			Сметная прибыль			***106,53***	***639***
30	**30**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**6,000**	**904,36**	**5426**
			Накладные расходы			***126,08***	***756***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***66,99***	***402***
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
31	**31**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**2,480**	**482,75**	**1197**
			Накладные расходы			***110,41***	***274***
			Сметная прибыль			***35,76***	***89***
32	**32**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**4,216**	**1807,92**	**7622**
			Сметная прибыль			***133,92***	***565***
33	**33**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2,480**	**23,77**	**59**
			Накладные расходы			***5,90***	***15***
			Сметная прибыль			***1,76***	***4***
34	**34**	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2,400**	**88,80**	**213**
			Накладные расходы			***18,74***	***45***
			Сметная прибыль			***6,58***	***16***
35	**35**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,400**	**5646,56**	**13552**
			Накладные расходы			***409,18***	***982***
			Сметная прибыль			***418,26***	***1004***
36	**36**	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	**м2 основания**	**8,000**	**951,64**	**7613**
			Накладные расходы			***105,33***	***843***
			Сметная прибыль			***70,49***	***564***
37	**37**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,007**	**125231,21**	**902**
			Накладные расходы			***989,71***	***7***
			Сметная прибыль			***9276,39***	***67***
38	**38**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,000**	**1438,20**	**11506**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***196,77***	***1574***
			Сметная прибыль			***106,53***	***852***
39	**39**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**32,000**	**226,09**	**7235**
			Накладные расходы			***31,52***	***1009***
			Сметная прибыль			***16,75***	***536***
40	**40**	**1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,000**	**1730,76**	**13846**
			Накладные расходы			***577,89***	***4623***
			Сметная прибыль			***128,20***	***1026***
41	**41**	**СТ**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**8,000**	**13577,14**	**108617**
			Сметная прибыль			***1005,71***	***8046***
			Раздел: Гимнастическая площадка с резиновым покрытием				
42	**42**	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**1,240**	**3749,60**	**4650**
			Накладные расходы			***1453,33***	***1802***
			Сметная прибыль			***277,75***	***344***
43	**43**	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**2,170**	**275,40**	**598**
			Сметная прибыль			***20,40***	***44***
44	**44**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**2,170**	**1807,92**	**3923**
			Сметная прибыль			***133,92***	***291***
45	**45**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1,240**	**23,77**	**29**
			Накладные расходы			***5,90***	***7***
			Сметная прибыль			***1,76***	***2***
46	**46**	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1,200**	**88,80**	**107**
			Накладные расходы			***18,74***	***22***
			Сметная прибыль			***6,58***	***8***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	**47**	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**8,400**	**8,22**	**69**
			Накладные расходы			***1,42***	***12***
			Сметная прибыль			***0,61***	***5***
48	**48**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,200**	**5646,56**	**6776**
			Накладные расходы			***409,18***	***491***
			Сметная прибыль			***418,26***	***502***
49	**49**	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**4,000**	**951,64**	**3807**
			Накладные расходы			***105,33***	***421***
			Сметная прибыль			***70,49***	***282***
50	**50**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,004**	**125231,21**	**451**
			Накладные расходы			***989,71***	***4***
			Сметная прибыль			***9276,39***	***33***
51	**51**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,000**	**1438,20**	**5753**
			Накладные расходы			***196,77***	***787***
			Сметная прибыль			***106,53***	***426***
52	**52**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**16,000**	**226,09**	**3617**
			Накладные расходы			***31,52***	***504***
			Сметная прибыль			***16,75***	***268***
53	**53**	**1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок**	**м2 покрытия**	**4,000**	**1732,78**	**6931**
			Накладные расходы			***578,48***	***2314***
			Сметная прибыль			***128,35***	***513***
54	**54**	**СТ**	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**4,000**	**15187,50**	**60750**
			Сметная прибыль			***1125,00***	***4500***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Озеленение				
55	**55**	**1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли**	**м2**	**156,000**	**680,19**	**106110**
			Накладные расходы			***228,68***	***35675***
			Сметная прибыль			***50,38***	***7860***
56	**56**	**1218-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Деревья. Валка в городских условиях**	**складочный м3 кряжей**	**38,800**	**15566,81**	**603992**
			Накладные расходы			***5674,92***	***220187***
			Сметная прибыль			***1153,10***	***44740***
57	**57**	**1101-0207-0314 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка.**	**дерево**	**1,000**	**2011,68**	**2012**
			Накладные расходы			***759,73***	***760***
			Сметная прибыль			***149,01***	***149***
58	**58**	**1101-0207-0512 РСНБ РК 2015**	**Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м**	**дерево**	**1,000**	**942,58**	**943**
			Накладные расходы			***219,22***	***219***
			Сметная прибыль			***69,82***	***70***
59	**59**	**1101-0207-0901 РСНБ РК 2015**	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**яма**	**1,000**	**134,09**	**134**
			Накладные расходы			***28,82***	***29***
			Сметная прибыль			***9,93***	***10***
60	**60**	**4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1,000**	**530,28**	**530**
			Сметная прибыль			***39,28***	***39***
61	**61**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**1,000**	**1807,92**	**1808**
			Сметная прибыль			***133,92***	***134***
62	**62**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Разгрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1,000**	**1807,92**	**1808**
			Сметная прибыль			***133,92***	***134***
63	**63**	**1147-0102-0111 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**2,000**	**1394,47**	**2789**
			Накладные расходы			***582,16***	***1164***
			Сметная прибыль			***103,29***	***207***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	**64**	**1147-0103-0103 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	**шт.**	**2,000**	**4662,83**	**9326**
			Накладные расходы			***1709,92***	***3420***
			Сметная прибыль			***345,39***	***691***
65	**65**	**Счет**	**Саженцы**	**шт**	**2,000**	**10714,29**	**21429**
66	**66**	**ССЗН 03-2-1**	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание**	**1 дерево**	**18,000**	**895,82**	**16125**
			Сметная прибыль			***66,36***	***1194***
			Раздел: Ограждение палисадника /Тип 1/				
67	**67**	**1201-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**2,000**	**4559,29**	**9119**
			Накладные расходы			***1767,17***	***3534***
			Сметная прибыль			***337,73***	***675***
68	**68**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,018**	**7681,90**	**138**
			Накладные расходы			***1485,46***	***27***
			Сметная прибыль			***569,03***	***10***
69	**69**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,054**	**20648,33**	**1115**
			Накладные расходы			***1355,70***	***73***
			Сметная прибыль			***1529,51***	***83***
70	**70**	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,007**	**34677,91**	**246**
			Накладные расходы			***7240,52***	***51***
			Сметная прибыль			***2568,73***	***18***
71	**71**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,000**	**926,64**	**1853**
			Сметная прибыль			***68,64***	***137***
72	**72**	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,069**	**275633,46**	**18946**
			Накладные расходы			***92047,02***	***6327***
			Сметная прибыль			***20417,29***	***1403***
73	**73**	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,069**	**100961,75**	**6940**
			Накладные расходы			***35891,96***	***2467***
			Сметная прибыль			***7478,65***	***514***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	**74**	**2105-0206-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,028**	**272097,36**	**7659**
			Сметная прибыль			***20155,36***	***567***
75	**75**	**2105-0206-0801 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,039**	**283493,52**	**11011**
			Сметная прибыль			***20999,52***	***816***
76	**76**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,005**	**218435,40**	**1162**
			Сметная прибыль			***16180,40***	***86***
77	**77**	**2105-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,000**	**251652,96**	**78**
			Сметная прибыль			***18640,96***	***6***
78	**78**	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**0,890**	**686,35**	**611**
			Накладные расходы			***259,47***	***231***
			Сметная прибыль			***50,84***	***45***
79	**79**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,560**	**128,05**	**456**
			Накладные расходы			***30,71***	***109***
			Сметная прибыль			***9,48***	***34***
80	**80**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**7,120**	**103,70**	**738**
			Накладные расходы			***18,04***	***128***
			Сметная прибыль			***7,68***	***55***
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
81	**81**	**1337-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**2,000**	**55788,58**	**111577**
			Накладные расходы			***18795,65***	***37591***
			Сметная прибыль			***4132,49***	***8265***
82	**82**	**Счет**	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	**шт.**	**1,000**	**59375,00**	**59375**
83	**83**	**Счет**	**Диван на металлических ножках код 2211**	**шт.**	**1,000**	**67857,14**	**67857**
			Раздел: Наружнее электроосвещение				
84	**84**	**1308-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильник с лампами светодиодными. Установка**	**шт.**	**1,000**	**8467,52**	**8468**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***2759,10***	***2759***
			Сметная прибыль			***627,22***	***627***
85	**85**	**2307-0106-0323 РСНБ РК 2015**	**Светильник уличный светодиодный модели "ЖарыК"(60W) 120W, 120 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**1,000**	**49015,80**	**49016**
			Сметная прибыль			***3630,80***	***3631***
86	**86**	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**2,000**	**551,63**	**1103**
			Накладные расходы			***147,30***	***295***
			Сметная прибыль			***40,86***	***82***
87	**87**	**1133-0204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,050**	**139478,34**	**6974**
			Накладные расходы			***48624,85***	***2431***
			Сметная прибыль			***10331,73***	***517***
88	**88**	**2306-0901-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,001**	**48144,24**	**48**
			Сметная прибыль			***3566,24***	***4***
89	**89**	**2306-0144-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,007**	**192715,20**	**1349**
			Сметная прибыль			***14275,20***	***100***
90	**90**	**2306-1201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,010**	**426202,56**	**4262**
			Сметная прибыль			***31570,56***	***316***
91	**91**	**2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,000**	**193,32**	**1933**
			Сметная прибыль			***14,32***	***143***
92	**92**	**2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**1,000**	**467,64**	**468**
			Сметная прибыль			***34,64***	***35***
93	**93**	**2404-0207-0722 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**42,12**	**84**
			Сметная прибыль			***3,12***	***6***
94	**94**	**2404-0207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**520,56**	**521**
			Сметная прибыль			***38,56***	***39***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
95	**95**	**2404-0207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**3336,12**	**3336**
			Сметная прибыль			***247,12***	***247***
96	**96**	**2404-0207-1818 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**3753,00**	**3753**
			Сметная прибыль			***278,00***	***278***
97	**97**	**2404-0207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**833,76**	**834**
			Сметная прибыль			***61,76***	***62***
98	**98**	**2404-0207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**951,48**	**951**
			Сметная прибыль			***70,48***	***70***
99	**99**	**2404-0207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**11,000**	**1413,72**	**15551**
			Сметная прибыль			***104,72***	***1152***
100	**100**	**2404-0207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**757,08**	**757**
			Сметная прибыль			***56,08***	***56***
101	**101**	**2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**1819,80**	**1820**
			Сметная прибыль			***134,80***	***135***
102	**102**	**2404-0207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**9177,84**	**9178**
			Сметная прибыль			***679,84***	***680***
103	**103**	**1308-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**1,000**	**19322,89**	**19323**
			Накладные расходы			***5596,34***	***5596***
			Сметная прибыль			***1431,32***	***1431***
104	**104**	**2404-0207-2305 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**3533,76**	**3534**
			Сметная прибыль			***261,76***	***262***
105	**105**	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**1,000**	**1612,99**	**1613**
			Накладные расходы			***428,93***	***429***
			Сметная прибыль			***119,48***	***119***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
106	**106**	**1133-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**1,000**	**28250,52**	**28251**
			Накладные расходы			***9502,48***	***9502***
			Сметная прибыль			***2092,63***	***2093***
107	**107**	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,300**	**1955,88**	**6454**
			Сметная прибыль			***144,88***	***478***
108	**108**	**2301-0201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,300**	**1461,24**	**4822**
			Сметная прибыль			***108,24***	***357***
109	**109**	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(трубчатый фундамент)**	**т**	**0,004**	**536711,40**	**1878**
			Сметная прибыль			***39756,40***	***139***
110	**110**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,710**	**140,56**	**240**
			Накладные расходы			***35,32***	***60***
			Сметная прибыль			***10,41***	***18***
111	**111**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,710**	**222,15**	**380**
			Накладные расходы			***41,49***	***71***
			Сметная прибыль			***16,46***	***28***
112	**112**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,000**	**32592,69**	**32593**
			Накладные расходы			***5948,33***	***5948***
			Сметная прибыль			***2414,27***	***2414***
113	**113**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,100**	**5411,24**	**541**
			Накладные расходы			***1278,82***	***128***
			Сметная прибыль			***400,83***	***40***
114	**114**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,040**	**8844,26**	**354**
			Накладные расходы			***1708,28***	***68***
			Сметная прибыль			***655,13***	***26***
115	**115**	**2113-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**610839,36**	**20**
			Сметная прибыль			***45247,36***	***1***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
116	**116**	**2113-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**602150,76**	**12**
			Сметная прибыль			*44603,76*	*1*
117	**117**	**2113-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**647327,16**	**4**
			Сметная прибыль			*47950,16*	*0*
118	**118**	**2113-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,010**	**683,64**	**7**
			Сметная прибыль			*50,64*	*1*
119	**119**	**2113-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,001**	**700,92**	**1**
			Сметная прибыль			*51,92*	*0*
			ИТОГО:				**1790961**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**407539**
			Сметная прибыль				**121652**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**22460,00**	**1813421**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**1903904**
			Итого с НДС		**12 %**	**228468,00**	**2132372**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)