Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН: 120740015582**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы. Двор: ул. Огарева, 1а, 3**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы. Двор: ул. Огарева, 1а, 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11/19** от **04.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 9

за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**		0,22	4019,28	1347,3	884	296	0	519	1515
			м3 конструкции		2671,98	602,08	588	132		112	
2	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		0,5192	79		41				44
			тенге за 1 тонну							3	
3	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		0,5192	1697		881				952
			т							70	
4	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		22	784,64	0	17262	0	0	18643	38778
			м		784,64	0	17262	0		2872	
5	С341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		2,376	504		1198				1293
			т							96	
6	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		2,376	1697		4032				4355
			т							323	
7	Е11-270302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**		18	578	0	10404	0	0	11236	23371
			м		578	0	10404	0		1731	
8	С341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		0,6912	504		348				376
			т							28	
9	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		0,6912	1697		1173				1267
			т							94	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									36223,26
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	Е11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**		0,1677	2109,24	0	354	0	0	255	657
			м3 грунта		2109,24	0	354	0		49	
11	С341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**		6,825	261		1781				1924
			тенге за 1 тонну							143	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		6,63	1697		11251				12151
			тенге за 1 тонну							900	
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		3,9	16,48	13,79	64	54	0	24	95
			м3 грунта		2,63	5,94	10	23		7	
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		2,6	6343,24	1617,14	16492	4205	9945	4034	22168
			м3 основания		901	767,26	2343	1995		1642	
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		26	1821,05	30,07	47347	782	18018	31185	84815
			м бортового камня		1098	12,59	28548	327		6283	
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,118	29213		32660		32660		35273
			м3							2613	
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		5,3	2109,24	0	11179	0	0	8049	20766
			м3 грунта		2109,24	0	11179	0		1538	
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		9,01	261		2352				2540
			т							188	
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		9,01	1697		15290				16513
			т							1223	
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		5,3	16,48	13,79	87	73	0	33	130
			м3 грунта		2,63	5,94	14	31		10	
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		2,12	6343,24	1617,14	13448	3428	8109	3289	18076
			м3 основания		901	767,26	1910	1627		1339	
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		53	1821,05	30,07	96516	1593	36728	63570	172892
			м поребрика		1098	12,59	58194	667		12807	
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,848	29213		24773		24773		26754
			м3							1982	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									273593,97
		Раздел: 3. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
24	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами		10,5	343,42	310,87	3606	3264	1	1211	5202
			м3 грунта		32,43	127,71	340	1341		385	
25	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км		12,495	1697		21204				22900
			тенге за 1 тонну							1696	
26	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		7,35	16,48	13,79	121	101	0	45	180
			м3 грунта		2,63	5,94	19	44		13	
27	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня		5,355	96		514				555
			тенге за 1 тонну							41	
28	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня		3,15	816,86	0	2573	0	0	1853	4780
			м3 грунта		816,86	0	2573	0		354	
29	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		7,5	64,62	64,62	485	485	0	147	682
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	204		51	
30	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		52,5	6,27	6,27	329	329	0	78	440
			м3 уплотненного грунта		0	2,06	0	108		33	
31	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси и-20		5	5575,23	1040,63	27876	5203	21936	2138	32415
			м3		147,31	248,57	737	1243		2401	
32	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"		25	902,05	189,65	22551	4741	16935	2751	27326
			м2 основания		34,98	66,9	875	1673		2024	
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0625	123912,86	1819,75	7745	114	7631	65	8434
			т		0	957	0	60		625	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками		25	1242,56	44,07	31064	1102	28724	1586	35261
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	1238	230		2612	
35	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		50	133,23	1,46	6662	73	6584	18	7213
			м2 покрытия		0,1	0,23	5	11		534	
36	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/		25	1329,9	44,07	33247	1102	30908	1586	37620
			м2 покрытия		49,51	9,21	1238	230		2787	
37	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		50	147,5	1,46	7375	73	7297	18	7984
			м2 покрытия		0,1	0,23	5	11		591	
		Итого по разделу: 3. Дорожная одежда с основанием (5+5)									165351,48
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
38	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		14,8	5575,23	1040,63	82513	15401	64932	6328	95948
			м3		147,31	248,57	2180	3679		7107	
39	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,222	123912,86	1819,75	27509	404	27105	229	29957
			т		0	957	0	212		2219	
40	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		44,4	1242,56	44,07	55169	1957	51015	2816	62624
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	2198	409		4639	
41	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		148	1329,9	44,07	196825	6522	182975	9386	222708
			м2 покрытия		49,51	9,21	7327	1364		16497	
42	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		296	147,5	1,46	43659	432	43198	104	47264
			м2 покрытия		0,1	0,23	29	67		3501	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									405674,98
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
43	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		1,56	2742,01	0	4278	0	0	3080	7946
			м3 грунта		2742,01	0	4278	0		589	
44	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		2,652	261		692				748
			тенге за 1 тонну							55	
45	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		2,652	1697		4500				4860
			тенге за 1 тонну							360	
46	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		1,56	16,48	13,79	26	22	0	10	38
			м3 грунта		2,63	5,94	4	9		3	
47	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		6	696,37	136,62	4178	820	1704	2086	6765
			м2 покрытия		275,81	46,03	1655	276		501	
48	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		6	931,15	136,62	5587	820	3112	2086	8286
			м2		275,81	46,03	1655	276		614	
49	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		6	507,5	136,62	3045	820	570	2086	5541
			м2 покрытия		275,81	46,03	1655	276		410	
50	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		6	1318,88	128,54	7913	771	49	6888	15985
			м2 покрытия		1182,16	39,08	7093	234		1184	
51	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		6	3315		19890		19890		21481
			м2							1591	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									**50109,2**
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие площадки для отдыха									
52	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		8,32	2742,01	0	22814	0	0	16426	42378
			м3 грунта		2742,01	0	22814	0		3139	
53	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		14,144	261		3692				3987
			тенге за 1 тонну							295	
54	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		14,144	1697		24002				25923
			тенге за 1 тонну							1920	
55	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		8,32	16,48	13,79	137	115	0	51	204
			м3 грунта		2,63	5,94	22	49		15	
56	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		32	696,37	136,62	22284	4372	9086	11123	36079
			м2 покрытия		275,81	46,03	8826	1473		2673	
57	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		32	931,15	136,62	29797	4372	16599	11123	44193
			м2		275,81	46,03	8826	1473		3274	
58	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		32	507,5	136,62	16240	4372	3042	11123	29552
			м2 покрытия		275,81	46,03	8826	1473		2189	
59	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		32	1318,88	128,54	42204	4113	262	36735	85254
			м2 покрытия		1182,16	39,08	37829	1251		6315	
60	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		32	3315		106080		106080		114566
			м2							8486	
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие площадки для отдыха									**267249,05**
		Раздел: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
61	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		51,46	2234,23	0	114974	0	0	82781	213575
			м3 грунта		2234,23	0	114974	0		15820	
62	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		87,482	261		22833				24659
			тенге за 1 тонну							1827	
63	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		87,482	1697		148457				160334
			тенге за 1 тонну							11877	
64	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		51,46	16,48	13,79	848	710	3	317	1259
			м3 грунта		2,63	5,94	135	306		93	
65	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		49,8	157,91	70,53	7864	3513	0	4433	13280
			м3 уплотненного грунта		87,37	36,25	4351	1805		984	
66	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		49,8	5575,23	1040,63	277646	51824	218487	21292	322854
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	7336	12379		23915	
67	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		166	892,33	189,65	148127	31482	110838	18266	179704
			м2 основания		34,98	66,9	5807	11106		13311	
68	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,415	123912,86	1819,75	51424	755	50669	429	56001
			т		0	957	0	397		4148	
69	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		166	1188,99	2,86	197373	475	165464	34143	250037
			м2 покрытия		189,36	1,09	31434	180		18521	
70	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		664	185,92	0	123451	0	103194	21878	156955
			м2 покрытия		30,51	0	20257	0		11626	
71	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		166	1052,28	4,94	174678	820	67645	100237	296909
			м2 покрытия		639,84	2,54	106213	422		21993	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		166	12822,86		2128594		2128594		2298882
			м2							170288	
		Итого по разделу: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									3396268,59
		Раздел: 8. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
73	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		7,75	2234,23	0	17315	0	0	12467	32165
			м3 грунта		2234,23	0	17315	0		2383	
74	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		13,175	261		3439				3714
			тенге за 1 тонну							275	
75	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		13,175	1697		22358				24147
			т							1789	
76	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		7,75	16,48	13,79	128	107	0	48	190
			м3 грунта		2,63	5,94	20	46		14	
77	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		7,5	157,91	70,53	1184	529	0	668	2000
			м3 уплотненного грунта		87,37	36,25	655	272		148	
78	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		7,5	5575,23	1040,63	41814	7805	32905	3207	48623
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	1105	1864		3602	
79	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)		25	892,33	189,65	22308	4741	16692	2751	27064
			м2 основания		34,98	66,9	875	1673		2005	
80	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0625	123912,86	1819,75	7745	114	7631	65	8434
			т		0	957	0	60		625	
81	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		25	1188,99	2,86	29725	72	24919	5142	37656
			м2 покрытия		189,36	1,09	4734	27		2789	
82	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		100	185,92	0	18592	0	15541	3295	23638
			м2 покрытия		30,51	0	3051	0		1751	
83	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		25	1052,28	4,94	26307	123	10188	15096	44715
			м2 покрытия		639,84	2,54	15996	64		3312	
84	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		25	14343,75		358594		358594		387281
			м2							28688	
		Итого по разделу: 8. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									549508,55
		Раздел: 9. Озеленение									
85	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли		103	415,57	9,78	42804	1008	14075	24633	72831
			м2		269,14	2,62	27721	270		5395	
		Итого по разделу: 9. Озеленение									42803,91
		Раздел: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									
86	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		15	2563,6	0	38454	0	0	27687	71432
			яма		2563,6	0	38454	0		5291	
87	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,135	6343,24	1617,14	856	218	516	209	1151
			м3 основания		901	767,26	122	104		85	
88	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,405	20965,32	1097,63	8491	445	7518	573	9790
			м3		1305,45	250,38	529	101		725	
89	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,05325	25354,71	12073,5	1350	643	317	403	1893
			т конструкций		7332,36	3633,08	390	193		140	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	809		12135		12135	971	13106
91	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,51552	169148,1 125671	38277,14 13688,54	87199 64786	19733 7057	2681	49571 10942	147712
92	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,51552	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	30906 27771	1273 257	1862	19339 4020	54266
93	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,21111	249771		52729		52729	4218	56947
94	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2913	262471		76458		76458	6117	82574
95	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0399	198797		7932		7932	635	8567
96	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00231	224711		519		519	42	561
97	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	6,675	393,04 393,04	0 0	2624 2624	0 0	0	1810 355	4788
98	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,7	87,89 46,26	2,27 0,28	2347 1235	61 7	1051	857 256	3460
99	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	53,4	92,87 27,03	1,62 0,28	4959 1443	87 15	3429	1006 477	6443
		Итого по разделу: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									326959,66
		Раздел: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
100	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	34263,85 32088	870,56 96,67	137055 128352	3482 387	5221	78531 17247	232833
101	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	58009,29		116019		116019		116019
		Отпускная цена			58009		116019				
		Сметная стоимость оборудования					*116019*				
102	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	2	78610,71		157221		157221		157221
		Отпускная цена			78611		157221				
		Сметная стоимость оборудования					*157221*				
		Итого по разделу: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									410295,39
		Раздел: 12. Наружнее электроосвещение									
103	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	330,6 138,1	146,83 47,76	3306 1381	1468 478	457	1338 372	5016
104	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,016	36143,74 20801,2	14082,11 6131,64	578 333	225 98	20	345 74	997
105	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77	6	83
106	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00918	162997		1496		1496	120	1616
107	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,01648	394639		6504		6504	520	7024

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5 4158,6	6308,19 2388,42	11597 4159	6308 2388	1130	4714 1305	17615
109	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	1	67857,14		67857		67857	5429	73286
110	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	11038 4801	5953 2262	284	5085 1290	17413
111	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699	376	5075
112	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	34870 19122	11134 4505	4614	18901 4302	58073
113	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	2441	32958
114	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
115	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34 901	1617,14 767,26	248 36	65 31	147	62 25	335
116	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69 826,8	952,39 422,01	551 124	143 63	284	174 58	783
117	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	178		178		178	14	192
118	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	406		812		812	65	877
119	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	39		156		156	12	168
120	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	361		361		361	29	390
121	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3089		3089		3089	247	3336
122	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475	278	3753
123	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772	62	834
124	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	662		662		662	53	715
125	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1309		1309		1309	105	1414
126	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	70	939
127	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1931		1931		1931	154	2085
128	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967		1967		1967	157	2124
129	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	8498		8498		8498	680	9178
130	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87		0,000033	668572		22		22		24

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							2	
131	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87		0,00002	702358		14		14		15
			т							1	
132	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87		0,000006	744188		4		4		5
			т							0	
133	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78		0,01	709		7		7		8
			кг							1	
134	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78		0,001	731		1		1		1
			кг							0	
		Итого по разделу: 12. Наружнее электроосвещение									201585,97
		ИТОГО:					6125625	227647	4424009	835766	7496437
							910692	71295	273240	535054	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							273240		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		97513				
		Итого с зимними удорожаниями									7593949
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									7972857
		НДС			12 %		956743				
		Итого с НДС									8929600

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)