Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Аршалы Аршалынского района Акмолинской области"

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных работ и затрат
от 19 мая 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25	12.08.2019г.				
		доп.согл.№1	21.08.2019г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудо вания		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	457 903 263	31 250 000							3 750 000	35 000 000

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Аршалынского района" Махаева Г.К.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Зам Директора ТОО "Риголит" Утегенов К.
(должность ф.и.о. подпись)

Технический надзор: Эксперт АО "Национальный центр "Курылысконсалтинг" Амантелды А.
(должность ф.и.о. подпись)

Авторский надзор: ТОО "Кокшетаугорсельпроект" Феоктистов Ю.Ф
(должность ф.и.о. подпись)

расценки соответствуют сметным

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Риголит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №25 от 12.08.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2020г.

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Перегородки									
1	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1168,7	4254,61	240,40	4972368	280955	3162227	1472321	6960264
					1308,45	46,17	1529186	53955		515575	
2	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,624	270167,70	2096,10	168585	1308	133174	32058	216694
					54651,60	590,76	34103	369		16051	
3	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0357	270167,70	2096,10	9645	75	7619	1834	12397
					54651,60	590,76	1951	21		918	
4	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0357	198733,00	--	7095	--	7095	--	7662
					--	--	--	--		568	
5	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг - МС-1 и Кр-1. Установка	т	3,49724	363613,46	1169,46	1271644	4090	571638	634760	2058916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					198990,00	464,04	695916	1623		152512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6429336	286427	3881753	2140973	9255933
							2261155	55968	--	685624	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6429336				
		Материалы	Тенге				3874659				
		Всего заработная плата	Тенге					2317123			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7095				
		Накладные расходы	Тенге				2140973				
		Сметная прибыль	Тенге				685625				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9255934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2452
		Сметная заработная плата	Тенге					2317123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9255934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2452
		Сметная заработная плата	Тенге					2317123			
		РАЗДЕЛ 3.Окна									
6	**Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	11,52	3333,12	149,80	38398	1726	21529	14320	56935
					1314,47	66,69	15143	768		4217	
7	**Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	2,56	2408,22	149,71	6165	383	3508	2200	9034
					888,23	66,69	2274	171		669	
8	**Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	12,116	3162,00	155,98	38311	1890	23607	12270	54627
					1057,61	67,60	12814	819		4046	
9	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	11,625	2383,30	152,86	27706	1777	16902	8831	39460
					776,49	67,60	9027	786		2923	
10	**Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	62,985	2626,24	154,89	165414	9755	94359	59049	242420
					973,25	68,43	61300	4310		17957	
11	**С121-090201-0403**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 - /ОК-1, ОК-5/**	м2	11,625	20980,00	--	243893	--	243893	--	263404
					--	--	--	--		19511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 - /ОК-3/	м2	2,16	18230,00	--	39377	--	39377	--	42527
					--	--	--	--		3150	
13	С121-090201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 - /ОК-6, ОК-7, ОК-12/	м2	17,156	12663,00	--	217246	--	217246	--	234626
					--	--	--	--		17380	
14	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 - /ОК-11/	м2	4,32	12627,00	--	54549	--	54549	--	58913
					--	--	--	--		4364	
15	С121-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 - /ОК-9/	м2	2,56	14960,00	--	38298	--	38298	--	41361
					--	--	--	--		3064	
16	С121-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 - /ОК-2/	м2	3,105	18483,00	--	57390	--	57390	--	61981
					--	--	--	--		4591	
17	С121-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 - /ОК-4, ОК-4", ОК-8, ОК-8", ОК-10/	м2	72,6	15192,00	--	1102939	--	1102939	--	1191174
					--	--	--	--		88235	
18	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	11,05	1489,68	8,74	16461	97	14202	1985	19921
					195,63	3,92	2162	43		1476	
19	С121-090205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	7,55	1882,00	--	14209	--	14209	--	15346
					--	--	--	--		1137	
20	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	3,5	1389,00	--	4862	--	4862	--	5250
					--	--	--	--		389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2065215	15628	1946870	98655	2336979
							102719	6897	--	173109	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2065215				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				174107				
	Всего заработная плата		Тенге					109617			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1772761				
		Накладные расходы	Тенге				98655				
		Сметная прибыль	Тенге				173110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2336980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					109617			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2336980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					109617			
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		Стены									
21	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1496,239944	1256,72	67,12	1880354	100424	607387	998711	3109391
					783,66	50,69	1172543	75846		230325	
22	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	298,4773572	1020,95	62,94	304730	18787	90963	167608	510125
					653,25	48,68	194980	14529		37787	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2185084	119212	698350	1166319	3619516
							1367524	90375	--	268112	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2185084				
	Материалы		Тенге				698348				
	Всего заработная плата		Тенге					1457899			
		Накладные расходы	Тенге				1166319				
		Сметная прибыль	Тенге				268112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3619515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1400
		Сметная заработная плата	Тенге					1457899			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3619515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1400
		Сметная заработная плата	Тенге					1457899			
		РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка									
23	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	м2	89,2	3953,74	196,03	352673	17486	94280	203928	601130
					2700,75	156,99	240907	14003		44528	
24	С121-050308-0375 прим.	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**	м2	102,58	885,00	--	90783	--	90783	--	98046
					--	--	--	--		7263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С121-110101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	11,94388	33334,00	--	398137	--	398137	--	429988
					--	--	--	--		31851	
26	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	89,2	1027,40	26,63	91644	2375	29645	49267	152184
					668,43	21,96	59624	1959		11273	
27	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	89,2	200,74	1,29	17906	115	9620	6576	26441
					91,61	0,55	8171	49		1959	
28	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	405	1027,40	26,63	416097	10786	134595	223688	690968
					668,43	21,96	270716	8894		51183	
29	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	405	200,74	1,29	81301	523	43677	29858	120052
					91,61	0,55	37101	222		8893	
30	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	63,1	1393,48	65,87	87929	4156	20164	61456	161335
					1008,06	28,05	63609	1770		11951	
31	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	64,362	1481,00	--	95320	--	95320	--	102946
					--	--	--	--		7626	
32	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	418,12	594,54	1,73	248588	723	78559	157752	438847
					404,92	0,77	169306	320		32507	
				Откосы							
33	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	7,12	701,95	5,03	4998	36	2304	2131	7700
					373,27	0,94	2658	7		570	
34	С121-100105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1,34568	2532,00	--	3407	--	3407	--	3680
					--	--	--	--		273	
35	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,3	234,00	5,87	7558	190	--	5948	14587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					228,13	2,06	7369	67		1081	
36	С121-080102-1501	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	34,884	448,00	--	15628	--	15628	--	16878
					--	--	--	--		1250	
37	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,3	2664,63	39,08	86068	1262	24619	48637	145481
					1863,39	18,85	60187	609		10776	
38	Е11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	187,8	1236,40	5,03	232195	945	161150	56221	311489
					373,27	0,94	70100	176		23073	
39	С121-100105-0302	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,4 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	54,5916	1080,00	--	58959	--	58959	--	63676
					--	--	--	--		4717	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2289193	38598	1260847	845462	3385428
							989747	28075	--	250774	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2289193				
	Материалы		Тенге				598613				
	Всего заработная плата		Тенге					1017822			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				566915				
	Местные материалы		Тенге				95320				
		Накладные расходы	Тенге				845462				
		Сметная прибыль	Тенге				250772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3385427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								964
		Сметная заработная плата	Тенге					1017822			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3385427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								964
		Сметная заработная плата	Тенге					1017822			
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
40	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	58,5015	-1614,69	-130,33	-94462	-7624	-73698	-14650	-117841
					-224,60	-41,81	-13140	-2446		-8729	
41	Е11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	17,8	-38535,56	-4980,66	-685933	-88656	-361838	-240546	-1000598
					-13226,91	-1623,47	-235439	-28898		-74118	
42	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,7176	-3229,38	-260,66	-2317	-187	-1808	-359	-2891
					-449,20	-83,62	-322	-60		-214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	5,5	-38230,05	-4980,66	-210265	-27394	-110123	-74326	-307359
					-13226,91	-1623,47	-72748	-8929		-22767	
44	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	66,563	-822,03	-19,53	-54717	-1300	-38219	-14270	-74505
					-228,32	-2,19	-15198	-146		-5519	
45	Е11-060801-0113	Перекрытия каналов. Устройство	м3	3,448	-31481,33	-2374,00	-108548	-8186	-74176	-25293	-144548
					-7594,62	-466,42	-26186	-1608		-10707	
46	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1238	-213420,00	--	-26421	--	-26421	--	-28535
					--	--	--	--		-2114	
47	Е11-090306-0401 прим.	Полы съемные металлические из стальных штампованных плит размером 500 х500 мм. Монтаж	м2 пола	0,392	4472,22	42,63	1753	17	--	1203	3192
					4429,59	16,91	1736	7		236	
48	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0458	439281,00	--	20119	--	20119	--	21729
					--	--	--	--		1610	
49	Е11-260201-0505 прим.	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,01296	10821,29	792,56	140	10	--	102	262
					10028,73	339,14	130	4		19	
50	С121-110401-0101	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0,01296	8679,00	--	112	--	112	--	121
					--	--	--	--		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-1160538	-133319	-666052	-368139	-1650973
							-361167	-42076	--	-122294	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1182411				
	Материалы		Тенге				-659863				
	Всего заработная плата		Тенге					-404985			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-26309				
		Накладные расходы	Тенге				-369343				
		Сметная прибыль	Тенге				-124140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1675894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-381
		Сметная заработная плата	Тенге					-404985			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21872				
	Всего заработная плата		Тенге					1743			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20119				
		Накладные расходы	Тенге				1203				
		Сметная прибыль	Тенге				1846				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1743			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-1650973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-380
		Сметная заработная плата	Тенге					-403242			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16946883**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4359979				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					326545			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					139239			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7121768		
		- Накладные расходы	Тенге							3883270	
		- Сметная прибыль	Тенге							1255325	
		Итого с временными			2,9 %					491 460	17 438 342
		Итого с зимними удорожаниями			2,773 %					483 565	17 921 907
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									18 816 140
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %								376 323	19 192 462
		Итого с тендерной скидкой									17 273 216
		Итого с НДС			12 %					1 850 702	19 123 918

Заказчик:
Главный специалист отдела
ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"
_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
_____ Амангелды А.
(физические объемы, расценки и качество
_____
(расценки подтверждаю)

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "Рифолит"
_____ Утегенов К.
(ответственный за указанные объемы работ)

Консорциум:
Директор ТОО "Beibarys Building"
_____ Разимбеков Б.К.

Авторский надзор:
ТОО "Кокшетаугорсельпроект"
_____ Феоктистов Ю.Ф
(соответствие выполненых работ по
расценки соответствуют сметным.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Риголит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №25 от 12.08.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2020г.

на Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка**	шт.	2	7759,50	481,61	15519	963	2395	12129	29859
					6080,25	107,82	12161	216		2212	
2	2304-0902-1611 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	42966,00	--	85932	--	85932	--	92807
					--	--	--	--		6875	
3	2304-0902-2007 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005 /спускник/**	шт.	2	7963,00	--	15926	--	15926	--	17200
					--	--	--	--		1274	
4	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	1890,70	112,77	3781	226	600	2938	7257
					1477,35	21,88	2955	44		538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2304-0902-1619 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10528,00	--	21056	--	21056	--	22740
					--	--	--	--		1684	
6	2304-0902-2005 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-200 /спускник/	шт.	4	5973,00	--	23892	--	23892	--	25803
					--	--	--	--		1911	
7	2304-0902-1810 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 /воздушник/	шт.	2	4837,00	--	9674	--	9674	--	10448
					--	--	--	--		774	
8	2304-1010-0810 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss	шт.	1	781987,00	--	781987	--	781987	--	844546
					--	--	--	--		62559	
9	1312-1101-0803 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	18890,25	9054,20	18890	9054	56	7795	28821
					9780,36	2999,10	9780	2999		2135	
10	2304-1005-1411 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	245738,00	--	245738	--	245738	--	265397
					--	--	--	--		19659	
11	2305-1207-2007 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 23, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	236613,00	--	236613	--	236613	--	255542
					--	--	--	--		18929	
12	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	1,4	5351,58	86,82	7492	122	5802	1571	9788
					1120,08	24,88	1568	35		725	
13	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5	2796,67	43,59	12585	196	9098	3287	17142
					731,44	13,94	3291	63		1270	
14	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1	4189,27	63,62	4189	64	3317	812	5401
					808,38	19,83	808	20		400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3403,89	264,65	13616	1059	2105	10433	25972
					2613,00	48,44	10452	194		1924	
16	2304-0902-1601 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	14511,00	--	58044	--	58044	--	62688
					--	--	--	--		4644	
17	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1813,00	--	14504	--	14504	--	15664
					--	--	--	--		1160	
18	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Масляно-битумное покрытие	м2	6,5	114,96	2,85	747	19	623	74	886
					16,08	0,33	105	2		66	
19	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	7,5	1725,81	106,25	12944	797	7035	4153	18465
					681,60	47,04	5112	353		1368	
20	2111-0403-2104 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	8,25	5480,00	--	45210	--	45210	--	48827
					--	--	--	--		3617	
21	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	542,00	--	2710	--	2710	--	2927
					--	--	--	--		217	
22	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	158	2243,18	30,42	354422	4807	285314	64760	452716
					406,97	11,27	64301	1780		33535	
23	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	144	1850,40	16,61	266458	2392	217278	46671	338179
					324,92	5,80	46788	835		25050	
24	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	215	1703,26	16,61	366200	3571	292772	69682	470753
					324,92	5,80	69857	1246		34871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	179,5	1484,46	16,61	266460	2981	205156	58176	350607
					324,92	5,80	58323	1041		25971	
26	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	244	1388,00	16,61	338672	4053	255339	79081	451173
					324,92	5,80	79280	1415		33420	
27	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	173,5	1260,66	16,61	218724	2882	159469	56232	296952
					324,92	5,80	56373	1006		21996	
28	2304-1008-0102 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	25	2903,00	--	72575	--	72575	--	78381
					--	--	--	--		5806	
29	2304-1008-0103 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	57	4721,00	--	269097	--	269097	--	290625
					--	--	--	--		21528	
30	2304-0602-0216 РСНБ РК 2015	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	2765,00	--	69125	--	69125	--	74655
					--	--	--	--		5530	
31	2304-0602-0217 РСНБ РК 2015	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	57	3626,00	--	206682	--	206682	--	223217
					--	--	--	--		16535	
32	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	25	422,17	--	10554	--	6914	3567	15251
					145,60	--	3640	--		1130	
33	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	57	443,17	--	25261	--	16962	8133	36066
					145,60	--	8299	--		2672	
34	2304-0905-2423 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	2008,00	--	32128	--	32128	--	34698
					--	--	--	--		2570	
35	2304-0905-2424 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2568,00	--	7704	--	7704	--	8320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		616	
36	2304-0905-2425 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3989,00	–	3989	–	3989	–	4308
					–	–	–	–		319	
37	2304-0905-2426 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	6294,00	–	6294	–	6294	–	6798
					–	–	–	–		504	
38	2304-0905-2423 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005 /спускной/	шт.	16	2008,00	–	32128	–	32128	–	34698
					–	–	–	–		2570	
39	2304-0905-2425 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005 /спускной/	шт.	6	3989,00	–	23934	–	23934	–	25849
					–	–	–	–		1915	
40	2304-0602-0403 РСНБ РК 2015	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GMF, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	47983,00	–	47983	–	47983	–	51822
					–	–	–	–		3839	
41	2304-0602-0327 РСНБ РК 2015	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GM, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	16860,00	–	16860	–	16860	–	18209
					–	–	–	–		1349	
42	2304-0602-0326 РСНБ РК 2015	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GM, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	14832,00	–	14832	–	14832	–	16019
					–	–	–	–		1187	
43	2304-0602-0325 РСНБ РК 2015	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GM, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	13144,00	–	13144	–	13144	–	14196
					–	–	–	–		1052	
44	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1890,70	112,77	1891	113	301	1469	3629
					1477,35	21,88	1477	22		269	
45	2304-0905-2428 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	17118,00	–	17118	–	17118	–	18487
					–	–	–	–		1369	
46	2304-0905-2424 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005 /спускной/	шт.	4	2568,00	–	10272	–	10272	–	11094
					–	–	–	–		822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	104,5	187,00	–	19542	–	19542	–	21105
					–	–	–	–		1563	
48	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	107,8	246,00	–	26519	–	26519	–	28640
					–	–	–	–		2122	
49	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	90,75	291,00	–	26408	–	26408	–	28521
					–	–	–	–		2113	
50	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	324,00	–	16038	–	16038	–	17321
					–	–	–	–		1283	
51	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	363,00	–	3194	–	3194	–	3450
					–	–	–	–		256	
52	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	100,32	491,00	–	49257	–	49257	–	53198
					–	–	–	–		3941	
53	2304-0905-2428 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	17118,00	–	17118	–	17118	–	18487
					–	–	–	–		1369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2304-0905-2424 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2568,00	–	10272	–	10272	–	11094
					–	–	–	–		822	
		Теплоснабжение приточных установок П1,П2,П3									
55	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	78	2796,67	43,59	218140	3400	157688	56977	297126
					731,44	13,94	57052	1087		22009	
56	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	104	2144,68	36,27	223047	3772	155149	64059	310074
					616,60	11,92	64126	1240		22968	
57	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	13	1509,88	36,27	19628	471	11141	8007	29847
					616,60	11,92	8016	155		2211	
58	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	1484,46	16,61	3711	42	2857	810	4883
					324,92	5,80	812	14		362	
59	2111-0403-4210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	83,8	5524,00	–	462911	–	462911	–	499944
					–	–	–	–		37033	
60	2304-0905-2427 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11527,00	–	23054	–	23054	–	24898
					–	–	–	–		1844	
61	2304-0905-2424 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2568,00	–	10272	–	10272	–	11094
					–	–	–	–		822	
62	2304-0905-2423 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2008,00	–	4016	–	4016	–	4337
					–	–	–	–		321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2304-0905-2425 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005 /спускной/	шт.	2	3989,00	–	7978	–	7978	–	8616
					–	–	–	–		638	
64	2304-0905-2423 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до+150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005 /спускной/	шт.	4	2008,00	–	8032	–	8032	–	8675
					–	–	–	–		643	
65	2304-0905-2423 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до+150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005 /воздушник/	шт.	6	2008,00	–	12048	–	12048	–	13012
					–	–	–	–		964	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6529204
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				564577				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					40982			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13766			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4879181		
		- Накладные расходы	Тенге							560816	
		- Сметная прибыль	Тенге							483650	
		Итого с временными			2,9 %					189 347	6 718 551
		Итого с зимними удорожаниями			2,773 %					186 305	6 904 856
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									7 249 381
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %								144 988	7 394 369
		Итого с тендерной скидкой									6 654 932
		Итого с НДС			12 %					713 028	7 367 961

Заказчик:
Главный специалист отдела
ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"
_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
_____ Амангелды А.
(физические объемы, расценки и качество

_____
(расценки подтверждаю)

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "Риголит"
_____ Утегенов К.
(ответственный за указанные объемы работ)

Консорциум:
Директор ТОО "Beibarys Building"
_____ Разимбеков Б.К.

Авторский надзор:
ТОО "Кокшетаугорсельпроект"
_____ Феоктистов Ю.Ф
(соответсвие выполненых работ по расценки соответствуют сметным)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Риголит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №25 от 12.08.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2020г.

на Наружные сети теплоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С123-010201-0136	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	4	626,00	--	2504	--	2504	--	2704
					--	--	--	--		200	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2704**
		Итого с временными			2,9 %					78	**2 782**
		Итого с зимними удорожаниями			2,773 %					77	**2 860**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**3 002**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %								60	**3 062**
		Итого с тендерной скидкой									**2 756**
		Итого с НДС			12 %					295	**3 051**

Заказчик:
Главный специалист отдела
ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"
_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
_____ Амангелды А.
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)
_____
(расценки подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Кокшетаугорсельпроект"
_____ Феоктистов Ю.Ф
(соответсвие выполненых работ по проекту подтверждаю)

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "Риголит"
_____ Утегенов К.
(ответственный за указанные объемы работ)

Консорциум:
Директор ТОО "Beibarys Building"
_____ Разимбеков Б.К.

расценки соответствуют сметным.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Риголит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №25 от 12.08.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2020г.

на Электросиловое оборудование и освещение

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	шт.	1	21617,79	2879,76	21618	2880	15330	3085	26679
					3408,00	876,48	3408	876		1976	
		Распределительное устройство ВРУ1-50-00УХЛ4									
2	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	шт.	1	21617,79	2879,76	21618	2880	15330	3085	26679
					3408,00	876,48	3408	876		1976	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	2	1090,08	80,19	2180	160	43	1461	3933
					988,32	26,56	1977	53		291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене	шт.	1	10905,72 2272,00	941,27 265,60	10906 2272	941 266	7693	1827 1019	13751
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4278,59 2154,00	109,04 26,56	4279 2154	109 27	2016	1570 468	6316
6	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00 –	– –	1353 –	– –	1353	– 108	1461
7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2450,16 1077,00	24,05 –	34302 15078	337 –	18887	10856 3613	48771
8	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	429,00 –	– –	858 –	– –	858	– 69	927
9	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене	шт.	1	10905,72 2272,00	941,27 265,60	10906 2272	941 266	7693	1827 1019	13751
10	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4278,59 2154,00	109,04 26,56	4279 2154	109 27	2016	1570 468	6316
11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	2450,16 1077,00	24,05 –	41653 18309	409 –	22935	13182 4387	59222
12	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене	шт.	2	10905,72 2272,00	941,27 265,60	21811 4544	1883 531	15384	3654 2037	27503
13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2450,16 1077,00	24,05 –	29402 12924	289 –	16189	9305 3097	41804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене	шт.	1	10905,72	941,27	10906	941	7693	1827	13751
					2272,00	265,60	2272	266		1019	
15	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4278,59	109,04	4279	109	2016	1570	6316
					2154,00	26,56	2154	27		468	
16	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2450,16	24,05	34302	337	18887	10856	48771
					1077,00	--	15078	--		3613	
17	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене	шт.	1	21617,79	2879,76	21618	2880	15330	3085	26679
					3408,00	876,48	3408	876		1976	
18	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене	шт.	1	10905,72	941,27	10906	941	7693	1827	13751
					2272,00	265,60	2272	266		1019	
19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2450,16	24,05	7350	72	4047	2326	10451
					1077,00	--	3231	--		774	
20	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене	шт.	3	21617,79	2879,76	64853	8639	45990	9254	80036
					3408,00	876,48	10224	2629		5929	
21	1308-0303-1011 РСНБ РК 2015	Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	пускатель	4	5475,31	106,18	21901	425	12724	6378	30542
					2188,00	26,56	8752	106		2262	
22	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	12	1448,88	320,76	17387	3849	410	10370	29977
					1094,00	106,24	13128	1275		2221	
23	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1317,96	163,76	2636	328	36	1712	4696
					1136,00	53,12	2272	106		348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	6	1147,76	136,15	6887	817	481	4153	11922
					931,52	29,75	5589	178		883	
25	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	162	1647,03	665,71	266819	107844	20951	148842	448914
					852,00	424,08	138024	68701		33253	
26	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	Светильник светодиодный,CD LED 18 4000K	шт	34	15025,89	--	510880	--		--	510880
					--	--	--	--	510880	--	
27	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО"ТД ИЭК.КАЗ" прим	Блок аварийного питания (для светодиодных светильников),UMC/4/3/AT /БАП12-3,0/	шт	40	12330,36	--	493214	--	493214	--	532671
					--	--	--	--		39457	
28	2307-0101-2203 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	2503,00	--	5006	--	5006	--	5406
					--	--	--	--		400	
29	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,2	583,00	--	117	--	117	--	126
					--	--	--	--		9	
30	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	81	345,59	3,21	27993	260	1048	19275	51049
					329,44	1,06	26685	86		3781	
31	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	81	306,00	--	24786	--	24786	--	26769
					--	--	--	--		1983	
32	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	14	345,59	3,21	4838	45	181	3331	8823
					329,44	1,06	4612	15		654	
33	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	64	411,22	3,21	26318	205	1394	17847	47698
					386,24	1,06	24719	68		3533	
34	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	64	423,00	--	27072	--	27072	--	29238
					--	--	--	--		2166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015 прим	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм /КУВ-1М/	шт.	159	275,00	--	43725	--	43725	--	47223
					--	--	--	--		3498	
36	2307-0202-0103 РСНБ РК 2015 прим	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм /У-192/	шт.	159	335,00	--	53265	--	53265	--	57526
					--	--	--	--		4261	
37	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	1920	151,89	2,41	291638	4619	63358	162137	490077
					116,49	0,80	223661	1530		36302	
38	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	400	327,61	2,41	131046	962	62308	49028	194480
					169,44	0,80	67776	319		14406	
39	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1700	72,36	0,80	123013	1363	31635	65136	203200
					52,95	0,27	90015	452		15052	
40	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	25	84,53	1,60	2113	40	484	1153	3528
					63,54	0,53	1589	13		261	
41	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	400	38,79	0,80	15518	321	6725	6176	23429
					21,18	0,27	8472	106		1736	
42	1308-0206-2210 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	70	77,66	6,42	5436	449	1280	2776	8869
					52,95	2,12	3707	149		657	
43	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4131	110661,00	--	45714	--	45714	--	49371
					--	--	--	--		3657	
44	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,53	162986,00	--	249369	--	249369	--	269318
					--	--	--	--		19949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,612	256011,00 –	– –	156679 –	– –	156679	– 12534	169213
46	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,306	220685,00 –	– –	67530 –	– –	67530	– 5402	72932
47	2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	342450,00 –	– –	20958 –	– –	20958	– 1677	22635
48	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	272384,00 –	– –	13892 –	– –	13892	– 1111	15003
49	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	418907,00 –	– –	85457 –	– –	85457	– 6837	92294
50	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	633908,00 –	– –	96988 –	– –	96988	– 7759	104747
51	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	933908,00 –	– –	47629 –	– –	47629	– 3810	51440
52	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	1541282,00 –	– –	15721 –	– –	15721	– 1258	16979
53	2306-0144-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	5223289,00 –	– –	319665 –	– –	319665	– 25573	345239
54	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2652	80506,00 –	– –	21350 –	– –	21350	– 1708	23058
55	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2652	48836,00 –	– –	12951 –	– –	12951	– 1036	13987
56	2306-0902-0118 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0102	2513080,00 –	– –	25633 –	– –	25633	– 2051	27684
57	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,051	80506,00 –	– –	4106 –	– –	4106	– 328	4434
58	2306-0206-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	1,1	256198,00	–	281818	–	281818	–	304363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		22545	
59	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3700	368,90	14,58	1364921	53943	448952	628442	2152831
					232,98	2,92	862026	10810		159469	
60	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	25	461,52	32,60	11538	815	3045	5686	18602
					307,11	8,76	7678	219		1378	
61	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2040	24,00	–	48960	–	48960	–	52877
					–	–	–	–		3917	
62	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1734	29,00	–	50286	–	50286	–	54309
					–	–	–	–		4023	
63	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	25,5	91,00	–	2321	–	2321	–	2506
					–	–	–	–		186	
64	1308-0202-0307 РСНБ РК 2015	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования	км	0,5	40198,65	10009,65	20099	5005	–	12049	34720
					30189,00	3280,52	15095	1640		2572	
65	2105-0310-0111 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 8,3 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	50	2316,00	–	115800	–	115800	–	125064
					–	–	–	–		9264	
66	2113-0814-2204 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для крепления проводов /для крепления троса/	10 шт.	3,4	387,00	–	1316	–	1316	–	1421
					–	–	–	–		105	
67	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	625,26	26,13	18758	784	12255	4261	24860
					190,62	6,64	5719	199		1841	
68	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	40	465,35	21,32	18614	853	10983	5025	25531
					169,44	5,05	6778	202		1891	
69	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	2811,38	158,24	14057	791	9559	2803	18208
					741,30	37,18	3707	186		1349	
70	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	350	292,89	137,77	102512	48221	16001	37097	150777
					109,40	37,81	38290	13233		11169	
71	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,153	186493,00	–	28533	–	28533	–	30816
					–	–	–	–		2283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,204	80506,00	–	16423	–	16423	–	17737
					–	–	–	–		1314	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7536867
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1665430				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					256795			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					106579			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3307477		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						510880		
		- Накладные расходы	Тенге							1275844	
		- Сметная прибыль	Тенге							520445	
		Итого с временными			2,9 %					218 569	7 755 436
		Итого с зимними удорожаниями			2,773 %					215 058	7 970 494
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									8 368 191
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %								167 364	8 535 554
		Итого с тендерной скидкой									7 681 999
		Итого с НДС			12 %					823 071	8 505 070

Заказчик:
Главный специалист отдела
ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"
_____
(визировкаей)

Технический надзор:
_____
(физические объемы, расценки и качество
Амангелды А.

_____
(расценки подтверждаю)

Подрядчик:
Зам. директора "ТОО "Риголит"
Утегенов К.
(ответственный заказанные объемы работ)

Консорциум:
Директор ТОО "Beibarys Building"
_____Разимбеков Б.К.

Авторский надзор:
ТОО "Кокшетаугорсельпроект"
_____
Феоктистов Ю.Ф
(соответсвие выполненых работ по расценки соответствуют сметным.